



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ.ชบ. (กพ.) โทร.0-3845-5921

ที่ ขบ 51007/1๒๕๖

วันที่ 7 เมษายน 2566

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง และแจ้งให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง

เรียน นายก อบจ.ชบ.

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จ้างเหมา บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด ดำเนินการโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยบ้านครุบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ ถึงโรงเรียน เฉลียวถาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) หมู่ที่ 5 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ เป็นเงิน 8,845,000 บาท ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 275/2565 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เริ่มต้นสัญญา 3 กันยายน 2565 สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น

1.2 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ 821/2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ,คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ 985/2565 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ 449/2566. ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการตาม ข้อ 1.1

1.3 หนังสือบริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด ที่ CRP.12-65/651215001 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาดำเนินการ

1.4 หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ 51007/8697 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เรื่อง แจ้งหยุดงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อรอการพิจารณาออกใบอนุญาตของแขวงทางหลวงฯ และหากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะแจ้งให้เข้าดำเนินการก่อสร้างต่อไป

1.5 หนังสือแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 กรมทางหลวง ที่ คค 06083/ส.1/1033 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 ได้อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดันท่อลอดในเขตทางหลวง (ตามรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น)

2. ข้อเท็จจริง

บันทึกข้อความ สำนักช่าง ที่ ขบ 51005/1135 ลงวันที่ 4 เมษายน 2566 ช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รายงานข้อเท็จจริง ดังนี้

2.1 แขวงทางหลวงชลบุรี ที่ 2 กรมทางหลวง ที่ คค 06083/ส.1/1033 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เรื่อง อนุญาตดันท่อลอด ในเขตทางหลวง

ปกติ กพจ.
ที่ 4614
๗ เม.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๖.๑๕ น.

๑๓๙๙
๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๑๐.๐๕ น.

2.2 ได้ประสานผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566

2.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 และให้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 รวมหยุดงานทั้งสิ้น 123 วัน (ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2566) จึงอนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน 123 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดในสัญญาจ้างในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ขยายระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566)

3. ข้อระเบียบ

3.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มาตรา 102 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

3.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

ข้อ 84 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท

ข้อ 161 การลงนามในสัญญา และการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามมาตรา 102 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่

3.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สี่ที่ กค 0433/ว 49 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมบัญชีกลาง กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Gp) ไม่ต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าว ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรต่อไปอีก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

3.4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ 371/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

2. มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

2.2 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลำดับที่ 2 (นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ) มีอำนาจในการควบคุม สั่งการ อนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น สำหรับภารกิจงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักช่าง

2.4 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันได้ ภายในวงเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) สำหรับการก่อหนี้ผูกพันที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละกองที่กำกับดูแล

4. ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้าง สามารถดำเนินการต่อไปได้ และไม่เกิดผลเสียต่อทางราชการ และเป็นไปตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นควร พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

4.1 แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

4.2 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน 123 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดในสัญญาจ้างก่อสร้างในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566)

4.3 แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ


5. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ 4 และดำเนินการตามระเบียบข้อ 3 หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่ได้เสนอมาร่วมนี้



(นางปรียาลักษณ์ ตันติราพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

เห็นชอบ 


ดำเนินการตามระเบียบฯ



(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖



(นางสาวสมณฑา บุญวิสุทธภณนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑๐ เม.ย. 2566



(นางวิรานุช บุญท่วมมี)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๗ เม.ย. 2566