



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 -2570) ของ อบจ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566

รายงานไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม)



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

038 - 398031

[www.chon.go.th](http://www.chon.go.th)



## คำนำ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้วางแนวทางให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถประเมินตนเองในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการและการดำเนินงานตามแผนงานทิศทางของโครงการว่าได้ดำเนินการไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ได้ระบุไว้หรือไม่โดยทำการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน (รวม ๔ รายไตรมาส) นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และจะช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย และวางแผนการดำเนินงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## สารบัญ

	หน้า
- สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ อบจ.ชบ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงาน ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม)	๑ - ๒
- สรุปกราฟรายงานไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๓ - ๕
- จำนวนงบประมาณ/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๖ - ๒๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒๑๙ - ๒๓๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๒๓๒ - ๒๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๒๖๖ - ๒๗๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๒๗๓ - ๒๙๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๒๙๔ - ๒๙๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๓๐๐ - ๓๒๖
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๒๗ - ๓๓๕
- โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖	๓๓๖ - ๓๓๖
- โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ อบจ.ชบ. แต่ไม่นำมาจัดสรรงบประมาณ	๓๓๗ - ๓๕๒

\*\*\*\*\*

สรุปความก้าวหน้าของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณ ปี 2566		ยังไม่ดำเนินการ		ร้อยละ จ.ป.	ระหว่างระเบียบพัสดุ		ร้อยละ จ.ป.	ระหว่างดำเนินการ		ร้อยละ จ.ป.	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ร้อยละ จ.ป.	เบิกจ่าย จ.ป.แล้ว	ร้อยละ จ.ป.	โดยประมาณ +-	หมายเหตุ	
	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต																			
แผนงานการศึกษา	144	326,998,640	93	115,355,340	35.28	-	-	-	51	211,643,300	64.72	-	-	-	56,892,034	17.40			
แผนงานสาธารณสุข	29	147,745,050	28	146,245,050	98.98	-	-	-	1	1,500,000	1.02	-	-	-	316,910	0.21			
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	17,792,200	4	13,792,200	77.52	-	-	-	2	4,000,000	22.48	-	-	-	-	-			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2,500,000	2	2,500,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	65	80,972,000	63	54,400,000	67.18	-	-	-	2	26,572,000	32.82	-	-	-	450,960	0.56			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	64	500,678,140	62	475,678,140	95.01	-	-	-	2	25,000,000	4.99	-	-	-	-	-			
แผนงานงบกลาง	2	10,200,000	2	10,200,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>รวม</b>	<b>312</b>	<b>1,086,886,030</b>	<b>254</b>	<b>818,170,730</b>	<b>75.28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58</b>	<b>268,715,300</b>	<b>24.72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,659,904</b>	<b>5.30</b>			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา																			
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	13	204,159,650	5	52,940,000	25.93	1	4,960,000	2.43	6	136,259,650	66.74	1	10,000,000	4.90	48,199,290	23.61			
แผนงานศิลปะและชุมชน	1	10,000,000	-	-	-	-	-	-	1	10,000,000	100	-	-	-	202,130	2.02			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	25,684,000	1	13,997,000	54.50	1	11,687,000	45.50	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>รวม</b>	<b>16</b>	<b>239,843,650</b>	<b>6</b>	<b>66,937,000</b>	<b>27.90</b>	<b>2</b>	<b>16,647,000</b>	<b>6.94</b>	<b>7</b>	<b>146,259,650</b>	<b>60.98</b>	<b>1</b>	<b>10,000,000</b>	<b>4.16</b>	<b>48,401,420</b>	<b>20.18</b>			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม																			
คมนาคมแผนงานศิลปะและชุมชน	3	31,566,300	3	31,566,300	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	73	1,177,404,330	65	1,018,272,200	86.48	3	53,773,000	4.57	4	90,000,000	7.64	1	15,359,130	1.30	35,226,028	2.99			
<b>รวม</b>	<b>76</b>	<b>1,208,970,630</b>	<b>68</b>	<b>1,049,838,500</b>	<b>86.83</b>	<b>3</b>	<b>53,773,000</b>	<b>4.44</b>	<b>4</b>	<b>90,000,000</b>	<b>7.44</b>	<b>1</b>	<b>15,359,130</b>	<b>1.27</b>	<b>35,226,028</b>	<b>2.91</b>			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	11,000,000	2	4,000,000	36	-	-	-	1	7,000,000	64	-	-	-	993,619	9.03			
แผนงานการเกษตร	7	9,344,900	7	9,344,900	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>20,344,900</b>	<b>9</b>	<b>13,344,900</b>	<b>65.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>7,000,000</b>	<b>34.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>993,619</b>	<b>4.88</b>			


ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณ ปี 2566		ยังไม่ดำเนินการ		ร้อยละ	ระหว่างระเบียบพัสดุ		ร้อยละ	ระหว่างดำเนินการ		ร้อยละ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ร้อยละ	เบิกจ่าย จป.แล้ว	ร้อยละ	งบประมา + -	หมาย เหตุ
	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	โครงการ	งบประมาณ		จป.	โครงการ		งบประมาณ	จป.		โครงการ	งบประมาณ					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน																		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11	11,052,000	10	11,002,000	99.55	1	50,000	0.45	-	-	-	-	-	-	72,250	-		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13	49,764,800	11	48,163,000	96.79	1	481,800	0.96	1	1,120,000	2.25	-	-	-	560,000	-		
<b>รวม</b>	<b>24</b>	<b>60,816,800</b>	<b>21</b>	<b>59,165,000</b>	<b>97.29</b>	<b>2</b>	<b>531,800</b>	<b>0.87</b>	<b>1</b>	<b>1,120,000</b>	<b>1.84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>632,250</b>	<b>1.03</b>	<b>-</b>	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม																		
แผนงานทะเลและชุมชน	8	43,146,400	6	37,766,000	87.53	-	-	-	2	5,380,400	12.47	-	-	-	1,172,500	2.71		
แผนงานการเกษตร	2	600,000	1	100,000	16.67	-	-	-	1	500,000	83.33	-	-	-	45,878	7.64		
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>43,746,400</b>	<b>7</b>	<b>37,866,000</b>	<b>86.56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>5,880,400</b>	<b>13.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,218,378</b>	<b>2.79</b>		
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแผนงานบริหารงานทั่วไป																		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13	57,714,480	11	44,214,480	76.61	-	-	-	2	13,500,000	23.39	-	-	-	1,471,490	2.55		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	12,364,900	1	12,364,900	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	12,790,000	2	7,690,000	60.13	2	5,000,000	39.09	1	100,000	0.78	-	-	-	13,808	0.11		
แผนงานศูนย์กลาง	6	62,094,100	-	-	-	6	62,094,100	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
แผนงานงบกลาง	1	2,000,000	1	2,000,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>รวม</b>	<b>26</b>	<b>146,963,480</b>	<b>15</b>	<b>66,269,380</b>	<b>45.09</b>	<b>8</b>	<b>67,094,100</b>	<b>45.65</b>	<b>3</b>	<b>13,600,000</b>	<b>9.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,485,298</b>	<b>1.01</b>		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>474</b>	<b>2,807,571,890</b>	<b>380</b>	<b>2,111,591,510</b>	<b>75.22</b>	<b>15</b>	<b>138,045,900</b>	<b>4.92</b>	<b>77</b>	<b>532,575,350</b>	<b>18.96</b>	<b>2</b>	<b>25,359,130</b>	<b>0.90</b>	<b>145,616,897</b>	<b>5.18</b>		

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ อบจ.ชบ.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงานไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ร้อยละงปม.	ยังไม่ดำเนินการ		ร้อยละงปม.	ระหว่างระเบียนพัสดุ		ร้อยละงปม.	ระหว่างดำเนินการ		ร้อยละงปม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ร้อยละงปม.	เบิกจ่าย	ร้อยละงปม.
				โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ		โครงการ	งบประมาณ			
ยุทธศาสตร์ 1	312	1,086,886,030	38.72	254	818,170,730	75.28	-	-	-	58	268,715,300	24.72	0	0	0	57,659,904	5.30
ยุทธศาสตร์ 2	16	239,843,650	8.54	6	66,937,000	27.90	2	16,647,000	6.94	7	146,259,650	60.98	1	10,000,000	4.16	48,401,420	20.18
ยุทธศาสตร์ 3	76	1,208,970,630	43.06	68	1,049,838,500	86.83	3	53,773,000	4.44	4	90,000,000	7.44	1	15,359,130	1.27	35,226,028	2.91
ยุทธศาสตร์ 4	10	20,344,900	0.72	9	13,344,900	65.60	0	0	0	1	7,000,000	34.40	0	0	0	993,619	4.88
ยุทธศาสตร์ 5	24	60,816,800	2.17	21	59,165,000	97.29	2	531,800	0.87	1	1,120,000	1.84	0	0	0	632,250	1.03
ยุทธศาสตร์ 6	10	43,746,400	1.56	7	37,866,000	86.56	0	0	0	3	5,880,400	13.44	0	0	0	1,218,378	2.79
ยุทธศาสตร์ 7	26	147,027,980	5.23	15	66,269,380	45.12	8	67,094,100	45.63	3	13,600,000	9.25	0	0	0	1,485,298	1.01
รวม	474	2,807,636,390	100	380	2,111,591,510	75.22	15	138,045,900	4.92	77	532,575,350	18.96	2	25,359,130	0.90	145,616,897	5.18





รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ อบจ.ชบ.  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงานไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม)

กราฟแสดงค่าใช้จ่าย/ของจำนวนงบประมาณ



รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ อบจ.ชบ.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงานไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม)

กราฟแสดงคำร้อยละของจำนวนโครงการ





# ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
(ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	เสริมสร้างทักษะทางภาษา	- จัดจ้างครูต่างประเทศ จำนวน 27 คน ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัด อบจ.ชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา)	8,424,000				8,424,000			/		1,083,670		กศ.
2	ค่าอาหารเสริม (นม)	- จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แจกจ่ายให้นักเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา)	15,092,500				15,092,500			/		1,640,229		กศ.
3	ฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนในวัยเรียน	- เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาประสิทธิภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนในวัยเรียน (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา)	7,136,200				7,136,200			/		194,250		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
4	สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนา คุณภาพชีวิตของเยาวชนในวัยเรียน	- เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนา คุณภาพชีวิต (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา)	6,460,000				6,460,000	/				108,755		กศ.
5	ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน	- ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 11 โรงเรียน ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา)	5,000,000					/						กศ.
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ในสังกัดฯ เช่น ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน, ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว), ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าปัจจัย พื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน และรายจ่าย ของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา)	150,027,600						/			46,514,229		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
7	ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบงานห้องสมุด	- ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบงานห้องสมุด ประกอบด้วย 1.งานปรับปรุงข้อมูลระบบงานห้องสมุด 2.เครื่องสแกนบาร์โค้ดระบบ 1 ปี 3.เครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา)	71,700					/						กศ.
8	บำรุงดูแลรักษาระบบบริหารจัดการ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e - Filing) กองการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 12 เครื่อง 2.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง 3.สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 12 เครื่อง 4.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 12 เครื่อง 5.ค่าเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 2 จำนวน 12 เดือน	1,994,200					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e - Filing) กองการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ต่อ)	6.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 12 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 7.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (แล็ปท็อป) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 8.งานพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นระบบ Cloud Server (ตั้งงบประมาณตามราคาห้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
9	ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ / ค่าซ่อมแซม / บำรุงรักษา / ปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี / สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 11 โรงเรียน (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา)	5,300,000					/						กศ.
10	จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ดังนี้ 1.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาดชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 3.โต๊ะทำงานเหล็ก 4 พู๊ด พร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 126.00 x 67.00 x 75.30 เซนติเมตร จำนวน 40 ตัว	887,300					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
11	จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	4.โต๊ะพับหน้าแลมามีน ขนาดไม่น้อยกว่า 40.00 x 180.00 x 75.00 เซนติเมตร จำนวน 100 ตัว 5.เก้าอี้ทำงานครู หนังสืพีวีซี มีใช้คปรับระดับขนาด ไม่น้อยกว่า 57.00 x 59.00 x 78.00 เซนติเมตร จำนวน 70 ตัว 6.เก้าอี้ห้องประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 44.00 x 41.00 x 92.00 เซนติเมตร จำนวน 400 ตัว (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี)	10,946,050					/						กศ.
	ห้องเรียนแห่งอนาคต (Digital Creative for Kids) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแห่งอนาคต ดังนี้ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	ห้องเรียนแห่งอนาคต (Digital Creative for Kids) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	3.ชุดฝึก Creative Coding และการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีระดับเริ่มต้น มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ สร้างทักษะการเขียนโค้ดด้วยรูปแบบ เกมต่าง ๆ ได้ 3 แบบ, ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตได้ จำนวน 60 ชุด 4.สมาร์ทบอร์ด มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาด 86 นิ้ว, มีปากกา Stylus 2 ด้าม, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) 8 GB, มีหน่วย ความจำแบบ Flash 64 GB จำนวน 22 เครื่อง 5.คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 4 แกน (4 CORE), มีหน่วยความจำหลัก (RAM) 3 GB, มีหน่วยความจำขนาด 64 GB, มีหน้า จอสัมผัส 10.20 นิ้ว จำนวน 106 เครื่อง 6.ปากกาสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ได้, ปกปากกาสามารถ ยึดด้วยแม่เหล็กได้ จำนวน 106 ด้าม												



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	ห้องเรียนแห่งอนาคต (Digital Creative for Kids) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	<p>7.ของสำหรับใส่คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ห่อหุ้มคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้พอดี, ฝาพับแม่เหล็ก สามารถปรับตั้งได้, มีช่องสำหรับใส่ปากกาสำหรับ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 106 ชิ้น</p> <p>8.ชุดโปรแกรมบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตจากศูนย์ควบคุมกลาง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ มีระบบรายงานผลแบบรวมศูนย์ (Dashboard), ระบุตัวตนแบบสองชั้นได้ (Authentication), ระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ด้วย Wi - Fi / IP Address และ GPS ได้ จำนวน 106 ชุด</p> <p>9.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ได้, เข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้, มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 / 100 / 1000 Base - T 1 ช่อง จำนวน 32 เครื่อง</p>												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
	ห้องเรียนแห่งอนาคต (Digital Creative for Kids) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	10. อุปกรณ์ขยายสัญญาณ HDMI มีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขยายสัญญาณ HDMI ได้ไกล 100 เมตร, สามารถใช้สาย CAT5 ในการเชื่อมต่อระหว่างตัวส่งและตัวรับ, รองรับความละเอียด สูงสุด Ultra HD (4k x 2k) และ Full HD 1080p จำนวน 1 เครื่อง 11. อุปกรณ์ควบคุมสลับสัญญาณภาพ มีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ มี Capture Card ในตัว โดยสามารถบันทึกไฟล์วีดีโอระหว่างการทำ Live Streaming ได้, บันทึกไฟล์วีดีโอลงหน่วย ความจำชนิด SSD ได้, ปรับสลับหน้าจอระหว่าง วีดีโอและหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้, สร้าง Effect ได้ จำนวน 1 เครื่อง 12. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย มีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ เป็นตู้แบบ wall rack หรือ cabin rack ชนิด 19 นิ้ว 6U, มีฝาเปิด - ปิด ที่สามารถมองเห็นสถานะของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ภายในตู้ได้ และสามารถเปิดตู้แบบ 2 ช่องได้, มีพัดลมสำหรับระบายอากาศ 2 ตัว จำนวน 2 ตู้												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
12	ห้องเรียนแห่งอนาคต (Digital Creative for Kids) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	13. ล้อเก็บสายไฟ 4 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร จำนวนช่องปลั๊กไฟ ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง จำนวน 30 ตัว 14. ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น งานติดตั้ง อุปกรณ์พร้อมตั้งโต๊ะระบบเครือข่าย, งานเดินสายสัญญาณเครือข่าย ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี)	3,916,600											
	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 72 เครื่อง 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง 3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง 4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก				/								กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 72 ชุด 5.ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน 72 ชุด 6.ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 72 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 7.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง 8.จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 2 จอ 9.เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 10.ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับครูผู้สอน ขนาด ไม่น้อยกว่า 150.00 x 75.00 x 75.00 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	11.ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ขนาด ไม่น้อยกว่า 80.00 x 60.00 x 75.00 เซนติเมตร จำนวน 70 ชุด 12.ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ สำหรับอุปกรณ์ภายในห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ระบบ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
13	จัดหาสื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์มุมประสบการณ์ ในห้องเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ มุมประสบการณ์ในห้องเรียนระดับปฐมวัย ดังนี้ 1.ชุดครัวรุ่นคลาสสิก, ของเล่นเครื่องครัว จำนวน 4 ชุด 2.ชุดเล่นเสิร์ฟไอติมแบบครบชุด จำนวน 4 ชุด 3.ชุดเคาน์เตอร์ - ชูชิ จำนวน 4 ชุด - แชนวิช จำนวน 4 ชุด 4.แม่เหล็กชนิดต่างๆ (15 ชิ้น) จำนวน 4 ชุด 5.ร่างกายจำลอง โมเดลร่างกาย จำนวน 4 ชุด 6.กล่องจุลทรรศน์แบบหลายมุมมองพร้อมชุดอุปกรณ์ (จำลองการเรียนรู้)ขนาดไม่น้อยกว่า 23.00 เซนติเมตร ระบบส่องแบบหลายมุมมอง จำนวน 4 ชุด 7.ชุดเรียนรู้การแต่งตัว ผูกแต่งกาย ผูกเชือก ติดกระดุม รูดซิป์ ใส่เข็มขัด และอื่นๆ จำนวน 4 ชุด และวัสดุสื่ออุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาด้านต่าง ๆ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)	189,140					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
14	ปรับปรุงงานโสตทัศนูปกรณ์ และเสียงตามสายงาน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	<p>- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ปรับปรุงงานโสตทัศนูปกรณ์ และเสียงตามสายงาน ดังนี้</p> <p>1.ตู้ลำโพงเบส คุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว, วอยส์ 4 นิ้ว, 2,000 วัตต์ จำนวน 8 ตู้</p> <p>2.ตู้ลำโพงแฉวง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 8 ตู้</p> <p>3.อุปกรณ์ปรับแต่งสัญญาณเสียงดิจิตอลโปรเซสเซอร์ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาด 2 inputs, 6 outputs ที่มี EQ อินพุต 11 แบรินด์ จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>4.เครื่องขยายเสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาด 2,000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง</li> <li>- ขนาด 3,000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง</li> <li>- ขนาด 1,000 วัตต์ แบบเสียงตามสาย จำนวน 2 เครื่อง</li> </ul> <p>5.เครื่องผสมสัญญาณเสียง มีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ อินพุต XLR 5 ช่อง พร้อมแอมป์ไมโครโฟน, การบีบอัดแบบอัตโนมัติ (ช่อง 1 - 2), เฟดเดอร์ 60.00 มิลลิเมตร</p>	480,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	ปรับปรุงงานโสตทัศนูปกรณ์ และเสียงตามสายงาน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	จำนวน 2 เครื่อง 6.ตู้แร็ค - ขนาด 15U ลึก 21 นิ้ว 3 ฟา (อลูมิเนียม) จำนวน 1 ตู้ - ขนาด 10U ลึก 19 นิ้ว 3 ฟา มีลิ้น จำนวน 1 ตู้ - ขนาด 6U 3 ฟา จำนวน 2 ตู้ 7.เครื่องแยกโซนสำหรับลำโพง มีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ความถี่ 20 Hz - 20 KHz, OUTPUT 1 - 10 หน้าสัมผัสรีเลย์ 10 x 10 AMP, ขนาด 483.00 x 88.00 x 223.00 มิลลิเมตร จำนวน 2 เครื่อง 8.ตู้ลำโพง 12 นิ้ว มีคุณลักษณะที่กำหนด ดังนี้ ขนาด 36.00 x 39.00 x 64.50 เซนติเมตร, มีผ้าใบคลุมตู้ จำนวน 4 ตู้ และวัสดุที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง เช่น สายลำโพง, สายสัญญาณ, ผ้าใบคลุมตู้, อุปกรณ์ยึด รั้ง ต่อ, ขาไมโครโฟน ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)												



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
15	จัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะงานช่าง โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝึกทักษะงานช่าง ดังนี้ 1.เครื่องตุตฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) 2.ปั๊มลมโรตารี ขนาดถึงไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง 3.เลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง 4.ชุดสว่าน - แบบไฟฟ้าไร้สาย 128 โวลต์ จำนวน 10 เครื่อง - แบบโรตารีเจาะคอนกรีต 1,500 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง 5.เครื่องตัดหญ้าสะพายข้าง เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2.5 แรงม้า 2 จังหวะ จำนวน 2 เครื่อง	279,450					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะงานช่าง โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	6.เครื่องเจาะดิน เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 4 แรงม้า 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง 7.ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง 8.รถเข็นปูน ล้อเดี่ยว 12 นิ้ว จำนวน 2 คัน 9.รถเข็นของหลังโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 56.00 x 68.00 x 116.00 เซนติเมตร จำนวน 3 คัน 10.เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 120บาร์ จำนวน 2 เครื่อง และวัสดุฝึกทักษะงานช่าง เช่น นั่งร้าน,ปืนลมยิงตะปู, บันไดอลูมิเนียม, เลื่อยมือ, ค้อน, กรรไกร, คีม สลับเมตร ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
16	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง 3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด 4.ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 5.หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบเต็มตัว จำนวน 2 ตัว 6.ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้ 7.เตาอบไมโครเวฟ จำนวน 2 เครื่อง 8.กล่องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 15 กล่อง	1,865,150					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 9.โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์ แบบ 8 เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 100.00 x 100.00 x 80.00 เซนติเมตร จำนวน 18 ตัว 10.โต๊ะสาธิตสำหรับครูผู้สอน ขนาดไม่น้อยกว่า 60.00 x 180.00 x 90.00 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด 11.เก้าอี้นักเรียนประจำโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30.00 x 45.00 เซนติเมตร จำนวน 80 ตัว 12.กระดานอัจฉริยะ Interactive Board (พร้อม ขาตั้ง)มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาดจอภาพแสดงผล 65 นิ้ว ความละเอียด การแสดงผลภาพ 3840 x 2160 พิกเซล สามารถใช้งานแบบทัชสกรีนได้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด 13.กล่องจุลทรรศน์ พร้อมจอติดจอ ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	- หัวใจขนาดไม่น้อยกว่า 96.0 x52.00x123.00 มิลลิเมตร จำนวน 6 ชุด - ศรีษะและสมองขนาดไม่น้อยกว่าของจริง จำนวน 6 ชุด 15.แบบจำลองระบบย่อยอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่าของจริง จำนวน 2 ชุด 16.ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย AC / DC มีวงจร LED แสดงผลการเกิดกระแสตรงและสลับในตัว จำนวน 10 ชุด 17.เครื่องเคาะสัญญาณเวลา จำนวน 10 เครื่อง 18.กล้องโทรทรรศน์ แบบหักเหแสง ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 ตัว 19.เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ของอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 20.แท่นยกพื้นด้านหน้าห้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 100.00 x 300.00 x 10.00 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	21.ตู้ - สำหรับเก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100.00 x 40.00 x 200.00 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด - สำหรับเก็บสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 100.00 x 50.00 x 200.00 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตู้ - แบบได้ระดับหน้าต่าง พร้อมก๊อกน้ำและอ่างน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 60.00 x 120.00 x 80.00 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตู้ - แบบหีบได้ระดับหน้าต่าง (แบบมีบานประตู) ขนาดไม่น้อยกว่า 60.00 x 120.00 x 80.00 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตู้ 22.ชุดเครื่องขยายเสียง (Power Amp) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมลำโพง จำนวน 2 ชุด 23.ลำโพงแขวนผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว จำนวน 4 คู่												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
17	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	24.ม่านกันแสง UV ขนาดไม่น้อยกว่า 170.00 x 250.00 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด และวัสดุห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เช่น โวลต์มิเตอร์, แผนที่ดาว, ชุดสารเคมี ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)	2,057,560					/						กศ.
	จัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอี้และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับโครงการอาหารกลางวัน ดังนี้ 1.ชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอาหารสแตนเลส 304 แบบที่ 1 จำนวน 60 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 110.00 x 70.00 x 75.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 110.00 x 30.00 x 45.00 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว 2.ชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอาหารสแตนเลส 304 แบบที่ 2 จำนวน 86 ชุด ประกอบด้วย												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
18	ติดตั้งวงจรปิด (CCTV) ภายในห้องเรียน	โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 110.00 x 70.00 x 60.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 110.00 x 30.00 x 30.00 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว 3.ชั้นซีกกลมสแตนเลส 3 ชั้น สำหรับคว่ำถาดอาหาร - ขนาดไม่น้อยกว่า 210.00 x 55.00 x 150.00 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว - ขนาดไม่น้อยกว่า 185.00 x 75.00 x 150.00 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว 4.ถาดหลุมอาหารทรงเหลี่ยม 4 ช่อง รวมฝาพลาสติก - ขนาดเล็ก จำนวน 185 ชุด - ขนาดใหญ่ จำนวน 300 ชุด 5.พัดลมติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 48 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งวงจรปิด (CCTV) ดังนี้ 1.จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	800,000					/						กศ.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	จำนวน 1 จอ 2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง 3.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จำนวน 32 ตัว 4.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Switch Hub 8 port 10 / 100 / 1000 จำนวน 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) เช่น สายสัญญาณ, อุปกรณ์การติดตั้ง เดินระบบ ท่อ สายไฟ ราง ปลั๊กไฟ และตั้งคาร์ระบบฯ ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
19	จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล ดังนี้ 1.กีตาร์ - แบบไฟฟ้า ระบบรับเสียงไม่น้อยกว่า 3 pickups จำนวน 2 ตัว - แบบโปร่ง จำนวน 2 ตัว - แบบไฟฟ้า ระบบรับเสียงไม่น้อยกว่า 2 pickups จำนวน 1 ตัว 2.เครื่องเปลี่ยนเสียงกีตาร์ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ เป็นประเภทแอมป์โมเดลลิง สามารถจำลองเสียงแอมป์ได้, ทำเสียง Loop ได้ 60 วินาที ในระบบโมโน และ 30 วินาที ในระบบสเตอริโอ, ช่องเสียบแจ็คกีตาร์ขนาด 0.25 นิ้ว 1 ช่อง และช่องเสียบบริท์นขนาด 0.25 นิ้ว 2 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง	646,250					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	3.เครื่องขยายสัญญาณเสียง - สำหรับกีตาร์ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ กำลังไฟ 100 วัตต์, ดอกลำโพงขนาด 12 นิ้ว 2 ตัว, ต่อ USB ได้ จำนวน 2 เครื่อง - สำหรับคีย์บอร์ด มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ กำลังไฟ 150 วัตต์, ดอกลำโพง ขนาด 12 นิ้ว 1 ตัว จำนวน 1 เครื่อง - สำหรับเบส มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ กำลังไฟ 450 วัตต์, ดอกลำโพง ขนาด 10 นิ้ว 2 ตัว จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องเสียงพกพารับสัญญาณบลูทูธ มีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ มี 8 แชนแนล, เชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้ จำนวน 1 เครื่อง 5.เครื่องกรองไฟ สวิตช์แยกสำหรับทีวี เครื่องเสียง โฮมเธียเตอร์ รองรับกระแสไฟฟ้า 16 แอมป์ 250 โวลต์ ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ จำนวน 5 ตัว และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เช่น กระเป๋ากา, ไมโครโฟน, สายสัญญาณ, สายกีตาร์, ไม้กลอง ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
20	จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ห้องประชุม โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	(รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)  - จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม ดังนี้ 1.โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด มีฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า 45.00 x 180.00 x 75.00 เซนติเมตร จำนวน 49 ตัว 2.เก้าอี้ห้องประชุม ทรงราชา ขนาดไม่น้อยกว่า 45.00 x 55.00 x 95.00 เซนติเมตร จำนวน 115 ตัว (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)	299,800					/						กศ.
21	พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียน การสอนสู่ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	(รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)  - จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 28 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)	840,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
22	จัดจ้างทำชุดวงโยชวาทิต และชุดวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อวัสดุวงโยชวาทิต และวงดนตรีลูกทุ่ง ดังนี้ 1.ชุดวงโยชวาทิต - เสื้อ จำนวน 40 ตัว - ปกอกแขน จำนวน 40 คู่ - กางเกง จำนวน 40 ตัว - หมวกเซโคพร้อมพู่หมวกเซโค จำนวน 40 ชุด - หน้าหมวก จำนวน 40 ชิ้น - รองเท้า จำนวน 40 คู่ 2.ชุดดรัมเมเยอร์ จำนวน 5 ชุด 3.ป้ายโรงเรียนหน้าวงโยชวาทิต ขนาดไม่น้อยกว่า 100.00 x 300.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย 4.ชุดแดนเซอร์ - รูปแบบที่ 1 จำนวน 20 ชุด - รูปแบบที่ 2 จำนวน 20 ชุด 5.หมวกแดนเซอร์ - รูปแบบที่ 1 จำนวน 20 ใบ - รูปแบบที่ 2 จำนวน 20 ใบ 6.รองเท้าแดนเซอร์ จำนวน 20 คู่	296,450					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	จัดจ้างทำชุดวงโยธวาทิต และชุดวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	7.ชุดนักดนตรีวงลูกทุ่ง - เสื้อสูท จำนวน 20 ตัว - กางเกง จำนวน 20 ตัว - หมวก จำนวน 20 ใบ - รองเท้า จำนวน 20 คู่ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)												
23	พัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์พัฒนาประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 3.โครงเหล็กติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 340.00 x 420.00 เซนติเมตร	409,000				/							กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	พัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	จำนวน 15 แห่ง 4.ป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์โรงเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 140.00 x 450.00 เซนติเมตร จำนวน 4 ป้าย 5.Backdrop หน้าตรง ขนาดไม่น้อยกว่า 230.00 x 359.00 เซนติเมตร จำนวน 2 หลัง 6.ป้ายอศิฉิตติดหน้าห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 50.00 x 12.00 เซนติเมตร จำนวน 40 ป้าย 7.ป้ายหน้าอาคารเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 60.00 x 120.00 เซนติเมตร จำนวน 8 ป้าย (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
24	จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์การเรียน การสอนลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเรียนการสอน ลูกเสือ - เนตรนารี ดังนี้ 1.กลองหอมไม้คู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และ 11 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ชุด 2.กลองบองโก้ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว และ 8.5 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ชุด และวัสดุ - อุปกรณ์การเรียนการสอน ลูกเสือ - เนตรนารี เช่น ไม้พลอง, เข็มทิศ, เชือกเงื่อน, เต็นท์ ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)	228,400					/						กศ.
25	จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ประจำห้องเรียนปฐมวัย โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ประจำห้องเรียนปฐมวัย ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 ชุด 2.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 ชุด	315,600					/						กศ.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
		3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน 2 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 4.เครื่องขยายเสียงประจำห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด 5.ตู้ 3 ชั้น - แบบสี่คกญแฉ ขนาดไม่น้อยกว่า 39.00 x 27.00 x 86.00 เซนติเมตร จำนวน 8 ชุด - แบบโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 39.00 x 27.00 x 87.00 เซนติเมตร จำนวน 48 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
26	พัฒนาการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ดังนี้</li> <li>1. อุปกรณ์ที่ใช้ออกแบบจำลองนวัตกรรมการเรียนรู้ เชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์เป็นชุดการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้</li> <li>- มิติสัมพันธ์ การสังเกต การจดจำ การจำแนก จำนวน 2 ชุด</li> <li>- โครงสร้างทางวิศวกรรม การคำนวณ รูปทรงเรขาคณิต จำนวน 2 ชุด</li> <li>- โครงสร้าง ขนาด และรูปทรง จำนวน 1 ชุด</li> <li>- การนับเลข การเรียงลำดับเหตุการณ์ การจำแนกประเภท การวางแผน และฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ จำนวน 8 ชุด</li> <li>- ฝึกสมาธิ การคิดคำนวณ การคาดคะเน การแก้ไขปัญหา การทำงานกลุ่ม จำนวน 8 ชุด</li> <li>- คณิตศาสตร์ การนับจำนวน การคิดเลข เปรียบเทียบ เรียงลำดับ และพีชคณิต จำนวน 8 ชุด</li> <li>- อัตราส่วนทางคณิตศาสตร์ขนาดใหญ่ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก จำนวน 8 ชุด</li> </ul>	1,500,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	พัฒนาการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อัตราส่วนทางคณิตศาสตร์ มีกความคิดสร้างสรรค์ สมาธิ ความอดทน การก่อสร้าง การวางแผน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ จำนวน 9 ชุด</li> <li>- ความสมดุลทางคณิตศาสตร์ การบวก การลบ จำนวนเท่ากัน จำนวน 8 ชุด</li> <li>- การนับเลข การเรียงลำดับ การจำแนกประเภท การวางแผนอย่างเป็นระบบ มีกความสัมพันธ์ ระหว่างตาและมือ จำนวน 10 ชุด</li> <li>- ความคิดสร้างสรรค์จากการต่อชิ้นส่วน รูปทรง จำนวน 10 ชุด</li> <li>- การเปรียบเทียบและการชี้ตวง จำนวน 4 ชุด</li> <li>- การสำรวจเปรียบเทียบ สร้างและออกแบบ รูปทรงเรขาคณิต จำนวน 6 ชุด</li> <li>- เวลา จำนวน 4 ชุด</li> <li>- รูปทรงเรขาคณิต จำนวน 8 ชุด</li> <li>- เครื่องเล่นออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรง และพัฒนากล้ามเนื้อ จำนวน 1 ชุด</li> <li>- พัฒนาจินตนาการของเด็ก จำนวน 2 ชุด</li> </ul>												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	พัฒนาการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แร่งไม้ถ่วง พื้นที่ลาดเอียงและการเคลื่อนที่ จำนวน 2 ชุด</li> <li>- กลไกของฟันเฟือง จำนวน 2 ชุด</li> <li>- แผ่นบอร์ดคิดค้น (CREATIVE BOARD) มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00 ตารางเมตร, ผลิตจากโพลีเอทิลีน (POLYETHYLENE) และเอบีเอส (ABS) มีความแข็งแรง เหนียว ทนต่อแรงกระแทกและการเสียดสี, ใช้สีที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก (NON-TOXIC)</li> <li>- ภาพประกอบและตัวอักษร ชุดเพิ่มเติมศึกษา เพื่อส่งเสริมการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ หนา 0.25 เซนติเมตร, จำนวนพื้นที่รวม 30.00 ตารางเมตร, สติกเกอร์เคลือบด้านวีดีโอสี ฝาเรียบ จำนวน 1 ชุด</li> <li>- โครงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวน 8 ชุด</li> <li>- โครงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น 6 ช่อง จำนวน 1 ชุด</li> </ul>												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	พัฒนาการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)	- โครงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม 3 ชั้น 9 ช่อง จำนวน 1 ชุด - โครงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม 3 ชั้น 15 ช่อง จำนวน 2 ชุด - โครงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม 4 ชั้น จำนวน 1 ชุด - โครงสร้างฉากกั้นอเนกประสงค์ จำนวน 2 ชุด 2.ชั้นวางหนังสือคู่มือ ขนาดไม่น้อยกว่า 50.00 x 30.00 x 120.00 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด 3.วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาชนะจัดเก็บการศึกษา ขนาดเล็ก สมุดงานนักเรียน เป็นต้น (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
27	อุดหนุนโรงเรียนชลกันยานุกูล ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โรงเรียนชลกันยานุกูล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบดิจิทัล	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนชลกันยานุกูล สำหรับพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล ประกอบด้วย 1.ห้องเซิร์ฟเวอร์ (Server) 2.ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน 3.ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และงานเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ ทางจอภาพดิจิทัล (Digital Signage) ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนชลกันยานุกูล) (โรงเรียนสมทบ จำนวน 100,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 16,529,000 บาท)	16,429,000					/						กศ.
28	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล- วัดกลางตอนเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	- สนับสนุนงบประมาณให้ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางตอนเมืองชลบุรี สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประกอบด้วย งานทาสี, งานทำหลังคากันสาด, งานเปลี่ยน โซ๊คอิพฝั่งในตัวลูมเนียม ประตูบานสวิง, งานติดบานพับหน้าต่างปรับมุม ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียนอนุบาลวัดกลางตอนเมืองชลบุรี)	446,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
29	อุดหนุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	(โรงเรียนฯ สมทบจำนวน 149,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 595,000 บาท)  - สนับสนุนงบประมาณให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (รายละเอียดตามโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี) (วิทยาลัยฯ สมทบ จำนวน 240,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,840,000 บาท)	1,600,000					/						กศ.
30	อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาศักยภาพ ห้องประชุมเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วิทยาลัยเทคนิคบางแสน สำหรับพัฒนาศักยภาพห้องประชุมเนกประสงค์ โดยดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบเสียง, ระบบภาพ, ระบบแสง และงานติดตั้งเดินสาย ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน) (วิทยาลัยฯ สมทบ จำนวน 30,986 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,555,886 บาท)	1,524,900					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
31	อุดหนุนโรงเรียนวัดห้องคู้ "ไพโรจน์ประชาสรรค์" ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	- สนับสนุนงบประมาณให้ โรงเรียนวัดห้องคู้ "ไพโรจน์ประชาสรรค์" สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์, โต๊ะ + เก้าอี้, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดห้องคู้ "ไพโรจน์ประชาสรรค์") (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 7,800 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 3,137,800 บาท)	3,130,000					/						กศ.
32	อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร สำหรับจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเรียน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องสำรองไฟ, เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์, โต๊ะ + เก้าอี้ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร) (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,209,000 บาท)	1,199,000					/						กศ.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
33	อุดหนุนโรงเรียนวัดนาเขื่อน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนวัดนาเขื่อน สำหรับจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์, จอรับภาพ, เครื่องสำรองไฟฟ้า ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดนาเขื่อน) (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 5,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 946,400 บาท)	941,400					/						กศ.
34	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้างสอน ภูมิปัญญาตรี จำนวน 19 อัตรา (จำนวน 19 โรงเรียน ๆ ละ 1 อัตรา) (งบประมาณทั้งสิ้น 3,431,400 บาท สนง. สมทบ 571,900 บาท) (รายละเอียดตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1)	2,859,500					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
35	อุดหนุนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างครูสอนทดแทน อัตราที่ขาดแคลน	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 360,000 บาท โรงเรียนสมทบ 60,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง)	300,000				300,000			/		90,000		กศ.
36	อุดหนุนโรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างครูสอนทดแทน อัตราที่ขาดแคลน	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 12 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 2,160,000 บาท โรงเรียนสมทบ 360,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนชลกันยานุกูล)	1,800,000				1,800,000			/		540,000		กศ.
37	อุดหนุนโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 1,080,000 บาท โรงเรียนสมทบ 180,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท")	900,000				900,000			/		270,000		กศ.
38	อุดหนุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	- เป็นค่าจ้างครู จำนวน 13 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 2,340,000 บาท โรงเรียนสมทบ 390,000 บาท)(รายละเอียดตาม โครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี)	1,950,000				1,950,000			/		585,000		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
39	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานที่ อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท โรงเรียนสมทบ 30,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานที่)	150,000				150,000	/				45,000		กศ.
40	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการแกนนำจัดการเรียนร่วม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก	- เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 361,200 บาท โรงเรียนสมทบ 60,200 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ)	301,000				301,000				/	90,300		กศ.
41	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการแกนนำจัดการเรียนร่วม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก	- เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ จำนวน 7 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 1,264,200 บาท โรงเรียนสมทบ 210,700 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี)	1,053,500				1,053,500			/		316,050		กศ.

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

## แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
42	อุดหนุนโรงเรียนวัดบางเป้ง อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดจ้างครูสาขาที่ขาดแคลน	- เป็นค่าจ้างจ้างบุคลากร (ครูจ้างสอน) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 361,200 บาท โรงเรียนสมทบ 60,200 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดบางเป้ง)	301,000				301,000			/		301,000		กศ.
43	อุดหนุนโรงเรียนวอนนภาศัพท์ อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนานักเรียน ในด้าน ICT/คณิตศาสตร์/ภาษา ต่างประเทศ/การศึกษาเด็กพิเศษ	- เป็นค่าจ้างครู (อัตราจ้าง) จำนวน 2 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 360,000 บาท โรงเรียนสมทบ 60,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวอนนภาศัพท์)	300,000				300,000			/		90,000		กศ.
44	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษานักเรียนพิเศษ	- เป็นค่าจ้างครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 720,000 บาท โรงเรียนสมทบ 120,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา)	600,000				600,000			/		180,000		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
45	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวโกรก อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดกลาง	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 540,000 บาท โรงเรียนสมทบ 90,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านหัวโกรก)	450,000				450,000			/		135,000		กศ.
46	อุดหนุนโรงเรียนบ้านซากพุดซา อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้ออมพิวเตอร์	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้างสอน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท โรงเรียนสมทบ 30,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านซากพุดซา)	150,000				150,000			/		45,000		กศ.
47	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมแท่น อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน	- เป็นค่าจ้างครูจ้างสอน จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท โรงเรียนสมทบ 30,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านแหลมแท่น)	150,000				150,000			/		45,000		กศ.

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

## แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
48	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	- จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด 3.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 4.เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง 5.ตู้เย็น ขนาด 7 คิวปีกฟูด จำนวน 1 ตู้ 6.เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง 7.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 8.เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 9.ตู้เหล็ก แบบ 4 ล็อก จำนวน 8 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	302,900					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม (ต่อ)	10.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 91.70 x 45.70 x 185.00 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ 11.ตู้เวรภัณฑ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 90.00 x 40.00 x 185.00 เซนติเมตร จำนวน 3 ตู้ 12.โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) ขนาดไม่น้อยกว่า 122.70 x 66.80 x 75.00 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ แบบมีพนักหลัง จำนวน 1 ชุด 13.ฉากกั้น สำหรับห้องพยาบาล ขนาด 3 ตอน ความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด 14.เตียงนอน ขนาดไม่น้อยกว่า 3.50 ฟุต พร้อมที่นอน ผ้าปูที่นอนและหมอน จำนวน 3 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคาห้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม)												
49	จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	- จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย ดังนี้ 1.ฆ้องมอญวงใหญ่ ประกอบด้วย - ร้านแกะสลักลวดลายลงรักปิดทอง ไม้ซุ่น จำนวน 3 ร้าน - ลูกฆ้องลงหินหล่อ จำนวน 3 ชุด	862,900					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม (ต่อ)	2.หม่อมอวูวเล็ก ประกอบด้วย - รางแกะสลักลวดลายลงรักปิดทอง ไม้ขนุน จำนวน 2 ราง - ลูกฆ้องลงหินหล่อ จำนวน 2 ชุด 3.ระนาดเอก ประกอบด้วย - รางแกะสลักลวดลายลงรักปิดทอง จำนวน 1 ราง - มินระนาดเอกไม้ชิงชัน คัดพิเศษ จำนวน 1 มิน 4.ระนาดทุ้ม ประกอบด้วย - รางแกะสลักลวดลายลงรักปิดทอง จำนวน 1 ราง - มินระนาดทุ้ม ไม้ไผ่บง คัดพิเศษ จำนวน 1 มิน 5.แผงเบิ่งมางแกะสลักลงรักปิดทอง จำนวน 2 ชุด 6.ลูกเบิ่งมางคอก จำนวน 2 ชุด 7.โหม่งมอญ กระจังโหม่ง จำนวน 1 ชุด 8.โหม่งมอญ ลูกโหม่ง จำนวน 1 ชุด 9.กลองแขก ไม้ชิงชัน จำนวน 1 คู่ 10.ตะโพนมอญ เท้าแกะสลักลงรักปิดทอง จำนวน 1 ชุด 11.ปี่มอญ จำนวน 1 เล้า												



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
50	จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม (ต่อ)	12.ปี่ชวา จำนวน 1 เล้า 13.ไม้ตีฆ้องมอญ จำนวน 5 คู่ 14.ไม้ตีระนาดเอก ไม้แข็ง จำนวน 1 คู่ 15.ไม้ตีระนาดทุ้ม จำนวน 1 คู่ 16.ไม้ตีโหม่งมอญ จำนวน 1 อัน 17.ฉิ่งลงหีนวงปี่พาทย์ จำนวน 1 คู่ 18.ฉาบใหญ่ จำนวน 1 คู่ 19.ฉาบเล็ก จำนวน 1 คู่ 20.กรับคู่ ไม้ชิงชัน จำนวน 1 คู่ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม)	945,000											
	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	- จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ พร้อมเก้าอี้ ดังนี้ 1.โต๊ะพับอเนกประสงค์สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 60.00 x 180.00 x 75.00 เซนติเมตร จำนวน 50 ตัว 2.เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ขนาดไม่น้อยกว่า 44.00 x 44.00 x 80.00 เซนติเมตร จำนวน 500 ตัว 3.ผ้าคลุมโต๊ะพับจีบระบายสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 60.00 x 180.00 x 75.00												กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
51	ติดตั้งระบบรดน้ำสนามฟุตบอล โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	<p>เซนติเมตร จำนวน 50 ผืน (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม)</p> <p>- ติดตั้งระบบรดน้ำสนามฟุตบอล ประกอบด้วย</p> <p>1.ชุดปั้มน้ำเสริมแรงดัน Booster Pump มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาดมอเตอร์แรงดันไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า 22 กิโลวัตต์ ถึงแรงดันขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด</p> <p>2.หัวสปริงเกอร์ฉีดน้ำระยะไกล มีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาดหัวฉีด 25.40 มิลลิเมตร รัศมีการฉีดน้ำ 44.10 เมตร จำนวน 1 ตัว</p> <p>3.กัญแจวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว สามารถใช้งานร่วมกับ หัวสปริงเกอร์ฉีดน้ำระยะไกลได้ จำนวน 1 ตัว</p> <p>4.วาล์วสวมเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 6 ตัว</p> <p>5.วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ข้อต่อตรงเกลียวนอก, สามทาง, ข้องอ, ฯลฯ</p>	886,200					/					กศ.	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
52	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	6.ค่าดำเนินงานติดตั้งระบบ จำนวน 1 งาน (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม)  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อาคารอเนกประสงค์ ดังนี้ 1.เครื่องขยายเสียง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ตั้งมี มี 4 แชลแนล คลาส TD ขนาด 5,000 วัตต์ ภาคจ่ายไฟเป็นแบบสวิส สามารถทำงานได้ในขณะ แรงดันไฟฟ้า 100 - 260 VAC จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องปรับและแยกความถี่เสียง มีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ตั้งมี เชื่อมต่อระบบ Network USB / RS458 / TCP - IP ได้ในระยะ 100.00 เมตร จำนวน 1 เครื่อง 3.ไมโครโฟนไร้สาย แบบไมค์คู่ สามารถรับ - ส่ง สัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร จำนวน 2 ชุด 4.เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 แชลแนล จำนวน 1 เครื่อง 5.ตู้ลำโพง 2 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 8 ใบ 6.ตู้เก็บเครื่องเสียง Rack 12U ขนาดไม่น้อยกว่า	312,000				/						กศ.	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
53	จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนมสนธิคม (ต่อ)	558.00 x 550.00 x 625.00 มิลลิเมตร พร้อมแท่นจ่ายไฟ จำนวน 1 ตู้ 7.ขาแขวนตู้ลำโพงแบบติดผนัง รับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 70 กิโลกรัม จำนวน 8 ขา 8.ตู้ลำโพงอนิเตอร์ 12 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 385.00 x 610.00 x 365.00 มิลลิเมตร จำนวน 4 ใบ 9.ชุดเสาอากาศเพิ่มสัญญาณของไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด 10.พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 20 ตัว 11.ค่าแรงและค่าอุปกรณ์สายไฟ สายสัญญาณในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม)	2,679,200					/						กศ.
	สื่อการเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม สะเต็มศึกษา ทุ่นยนต์และวิทยาการคำนวณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนมสนธิคม	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สื่อการเรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมสะเต็มศึกษา ทุ่นยนต์ และวิทยาการคำนวณ ดังนี้ 1.อุปกรณ์ที่ใช้ออกแบบจำลองนวัตกรรมการเรียนรู้												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	สื่อการเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม สะเต็มศึกษา หุ่นยนต์และวิทยาการคำนวณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนมสนิมคม	เชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์ เป็นชุดการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - ชุดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์ เช่น กลศาสตร์ พลศาสตร์ ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า แรงดันอากาศ เป็นต้น จำนวน 1 ชุด - พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน จำนวน 1 ชุด - หุ่นยนต์หรือการสร้างหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด - ชุดผสมผสานการเรียนรู้รูปแบบ STEM จำนวน 1 ชุด - แขนกลหรือกลไกควบคุมการเคลื่อนไหว จำนวน 10 ชุด - การทำโครงงานระบบอัตโนมัติ โดยใช้ MICRO: BIT เป็นบอร์ดควบคุม หรือเทคโนโลยีอื่นที่ เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ชุด - การเขียนโปรแกรมด้วยบัตรคำสั่ง หรือการเรียนรู้ โปรแกรมสร้างเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชัน จำนวน 10 ชุด - การพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 10 ชุด - เครื่องมือกลพื้นฐาน จำนวน 2 ชุด - พลังงานโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ และการ												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	สื่อการเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม สะเต็มศึกษา หุ่นยนต์และวิทยาการคำนวณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม (ต่อ)	<p>เปลี่ยนแปลงของพลังงาน จำนวน 2 ชุด</p> <p>- การเปลี่ยนแปลงพลังงาน จากพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานรูปแบบต่าง ๆ พร้อมฐานรอง แบบจำลอง หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด</p> <p>2.ภาพประกอบและตัวอักษรชุดสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ หนา 0.25 เซนติเมตร, จำนวนพื้นที่รวม 30.00 ตารางเมตร, สติกเกอร์เคลือบด้านรีดพีวีซีผิวเรียบ จำนวน 1 ชุด</p> <p>3.ชั้นวางอุปกรณ์หนังสือและคู่มือ ขนาดไม่น้อยกว่า 50.00 x30.00x120.00 เซนติเมตร จำนวน 11 ชุด</p> <p>4.แผ่นบอร์ดติดผนัง (CREATIVE BOARD) มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00 ตารางเมตร, ผลิตจากโพลีเอทิลีน (POLYETHYLENE) และเอบีเอส (ABS) มีความแข็งแรง เหนียว ทนต่อแรงกระแทกและการเสียดสี, ใช้สีที่ปลอดภัย สำหรับเด็ก (NON-TOXIC)</p> <p>5.วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาชนะจัดเก็บ</p>												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
54	พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทย โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม	การศึกษาขนาดเล็ก สมุดงานนักเรียน เป็นต้น (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนหัวถนนวิทยา)  - จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทย ดังนี้ 1.โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 2.ขอสามสายเพียงอ้อมไม้มะเกลือคัตพิเศษ จำนวน 1 คัน 3.ขอสามสายเพียงอ้อมไม้ชิงชัน จำนวน 2 คัน 4.ขอด้วงไม้มะเกลือ คัตพิเศษ จำนวน 2 คัน 5.ขอตู้ไม้มะเกลือ กะโหลกขอ คัตพิเศษ จำนวน 2 คัน 6.โพนเซรามิค - รั่มะนาไม้ชิงชัน จำนวน 1 คู่ 7.กลองชาตรี จำนวน 1 คู่ 8.พิณน้ำเต้า จำนวน 1 ตัว 9.ระนาดเอก รางแกะสลักลวดลาย สลักปิดทอง จำนวน 1 ราง	1,102,810					/					กศ.	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทย โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนสนิมคม (ต่อ)	10.ระนาดเอกเหล็กรางแกะสลักลวดลาย ลงรักปิดทอง จำนวน 1 ราง 11.ระนาดทุ้ม รางแกะสลักลวดลาย ลงรักปิดทอง จำนวน 1 ราง 12.ระนาดทุ้ม เหล็กรางแกะสลักลวดลาย ลงรักปิดทอง จำนวน 1 ราง 13.มโหรีระนาดเอก ไม้ซิงชัน คัดพิเศษ จำนวน 3 มโหรี 14.มโหรีระนาดเอกเหล็ก มโหรีเหล็กซุบโครเมี่ยม จำนวน 1 มโหรี 15.มโหรีระนาดทุ้ม ไม้ไผ่บง คัดพิเศษ จำนวน 2 มโหรี 16.มโหรีระนาดทุ้ม เหล็ก มโหรีเหล็กซุบโครเมี่ยม จำนวน 1 มโหรี 17.ห้องมอญวงใหญ่ รางแกะสลักลวดลาย ลงรักปิดทอง ไม้ขนุน จำนวน 1 ราง 18.ห้องมอญวงเล็ก รางแกะสลักลวดลาย ลงรักปิดทอง ไม้ขนุน จำนวน 1 ราง 19.ลูกห้องมอญวงใหญ่ ลงหินหล่อ จำนวน 1 ชุด 20.ลูกห้องมอญวงเล็ก ลงหินหล่อ จำนวน 1 ชุด 21.ตะโพนมอญ เท้าแกะสลัก ลงรักปิดทอง จำนวน 1 ลูก												



## ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

## แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทย โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนสนิมคม (ต่อ)	22.แผงเบิ่งมางแกะสลักลงรักปิดทอง พร้อมลูกเบิ่งมางคอก จำนวน 1 ชุด 23.โหม่งมอญกระจิงโหม่ง จำนวน 1 ชุด 24.โหม่งมอญลูกโหม่ง จำนวน 1 ชุด 25.ปี่มอญ จำนวน 1 เล้า 26.ไม้สำหรับตีตั้งมอญ จำนวน 2 คู่ 27.ไม้สำหรับตีกลองชาตรี จำนวน 1 คู่ 28.ไม้สำหรับตีโหม่งมอญ จำนวน 1 อัน 29.ไม้สำหรับตีระนาดเอกเหล็ก จำนวน 1 คู่ 30.ไม้สำหรับตีระนาดทุ้มเหล็ก จำนวน 1 คู่ 31.เคียวพระพิฆเนศ จำนวน 1 ศีรษะ 32.เคียวพระพิราพ จำนวน 1 ศีรษะ 33.เคียวพระปรคนธรรพ จำนวน 1 ศีรษะ 34.เคียวพระวิษณุกรรม จำนวน 1 ศีรษะ 35.เคียวพระอิศวร จำนวน 1 ศีรษะ 36.เคียวพระนารายณ์ จำนวน 1 ศีรษะ 37.เคียวพระพรหม จำนวน 1 ศีรษะ 38.เคียวพระอินทร์ จำนวน 1 ศีรษะ 39.กรับเสภา จำนวน 2 คู่												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
55	พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทย โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนสนิมคม (ต่อ)  จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารพลศึกษา โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนสนิมคม	40.เตียงทองแฉะลาย ปิดทองคำเปลว จำนวน 1 หลัง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) 41.กระบี่ปี จำนวน 3 ตัว 42.เคียรพระปัญญาสิงขร จำนวน 1 ศิระษะ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนหัวถนนวิทยา)  - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจำอาคารพลศึกษา ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 3.จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ 4.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	891,140					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารพลศึกษา โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนมสนธิคม (ต่อ)	5.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 6.ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง 7.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ไม่รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง 8.เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง 9.ตู้เหล็ก - แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ - แบบ 4 ลีนชัก จำนวน 2 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 10.ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 งาน 11.โต๊ะ - สำหรับตั้งคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120.00 x 60.00 x 75.00 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว - สำหรับทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150.00 x 80.00 x 75.00 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว - สำหรับประชุม 12 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 240.00 x 120.00 x 75.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
56	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารพลศึกษา โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม (ต่อ)	12.เตียงนอน 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 ฟุต จำนวน 30 ตัว 13.ฟูกนอนยางพารา ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 ฟุต จำนวน 60 อัน 14.เก้าอี้ - สำหรับนั่งทำงาน ระดับโหล่ จำนวน 3 ตัว - สำหรับนั่งประชุม ระดับหลัง จำนวน 12 ตัว (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนหัวถนนวิทยา)	129,890											
	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำเรือนพยาบาล โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม	- จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำเรือนพยาบาล ดังนี้ 1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 3.รถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน 4.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง					/							กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำเรือนพยาบาล โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม	5.ตู้เหล็ก แบบ 4 ล็อก จำนวน 2 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามราคาราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 6.เครื่องชั่งน้ำหนักแบบคานสมดุล พร้อมที่วัด ส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง 7.กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.80 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 8.พัดลมโคมไฟติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 12 ตัว 9.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00 ฟุต จำนวน 2 ตู้ 10.โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว 11.เก้าอี้สำนักงาน ระดับหลัง จำนวน 2 ตัว 12.ฉากกันห้องพยาบาล ขนาดไม่น้อยกว่า 180.00 x 200.00 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด 13.ตู้ทำน้ำเย็น ขนาดความจุ ไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนหัวถนนวิทยา)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
57	อุดหนุนโรงเรียนวัดเนินสัก ตำบลนาเว็ก อำเภอพนมสนิม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนวัดเนินสัก สำหรับส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ การเรียนการสอน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องสำรองไฟฟ้า, ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดเนินสัก) (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 7,250 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 832,250 บาท)	825,000					/						กศ.
58	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองสังข์ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนมสนิม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนวัดหนองสังข์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ Multifunction, ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดหนองสังข์) (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 856,150 บาท)	846,150					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
59	อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 (บ้านเนินแร่) ตำบลนาเร็ก อำเภอพนัสนิคม จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการทาสีพื้น Epoxy coating อาคารอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 (บ้านเนินแร่) สำหรับทาสีพื้น Epoxy coating ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 830.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นลานกีฬา (ตามแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 (บ้านเนินแร่)) (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 81,400 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 325,600 บาท)	244,200					/						กศ.
60	(2) โครงการพัฒนาห้อง E-Learning	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 (บ้านเนินแร่) สำหรับพัฒนา ห้อง E-Learning โดยดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์, ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก, ระบบไฟฟ้า ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 (บ้านเนินแร่)) (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 631,000 บาท)	621,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
61	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้างสอน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 53 อัตรา (จำนวน 53 โรงเรียนๆ ละ 1 อัตรา) (งบประมาณทั้งสิ้น 9,390,000 บาท สนง. สมทบ 1,440,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2)	7,950,000						/		2,385,000		กศ.	
62	อุดหนุนโรงเรียนวัดเข็ดสำราญ (บ้านเข็ดวิทยาคาร) อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการโรงเรียนแกนนำ จัดการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก	- เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 505,500 บาท โรงเรียนสมทบ 54,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดเข็ดสำราญ)	451,500						/		135,450		กศ.	



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
63	อุดหนุนโรงเรียนวัดป่าแก้ว อำเภอพนมดงรัก จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	- เป็นค่าจ้างครู จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดป่าแก้ว)	150,500						/		45,150		กศ.	
64	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนมดงรัก จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	- เป็นค่าจ้างครูสอน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 361,200 บาท โรงเรียนสมทบ 60,200 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม)	301,000						/		90,300		กศ.	
65	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองสังข์ อำเภอพนมดงรัก จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างครูช่วยสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการเรียน ของนักเรียน	- เป็นค่าจ้างครูช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดหนองสังข์)	150,500						/		45,150		กศ.	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
66	อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศีลาราม อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	- เป็นค่าจ้างครู จำนวน 2 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 361,200 บาท โรงเรียนสมทบ 60,200 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดแก้วศีลาราม)	301,000							/		90,300		กศ.
67	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านกลาง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท โรงเรียนสมทบ 30,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดบ้านกลาง)	150,000							/		45,150		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
68	อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตำบลหนองขาก อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการภาษาจีน	- สนับสนุนงบประมาณให้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สำหรับปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาจีน ประกอบด้วย งานรื้อถอน, งานผนัง และจัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, โต๊ะ + เก้าอี้ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี) (วิทยาลัยฯ สมทบ จำนวน 997,601 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 3,990,301 บาท)	2,992,700					/						กศ.
69	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ายุบ (บ้านกึ่งประชานุเคราะห์) อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม	- เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท โรงเรียนสมทบ 30,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บ้านกึ่งประชานุเคราะห์))	150,000							/		45,000		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
70	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคล ออทิสติก และนักเรียนที่มีความต้องการ พิเศษเรียนรวม	- เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 360,000 บาท) โรงเรียนสมทบ 60,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ)	300,000				300,000			/		90,000		กศ.
71	อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ	- เป็นค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 5 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 540,000 บาท) โรงเรียนสมทบ 90,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี)	450,000				450,000			/		135,000		กศ.
72	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์) อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 189,000 บาท) โรงเรียนสมทบ 39,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์))	150,000				150,000			/		45,000		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
73	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน	- เป็นค่าจ้างครูจ้างสอน จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว)	150,500				150,500			/		45,150		กศ.
74	อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทยาคม) อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างครูผู้สอน ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 360,000 บาท โรงเรียนสมทบ 60,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เขี้ยววิทยาคม))	300,000				300,000			/		90,000		กศ.
75	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี อำเภอบางหลวง	- จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ 1.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 2.โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 180 ชุด	850,500					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
76	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ทดแทนเครื่องที่ชำรุด โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี อำเภอพานทอง	3.โต๊ะครู ระดับ 7 - 9 ขนาดไม่น้อยกว่า 150.00 x 80.00 x 75.00 เซนติเมตร จำนวน 9 ตัว 4.กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อ หน้าเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 120.00 x 240.00 เซนติเมตร จำนวน 9 ตัว 5.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว 6.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 91.70 x 45.70 x 185.00 เซนติเมตร จำนวน 9 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี)  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี)	396,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
77	อุดหนุนโรงเรียนพานทอง อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาการเรียน การสอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วม	- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากร ประกอบด้วย (1) จัดจ้างครู ุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา (2) จัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 757,800 บาท โรงเรียนสมทบ 126,300 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนพานทอง)	631,500				631,500			/		189,450		กศ.
78	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดหนองคำสิง อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการโรงเรียนแกนนำ จัดการเรียนรวมระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	- เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ ุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 360,000 บาท โรงเรียนสมทบ 60,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคำสิง)	300,000				300,000			/		90,000		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
79	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเก่า (สุขเกษมราษฎร์สามัคคี) อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท โรงเรียนสมทบ 30,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดบ้านเก่า (สุขเกษมราษฎร์สามัคคี))	150,000				150,000			/		45,000		กศ.
80	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลพานทอง - วัดหนองกระทุ่ม อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน (ครูอัตราจ้าง)	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม)	150,500				150,500			/		45,150		กศ.
81	อุดหนุนโรงเรียนวัดโป่งตามุข อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท โรงเรียนสมทบ 30,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดโป่งตามุข)	150,000				150,000			/		45,000		กศ.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
82	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง 2.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง 3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง 4.ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด 5.ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 4 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 6.ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ 7.เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดีจิตอล ความละเอียด 300 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 8.เครื่องทำลายเอกสาร (แบบตัดละเอียด) ทำลายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง 9.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	758,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา (ต่อ)	10.เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา เข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง 11.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ 12.ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 4 ตู้ 13.ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 2 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 14.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150.00 x 60.00 x 75.00 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด 15.โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150.00 x 75.00 x 75.00 เซนติเมตร พร้อมกระจกและเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
83	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโลกดาราศาสตร์และอวกาศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการพัฒนา ทักษะด้านโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ดังนี้ 1.กล้องดูดาวหักเหแสง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ ความยาวโฟกัส 900.00 มิลลิเมตร, ขนาดหน้ากล้อง 70.00 มิลลิเมตร, กำลังขยายสูงสุด ไม่น้อยกว่า 450x จำนวน 2 เครื่อง 2.กล้องดูดาวหักเหแสง 6 นิ้ว มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ ความยาวโฟกัส 1,200.00 มิลลิเมตร, ขนาดหน้ากล้อง 150.00 มิลลิเมตร, มีกล้องเล็ง (กล้องนำ) ขนาด 9.00 x 50.00 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง 3.กล้องดูดวงอาทิตย์ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ มีขนาดหน้าเลนส์ 40.00 มิลลิเมตร, ความยาวโฟกัส 9.00 เมตร, มีขาตั้งอลูมิเนียม จำนวน 2 เครื่อง 4.กล้องส่องทางไกล สองตาซูม คุณลักษณะไม่ น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ กำลังขยายไม่น้อยกว่า 20 - 180 เท่ามีความกว้างหน้ากล้อง 100 มิลลิเมตร จำนวน 6 เครื่อง	485,480					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโลกดาราศาสตร์และอวกาศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคือ อำเภอศรีราชา (ต่อ)	5.กล้องดูดาวสะท้อนแสง 4.5 นิ้ว มีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ เป็นกล้องดูดาวสะท้อนแสง ความยาวโฟกัส 1,000.00 มิลลิเมตร, ขนาดหน้ากล้อง 114.00 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง 6.ชุดถ่ายทอดสัญญาณจากกล้องเข้าสู่คอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อกล้องเข้าสู่คอมพิวเตอร์ หรือจอโทรทัศน์ได้ จำนวน 2 ชุด 7.มอเตอร์ตามดาว มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ สามารถติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุบนท้องฟ้า ตามแกนขั้วตลกของดวงอาทิตย์ได้ มีรีโมตสามารถ ปรับความเร็ว 2x และ 4x ได้ จำนวน 2 อัน 8.โมเดลดวงจันทร์พื้นผิวดวงจันทร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 32.00 เซนติเมตรจำนวน 4 ชุด 9.โมเดลดวงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 30.00 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุด 10.แบบจำลองระดุมดาว / ระดุมดาว ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 4 ชุด 11.ลูกโลกทรงกลมท้องฟ้าใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโลกดาราศาสตร์และอวกาศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา (ต่อ)	ไม่น้อยกว่า 30.00 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุด 12.แบบจำลองวิถีดวงจันทร์ จำนวน 4 ชุด 13.โมบายระบบสุริยะ จำนวน 4 ชุด 14.ชุดโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โคจรโลก แกนหมุนยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 8 ชุด 15.ชุดประกอบกล้องดูดาวจำลอง เลนส์ 1 ชั้น กำลังขยายไม่น้อยกว่า 4x จำนวน 10 ชุด 16.ชุดประกอบกล้องดูดาวจำลอง เลนส์ 2 ชั้น กำลังขยายไม่น้อยกว่า 20x จำนวน 10 ชุด 17.เครื่องฉายดาว สามารถใช้เลนส์ฉายดาวได้ ไม่น้อยกว่า 10,000 ดวง จำนวน 2 ชุด 18.เครื่องวัดตำแหน่งดาว ขนาดไม่น้อยกว่า 60.00 เซนติเมตร จำนวน 6 ชุด 19.วัสดุส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโลกดาราศาสตร์ และอวกาศ เช่น หนังสือรอบรู้ดาว, แผนที่ดาว, นาฬิกาแดด, เลเซอร์ชี้ดาว เป็นต้น (ตั้งงบประมาณตามราคาห้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
84	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอสรีราชา	- จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ ดังนี้ 1.โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150.00 x 75.00 x 75.00 เซนติเมตร พร้อมกระจกและเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด 2.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส - ขนาดไม่น้อยกว่า 91.00 x 45.00 x 183.00 เซนติเมตร จำนวน 6 ตู้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 120.00 x 45.00 x 87.00 เซนติเมตร จำนวน 4 ตู้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 150.00 x 45.00 x 87.00 เซนติเมตร จำนวน 4 ตู้ 3.ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150.00 x 45.00 x 87.00 เซนติเมตร จำนวน 4 ตู้ 4.ตู้แขวนชุดนาฏศิลป์ มีคุณสมบัติ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาด 240.00 x 45.70 x 183.00 เซนติเมตร, ด้านหลังติดกระจกเงา หนาไม่น้อยกว่า 3.00 มิลลิเมตร โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมชุบขาว ป้องกันสนิม จำนวน 4 ชุด	320,000										กศ.	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
85	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา (ต่อ)  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา	5.กระจกเงาบานใหญ่ กรอบอลูมิเนียมชุบขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 240.00 x 180.00 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 บาน (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)  - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท ดังนี้ 1.อุปกรณ์ที่ใช้ออกแบบจำลองนวัตกรรมการเรียนรู้ เชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์ เป็นชุดการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ - ชุดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์ เช่น กลศาสตร์ พลศาสตร์ ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า แรงดันอากาศ เป็นต้น จำนวน 1 ชุด - พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน จำนวน 1 ชุด - ชุดผสมผสานการเรียนรู้ รูปแบบ STEM จำนวน 1 ชุด - แขนกลหรือกลไกควบคุมการเคลื่อนไหว จำนวน 4 ชุด	1,967,250					/					กศ.	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เรตาร์ เซ็นเซอร์ อัลตราโซนิก หรือเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ชุด</li> <li>- การทำโครงงานระบบอัตโนมัติ โดยใช้ MICRO: BIT เป็นบอร์ดควบคุม หรือเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ชุด</li> <li>- การทำโครงงานระบบอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม S4A หรือ SCRATCH หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 ชุด</li> <li>- การเขียนโปรแกรมด้วยบัตรคำสั่งหรือการเรียนรู้โปรแกรมสร้างเทคโนโลยี หรือแอปพลิเคชัน จำนวน 8 ชุด</li> <li>- การพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 4 ชุด</li> <li>- เครื่องมือกลพื้นฐานและการแก้ไขปัญหา</li> <li>โดยหลักการของพลังงานสะอาด จำนวน 1 ชุด</li> <li>- พลังงานโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ และการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน จำนวน 1 ชุด</li> <li>- การเปลี่ยนแปลงพลังงาน จากพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานรูปแบบต่างๆ จำนวน 1 ชุด</li> </ul>												



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา (ต่อ)	พร้อมฐานรองแบบจำลอง หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด - โครงสร้าง ขนาดและรูปทรง จำนวน 6 ชุด 2.ชั้นวางอุปกรณ์หนังสือและคู่มือ ขนาดไม่น้อยกว่า 50.00 x 30.00 x 120.00 เซนติเมตร จำนวน 14 ชุด 3.ภาพประกอบและตัวอักษรชุดสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ หนา 0.25 เซนติเมตร, จำนวนพื้นที่รวม 30.00 ตารางเมตร, สติกเกอร์เคลือบด้านรีดพิวีซี สีวเรียบ จำนวน 1 ชุด 4.วัสดุส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท เช่น ภาชนะพลาสติกสำหรับ จัดเก็บวัสดุการศึกษาขนาดเล็ก เป็นต้น (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
86	อุดหนุนโรงเรียนวัดตโปทาราม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนวัดตโปทาราม สำหรับจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องสำรองไฟฟ้า, เครื่องพิมพ์ Multifunction, โต๊ะ + เก้าอี้, ติดตั้งระบบเครือข่าย และระบบไฟฟ้า สำหรับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดตโปทาราม) (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,617,100 บาท)	1,607,100					/						กศ.
87	อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาฉลาก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนวัดเขาฉลาก สำหรับจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องสำรองไฟฟ้า, โต๊ะ + เก้าอี้, ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดเขาฉลาก) (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 5,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,241,800 บาท)	1,236,800					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
88	อุดหนุนโรงเรียนวัดนาพร้าว อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการโรงเรียนแกนนำ จัดการเรียนร่วมระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก	- เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ จำนวน 3 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 541,800 บาท โรงเรียนสมทบ 90,300 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดนาพร้าว)	451,500				451,500			/		135,450		กศ.
89	อุดหนุนโรงเรียนบ้านระเวิง อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท โรงเรียนสมทบ 30,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านระเวิง)	150,000				150,000			/		45,000		กศ.
90	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา) อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 360,000 บาท โรงเรียนสมทบ 60,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา))	300,000				300,000			/		90,000		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
91	อุดหนุนโรงเรียนผืนแจ่มวิชาสอน อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนผืนแจ่มวิชาสอน)	150,500				150,500			/		45,150		กศ.
92	อุดหนุนโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดจ้างครูสาขาที่ขาดแคลน	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม)	150,500				150,500			/		45,150		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
93	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างครูและบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนในโรงเรียน	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านบางละมุง)	150,500				150,500			/		45,150		กศ.
94	ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนพุลตาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ดังนี้ 1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 16 เครื่อง 2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 3.ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ขนาด 9U จำนวน 7 ตู้ 4.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber Optic SFP Single mode 1,000 base - LX จำนวน 18 อัน 5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย	1,255,200					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
95	ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอเสด็จ (ต่อ)  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอเสด็จ	(L2 Poe switch) ขนาด 24 พอร์ต จำนวน 8 เครื่อง 6.วัสดุปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต เช่น สายใยแก้วนำแสง, สายสัญญาณ ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)รายละเอียด ตามโครงการโรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา)  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน ดังนี้ 1.จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 47 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคารามาตราฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 2.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครื่องแม่ข่าย มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ หน่วยประมวลผลหลัก (CPU) ขนาด 12 แกน มีพอร์ตสื่อสาร แบบ USB ไม่น้อยกว่า 6 พอร์ต หน่วยความจำหลักแบบ DDR4 2666 Mhz ขนาด 64 GB จำนวน 4 เครื่อง 3.อุปกรณ์เครื่องลูกข่าย มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า	925,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ (ต่อ)	ที่กำหนด ดังนี้ เป็นอุปกรณ์ประมวลผลขนาดเล็ก ทำงานร่วมกับเครื่องแม่ข่าย หน่วยประมวลผลหลัก (CPU) ขนาด 4 แกน, มีพอร์ตสื่อสาร แบบ USB ไม่น้อยกว่า 5 พอร์ต หน่วยความจำหลัก ขนาด 512 MB จำนวน 46 เครื่อง 4.ซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมเครื่องลูกข่าย จำนวน 1 โปรแกรม 5.อุปกรณ์สลับสัญญาณ KVM Switch มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ สลับควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง รองรับความละเอียด 1920 x 1440 พิกเซล รองรับการต่อพ่วงอุปกรณ์ Keyboard และ Mouse จำนวน 1 เครื่อง 6.วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน เช่น แป้นพิมพ์ (Keyboard) , Optical Mouse, งานติดตั้งระบบ ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)(รายละเอียด ตามโครงการโรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
96	จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	- จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ดังนี้ 1.กล่องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 15 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 2.แบบจำลองระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ จำนวน 1 ชุด 3.หุ่นจำลองระบบครึ่งตัวของมนุษย์ จำนวน 2 ตัว (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)(รายละเอียด ตามโครงการโรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา)	487,100					/						กศ.
97	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาสื่อศูนย์การเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาสื่อศูนย์การเรียนรู้ ภาษาไทย ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง 2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 3.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง 4.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ	522,400					/						กศ.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
98	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องจัดแสดงศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ทางทะเล รูปแบบ Smart Museum โรงเรียนพุดตาลหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนพุดตาลหลวงวิทยา)  - จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องจัดแสดงศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ทางทะเล รูปแบบ Smart Museum ดังนี้ 1.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง 3.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 4.ตู้แสดงสื่อการเรียนรู้ (Kiosk) จอแสดงภาพแบบสัมผัส (Touch Screen) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จำนวน 3 ตู้	581,500					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
99.	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนพุลตาหลวงวิทยา อำเภอเสด็จ	(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด(รายละเอียด) ตามโครงการโรงเรียนพุลตาหลวงวิทยา)  - จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 6 เครื่อง 2.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 3.จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว จำนวน 1 จอ 4.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง 5.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	429,700					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอเสด็จ (ต่อ)	ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 6.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง 7.ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ 8.ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 4 ตู้ 9.ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 4 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา)												
100	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาเรือนพยาบาล โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอเสด็จ	- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาเรือนพยาบาล ดังนี้ 1.รถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน 2.หม้อต้มเครื่องมือ จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 5.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	251,800					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาเรือนพยาบาล โรงเรียนพญาลงวิทยา อำเภอสตึก (ต่อ)	6.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 7.เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดานหรือแบบติดผนัง ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 8.ตะแกรงล้างแมสแตนเลส 4 ล้อ พร้อมฝาสนแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 40.00 x 59.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด 9.เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 61.00 x 36.00 x 32.00 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนพญาลง พญาลงวิทยา)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
101	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนา สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โรงเรียนพุลตาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง ภูมิทัศน์ ดังนี้ 1.เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง 3.เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง 5.เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 6.เครื่องซักรีด แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง 7.เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 8.เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง 9.เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 10.โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด 11.ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 3 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 12.ปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบคงที่ ขนาดไม่น้อยกว่า	297,450					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
102	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนา สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ (ต่อ)  จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัด การเรียนการสอนวิชาทหาร โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	400 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง 13.ปั๊มดูดน้ำแบบแช่ (ไดโว่) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 14.พัดลมเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา)  - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1.ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ 2.เตาแก๊ส จำนวน 5 เตา 3.เตาอบไมโครเวฟ จำนวน 1 เตา 4.เครื่องดูดควัน จำนวน 2 เครื่อง 5.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 6.หม้อหุงข้าวแก๊ส สามารถหุงข้าวได้ไม่น้อยกว่า 10 ลิตร จำนวน 2 หม้อ	341,670				/							

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
103	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาคหกรรม โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ (ต่อ)	7.โต๊ะเตรียมอาหารสแตนเลส ขนาด 2 ชั้น จำนวน 5 ตัว 8.ตู้กับข้าวแบบแขวน 3 ช่อง จำนวน 5 ชุด 9.พัดลมโคมจิตริตเพดาน ขนาด 56 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง 10.ตุลเลอร์ไฟฟ้า 14 ลิตร จำนวน 1 ใบ 11.ตุลเลอร์น้ำ 50 ลิตร จำนวน 1 ใบ 12.ชิงค์ล้างจานสแตนเลส 2 อย่างหลุม ขนาดไม่น้อยกว่า 50.00 x 50.00 x 30.00 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด 13.วัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาคหกรรม เช่น หม้อ, กระทะ ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา)	740,000					/						กศ.
	พัฒนาห้องเรียนพร้อมใช้งาน โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	- จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาห้องเรียนพร้อมใช้งาน ดังนี้ 1.โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ระดับ 6 จำนวน 200 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 40.00 x 60.00 x 76.00 เซนติเมตร												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	พัฒนาห้องเรียนพร้อมใช้งาน โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ (ต่อ)	เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 36.00 x 40.00 x 46.00 เซนติเมตร 2.พัดลมติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็ว และเดินระบบไฟฟ้า จำนวน 200 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคาห้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา)												
104	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองจับเต่า อำเภอสัตหีบ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนด้านวิชานาฏศิลป์	- เป็นค่าจ้างครูสอนนาฏศิลป์จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท โรงเรียนสมทบ 30,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดหนองจับเต่า)	150,000				150,000			/		45,000		กศ.
105	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินวง อำเภอสัตหีบ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน	- เป็นค่าจ้างครูสอนนาฏศิลป์จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านหินวง)	150,500				150,500			/		45,150		กศ.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
106	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาบายศรี อำเภอสาคู จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการแกนนำจัดการเรียนรวม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก	- เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 541,800 บาท โรงเรียนสมทบ 90,300 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านเขาบายศรี)	451,500				451,500			/		135,450		กศ.
107	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราชภัฏวิทยาการ) อำเภอหนองใหญ่	- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 18 เครื่อง 2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 18 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราชภัฏวิทยาการ))	468,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
108	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนา ห้องสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์ โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อพัฒนา ห้องสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์ ดังนี้ 1.โฟมยาง EVA ขนาดไม่น้อยกว่า 100.00 x 100.00 x 10.00 เซนติเมตร จำนวน 60 แผ่น 2.ไอศวิโซฟา ขนาดไม่น้อยกว่า 90.00 x 200.00 x 60.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด 3.บ้านบอล ขนาดไม่น้อยกว่า 3.50 x 3.50 เมตร จำนวน 1 ชุด 4.ชุดโต๊ะเก้าอี้ อาเซียน (โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 10 ตัว) จำนวน 1 ชุด 5.เก้าอี้ใส่ของเล่น 3 ช่อง ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 48.00 x 115.00 x 30.00 เซนติเมตร ที่ใส่ของขนาดไม่น้อยกว่า 30.00 x 35.00 x 24.00 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด 6.เครื่องเล่นโยกเยก ขนาดไม่น้อยกว่า 25.00 x 90.00 x 65.00 เซนติเมตร จำนวน 8 แบบ แบบละ 2 ตัว (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	483,250					/						กศ.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราชภัฏวิทยาการ) อำเภอหนองใหญ่ (ต่อ)	โต๊ะทำงาน ขนาด 150.00 x 60.00 x 75.00 เซนติเมตร, ลีนชัก ซ้าย - ขวา 5 โย พร้อมกุญแจล็อกแยกแต่ละฝั่ง เก้าอี้ มีใช้สามารถปรับระดับความสูงได้ 80.00 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด 8.ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 121.80 x 45.70 x 183.00 เซนติเมตร จำนวน 4 ตู้ 9.ฉากกันห้องพยาบาล 4 ตอน ความยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เซนติเมตร จำนวน 4 อัน 10.ถังขยะแบบเหยียบสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 31.00 x 46.50 เซนติเมตร ความจุไม่น้อยกว่า 2.00 ลิตร จำนวน 4 ถัง 11.เตียงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 3.50 ฟุต พร้อมฟูก ความหนาไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว จำนวน 4 ชุด 12.ชั้นเก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 912.00 x 948.00 x 311.00 มิลลิเมตร จำนวน 4 ตู้												



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องส่งเสริม งานด้านวิชาการ โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่ (ต่อ)	860.00 x 850.00 มิลลิเมตร จำนวน 2 ตัว, โต๊ะกลาง ฯลฯ จำนวน 1 ชุด 5.ตู้หนังสือไม้ 8 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 3,200.00 x 400.00 x 2,000.00 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด 6.โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร จำนวน 1 ตัว 7.เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 64.00 x 65.00 x 116.00 x 122.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว 8.เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 90.00 x 55.00 x 55.00 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว 9.ตู้วางทีวี ขนาดไม่น้อยกว่า 180.00 x 42.00 x 39.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร))												กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
111	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย 1.ตรวจสอบระบบการทำงานของหม้อแปลง 400 KVA Tes PM จำนวน 1 ชุด 2.Tes DCA ทดสอบระบบ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 400 KVA จำนวน 1 ชุด 3.บาลานซ์ระบบการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด พร้อมเปลี่ยนระบบเบรกเกอร์และสายไฟฟ้าที่ชำรุด จำนวน 1 ระบบ 4.ทดสอบปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำอาคาร จำนวน 1 ระบบ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร))	248,000					/						
112	อุดหนุนโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวัฒนาวิทยา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	- สนับสนุนงบประมาณให้ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวัฒนาวิทยา สำหรับปรับปรุงครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ, เครื่องสำรองไฟฟ้า,	1,768,100					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
113	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิเศษฐ์วิทยาทาน) อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริรวิวาทวิทยา) (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 20,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,788,100 บาท)  - เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 361,200 บาท โรงเรียนสมทบ 60,200 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิเศษฐ์วิทยาทาน))	301,000				301,000			/		90,300		กศ. ๒ 108 ๖
114	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง (จรุงราษฎร์พัฒนา) อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาคุณภาพ การสอนและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	- เป็นค่าจ้างครูสอน ๖ ฝึกปริญญาดรี จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,600 บาท โรงเรียนสมทบ 30,100 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง (จรุงราษฎร์พัฒนา))	150,500				150,500			/		45,150		กศ.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
115	อุดหนุนโรงเรียนบ้านซากนา อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน	- เป็นค่าจ้างครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท โรงเรียนสมทบ 30,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านซากนา)	150,000				150,000			/		45,000		กศ.
116	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท โรงเรียนสมทบ 30,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่)	150,000				150,000			/		45,000		กศ. 109
117	จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านคลองมือโธ (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	- จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาด 6 ล้อ ไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี พร้อมแอร์รถยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านคลองมือโธ (สว่างไสวราษฎร์บำรุง))	2,225,000					/						กศ.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
119	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระศิลปะ ดังนี้ 1.เตาเผาเซรามิก คุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ มีอุณหภูมิเผาขณะเผา 1,300 องศา เซลเซียส, ขนาดช่องเผา 250.00 x 150.00 x 100.00 มิลลิเมตร, แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์, กำลังไฟฟ้า 4,000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง 2.วัสดุสำหรับการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ เช่น ดินคำ, ดินปั้นตุตอากาศ, สีน้ำอะคริลิก, แป้นหมุนอูมิเนียน ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง))	261,270					/						
120	ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้อาชีวศึกษา โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	- จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้อาชีวศึกษา ดังนี้ 1.กล้องดูดาวหักเหแสง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ ขนาดหน้ากล้อง 6 นิ้ว, ความยาวโฟกัส 1,200.00 มิลลิเมตร จำนวน 3 เครื่อง	361,840					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองมือโหล (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอป่องทอง (ต่อ)	<p>2.กล้องจุลทรรศน์ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล, กาลังขยาย 40 - 1,000 เท่า, สามารถดูภาพสด / ถ่ายภาพ / ถ่ายวิดีโอ / ปรับสี / วัดขนาด ผ่านโปรแกรม คอมพิวเตอร์ได้ จำนวน 4 เครื่อง</p> <p>3.มอเตอร์ตามดาว มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ สามารถติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุบนท้องฟ้า ตามแกนขั้วตักของดวงอาทิตย์ได้ มีวีโมดสามารถ ปรับความเร็ว 2x และ 4x ได้ จำนวน 3 อัน</p> <p>4.ลำโพงเคลื่อนที่ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ มีแอมป์ในตัว สามารถใช้งานภาคสนามได้ ความสูง 60.00 เซนติเมตร มีไม้ค้ำ 2 ตัว, มีช่องเสียบ USB จำนวน 1 ชุด</p> <p>5.ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200.00 x 500.00 x 1,900.00 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้</p> <p>6.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 118.80 x 40.80 x 87.70 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว</p> <p>7.วัสดุห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ปีกเกอร์, หลอดทดลอง, กระบอกตวง,</p>												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
121	ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองมือโหล (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง (ต่อ)  พัฒนานวัตกรรมด้านภาษาสู่สากล Teaching Innovation Through Tablet PC โรงเรียนบ้านคลองมือโหล (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	เทอร์โมมิเตอร์ปรอท, หลอดหยด, ตัวต้านทาน (R) ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านคลองมือโหล (สว่างไสวราษฎร์บำรุง))  - จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 25 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านคลองมือโหล (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านคลองมือโหล	500,000					/						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
122	จัดซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านคลองมือโพ (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอป่องทอง	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 1.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้ 2.โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 3.ลูกโลก ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 40 ลูก 4.แผนที่ประเทศไทย ขนาด 100.00 x 138.00 เซนติเมตร จำนวน 40 แผ่น 5.เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ สามารถรับรู้ข้อมูล สภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้แบบ Real Time จำนวน 2 เครื่อง 6.เข็มทิศ จำนวน 40 อัน 7.แอนนิโมมิเตอร์ มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ มีจอแสดงผลแบบ LCD, มีการแจ้งเมื่อระดับ แบตเตอรี่ต่ำ, มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งานนาน จำนวน 5 อัน 8.เทอร์โมมิเตอร์ จำนวน 100 อัน 9.บาริโอมิเตอร์แบบแอนิรอยด์ จำนวน 2 อัน	220,880					/						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
123	จัดซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอปอทอง (ต่อ)	10.เครื่องวัดน้ำฝน มีพื้นที่หน้าตัดของถังรองรับน้ำฝน ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเซนติเมตร จำนวน 5 อัน 11.เทพวัดระยะทาง ขนาด 50.00 เมตร จำนวน 2 ตลับ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง))	391,500					/						
	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อพัฒนา งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอปอทอง	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อพัฒนางานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 4.ชุดปั้มน้ำแบบโซ่พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด 5.ปั้มน้ำแบบแช่ (โตไว) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 4 ตัว 6.กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้เล็ก จำนวน 10 อัน												กศ. ~ 115 ~

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อพัฒนา งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านคลองมือไพร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอป่องทอง (ต่อ)	7.กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ จำนวน 5 อัน 8.ปั้มลม ขนาด 30 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 9.ส่วนไขควงมือไร้สาย ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ชุด 10.ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 ตัว 11.ชุดประแจบล็อก 25 ซีน จำนวน 1 ชุด 12.เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้สูง มีคุณสมบัติขงะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ ก้านยาว 4.25 เมตร โซ่ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 13.เลื่อยคั้นธนู ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 5 อัน 14.เครื่องตัดหญ้าดีตรไถ ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 1 อัน (ตั้งงบประมาณตามราคาห้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านคลองมือไพร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง))												
124	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอป่องทอง	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย ดังนี้ 1.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	333,200					/						กศ.



## ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

## แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ศรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง (ต่อ)	2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 3.ชุดเครื่องเสียง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ เครื่องขยายเสียงเป็นแบบ Power Mixer หรือ Power Amplifier, รองรับการใช้งาน ช่องเสียบแบบ TS สเตอริโอ และ RCA สเตอริโอ, กำลังขับไม่น้อยกว่า 150 วัตต์, จำนวน 1 ชุด 4.เก้าอี้เอนกเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 38.00 x 40.00 x 83.00 เซนติเมตร จำนวน 48 ตัว 5.ชุดโซฟา ประกอบด้วย - โซฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 185.00 x 82.00 x 67.00 เซนติเมตร - โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 80.00 x 82.00 x 80.00 เซนติเมตร - โต๊ะกลาง 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 80.00 x 45.00 x 45.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
125	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องธรรมะจริยธรรม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอปอทอง	6.ผ้า màn ผ้า Dimout ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00 x 2.00 เมตร กันแสงได้ 80% พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด 7.วัสดุห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย เช่น สาย HDMI, สาย AUX ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์))  - จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องธรรมะ จริยธรรม ดังนี้ 1.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 3.โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 4.ชุดเครื่องเสียง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ เครื่องขยายเสียงเป็นแบบ Power Mixer	412,360				/						กศ.	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องธรรมะจริยธรรม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครูราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอป่องทอง (ต่อ)	หรือ Power Amplifier, ครอบรับการใช้งาน ช่องเสียบแบบ TS สเตอริโอ และ RCA สเตอริโอ, กำลังขับไม่น้อยกว่า 150 วัตต์, จำนวน 1 ชุด 5.เวทีแสดง สำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 100.00 x 100.00 x 50.00 เซนติเมตร แบบถอดประกอบได้ จำนวน 12 ชุด 6.ชุดโซฟา จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย - โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 185.00 x 82.00 x 67.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว - โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 80.00 x 82.00 x 80.00 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว - โต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 80.00 x 45.00 x 45.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว 7.ผ้าม่าน ผ้า Dimout กันแสงได้ 80% พร้อมติดตั้ง - ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ชุด												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
126	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพระประดิษฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง (ต่อ)	- ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00 x 1.00 เมตร จำนวน 2 ชุด - ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00 x 0.80 เมตร จำนวน 2 ชุด 8.พรมปูพื้น ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร จำนวน 4 ผืน และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาย HDMI, สาย AUX ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์))	385,600											
	เพิ่มประสิทธิภาพห้องพยาบาล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	- จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล ดังนี้ 1.ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ 2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 3.เตียงเหล็ก ขนาด 3.50 ฟุต พร้อมที่นอน, ผ้าปูที่นอน, หมอน และปลอกหมอน จำนวน 3 ชุด					/							กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ, ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
127	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น ดังนี้ 1. ฐานเทียมเกรดเอ คุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ ความยาวหญ้า 1.00 เซนติเมตร สามารถกันเชื้อราได้ สามารถใช้กลางแจ้งได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง 2. ชุดหอคอยปืนปาย คุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ ขนาด 400.00 x 550.00 x 350 เซนติเมตร โครงสร้างเป็นเสากลม ขนาด 89.00 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง 3. ชุดเครื่องเล่นสไลด์เดอร์พร้อมชิงช้า คุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาด 230.00 x 370.00 x 310.00 เซนติเมตร โครงสร้างเสากลม ขนาด 76.00 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง 4. เครื่องเล่นสนาม 5 อย่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 200.00 x 600.00 x 220.00 เซนติเมตร จำนวน 1 เครื่อง 5. ชุดเครื่องเล่นม้าหมุน ขนาดไม่น้อยกว่า 170.00 x 170.00 x 120.00 เซนติเมตร	496,380					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
128	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอป่องทอง	(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)) - จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์))	170,000					/						กศ.
129	จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอป่องทอง	- จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 1.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ 2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 3.ชุดเครื่องเสียง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ เครื่องขยายเสียงเป็นแบบ Power Mixer หรือ Power Amplifier รองรับการใช้งาน ช่องเสียงแบบ TS สเตอริโอ และ RCA สเตอริโอ	144,700					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
130	จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอป่องทอง (ต่อ)	กำลังขับไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 1 ชุด 4.วัสดุสื่อโสตทัศนศึกษาปฐมวัย เช่น สาย HDMI, สาย AUX ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์))	397,950					/						
	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอป่องทอง	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง ดังนี้ 1.เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ - ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง - ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 3.สว่าน - แบบเจาะกระแทกโรตารี คุณสมบัติ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์,												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุบลรัตน์) อำเภอบ่อทอง (ต่อ)	มีระบบการปรับหมุนซ้าย - ขวา, ความเร็วรอบ 4,500 รอบ/นาที จำนวน 2 เครื่อง - แบบไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 3,000 รอบ/นาที จำนวน 2 เครื่อง - แบบแท่น คุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1/3 แรงม้า 4 Pole กำลังไฟฟ้า 340 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง - แบบไร้สาย ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ แรงบิดไม่น้อยกว่า 14 นิวตันเมตร จำนวน 2 ชุด 4.มอเตอร์หิ้นเจียร์ คุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ กำลังไฟฟ้า 250 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 1/3 แรงม้า ขนาดของหิ้นเจียร์ 150.00 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 5.ปากกาจับโลหะ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จำนวน 1 อัน 6.ฟุ้งดีเหล็ก น้ำหนักไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม จำนวน 1 อัน 7.รอกโยก รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม จำนวน 2 ตัว												



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอป่องทอง (ต่อ)	8.ภาพนสี ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ซีซี จำนวน 2 ชุด 9.เครื่องกลึงขนาดเล็ก มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ มอเตอร์ 450 วัตต์ เตินมืด แบบอัตโนมัติได้ กลึงเกลียวได้ จำนวน 1 เครื่อง 10.เครื่องขัดกระดาษทรายตั้งโต๊ะ มีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ กำลังมอเตอร์ 370 วัตต์ ขนาดสายพาน 4 x 36 นิ้ว ความเร็วของสายพาน 450 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่อง 11.กระดาษทรายสายพาน มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ กำลังไฟฟ้า 940 วัตต์ ขนาดกระดาษทราย 100.00 x 610.00 มิลลิเมตร ความเร็วของกระดาษทราย 380 รอบ/นาที จำนวน 2 เครื่อง 12.โต๊ะเครื่องเลื่อยสายพาน มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ กำลังไฟฟ้า 900 วัตต์ มีระบบกำจัดฝุ่น มีไฟส่องสว่างในตัว ปรับระดับได้ 2 ระดับ จำนวน 1 ชุด 13.เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ IGBT มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ศุภราชบุรีอุปถัมภ์) อำเภอป่องทอง (ต่อ)	<p>กระแสไฟเชื่อม 10 - 200 แอมป์</p> <p>เพาเวอร์แฟกเตอร์ 0.99 ขนาดลวดเชื่อม 2.60 - 5.00 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>14.แท่นเลื่อยตัดองศาสไลด์</p> <p>มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้</p> <p>กำลังไฟฟ้า 1,800 วัตต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบตัด 260.00 มิลลิเมตร ความเร็วรอบ 3,200 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>15.เครื่องเป่าลม ดูดฝุ่นไฟฟ้า</p> <p>มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้</p> <p>กำลังไฟฟ้า 820 วัตต์ ความเร็วรอบ 16,000 รอบ/นาที ความแรงลม 270</p> <p>ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>16.เครื่องเป่าลมร้อนพร้อมหัวแรง</p> <p>มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้</p> <p>กำลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์ ตั้มจับกระชับเสริมยางกันลื่น</p> <p>ปรับตั้งค่าอุณหภูมิได้ จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>17.เครื่องเซาะร่องไม้ มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ กำลังไฟฟ้า 1,650 วัตต์</p>												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ศุภราชบุรีอุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง (ต่อ)	หัวจับดอกขนาด 12.00 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 160.00 x 148.00 มิลลิเมตร จำนวน 2 เครื่อง 18.เลื่อยจิ๊กซอว์ ขนาดไม่น้อยกว่า 550 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง 19.ตู้เครื่องมือช่าง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ มีลิ้นชัก 7 ชั้น ขนาด 765.00 x 465.00 x 812.00 มิลลิเมตร ขนาดล้อไม้ต่ำกว่า 5 x 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด 20.วัสดุเครื่องมือช่าง เช่น เวอร์เนียดิจิตอล ขนาด 6 นิ้ว ตะปู ลูกแม็กยิงไม้ ประแจ คีม ตลับเมตร ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ศุภราชบุรีอุปถัมภ์))												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
131	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประกอบอาหาร โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องประกอบอาหาร ดังนี้ 1.ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 2.ถังต้มน้ำไฟฟ้า มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ ความจุถัง 10 ลิตร ตัวถังผลิตจากสแตนเลสทั้งชุด ไม่มีรอยต่อ ฮีตเตอร์และก๊อกผลิตจากสแตนเลส ทนอุณหภูมิได้ 200 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ใบ 3.อ่างอุ่นอาหาร มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ผลิตจากสแตนเลส ตัวอ่างอุ่นถอดล้าง ทำความสะอาดได้ ขนาด 35.00 x 50.00 x 40.00 เซนติเมตร จำนวน 5 ใบ 4.เตาแก๊สหัวเดียวพร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ตัว 5.ตู้เก็บของแบบกระจกบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 120.00 x 45.70 x 183.00 เซนติเมตร จำนวน 5 ตู้ 6.ตู้แช่ชาสูงมีบานพับพร้อมมือจับ ความจุ 150 ลิตร จำนวน 2 ตู้	429,100					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประกอบอาหาร โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอปอทอง (ต่อ)	7.โต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 110.00 x 70.00 x 75.00 เซนติเมตร จำนวน 8 ตัว 8.ชั้นวางของสแตนเลส 4 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 115.00 x 50.00 x 150.00 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว 9.อ่างล้างมือสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 80.00 x 150.00 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว 10.เครื่องปั่นผสมอาหาร มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ โถปั่น 1.5 ลิตร มีโถสำหรับ บดอาหารแห้ง/แข็ง กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง 11.วัสดุห้องประกอบอาหาร เช่น แก้วชา, แก้วกาแฟ, ซ้อนส้อม, จาน, มีด, กระชก, กะละมัง ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
132	พัฒนางานดนตรีสากล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครูราษฎร์อุบลัมภ์) อำเภอปอทอง	<p>- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์พัฒนางานดนตรีสากล ดังนี้</p> <p>1.คีย์บอร์ด มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ มีจำนวนแป้นคีย์ 61 แป้น ระบบเสียงเป็นแบบ AWM Stereo Sampling Polyphonic 120 โน้ต มีระบบ Multi Finger ตั้งค่าเสียงได้ 165 เสียง จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>2.กีตาร์ไฟฟ้า มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ มีช่องแบ่งเสียง 2 ช่อง เครื่องรับสัญญาณ เสียง (Pick up) 2 ตัว มีปุ่มปรับความดัง - เบา และ ทึบ - แหวม จำนวน 4 ตัว</p> <p>3.กีตาร์เบสไฟฟ้า มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ มีช่องแบ่งเสียง 2 ช่อง เครื่องรับสัญญาณ เสียง (Pick up) 2 ตัว มีปุ่มปรับความดัง - เบา และความทึบ - แหวมของเสียง จำนวน 3 ตัว</p> <p>4.กีตาร์โปร่ง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว มีช่องแบ่งเสียง 2 ช่อง จำนวน 17 ตัว</p> <p>5.กีตาร์โปร่งไฟฟ้า มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว</p>	499,480					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	พัฒนางานดนตรีสากล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ครูราษฎร์อุบลคุ้ม) อำเภอป่องทอง (ต่อ)	มีห้องแบ่งเสียง 20 ช่อง จำนวน 8 ตัว 6.กลองชุด คุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ตั้งนี้ กลองใหญ่ 1 ใบ กลองฟลอร์ทอม 1 ใบ กลองทอมทอม 2 ใบ กลองสแนร์ 1 ใบ ฉาบใหญ่ 2 ฝา และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น ขาตั้ง, ไม้กลอง, แก้วสำหรับกลองชุด, อุปกรณ์สำหรับปรับแต่งเสียง ทูลา จำนวน 2 ชุด 7.มัลติเอฟเฟคกีตาร์ไฟฟ้า มีคุณสมบัติ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ตั้งนี้ ปุ่มเหยียบแบบ multi - FX จำนวนเอฟเฟคไม่น้อยกว่า 44 เอฟเฟค มีจอ LCD หรือ LED จำนวน 3 เครื่อง 8.มัลติเอฟเฟคกีตาร์เบสไฟฟ้า มีคุณสมบัติ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ตั้งนี้ ความถี่ Sampling 44.1 kHz ค่าแปลง AD/DA ที่ 24 บิต มีระบบ AF เอฟเฟคในตัวไม่น้อยกว่า 90 แบบ จำนวน 2 เครื่อง 9.ราวเบสส์ จำนวนไม่น้อยกว่า 36 บาร์ จำนวน 1 ชุด												

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

## แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
133	พัฒนาวงดนตรีสากล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปลักษณ์) อำเภอปอทอง (ต่อ)  ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่มืออาชีพ (ครูภัณฑ์ห้องเรียน E - SPORT) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอปอทอง	10.คาราเบลไฟเบอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว จำนวน 2 อัน 11.ขาตั้งไม้ดีเพลง จำนวน 20 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปลักษณ์))  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมศักยภาพ การเรียนรู้สู่มืออาชีพ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง 3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง 4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง 5.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	1,809,000					/						กศ. ~ 132 ~



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่มืออาชีพ (ครูฝึกหัดห้องเรียน E - SPORT) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอป่องทอง (ต่อ)	(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 6.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 7.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครูฝึกหัด) 8.เครื่องคอมพิวเตอร์ e - sport Gaming มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 6 แกนหลัก, ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 3.2 GHz, หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 ขนาด 16 GB ความเร็ว Bus ไม่น้อยกว่า 2666 MHz, มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยเป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจาก แผงวงจรหลัก จำนวน 20 เครื่อง 9.เครื่อง All in One VR มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่มืออาชีพ (ครูฝึกหัดห้องเรียน E - SPORT) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง (ต่อ)	ที่กำหนด ดังนี้ ความละเอียดระดับ 1832 x 1920 พิกเซล ต่อสายตาแต่ละข้าง หน่วยความจำขนาด 6 GB แหล่งเก็บข้อมูลภายใน ขนาด 64 GB จำนวน 10 ชุด 10. โด๊สคอมพิวเตอร์ พร้อมเก๋อี้ Gaming จำนวน 20 ชุด มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ โด้ส ขนาด 60.00 x 120.00 x 75.00 เซนติเมตร, มีรีโมทไร้สายสำหรับปรับแสงไฟ LED, มีช่องสำหรับจัดการสายเคเบิล เก๋อี้ รองรับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม, พนักพิงปรับเอนได้ 155 องศา, ปรับความสูงของเก๋อี้ได้ 8.00 เซนติเมตร 11. โด๊สคอมพิวเตอร์ พร้อมเก๋อี้ จำนวน 6 ชุด มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ โด้ส ขนาด 120.00 x 50.00 เซนติเมตร เก๋อี้ สามารถปรับระดับเพิ่มความสูงได้ 12. ตู้ Wall Rack 6U												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่มีอาชีพ (ครูฝึกหัดห้องเรียน E - SPORT) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง (ต่อ)	มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาด 56.00 x 66.00 x 46.00 เซนติเมตร, ประตูมีกุญแจสำหรับล็อก, ฝาด้านข้างสามารถ ถอดเข้าออกได้ จำนวน 1 ตู้ 13.อุปกรณ์สำหรับเดินระบบ เครือข่ายพร้อมค่าแรงติดตั้ง (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์)												
134	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนภาษาต่างประเทศ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 2.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 70 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	336,900.					/						กศ.  ~ 135 ~

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง (ต่อ)	3.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 4.โต๊ะเลคเชอร์แบบมีเบาะ สำหรับนักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 69.00 x 80.00 x 75.00 เซนติเมตร จำนวน 35 ตัว 5.โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ตาข่าย จำนวน 1 ชุด 6.ตู้โฉบานกระจกสำหรับเก็บสื่อ / อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 80.00 x 30.00 x 200.00 เซนติเมตร จำนวน 6 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
135	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมสัจจาภิรมย์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	- จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมสัจจาภิรมย์ ดังนี้ 1.ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ประกอบด้วย 1.1 เครื่องควบคุมไมค์ประชุมแบบไร้สาย มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ มี LCD display ง่ายต่อการใช้งาน ใช้คลื่นแบบ UHF803.3 - 805.5 MHz ในระยยะ 60.00 เมตร ใช้งานร่วมกันได้ 50 ไมค์ จำนวน 1 เครื่อง 1.2 ไมค์ประชุมแบบไร้สาย สำหรับผู้ร่วมประชุม จำนวน 21 ตัว และสำหรับประธาน จำนวน 1 ตัว มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ สามารถใช้ได้ต่อชุด 20 ตัวสามารถเพิ่มไมค์ได้ 50 ตัว โดยการเพิ่มอุปกรณ์เสริมสั่งปิดที่ชุดควบคุมได้ เมื่อปิดการประชุมไมค์ประธานและไมค์ผู้เข้าร่วม ประชุมจะปิดเอง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องชาร์จถ่าน, ถ่านชาร์จ, รวมถึงค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียง ฯลฯ	490,500					/						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมสัจจาภิรมย์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอปอทอง (ต่อ)	2.ชุดโต๊ะประชุมรูปตัวยู ขนาด 20 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 570.00 x 270.00 x 75.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด 3.เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 55.00 x 60.00 x 90.00 เซนติเมตร จำนวน 60 ตัว 4.ติตม่านห้องประชุม ดังนี้ - ขนาด 4.17 x 1.70 เมตร จำนวน 1 ชุด - ขนาด 4.20 x 1.70 เมตร จำนวน 2 ชุด - ขนาด 0.89 x 2.10 เมตร จำนวน 1 ชุด - ขนาด 1.90 x 2.10 เมตร จำนวน 1 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์)												

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

## แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
136	ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่องานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1.เครื่องขยายเสียง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ 1.1 Class - TD ขนาด 1,600 วัตต์ มีกำลังขยายเสียงที่ 8 โอห์ม 1,600 วัตต์ ต่อขานนล จำนวน 2 เครื่อง 1.2 Class - H ขนาด 1,000 วัตต์ มีกำลังขยายเสียงที่ 8 โอห์ม 1,000 วัตต์ ต่อขานนล จำนวน 4 เครื่อง 2.เครื่องผสมเสียง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ มีกเซอร์ดิจิตอล 32 ช่องสัญญาณ 16 มิกซ์, เฟดเดอร์ 100 มิลลิเมตร, สามารถควบคุมผ่าน อุปกรณ์แบบไร้สายได้ จำนวน 1 เครื่อง 3.ทรอสแยกเสียงแบบดิจิตอล มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ มีช่อง inputs 2 ช่อง, มีช่อง outputs 4 ช่อง, รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB หรือ RS485 จำนวน 1 เครื่อง	1,268,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่องานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง (ต่อ)	4.ตู้ลำโพงชนิดความถี่สูง แบบแขวนต่อเรียงต่อกัน เป็นแนวตั้ง 2 ทง ขนาด 12 นิ้ว พร้อมชุดแขวน จำนวน 8 ใบ 5.ตู้ลำโพงชนิดความถี่สูง ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 4 ใบ 6.ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 4 ใบ 7.ตู้ลำโพงชนิดความถี่ต่ำ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 8 ใบ 8.เครื่องปรับความถี่ของเสียง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ อีควอไลเซอร์กราฟฟิก 31 แบนด์ตู้, พารากราฟเสมียน 31 แบนด์ตู้, ค่าความผิดพลาด น้อยกว่า 0.05% จำนวน 1 เครื่อง 9.ตู้แร็คเก็บเครื่องขยายเสียง 16U ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 10.เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 1,600 วัตต์												



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่องานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอปอทอง (ต่อ)	กระแสไฟ ขาออก 7 แอมป์, จอแสดงสถานะ การทำงานแบบ LED, ช่อง USB Output 5 โวลต์ / 3.4 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง 11.อุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อควบคุมระยะไกล สำหรับเครื่องผสมเสียงแบบดิจิตอล 32 ช่อง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ หน้าจอ 12.90 นิ้ว, ความละเอียด 2048 x 2732 พิกเซล, หน่วยความจำ 128 GB จำนวน 1 เครื่อง รวมค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน และค่าวัสดุปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่องาน ประชาสัมพันธ์ เช่น ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, สายสัญญาณ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
137	อุดหนุนโรงเรียนปอทองวงษ์จันทร์วิทยา ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอปอทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาห้องเรียน และโสตทัศนูปกรณ์ทันสมัย สู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนปอทอง- วงษ์จันทร์วิทยา สำหรับพัฒนาห้องเรียน และโสตทัศนูปกรณ์ทันสมัยสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์, เครื่องสำรองไฟฟ้า, งานติดตั้งเดินสายสัญญาณเข้าระบบ และทดสอบระบบ ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนปอทองวงษ์จันทร์วิทยา) (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 5,500 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 2,582,500 บาท)	2,577,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
138	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลป้อทอง ตำบลป้อทอง อำเภอป้อทอง จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนอนุบาลป้อทอง สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์, ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์,และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องสำรองไฟฟ้า, โต๊ะ + เก้าอี้ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนอนุบาลป้อทอง) (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,553,300 บาท)	1,543,300					/						กศ.
139	(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน (ครูอัตราจ้าง)	- เป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 541,800 บาท โรงเรียนสมทบ 90,300 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนอนุบาลป้อทอง)	451,500				451,500			/		135,450		กศ.
140	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะเจ็ดเสมียน จำนวน 2 โครงการ	- สนับสนุนงบประมาณให้ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500)	1,243,770					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
141	(1) โครงการปรับปรุงอาคารเรียน (สปช. 216 ปรับปรุง 46) โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500)	สำหรับปรับปรุง อาคารเรียน (สปช. 216 ปรับปรุง 46) โดยดำเนินการปรับปรุงอาคารฯ เป็น ห้องเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน ดังนี้ 1.ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร จำนวน 2 ห้องเรียน 2.ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 2 ห้องเรียน (ตามแบบโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500)) (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 414,600 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,658,370 บาท)	521,370											กศ.
	(2) โครงการปรับปรุงอาคารเรียน (สปช.105/29) โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500)	- สนับสนุนงบประมาณให้ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) สำหรับปรับปรุงอาคารเรียน (สปช.105/29) โดยดำเนินการปรับปรุงอาคารฯ เป็นห้องเรียน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน (ตามแบบโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500)) (โรงเรียนฯ สมทบ จำนวน 173,800 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 695,170 บาท)												

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
142	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการแกนนำจัดการเรียน สำหรับบุคคลออทิสติก และจ้างครูสอนสาขาที่ขาดแคลน	- เป็นค่าจ้างครูการศึกษาพิเศษ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 361,200 บาท โรงเรียนสมทบ 60,200 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์)	301,000				301,000			/		90,300		กศ.
143	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปกัมภัก) อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างครูเชี่ยวชาญ สาขาขาดแคลน	- เป็นค่าจ้างครู จำนวน 2 อัตรา (งบประมาณทั้งสิ้น 361,200 บาท โรงเรียนสมทบ 60,200 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปกัมภัก))	301,000				301,000			/		90,300		กศ.
144	ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารเรียน ประกอบด้วย 1.งานทาสีภายนอกอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 56.00 x 9.00 เมตร 2.งานทาสีภายนอกอาคารเรียน 3 ชั้น ขนาด 40.50 x 9.50 เมตร 3.งานทาสีภายนอกโรงอาหาร	498,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
		ขนาด 44.00 x 24.00 เมตร (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)												
		รวมทั้งสิ้น	325,912,100											

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	พัฒนาระบบบริการการแพทย์ จังหวัดชลบุรี	- จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุพื้นฐาน ในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้อง - จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนา ศักยภาพผู้ให้บริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในทุกกระดับ (รายละเอียดตามโครงการกองสาธารณสุข)	1,000,000					/						สธ.
2	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการกองสาธารณสุข)	3,000,000					/						สธ.

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

## แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรค	- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งสารเคมีที่ใช้ ในการป้องกัน และควบคุมโรคที่เป็นปัญหา ทางสาธารณสุข - จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการดำเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรคให้แก่ทีมงานสุขภาพ ในระดับต่าง ๆ - ดำเนินการควบคุมป้องกันและทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ที่เกิดการแพร่ระบาด และสาเหตุ ของการเกิดโรคฯ ผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการกองสาธารณสุข)	2,000,000				2,000,000			/		234,160		สธ.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
4	สนับสนุนจัดให้มีหน่วยบริการ ทางการแพทย์	- จัดหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตรวจวัดสายตา ตัดแว่นตา เพื่อให้การสงเคราะห์ แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หรือสนับสนุน กิจกรรมทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการกองสาธารณสุข)	1,500,000				1,500,000			/		82,750		สธ.
5	อุดหนุนโรงพยาบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน เมืองชลบุรี แห่งใหม่	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลชลบุรี สำหรับจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี แห่งใหม่ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,170.00 ตารางเมตร (โรงพยาบาล สมทบ 11,334,300 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 45,337,200 บาท) (ตามแบบกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 10847)	34,002,900					/						สธ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
6	อุดหนุนโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 6 โครงการ (1) โครงการจัดซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด แบบชั้นสูง สำหรับให้บริการผสมยา เคมีบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตู้ผสมยา เคมีบำบัด แบบชั้นสูง (โรงพยาบาล สมทบ 220,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 2,200,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี)	1,980,000					/						สธ.
7	(2) โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือสอดใส่แร่ แบบ 3 มิติ สำหรับการพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วย โรคมะเร็งบริเวณที่เข้ารับ การรักษาด้วยการใส่แร่	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ชุดเครื่องมือ สอดใส่แร่ แบบ 3 ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือสำหรับสอดใส่แร่สำหรับเทคโนโลยี ฉายรังสีระยะใกล้ แบบ 3 มิติ, ชุด Applier สำหรับเครื่องสอดใส่แร่ (โรงพยาบาล สมทบ 237,000 บาท งบประมาณสิ้น 2,370,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงพยาบาล มะเร็งชลบุรี)	2,133,000					/						สธ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
8	(3) โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เชื่อมต่อระบบสารสนเทศโรงพยาบาล	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เชื่อมต่อ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน, ระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ, ระบบเครื่องวัด เฝ้าติดตามสัญญาณชีพ พร้อมโปรแกรมเชื่อมต่อ สำหรับส่งข้อมูล ฯลฯ (โรงพยาบาล สมทบ 124,700 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,247,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี)	1,122,300					/						สธ.
9	(4) โครงการจัดซื้อตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Hot air oven) สำหรับใช้ในการอบฆ่า เชื้อทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องแก้ว ที่ใช้ในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Hot air oven) มีความจุไม่น้อยกว่า 449 ลิตร สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5°C ฯลฯ (โรงพยาบาล สมทบ 29,500 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 295,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี)	265,500					/						สธ.

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

## แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
10	(5) โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำอัตโนมัติ (Autoclave) สำหรับใช้ในการทำให้ปราศจากเชื้อของสิ่งส่งตรวจและวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำอัตโนมัติขนาดห้องนึ่งมีความจุไม่น้อยกว่า 54 ลิตร (โรงพยาบาล สมทบ 26,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 260,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี)	234,000					/						สธ.
11	(6) โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับธนาคารเลือด (Blood Bank centrifuge, Serofuge) สำหรับใช้ปั่นตกตะกอนในการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยทางด้านธนาคารเลือด	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับธนาคารเลือด ความเร็วในการปั่นสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,400 รอบต่อนาที ฯลฯ (โรงพยาบาล สมทบ 13,500 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 135,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงพยาบาลมะเร็ิงชลบุรี)	121,500					/						สธ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
12	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัข และแมวจรจัด จังหวัดชลบุรี	- สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานปศุสัตว์ สำหรับจัดหาวัสดุ/เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุม สุนัขและแมวจรจัด เช่น วัคซีน, ยาสลับ, ยากล่อมประสาท, ยาปฏิชีวนะ ฯลฯ (หน่วยงานฯ สมทบ 34,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 531,300 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี)	497,300					/						สธ.
13	อุดหนุนโรงพยาบาลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มศักยภาพ ในการให้บริการประชาชน	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลพนัสนิคม สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave), เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤต, เตียงเพาวิลเลอร์ชนิดไฟฟ้า ฯลฯ โรงพยาบาล สมทบ 100,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 10,812,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงพยาบาลพนัสนิคม)	10,712,000					/						สธ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
14	อุดหนุนโรงพยาบาลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงานด้าน การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลบ้านบึง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA และเครื่องตรวจอวัยวะ ภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความ คมชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาล สมทบ 765,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 7,650,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงพยาบาลบ้านบึง)	6,885,000					/						สธ.
15	อุดหนุนโรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลพานทอง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประกอบด้วย ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน, ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูก, เครื่องนั่งเก้าอี้ แบบสูญญากาศ, ชุดเครื่องมือผ่าตัด ฯลฯ (โรงพยาบาล สมทบ 200,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 4,080,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงพยาบาลพานทอง)	3,880,000					/						สธ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
16	อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สำหรับ จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วยชุดปฏิบัติ การแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ, ชุดปฏิบัติการแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ, เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก, เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า สมอง (EEG), เครื่องตรวจสมรรถภาพ หลอดเลือดแดงส่วนปลาย ฯลฯ (โรงพยาบาล สมทบ 14,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 20,014,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา)	20,000,000					/						สธ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
17	อุดหนุนโรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลแหลมฉบัง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 2 จอรับภาพ (DR) (โรงพยาบาล สมทบ 30,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 9,630,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงพยาบาลแหลมฉบัง)	9,600,000					/						สธ.
18	(2) โครงการจัดตั้งห้องบำบัด วิกฤตผู้ป่วยหนัก (ICU) และหน่วยไตเทียม	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลแหลมฉบัง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ แบบจ่ายตรง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 หัวจ่าย (โรงพยาบาล สมทบ 35,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 3,795,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงพยาบาลแหลมฉบัง)	3,760,000					/						สธ.



## ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

## แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
19	อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วยของหอผู้ป่วย	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เตียงไฟฟ้าพร้อมที่นอนกันแมลงกตทับ, เครื่องวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพอัตโนมัติ, เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ, กล่องส่องทางเดินหายใจสำหรับช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีทีทีศน์ ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ โดยอัตโนมัติ ฯลฯ (โรงพยาบาล สมทบ 1,467,415 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 14,673,615 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ)	13,206,200					/						สธ.  ~ 157 ~

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
20	(2) โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำห้องตรวจโรคฉุกเฉิน	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ระบบบริการทางไกลบนรถพยาบาล, เครื่องตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ, เครื่องตรวจอวัยวะภายใน, เครื่องส่องกล้องเสียง, เครื่องช่วยหายใจ, ชุดช่วยชีวิตฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ (โรงพยาบาล สมทบ 2,087,900 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 20,879,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ)	18,791,100					/						สธ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
21	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รพ.สต. บ้านเตาถ่าน ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ทรงจั่ว ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร (ตามแบบโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาถ่าน) (หน่วยงานฯ สมทบ 291,500 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,166,000 บาท)	874,500					/						สธ.
22	อุดหนุนโรงพยาบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 3 โครงการ (1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและ กระโหลกศีรษะระบบดิจิตอล ชนิดสามมิติ เพื่อสนับสนุนการรักษา และบริการทางทันตกรรมและเพื่อ ตอบสนองต่อความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบัน	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลหนองใหญ่ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องถ่ายภาพ รังสีฟันทั้งปากและกระโหลกศีรษะระบบ ดิจิตอล ชนิด 3 มิติ (โรงพยาบาล สมทบ 230,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 2,300,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ โรงพยาบาลหนองใหญ่)	2,070,000					/						สธ.

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

## แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
23	(2) โครงการปรับปรุงต่อเติมห้อง ทันตกรรมอาคารทันตกรรม	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลหนองใหญ่ สำหรับปรับปรุงต่อเติมห้องทันตกรรม อาคารทันตกรรม จากเดิม 4 ห้องหัตถการ เป็น 7 ห้องหัตถการ (ตามแบบศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 6 เลขที่ 11/2564) (โรงพยาบาล สมทบ 359,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,429,000 บาท)	1,070,000					/						สธ.
24	(3) โครงการจัดซื้อเครื่องดึงหลังและดึง คออัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลหนองใหญ่ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องดึงหลัง และดึงคออัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ (โรงพยาบาล สมทบ 37,500 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 375,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงพยาบาลหนองใหญ่)	337,500					/						สธ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
25	อุดหนุนโรงพยาบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลบ่อทอง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ และเครื่องช่วยกระบวนกรับและคืนชีพผู้ป่วย (โรงพยาบาล สมทบ 74,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 7,400,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงพยาบาลบ่อทอง)	7,326,000					/						สธ.
26	(2) โครงการปรับปรุงอาคาร ผ่าตัดเป็นอาคารสุติกรรม	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลบ่อทอง สำหรับปรับปรุงอาคารผ่าตัดเป็นอาคารสุติกรรม โดยดำเนินการในส่วนงานโครงสร้าง, งานฝ้าเพดาน งานสถาปัตยกรรม, งานครุภัณฑ์ ฯลฯ (ตามแบบเลขที่ 1149 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี) (โรงพยาบาล สมทบ 300,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,200,000 บาท)	900,000					/						สธ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
27	อุดหนุนโรงพยาบาลเกาะสีชัง ย่านเกาะสีชัง จำนวน 3 โครงการ (1) โครงการการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ แผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและ บริการปฐมภูมิ และองค์รวม	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลเกาะสีชัง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ, โต๊ะคร่อมเตียง Overbed, เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด อัตโนมัติชนิดพกพา (โรงพยาบาล สมทบ 16,500 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 165,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงพยาบาลเกาะสีชัง)	148,500					/						สธ.
28	(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริการคลินิกกายภาพบำบัด	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลเกาะสีชัง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ (โรงพยาบาล สมทบ 13,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 260,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงพยาบาลเกาะสีชัง)	247,000					/						สธ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
29	(3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่อทางทะเล ของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาล เกาะสีชังสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือนระบบการหายใจแบบฉุกเฉิน (Oxylator) ประกอบด้วย เครื่องช่วยเหลือนระบบ หายใจแบบฉุกเฉิน, ท่อนำแก๊สช่วยหายใจ ฯลฯ (โรงพยาบาล สมทบ 4,250 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 85,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการโรงพยาบาลเกาะสีชัง)	80,750					/						สธ.
รวมทั้งสิ้น			147,745,050											

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	ฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และบุคคล ที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม	- จัดฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส บุคคลที่ปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคม และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามโครงการกongsวัสดิการสังคม)	800,000					/						กส.
2	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง	- สนับสนุนช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตในด้านการเงิน สิ่งของ อาทิ ไม้เท้า เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ - จัดฝึกอบรมสัมมนา และจัดกิจกรรม วันคนพิการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการกongsวัสดิการสังคม)	10,000,000					/						กส.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
3	สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดชลบุรี	- จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาสตรี รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการกongsวัสดิการสังคม)	2,000,000							/		6,500		
4	สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ในหลายรูปแบบกิจกรรม อาทิ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี การฝึกอาชีพที่เหมาะสม (รายละเอียดตามโครงการกongsวัสดิการสังคม)	2,000,000							/		17,840		กส.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
5	อุดหนุนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาห้องฝึกพูด โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	- สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนโสตศึกษา สำหรับพัฒนาห้องฝึกพูด โดยดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, ชุดโปรแกรมฝึกพูดด้วยระบบ คอมพิวเตอร์, วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำห้องฝึกพูด ฯลฯ (โรงเรียน สมทบ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 997,200 บาท) (รายละเอียดตามโครงการของ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี)	992,200					/						กส.

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
6	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ 1) ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	- เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ และผู้เฒ่าดริ้นในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ ด้านการส่งเสริมอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่น ๆ (กาชาด สมทบ 1,255,000 บาท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดชลบุรี จำนวน 43 แห่ง สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 6,275,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 7,530,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี)	2,000,000					/						กส.
		รวมทั้งสิ้น	17,792,200											

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	สนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชน เยาวชน รวมทั้งผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนในจังหวัดชลบุรี เช่น การส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดินแอโรบิคให้แก่พนักงานในสังกัดและประชาชน (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9) - จัดอบรมเพื่อสร้างผู้นำในด้าน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการส่งเสริม การออกกำลังกาย ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการกองสาธารณสุข)	500,000					/						สธ.
2	สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดชลบุรี	- นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนอกสังกัดรวมทั้งเด็กและเยาวชนในจังหวัดชลบุรี ทั้งในระบบ การศึกษาและนอกระบบการศึกษา ได้ดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ ของการศึกษาวิจัย การประชุม การฝึกอบรมการ สัมมนา การศึกษาดูงานและกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม)	2,000,000					/						กส.
รวมทั้งสิ้น			500,000											

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	- เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด มีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัย มีทักษะที่เหมาะสมกับแต่ละกีฬา (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาฯ)	23,272,000					/				300,960		กศ.
2	สนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา และการอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	- เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม และร่วมจัดงานกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา และงานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น ร่วมกับจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานต่างๆ เช่น งานประเพณีวิ่งควาย, งานสงกรานต์, งานประเพณี วันไหลบางแสน ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาฯ)	3,300,000					/				150,000		กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	- สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี สำหรับจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ โดยเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย ฝ่ายพิธีพระพุทธสิหิงค์, ฝ่ายฉลองวันสงกรานต์, ฝ่ายกีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี) (ที่ทำการปกครองฯ สมทบ 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 7,010,000 บาท)	7,000,000					/						กศ.
4	อุดหนุนเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี	- จัดงานประเพณีวิ่งควาย โดยให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในจังหวัดชลบุรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมีประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เข้าร่วมงานประมาณ 100,000 คน (รายละเอียดตามโครงการเทศบาลเมืองชลบุรี)	2,000,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
5	อุดหนุนเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดงานประเพณี ก่อพระทรายวันไหลบางแสน	- จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประมาณ 11,300 คน (รายละเอียดตามโครงการเทศบาลเมืองแสนสุข)	6,000,000					/						กศ.
6	อุดหนุนเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดงานส่งเสริม ประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์ตำบลบางพระ	- จัดงานส่งเสริมประเพณี แห่พญายม - สงกรานต์ตำบลบางพระ โดยมีผู้นำท้องถิ่น คณะครู นักเรียน นักศึกษา องค์กรเอกชน มูลนิธิ ชมรม กลุ่มอาชีพ กลุ่มพลังมวลชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงาน ประมาณ 10,000 คน (รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลบางพระ)	1,500,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
7	อุดหนุนเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดงานรำลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระปิยมหาราช ของชาวเกาะสีชัง	- จัดงานรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระปิยมหาราช ของชาวเกาะสีชัง โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมงาน ประมาณ 3,000 คน (รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง)	1,500,000					/						กศ.
8	อุดหนุนวัดอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาการเปรียญ	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดอ่างศิลา สำหรับบูรณะศาลาการเปรียญในส่วนของงานหลังคา (รายละเอียดตามโครงการวัดอ่างศิลา)	1,000,000					/						กศ.
9	อุดหนุนวัดหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะอุโบสถ	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดหนองรี สำหรับบูรณะอุโบสถ ประกอบด้วย 1.งานสถาปัตยกรรม 2.งานฝ้าผนัง(รายละเอียดตามโครงการวัดหนองรี)	1,000,000					/						กศ.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
10	อุดหนุนวัดแจ้งเจริญตอน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดแจ้งเจริญตอน สำหรับก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1.งานโครงสร้าง 2.งานสถาปัตยกรรม (รายละเอียดตามโครงการวัดแจ้งเจริญตอน)	1,000,000					/						กศ.
11	อุดหนุนวัดห้องคู้ง ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดห้องคู้ง สำหรับก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1.งานโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงแผ่นเมทัลชีท 2.งานฝ้าชายกันนก 3.งานפלชชิง 4.งานรางน้ำแสดนเลสหนา 1 มม. 5.งานทาสีโครงเหล็ก 6.ค่าดำเนินการ (รายละเอียดตามโครงการวัดห้องคู้ง)	1,000,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
12	อุดหนุนวัดไตรรัตนาราม ตำบลกกู้ง อำเภอน้ำขุ่น จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดไตรรัตนาราม สำหรับก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1.งานโครงหลังคา - หลังคา 2.งานพื้นตกแต่ง (รายละเอียดตามโครงการวัดไตรรัตนาราม)	500,000					/						กศ.
13	อุดหนุนวัดเข็ดสำราญ ตำบลบ้านเข็ด อำเภอน้ำขุ่น จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะวิหาร พระพุทธเชียงแสน	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดเข็ดสำราญ สำหรับบูรณะวิหารพระพุทธเชียงแสน ประกอบด้วย 1.งานโครงหลังคา - หลังคา 2.งานพื้นตกแต่ง 3.งานผนัง - ผนังตกแต่ง (รายละเอียดตามโครงการวัดเข็ดสำราญ)	500,000					/						กศ.
14	อุดหนุนวัดทุ่งขวาง ตำบลทุ่งขวาง อำเภอน้ำขุ่น จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะอุโบสถ	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดทุ่งขวาง สำหรับบูรณะอุโบสถ ประกอบด้วย 1.งานโครงสร้าง 2.งานโครงหลังคา - หลังคา (รายละเอียดตามโครงการวัดทุ่งขวาง)	500,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
15	อุดหนุนวัดสำเภา ตำบลหนองเหียง อำเภอนาสลิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะอุโบสถ	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดสำเภา สำหรับบูรณะอุโบสถในส่วนของงานโครงสร้าง (รายละเอียดตามโครงการวัดสำเภา)	500,000					/						กศ.
16	อุดหนุนวัดหน้าพระธาตุ ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอนาสลิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดหน้าพระธาตุ สำหรับก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ในส่วนของ งานฝ้าเพดาน (รายละเอียดตามโครงการวัดหน้าพระธาตุ)	500,000					/						กศ.
17	อุดหนุนวัดหนองเม็ก ตำบลหนองเหียง อำเภอนาสลิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดหนองเม็ก สำหรับก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในส่วนของ งานโครงสร้าง (รายละเอียดตามโครงการวัดหนองเม็ก)	500,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
18	อุดหนุนวัดหนองไทร ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดหนองไทร สำหรับก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ในส่วนของงานโครงสร้าง (รายละเอียดตามโครงการวัดหนองไทร)	500,000					/						กศ.
19	อุดหนุนมัสยิดบุรุษอิตายะห์ ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น	- สนับสนุนงบประมาณให้มัสยิดบุรุษอิตายะห์ สำหรับก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ประกอบด้วย 1.งานหลังคา 2.งานพื้นผิวและผนัง 3.งานประตูหน้าต่าง (รายละเอียดตามโครงการมัสยิดบุรุษอิตายะห์)	500,000					/						กศ.
20	อุดหนุนมัสยิดดารุสซิดดีกัน ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการต่อเติมอาคารมัสยิด	- สนับสนุนงบประมาณให้มัสยิดดารุสซิดดีกัน สำหรับต่อเติมอาคารมัสยิด ประกอบด้วย 1.งานสถาปัตยกรรม 2.งานประตู - หน้าต่าง (รายละเอียดตามโครงการมัสยิดดารุสซิดดีกัน)	500,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
21	อุดหนุนมัสยิดอัล - อิตติฟาเกียะห์ ตำบลนาเวียง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชั้นเดียว	- สนับสนุนงบประมาณให้มัสยิดอัล - อิตติฟาเกียะห์ สำหรับก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1.งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 3.งานหลังคา (รายละเอียดตามโครงการมัสยิดอัล - อิตติฟาเกียะห์	500,000					/						กศ.
22	อุดหนุนมัสยิดอัลฮุซนา ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้มัสยิดอัลฮุซนา สำหรับก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในส่วนของงานโครงสร้างหลังคา (รายละเอียดตามโครงการมัสยิดอัลฮุซนา)	500,000					/						กศ.
23	อุดหนุนมัสยิดดารุสซอลิฮีน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้มัสยิดดารุสซอลิฮีน สำหรับก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1.งานสี 2.งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิคผิวมัน (รายละเอียดตามโครงการมัสยิดดารุสซอลิฮีน)	500,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
24	อุดหนุนมัสยิดฮิดายาตุลมุสลิมีน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนมสนธิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และขยายมัสยิด	- สนับสนุนงบประมาณให้มัสยิดฮิดายาตุลมุสลิมีน สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมและขยายมัสยิด ในส่วนของงานปูกระเบื้อง (รายละเอียดตามโครงการมัสยิดฮิดายาตุลมุสลิมีน)	500,000					/						กศ.
25	อุดหนุนมูลนิธิพุทธมณฑลชลบุรี ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิพุทธมณฑลชลบุรี สำหรับปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ มูลนิธิพุทธมณฑลชลบุรี ประกอบด้วย 1.งานพื้น 2.งานฝ้าเพดาน 3.งานหลังคา 4.งานประตู - หน้าต่าง 5.งานสุขภัณฑ์ 6.งานสี , 7.งานเบ็ดเตล็ด (รายละเอียดตามโครงการมูลนิธิพุทธมณฑลชลบุรี) (มูลนิธิฯ สมทบ จำนวน 2,640,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 4,640,000 บาท)	2,000,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
26	อุดหนุนวัดศาลคำมดุงราษฎร์ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาการเปรียญ	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดศาลคำมดุงราษฎร์ สำหรับบูรณะศาลาการเปรียญ ประกอบด้วย 1.งานโครงสร้าง 2.งานสถาปัตยกรรม (รายละเอียดตามโครงการวัดศาลคำมดุงราษฎร์)	500,000					/						กศ.
27	อุดหนุนวัดหนองเขิน ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดหนองเขิน สำหรับบูรณะศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ งานโครงสร้าง (รายละเอียดตามโครงการวัดหนองเขิน)	500,000					/						กศ.
28	อุดหนุนวัดเขาแรด ตำบลมาบไฟ อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะ ศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดเขาแรด สำหรับบูรณะศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1.งานโครงสร้าง 2.งานโครงหลังคา-หลังคา (รายละเอียดตามโครงการวัดเขาแรด)	500,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
29	อุดหนุนวัดมาบคล้า ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างวิหาร พระพุทธเชียงแสน	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดมาบคล้า สำหรับก่อสร้างวิหารพระพุทธเชียงแสน ประกอบด้วย 1.งานโครงสร้างวิศวกรรม 2.งานสถาปัตยกรรม (รายละเอียดตามโครงการวัดมาบคล้า)	500,000					/						กศ.
30	อุดหนุนวัดหนองอ้อ ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอุโบสถ	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดหนองอ้อ สำหรับก่อสร้างอุโบสถในส่วนของงานโครงสร้าง (รายละเอียดตามโครงการวัดหนองอ้อ)	500,000					/						กศ.
31	อุดหนุนวัดเขาน้อยศิริวัน ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลา	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดเขาน้อยศิริวัน สำหรับบูรณะศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ งานสถาปัตยกรรม (รายละเอียดตามโครงการวัดเขาน้อยศิริวัน)	500,000					/						กศ.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
32	อุดหนุนวัดตะเคียนคู่ ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลา อเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดตะเคียนคู่ สำหรับบูรณะศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ งานสถาปัตยกรรม (รายละเอียดตามโครงการวัดตะเคียนคู่)	500,000					/						กศ.
33	อุดหนุนวัดเขาถ้ำ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดเขาถ้ำ สำหรับบูรณะศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1.งานโครงสร้าง 2.งานสถาปัตยกรรม (รายละเอียดตามโครงการวัดเขาถ้ำ)	500,000					/						กศ.
34	อุดหนุนวัดคลองใหญ่สฤติยาราม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดคลองใหญ่สฤติยาราม สำหรับก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม (รายละเอียดตามโครงการวัดคลองใหญ่สฤติยาราม)	500,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
35	อุดหนุนวัดอ่างเวียน ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดอ่างเวียน สำหรับก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1.งานโครงสร้าง 2.งานโครงหลังคา-หลังคา (รายละเอียดตามโครงการวัดอ่างเวียน)	500,000					/						กศ.
36	อุดหนุนวัดมงคลสวัสดิ์ ตำบลหนองขี้ซาก อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะวิหารพระพุทธโสธร	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดมงคลสวัสดิ์ สำหรับบูรณะวิหารพระพุทธโสธร ประกอบด้วย 1.งานพื้น 2.งานผนัง 3.งานสี (รายละเอียดตามโครงการวัดมงคลสวัสดิ์)	500,000					/						กศ.
37	อุดหนุนวัดหนองยาง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะอุโบสถ	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดหนองยาง สำหรับบูรณะอุโบสถในส่วนของงานสถาปัตยกรรม (รายละเอียดตามโครงการวัดหนองยาง)	500,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
38	อุดหนุนวัดแหลมแค ตำบลหน้าพระคู อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดแหลมแค สำหรับปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1.งานโครงสร้างวิศวกรรม 2.งานโครงสร้างเหล็ก 3.งานหลังคาและผนัง (รายละเอียดตามโครงการวัดแหลมแค)	1,000,000					/						กศ.
39	อุดหนุนวัดบ้านห้วยกรู ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดบ้านห้วยกรู สำหรับก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1.งานโครงสร้าง 2.งานหลังคา (รายละเอียดตามโครงการวัดบ้านห้วยกรู)	500,000					/						กศ.
40	อุดหนุนวัดวังหิน ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลา อเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดวังหิน สำหรับก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ โนส่วนของงานโครงสร้าง (รายละเอียดตามโครงการวัดวังหิน)	500,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
41	อุดหนุนมัสยิดอาลีฮัมมadiyah ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารมัสยิด	- สนับสนุนงบประมาณให้มีมัสยิดอาลีฮัมมadiyah สำหรับก่อสร้างอาคารมัสยิด ในส่วนของงานปูพื้นภายใน (รายละเอียดตามโครงการมัสยิดอาลีฮัมมadiyah)	500,000					/						กศ.
42	อุดหนุนมัสยิดอัลอีดติฮาด ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้มีมัสยิดอัลอีดติฮาด สำหรับก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในส่วนของงานโครงสร้างหลังคา (รายละเอียดตามโครงการมัสยิดอัลอีดติฮาด)	500,000					/						กศ.
43	อุดหนุนมัสยิดสลามาดุ้ลละห์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน	- สนับสนุนงบประมาณให้มีมัสยิดสลามาดุ้ลละห์ สำหรับก่อสร้างอาคารเรียน ประกอบด้วย 1.งานโครงสร้างฐานรากและตอม่อ คสล. 2.งานโครงสร้างพื้น คสล. (ชั้นล่าง) 3.งานโครงสร้างเสารับชั้น 2 4.งานโครงสร้างคาน - พื้น และบันได ชั้น 2 5.งานโครงสร้างเสารับหลังคา 6.งานโครงสร้างหลังคา (รายละเอียดตามโครงการมัสยิดสลามาดุ้ลละห์)	500,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	จป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย จป. แล้ว (บาท)		
44	อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม และจริยธรรมประจำจังหวัดชลบุรี	- สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานคณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดชลบุรี สำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม และจริยธรรม ประจำจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 1.งานโครงสร้างฐานรากค่อม่อ ค.ส.ล. 2.งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. 3.งานโครงสร้างเสารับหลังคา 4.งานโครงสร้างหลังคา 5.งานผนัง 6.งานฝ้าเพดาน 7.งานเดินสายไฟ 8.งานปูวัสดุพื้นผิว 9.งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง (รายละเอียดตามโครงการสำนักงานคณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดชลบุรี)	2,000,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	จป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย จป. แล้ว (บาท)		
45	อุดหนุนมัสยิดฮิญาบสุชาลีกัน ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างหลังคา คลุมลานอเนกประสงค์ ศูนย์อบรมจริยธรรม	- สนับสนุนงบประมาณให้มัสยิดฮิญาบสุชาลีกัน สำหรับก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ศูนย์อบรมจริยธรรม ประกอบด้วย 1.งานโครงสร้างวิศวกรรม 2.งานสถาปัตยกรรม (รายละเอียดตามโครงการมัสยิดฮิญาบสุชาลีกัน)	400,000					/						กศ.
46	อุดหนุนวัดเขาชีจรรย์ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดเขาชีจรรย์ สำหรับก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 1.งานโครงสร้างวิศวกรรม 2.งานโครงสร้างเหล็ก (รายละเอียดตามโครงการวัดเขาชีจรรย์)	1,000,000					/						กศ.
47	อุดหนุนวัดราษฎร์สามัคคี ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดราษฎร์สามัคคี สำหรับก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ งานหลังคา (รายละเอียดตามโครงการวัดราษฎร์สามัคคี)	1,000,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
48	อุดหนุนมัสยิดอัลสุดา ตำบลลัดทึบ อำเภอลัดทึบ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารมัสยิด	- สนับสนุนงบประมาณให้มัสยิดอัลสุดา สำหรับซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารมัสยิด ประกอบด้วย 1.งานทำระบบกันซึมบนหลังคา 2.งานซ่อมแซมฝ้าเพดานและขอบหน้าต่าง 3.งานติดตั้งกันสาดโพลีคาร์บอเนต (รายละเอียดตามโครงการมัสยิดอัลสุดา)	500,000					/						กศ.
49	อุดหนุนวัดเขาชก ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดเขาชก สำหรับปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของงานโครงสร้าง (รายละเอียดตามโครงการวัดเขาชก)	500,000					/						กศ.
50	อุดหนุนวัดโพธิญาณรังสี ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอุโบสถ	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดโพธิญาณรังสี สำหรับก่อสร้างอุโบสถ ในส่วนของ งานปูพื้นกระเบื้องชั้นล่าง (รายละเอียดตามโครงการวัดโพธิญาณรังสี)	500,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง การ แล้ว เสร็จ	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
51	อุดหนุนวัดคลองพลู ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดคลองพลู สำหรับก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ งานโครงสร้าง (รายละเอียดตามโครงการวัดคลองพลู)	500,000					/						กศ.
52	อุดหนุนวัดคลองตะเคียน ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอุโบสถ	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดคลองตะเคียน สำหรับก่อสร้างอุโบสถ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม (รายละเอียดตามโครงการวัดคลองตะเคียน)	500,000					/						กศ.
53	อุดหนุนวัดบรรพตนิมิตธรรมาราม ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอุโบสถ	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดบรรพตนิมิตธรรมาราม สำหรับก่อสร้างอุโบสถ ประกอบด้วย 1.งานผนังตกแต่งพื้นผ้าเต้าน 2.งานลวดลายหน้าบัน 3.งานระบบไฟฟ้า ประปา 4.งานสีภายในและภายนอก (รายละเอียดตามโครงการ วัดบรรพตนิมิตธรรมาราม)	500,000					/						กศ.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
54	อุดหนุนวัดโพธิ์ประเสริฐ- ราษฎร์บำรุง ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดโพธิ์ประเสริฐราษฎร์บำรุง สำหรับก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมและงานระบบ (รายละเอียดตามโครงการ วัดโพธิ์ประเสริฐราษฎร์บำรุง)	500,000					/						กศ.
55	อุดหนุนวัดบวรราษฎร์บำรุง ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดบวรราษฎร์บำรุง สำหรับบูรณะศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ งานโครงสร้างวิศวกรรม (รายละเอียดตามโครงการวัดบวรราษฎร์บำรุง)	500,000					/						กศ.
56	อุดหนุนวัดคลองมือไทร ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะอุโบสถ	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดคลองมือไทร สำหรับบูรณะอุโบสถ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม (รายละเอียดตามโครงการวัดคลองมือไทร)	500,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
57	อุดหนุนวัดวังรีศิริวันนาราม ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาการเปรียญ	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดวังรีศิริวันนาราม สำหรับก่อสร้างศาลาการเปรียญ ในส่วนของ งานโครงสร้างวิศวกรรม (รายละเอียดตามโครงการวัดวังรีศิริวันนาราม)	500,000					/						กศ.
58	อุดหนุนวัดสำเภาทอง ตำบลบ่อควางทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะอุโบสถ	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดสำเภาทอง สำหรับบูรณะอุโบสถ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม (รายละเอียดตามโครงการวัดสำเภาทอง)	500,000					/						กศ.
59	อุดหนุนวัดเขาดิน ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดเขาดิน สำหรับบูรณะศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ งานโครงสร้างวิศวกรรม (รายละเอียดตามโครงการวัดเขาดิน)	500,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย แล้ว (บาท)		
60	อุดหนุนวัดทุ่งศาลา ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะอุโบสถ	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดทุ่งศาลา สำหรับบูรณะอุโบสถ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม (รายละเอียดตามโครงการวัดทุ่งศาลา)	500,000					/						กศ.
61	อุดหนุนวัดอุดมสุวรรณ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดอุดมสุวรรณ สำหรับก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของงานพื้นและอาสน์สงฆ์ (รายละเอียดตามโครงการวัดอุดมสุวรรณ)	500,000					/						กศ.
62	อุดหนุนมัสยิดคารุญชาดิยะห์ (บ้านบึงตะกุง) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างต่อเติม อาคารมัสยิดบึงตะกุง	- สนับสนุนงบประมาณให้มัสยิดคารุญชาดิยะห์ สำหรับก่อสร้างต่อเติมอาคารมัสยิดบึงตะกุง ประกอบด้วย 1.งานโครงสร้างวิศวกรรม 2.งานโครงสร้างเหล็ก / งานหลังคา 3.งานฉาบพื้น / งานสี 4.งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร (รายละเอียดตามโครงการมัสยิดคารุญชาดิยะห์ )	1,000,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
63	อุดหนุนวัดทับบริบูรณ์ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดทับบริบูรณ์ สำหรับก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ในส่วนของ งานโครงสร้าง (รายละเอียดตามโครงการวัดทับบริบูรณ์)	500,000					/						กศ.
64	อุดหนุนวัดหนองงูเหลือม ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการต่อเติมหลังคา เมทัลชีทรอบอุโบสถ	- สนับสนุนงบประมาณให้วัดหนองงูเหลือม สำหรับต่อเติมหลังคาเมทัลชีทรอบอุโบสถ ในส่วนของงานโครงสร้าง (รายละเอียดตามโครงการวัดหนองงูเหลือม)	1,000,000					/						กศ.
65	อุดหนุนมัสยิดดารุ้ลยันนะห์ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์	- สนับสนุนงบประมาณให้มัสยิดดารุ้ลยันนะห์ สำหรับก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในส่วนของงานโครงสร้าง คสล. (ส่วนที่เหลือ) (รายละเอียดตามโครงการมัสยิดดารุ้ลยันนะห์)	500,000					/						กศ.
รวมทั้งสิ้น			80,972,000											

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
1	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ประกอบด้วย งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียน 3 ชั้น, งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 KVA และมีเตอร์ ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี)	19,410,500					/						กศ.
2	ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชบ. เลขที่ 3/2562) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 15,286,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	10,000,000					/						กศ.
3	ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น (ยกพื้นสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 6.00 x 11.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)	1,251,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย แล้ว (บาท)		
4	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และอาคาร 1 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และอาคารเรียน 1 ประกอบด้วย 1.ทำโครงเหล็กดาดำยรอบโถม ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,117.00 ตารางเมตร 2.ทำโครงเหล็กดาดำยหลังอาคาร 1 ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร (ตามแบบโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)	1,922,000					/						กศ.
5	ก่อสร้างหอพระ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคาร ศสล. 1 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 3.50 x 3.40 เมตร (ตามแบบโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)	221,000					/						กศ.
6	ก่อสร้างอาคารเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษา และพลศึกษา โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคาร ศสล. 1 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 6.00 x 10.50 เมตร (ตามแบบโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)	1,043,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
7	ปรับปรุงร่องระบายน้ำรอบอาคารเรียน 1 และทำหลังคากันสาด โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- ปรับปรุงร่องระบายน้ำรอบอาคาร 1 และทำหลังคากันสาด โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 72.50 เมตร, พื้นคอนกรีต ทนฯ 0.15 เมตร, โครงเหล็ก หลังคามทัลชีท จำนวนไม่น้อยกว่า 134.50 ตารางเมตร (ตามแบบโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)	881,000					/						กศ.
8	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) โดยติดตั้งประตูปานสวิง (กระจกและอลูมิเนียม), หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน, ติดตั้งช่องแสง อลูมิเนียมบานปิด, ปรับเทพื้นปูน, ติดตั้งตะแกรง รางระบายน้ำแบบสแตนเลส ไม่น้อยกว่า 12.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)	1,055,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
9	ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารเรียน ประกอบด้วย 1.งานทาสีภายนอกอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 56.00 x 9.00 เมตร 2.งานทาสีภายนอกอาคารเรียน 3 ชั้น ขนาด 40.50 x 9.50 เมตร 3.งานทาสีภายนอกโรงอาหาร ขนาด 44.00 x 24.00 เมตร (รายละเอียดตามโครงการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)	498,000					/						กศ.
10	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดดอนตำรังธรรม ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี	- เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น (ได้ทุนใส่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี ที่ 3/2562) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 14,964,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	10,000,000					/						กศ.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
11	ก่อสร้างอาคารเรียน อเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 1,152.00 ตารางเมตร (ตามแบบมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)	16,047,500					/						กศ.
12	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 4/2562)	12,638,850					/						กศ.
13	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดห้องคู้ง "ไพโรจน์- ประชาสรรค์" ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (9 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนวัดห้องคู้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์")	11,707,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย แล้ว (บาท)		
14	สนามกรีฑาสู่วิงยาง โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม	- สนามกรีฑาสู่วิงยาง ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างลู่วิ่ง - ลานกรีฑา รอบสนามบอล 2. งานอุปกรณ์สนามกรีฑาติดสนาม (ตามแบบโรงเรียนหัวถนนวิทยา) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 22,900,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	18,000,000					/						กศ.
15	ปรับปรุงอาคารเรียน 7 และอาคารอเนกประสงค์ หน้าอนุบาล 3 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	- ติดตั้งรั้วสแตนเลส รอบอาคารเรียน ชั้น 1 ความยาวไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร และรอบอาคารอเนกประสงค์ หน้าอนุบาล 3 ความยาวไม่น้อยกว่า 85.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม)	583,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
16	ติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง สนามฟุตบอลหญ้าเทียม และหญ้าจริง พร้อมอุปกรณ์ระบบ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนมสนิมคม	- ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างสนามฟุตบอลหญ้าจริง จำนวนไม่น้อยกว่า 64 ดวงโคม และสนามฟุตบอล หญ้าเทียม จำนวนไม่น้อยกว่า 43 ดวงโคม พร้อมระบบควบคุม เปิด - ปิด ไฟส่องสว่าง (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	22,511,000					/						กศ.
17	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพนมสนิมคม ตำบลกฎไฉ้อำเภอพนมสนิมคม	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 6 ชั้น ขนาดกว้าง 12.60 เมตร ยาว 72.80 เมตร (ตามแบบสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 60,536,900 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 15,536,900 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 45,000,000 บาท	15,536,900					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
18	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎไฉียง อำเภอนนทบุรี	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 47,100,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 17,100,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 30,000,000 บาท	17,100,000					/						กศ.
19	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดอรุณรังษี ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (4 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 5/2562)	9,293,550					/						กศ.
20	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ห้วยโศภะอุปถัมภ์) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	- ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 8/2562)	17,271,450					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
21	ปรับปรุงอาคารที่พักนักศึกษา โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี อำเภอพานทอง	ปรับปรุงอาคารที่พักนักศึกษา โดยทำการกันห้อง นักศึกษา ทาสี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี)	341,000					/						กศ.
22	ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี อำเภอพานทอง	- ปรับปรุงอาคารเรียน โดยทำการติดตั้งหลังคา เมทัลชีท ขนาดไม่น้อยกว่า 756.00 ตารางเมตร ทาสี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี)	782,000					/						กศ.
23	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูแดนเลส โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี อำเภอพานทอง	- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร พร้อมประตูแดนเลส (ตามแบบโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี)	499,300					/						กศ.
24	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี อำเภอพานทอง	- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 191.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี)	435,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
25	ก่อสร้างที่จอดรถ โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี อำเภอพานทอง	- ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 3.50 x 28.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี)	480,000					/						กศ.
26	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง	- เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี ที่ 3/2562) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 14,964,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	10,000,000					/						กศ.
27	ต่อเติมห้องประชุมอาคารเรียน คอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา	- ต่อเติมห้องประชุม ประกอบด้วย 1.งานกันห้องบริเวณชั้นที่ 1 2.งานตกแต่งห้องประชุมชั้นที่ 3 3.งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ (ตามแบบโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)	12,600,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
28	ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าโรงเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา	- ปรับปรุงรั้ว คสล. บริเวณด้านหน้าโรงเรียน ประกอบด้วย 1.งานรื้อถอน 2.งานก่อสร้างรั้วใหม่ 3.งานป้ายชื่อโรงเรียน ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)	649,900					/						กศ.
29	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ	- ปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวรวม 338.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	2,640,100					/						กศ.
30	ก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมลู่วิ่ง โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา	- ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ขนาดกว้าง 51.50 เมตร ยาว 94.25 เมตร (ตามแบบโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์")	10,602,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
31	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองคล้า ตำบลบึง อำเภอสรีราชา	- เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี ที่ 3/2562) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 14,964,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	10,000,000				10,000,000	/					1,128,900		กศ.
32	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร พร้อมโต๊ะ + เก้าอี้ (ระดับมัธยม) (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 3/2562)	16,809,900					/							กศ.
33	ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร พร้อมโต๊ะ + เก้าอี้ (ระดับประถม) (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2562)	23,976,900					/							กศ.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
34	ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	- เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น (ได้ทุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี ที่ 3/2562) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 14,964,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	10,000,000					/						กศ.
35	ปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	- ปรับปรุงสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 66.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร พร้อมลู่วิ่ง และสนามกีฬาประเภทลาน (ตามแบบ อบจ. ชบ.) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 26,739,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	21,000,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
36	ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนพญาลงกรรณวิทยา อำเภอสัตหีบ	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.20 x 25.60 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	8,400,000					/						กศ.
37	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านเต่าถ่าน อำเภอสัตหีบ	- เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชบ เลขที่ 3/2562) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 14,964,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	10,000,000					/						กศ.
38	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราชบุรีวิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่	- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 โดยทำการติดตั้งหลังคา Metal Sheet จำนวนไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร, ปรับปรุงฝ้า เพดาน ผนัง พื้น, ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า, งานระบบ ภาพ และเครื่องเสียง ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียน บ้านเขาชก(เบญจศิริราชบุรีวิทยาคาร))	11,700,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
39	ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร หลังที่ 3 โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่	- ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร หลังที่ 3 ในส่วนของงานอาคาร โดยทำการกันผนัง ชั้นล่าง, จัดทำห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร))	498,000					/						กศ.
40	ปรับปรุงอาคารเรียน 5 โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่	- ปรับปรุงอาคารเรียน 5 ในส่วนของงานอาคาร เป็นห้องพยาบาล โดยทำการติดตั้งฝ้าเพดาน, ระบบไฟฟ้า, ทาสี รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง. (ตามแบบโรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร))	480,000					/						กศ.
41	ต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	- ต่อเติมอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 9.50 x 32.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	12,369,800					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
42	ปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองมือโทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	- ปรับปรุงอาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านคลองมือโทร ประกอบด้วย งานรื้อถอน, งานปรับปรุง, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบปรับอากาศ, งานระบบภาพและเครื่องเสียง ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียนบ้านคลองมือโทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง))	11,151,640					/						กศ.
43	ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนบ้านคลองมือโทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	- ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากร ประกอบด้วย งานทาสีภายนอกอาคาร ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร, งานเปลี่ยนผ้าเพดาน, งานเปลี่ยน สุขภัณฑ์ห้องน้ำ, งานเปลี่ยนหน้าต่าง ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียนบ้านคลองมือโทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง))	427,500					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
44	ก่อสร้างโรงจอดรถ พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	- ก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 2 หลัง ดังนี้ หลังที่ 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 5.50 x 25.00 เมตร หลังที่ 2 ขนาดไม่น้อยกว่า 5.50 x 20.00 เมตร พร้อมเทลาน คสล. พื้นที่ไม่ ไม่น้อยกว่า 895.97 ตารางเมตร (ตามแบบโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง))	2,208,500					/						กศ.
45	ปรับพื้นที่สระน้ำ ภายในโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	- ถมดินสระน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 36.00 x 56.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.63 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 3,689.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบโรงเรียนบ้านคลอง- มือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง))	1,029,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
46	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	- ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ชนิดถังแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 25.00 เมตร พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล ระบบจ่ายน้ำประปา และถังเก็บน้ำ (ตามแบบโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์))	1,700,000					/						กศ.
47	ปรับปรุงอาคารมัธยม (อาคารทุตซ้อน) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	- ปรับปรุงอาคารมัธยม (อาคารทุตซ้อน) เช่น ซ่อมแซมวัสดุผนังหลังคา โดยการมุงหลังคา Metal Sheet ไม่น้อยกว่า 378.00 ตารางเมตร, ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์))	456,700					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
48	ปรับปรุงอาคารห้องพักเรือนแถวบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	- ปรับปรุงอาคารห้องพักเรือนแถวบุคลากร เช่น มุงหลังคา Metal Sheet ไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร, ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องน้ำ, ทาสีภายนอกอาคาร, เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์))	499,800					/						กศ.
49	ก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมอัฒจันทร์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	- ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 54.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร พร้อมอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 31,000,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	26,000,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
50	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	- เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชบ. เลขที่ 3/2562) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 14,964,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	10,000,000					/						กศ.
51	ปรับปรุงอาคารอนุบาล โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	- ปรับปรุงอาคารอนุบาล ประกอบด้วย 1.งานเทพื้น คสล. ขนาด ไม่น้อยกว่า 0.90 x 19.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 2.งานติดตั้งงานระบายน้ำหลังคา 3.งานวางระบายน้ำ คสล. ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์)	274,700					/						กศ.
52	ปรับปรุงห้องเรียน E - SPORT โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	- ปรับปรุงห้องเรียน E - SPORT ขนาดไม่น้อยกว่า 6.00 x 16.00 เมตร ประกอบด้วย	480,000					/						กศ.



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
53	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	1.งานรื้อถอนผนังเดิม 2.งานปรับปรุงพื้นภายใน 3.งานฝ้าเพดาน 4.งานประตู - หน้าต่าง ฯลฯ (ตามแบบโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์)  - ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2560)	4,103,000					/						กศ.
54	ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ตำบลบ่อขวางทอง อำเภอบ่อทอง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (ตามแบบสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน)	1,437,600					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
55	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเกา) ตำบลบ่อขวางทอง อำเภอบ่อทอง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร (ตามแบบสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน)	4,788,000					/						กศ.
56	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (12 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร พร้อมโต๊ะ + เก้าอี้ (ระดับมัธยม) (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 8/2562)	18,031,050					/						กศ.
57	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2560)	4,103,000					/						กศ.
58	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสามแยก ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะจันทร์	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2560)	4,103,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
59	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2560)	4,103,000					/						กศ.
60	ก่อสร้างสนามกีฬา โรงเรียนเกาะโพธิ์ถั้วงามวิทยา ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์	- ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล พร้อมลู่วิ่ง ขนาดกว้าง 92.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร และระบบไฟฟ้าภายในสนาม (ตามแบบโรงเรียนเกาะโพธิ์ถั้วงามวิทยา)	9,191,000					/						กศ.
61	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองงูเหือง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์	- ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2560)	4,103,000					/						กศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
62	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่	- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2560)	4,103,000					/						สร.
63	ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น โรงพยาบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	- ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,398.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ 7919)	15,000,000				15,000,000			/				สร.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
64	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ เทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 22,775,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)  - ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 21.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองชลบุรี)	22,150,000					/						กส.
รวมทั้งสิ้น			500,678,140											

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	จป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย จป. แล้ว (บาท)		
1	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น ต่อสุขภาพจังหวัดชลบุรี	- จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในระยะเฉียบพลัน (Sub acute) - จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กลุ่มเป้าหมาย - พัฒนาระบบ พัฒนากลไกระบบเครือข่าย การประสานงานหน่วยบริการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่การพัฒนาระบบการส่งต่อ - พัฒนาระบบฐานข้อมูล - สนับสนุนองค์กร/มูลนิธิ/ชมรมคนพิการ/ผู้สูงอายุ ในการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (รายละเอียดตามโครงการของ สธ.)	10,000,000					/						สธ.
2	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	- เป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการของ กส.)	200,000					/						กส.
รวมทั้งสิ้น			10,200,000											

# ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	บำรุงรักษาระบบโทรทัศนวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี	- บำรุงรักษาระบบโทรทัศนวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ สนามกีฬา สนามฟุตบอล ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี - หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็น ผู้มาใช้บริการได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (รายละเอียดตามโครงการกองการท่องเที่ยว)	170,000				170,000			/				กท.



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
2	ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / ประชุม / จัดกิจกรรม / แข่งขันกีฬา ระหว่างผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด นักเรียน ผู้นำชุมชน หรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และประชาชนทั่วไป	13,000,000				13,000,000			/		5,417,637		กท.
3	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการท่องเที่ยว ของจังหวัดชลบุรี	- เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรม, การจัดประชุมสัมมนา, การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ, การศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่และนอกพื้นที่ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการกองการท่องเที่ยว และกีฬา)	3,000,000				3,000,000			/		142,723		กท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
4	จัดฝึกอบรมด้านการส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ องค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	- เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรม ด้านการส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ เช่น ค่าใช้จ่าย โน้ตบุ๊กเปิดและปิด, ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์, ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการกองการท่องเที่ยวและกีฬา)	5,000,000				5,000,000			/		629,979		กท.
5	พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย บริเวณสนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม	- ปรับปรุงเปลี่ยนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ บริเวณสนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม จำนวน 43 ชุด ประกอบด้วย 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ จำนวน 2 ชุด 2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ จำนวน 36 ชุด 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE(PoE L2 Switch)	4,960,000						/					กท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
		- ขนาด 16 ช่อง จำนวน 3 ชุด - ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมองสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร เฉพาะงานตรวจการ ความละเอียดสูง จำนวน 2 ชุด 5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 4 ช่องสัญญาณเพื่อลดจำนวนพื้นที่ติดตั้ง จำนวน 3 ชุด 6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ชนิด POE จำนวน 1 ชุด 7. อุปกรณ์ระบบบันทึกภาพส่วนกลาง สำหรับการประมวลผล บันทึกสัญญาณภาพ สำหรับกล้องชนิด IP จำนวน 1 ชุด 8. ตู้ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภาคสนาม ขนาด 9U พร้อมพัดลมระบายอากาศ จำนวน 10 ตู้												

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
6	บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ โลกใต้ทะเลบางแสน มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน อำเภอเมืองชลบุรี	พร้อมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด, ระบบบันทึกภาพส่วนกลาง, ระบบเครือข่าย, ระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณ และอุปกรณ์ ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการกองการท่องเที่ยวและกีฬา)  - เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ โลกใต้ทะเล อาทิ เช่น ค่าอาหารพันธุ์สัตว์น้ำ ค่าพันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับทดสอบระบบ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าสารเคมี ค่าจ้างบุคลากร ค่ายารักษาโรคสัตว์น้ำ ค่าจ้างเหมาดูแลความสะอาด ภายในอาคาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการ ในวันหยุดและนอกเวลาราชการ ค่าซ่อมแซม และจัดซื้อทรัพย์สินภายในอาคารศูนย์ เรียนรู้โลกใต้ทะเล ค่าจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการกองการท่องเที่ยวฯ)	15,000,000				15,000,000		/		426,101		กท.	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
7	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ โลกใต้ทะเลบางแสน มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน อำเภอเมืองชลบุรี	- ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งก่อสร้าง วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบยังชีพสัตว์น้ำ บิมน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องของศูนย์การเรียนรู้ โลกใต้ทะเลบางแสน (รายละเอียดตามโครงการกองการท่องเที่ยวฯ)	20,000,000				20,000,000			/		3,176,393		กท.
8	จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ และต่างประเทศ (Trade Show & Road Show) - โครงการด้านประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี โดยสนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ และภาคเอกชน - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการกองการท่องเที่ยวฯ)	30,000,000				30,000,000			/		18,070,000		กท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
9	อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 14 โครงการ													
	(1) โครงการส่งเสริมนักกีฬา เยาวชนดาวรุ่งจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม นักกีฬาเยาวชนดาวรุ่งจังหวัดชลบุรี	6,600,000					/						กท.
	(2) โครงการสนับสนุนส่งเสริมกีฬา เพื่อความเป็นเลิศ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	6,800,000					/						กท.
	(3) โครงการกีฬามวลชนสู่ท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ กีฬามวลชนสู่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	4,000,000					/						กท.
	(4) โครงการจัดหาวัสดุกีฬา เพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดหาวัสดุกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน	8,000,000							/		4,000,000		กท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
(5)	โครงการจัดแข่งขันฟุตบอล "ประชาชน - อาวุโสค์ท"	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด แข่งขันฟุตบอล "ประชาชน - อาวุโสค์ท"	3,000,000					/						กท.
(6)	โครงการส่งเสริมกีฬาฮอกกี้ จังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนา สู่ความเป็นเลิศ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม กีฬาฮอกกี้จังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนา สู่ความเป็นเลิศ	1,500,000					/						กท.
(7)	โครงการส่งเสริมนักกีฬาคนพิการ ดาวรุ่งมุ่งแชมป์แห่งชาติ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม นักกีฬาคนพิการดาวรุ่งมุ่งแชมป์แห่งชาติ	1,740,000					/						กท.
(8)	โครงการส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอล จังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม กีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชลบุรี	1,300,000					/						กท.
(9)	โครงการส่งเสริมนักกีฬาฟุตบอล จังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม นักกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี	8,500,000							/		2,000,000		กท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
(10)	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล เยาวชนจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน จังหวัดชลบุรี	4,000,000					/							กท.
(11)	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา ของจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา บุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดชลบุรี	2,000,000					/							กท.
(12)	โครงการพัฒนากีฬาวินด์เซิร์ฟ จังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา กีฬาวินด์เซิร์ฟจังหวัดชลบุรี	1,000,000							/		500,000			กท.
(13)	โครงการพัฒนากีฬาตะกร้อ จังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา กีฬาตะกร้อจังหวัดชลบุรี	1,000,000							/		328,000			กท.
(14)	โครงการส่งเสริมนักกีฬา อาวุโสจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม นักกีฬาอาวุโสจังหวัดชลบุรี	3,500,000							/		2,040,000			กท.



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
10	อุดหนุนเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่	- สนับสนุนงบประมาณให้ทม.แสนสุข สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยดำเนินการตกแต่งสถานที่, ดำเนินการอื่น ๆ . ค่าจัดทำแบบประเมิน ฯลฯ (ทม.แสนสุข สมทบ 1,000,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการทม.แสนสุข)	4,000,000						/		2,500,000		กท.	
11	อุดหนุนเทศบาลเมืองศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เกาะลอย (โป๊ะเทียบเรือ) ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา	- สนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลเมืองศรีราชา สำหรับก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือ โดยดำเนินการ ก่อสร้าง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 10.00 เมตร ยาว 40.60 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 406 ตารางเมตร (ทม.ศรีราชา สมทบ จำนวน 8,696,550 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 34,786,200 บาท (ตามแบบ ทม.ศรีราชา)	26,089,650						/				กท.	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
12	อุดหนุนเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN)	- สนับสนุนงบประมาณให้เมืองพัทยา สำหรับจัดการเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์, งานการจัดกิจกรรม, งานการตกแต่งสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ (เมืองพัทยา สมทบ 5,000,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการเมืองพัทยา)	10,000,000				10,000,000				/	10,000,000		กท.
13	(2) โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL)	- สนับสนุนงบประมาณให้เมืองพัทยา สำหรับจัดงานดนตรีเมืองพัทยา ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์, งานการจัดแสดงบนเวที, งานการตกแต่งสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ (เมืองพัทยา สมทบ 10,000,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 30,000,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการเมืองพัทยา)	20,000,000					/						กท.
รวมทั้งสิ้น			204,159,650											

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
1	บำรุงรักษาซ่อมแซมสนามกีฬา อาคารภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี และสนามกีฬาในร่มขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่เข้าใช้บริการ สนามกีฬา อาคาร ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และสนามกีฬาในร่มขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการกองการท่องเที่ยวฯ)	10,000,000				10,000,000			/		202,130		กท.
รวมทั้งสิ้น			10,000,000											

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าวอ่างศิลา (ต่อจากเดิม) บริเวณลานอ่าวอ่างศิลา หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 30.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทม.อ่างศิลา)	11,687,000											กท.
2	ก่อสร้างสนามกีฬาเยาวชน และประชาชนระดับอำเภอ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่	- ก่อสร้างสนามกีฬา ลู่วิ่ง - ลานกรีฑา พร้อมอัฒจันทร์ คสล. 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 8.10 ม. ยาว 35.00 ม. งบประมาณทั้งสิ้น 53,997,000 บาท - ประจำปี 2566 13,997,000 บาท - ประจำปี 2567 40,000,000 บาท (ตามแบบ ทด.หนองใหญ่)	13,997,000				/							กท.
รวมทั้งสิ้น			25,684,000											

# ยุทธศาสตร์ที่ 3

โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณแยกวงเวียน หาดบางแสน - สะพานปลา หาดวอนนภา (ช่วงที่ 2) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ จากการปักเสาพาดสาย เป็นระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ด้วยวิธี SEMI BURIED บริเวณแยกวงเวียน หาดบางแสน - สะพานปลา หาดวอนนภา (ช่วงที่ 2) ความยาวประมาณ 1,800.00 เมตร (ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	9,200,000					/						สนช.
2	(2) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณแยกวงเวียน หาดบางแสน - โรงแรมเอสยู ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ จากการปักเสาพาดสาย เป็นระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ด้วยวิธี SEMI BURIED บริเวณแยกวงเวียนหาดบางแสน - โรงแรมเอสยู (ช่วงที่ 3) ความยาวประมาณ 2,200.00 เมตร (ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	19,100,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
3	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายคลองใหญ่ - เขาบ่อทอง ชอย 1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง ความยาวรวม 1,900.00 เมตร (ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ่อทอง)	3,266,300					/						สนช.
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			31,566,300											

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายเขากระปอม - เขาบาส หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี	- ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,585.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 15,850.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 510.00 เมตร - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 11,200.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองช้างคอก) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 25,509,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	18,000,000				23,468,000				/	15,359,130		สนช.



ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ, ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
2	วางท่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหนองรี ระยะที่ 3 อำเภอเมืองชลบุรี	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ตำบลหนองรี ระยะที่ 3 อำเภอเมืองชลบุรี (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	10,037,000					/						สนช.
3	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายสะพาน กสข. - บ้านวังตะโก หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 4,860.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,620.00 เมตร (ตามแบบ ทต.เหมือง)	12,134,600					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
4	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพัก และทางเท้า สายตอนหัวฟ่อ - บ้านเก่า (ตั้งแต่คลองสามวา ถึงโศกตั้งดับลิวเอชเอ) หมู่ที่ 4, 6 ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจร กว้าง 13.00 - 18.00 เมตร ยาว 1,230.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 19,317.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 1.50 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,230.00 เมตร และปรับปรุงทางเท้ากว้าง 1.20 - 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,930.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทด.ตอนหัวฟ่อ) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 60,000,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 15,000,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 45,000,000 บาท	15,000,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหนองข้างคอก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2, 3, 5 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 3,570.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 32,130.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 1,500.00 เมตร (ตามแบบ อบต.หนองข้างคอก) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 37,850,600 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 17,850,600 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 20,000,000 บาท	17,850,600					/						สนช.
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายจันทร์อำนวย - ดอนทอง - โคกหัวล้าน (ขบ.ถ.1 - 0511) หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโบสถ์, ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอนนทบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 21,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.459900, 101.142700 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.489000, 101.135400	9,724,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
7	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมแสง - บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,800.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทต.หมอนนาง)	7,843,000					/						สนช.
8	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สาย ชบ ถ. 97 - 010 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 908.00 เมตร (ตามแบบ ทต.หัวถนน)	5,335,800					/						สนช.
9	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชบ ถ.82 - 009 หมู่ที่ 10 ตำบลมาบโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 428.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 2,996.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 428.00 เมตร (ตามแบบ อบต.หนองขยาด)	7,837,300					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
10	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดทอง หมู่ที่ 11 ตำบลสระสีเหล็ก อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 16,800.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.สระสีเหล็ก)	14,598,000					/						สนช.
11	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขประชุร - รพ.สต. เนินตมามาก หมู่ที่ 3, 6, 5 ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,365.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 26,190.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.โคกเพลาะ)	22,037,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
12	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขประยูรและถนนจากรูร ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม	- <u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.70 - 25.30 เมตร ยาว 928.00 เมตร หนา 0.25 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 20,086.00 ตารางเมตร - <u>ช่วงที่ 2</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.80 - 20.60 เมตร ยาว 1,408.00 เมตร หนา 0.25 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 22,449.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทม.พนัสนิคม) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 59,888,500 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	50,000,000					/						สนช.
13	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทุ่งแม่กระษณา หมู่ที่ 5, 3 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 24,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.นาวังหิน)	11,185,600					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
14	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านล่าง - บ้านสวน หมู่ที่ 5 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,045.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 6,270.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 733.00 เมตร (ตามแบบ อบต.นามะตูม)	10,658,200					/						สนช.
15	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลาไหล ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาเว็ก อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 16,800.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.นาเว็ก)	14,861,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
16	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหนองแม่็ก - เกษตรสันติราษฎร์ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเหียง อำเภอนาสีนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองเหียง)	5,510,000					/						สนช.
17	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสองหนอง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเหียง อำเภอนาสีนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,240.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,440.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองเหียง)	6,814,000					/						สนช.
18	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายสำนักงานที่ดิน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภอนาสีนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,486.00 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านช้าง)	13,024,700					/						สนช.



ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
19	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	19,853,000					/						สนช.
20	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกเพลาะ (ระยะที่ 2) ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม	- วางท่อ HDPE พร้อมอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพลาะ (ระยะที่ 2) ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 33,663,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	20,000,000				17,003,600			/		29,964,000		สนช.
21	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	3,773,000							/				สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
22	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 อำเภอพนัสนิคม	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ ตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 10 อำเภอพนัสนิคม (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	8,002,000					/						สนช.
23	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา พื้นที่ตำบลหนองปรือ หมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม	- วางท่อ HDPE พร้อมอุปกรณ์ พื้นที่ตำบลหนองปรือ หมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 29,695,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	20,000,000		10,002,501				/		9,997,499			สนช.
24	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในพื้นที่ตำบลนาเวียง อำเภอพนัสนิคม	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ในพื้นที่ตำบลนาเวียง อำเภอพนัสนิคม	4,981,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
25	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลวัดหลวง (โครงการระยะที่ 3) อำเภอพนัสนิคม	(ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ ตำบลวัดหลวง (โครงการระยะที่ 3) อำเภอพนัสนิคม (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	10,565,000					/						สนช.
26	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง บริเวณหมู่ที่ 8, 11, 16 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง บริเวณ หมู่ที่ 8, 11, 16 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 74,390,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 19,390,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 55,000,000 บาท	19,390,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระวาง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
27	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในเขตรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง (ส่วนเพิ่มเติม) ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม	- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 7.00 เมตร พร้อมโคม LED ขนาด 125 วัตต์ (งานวิศวกรรมไทย รหัส 07010027) จำนวนไม่น้อยกว่า 437 ชุด (ตามแบบ อบต.หนองเหียง)	33,669,200					/						สนช.
28	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเซตน้อย - ห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 765.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 6,120.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 259.00 เมตร (ตามแบบ ทด.บ้านบึง)	6,741,000					/						สนช.
29	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านมาบค้ำ - บึงทองแดง - ถนนสาย 331 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,770.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,620.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.คลองกิว)	10,693,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
30	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึง - หองบองแดง ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,280.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,240.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทต.บ้านบึง) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 24,275,600 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	15,000,000					/						สนช.
31	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค บริเวณพื้นที่ตำบลหนองบองแดง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 - 6 ตำบลหนองบองแดง อำเภอบ้านบึง	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ตำบลหนองบองแดง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 - 6 ตำบลหนองบองแดง อำเภอพนัสนิคม (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	7,705,000					/						สนช.
32	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายสุขประยูร - วัดหนองแพบ (ขบ.ถ.1 - 0105) ตำบลหนองคำสิง อำเภอพานทอง , ตำบลมาบไม้ อำเภอบ้านบึง	- เสาไฟฟ้ากิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร - โคมไฟถนนขนาด 120 วัตต์ รวมอุปกรณ์ ระยะทางยาว 6,260.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	5,051,800					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
33	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายสนามกีฬา - นิคมอมตะ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง	- ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร และบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 2,500.00 เมตร (ตามแบบ ทด.หนองตำลึง)	15,555,000					/						สนช.
34	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหนองแม่แก้ว - หนองม่วงแก้ว หน้า รพ.สต. มาบโป่ง ปากซอย 11 หมู่ที่ 2 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,887.00 เมตร (ตามแบบ อบต.มาบโป่ง)	9,051,000					/						สนช.
35	ก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่น บริเวณห้วยสุครีพ หมู่ที่ 6, 10 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา	- ขนาดฐานกว้าง 3.00 เมตร สูง 4.00 - 5.00 เมตร และทางเท้ากว้าง 2.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 500.00 เมตร งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 27,108,600 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	20,000,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
36	ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณห้วยสุกรีพ หมู่ที่ 6, 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา	- ขนาดฐานกว้าง 3.00 เมตร สูง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร และทางเท้ากว้าง 2.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 500.00 เมตร (ตามแบบ ทต.บางพระ)	22,748,000					/						สนช.
37	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสุขุมวิท 38 ถึงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา	- วางท่อ HDPE พร้อมอุปกรณ์ บริเวณซอยสุขุมวิท 38 ถึงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 41,516,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	30,000,000						/					สนช.
38	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายแพรวพรรณ บ้านสุรศักดิ์ หมู่ที่ 5	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,543.000 ตารางเมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร และบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 12,344.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.80 เมตร	26,766,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
39	ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขตพระเกียรติ 2 หมู่ที่ 3 ,7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา	พร้อมบ่อพักยาว 3,080.00 เมตร และวางท่อเหลี่ยม (Box Culverts) ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 30 ท่อน (ตามแบบ อบต.เขาคันทรง)  - ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 4,353.00 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 39,177.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ่อวิน) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 43,429,600 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	35,000,000					/						สนช.
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเกาะกกลางถนน สายเขตพระเกียรติ 2 หมู่ที่ 3, 7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 5,234.00 เมตร หนา 0.25 เมตร (รวม 2 ฝั่ง) หรือคิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 47,106.00 ตารางเมตร - ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (กิ่งเดี่ยว) สูง 9.00 เมตร พร้อมโคม และอุปกรณ์ จำนวน 176 ต้น	16,016,000					/						สนช.



ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
41	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนมาบพิททอง - วัดญาณ หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง	(ตามแบบ อบต.บ่อวิน) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 56,016,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 16,016,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 40,000,000 บาท  - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชน มาบพิททอง - วัดญาณ หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 44,785,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 14,785,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 30,000,000 บาท	14,785,000					/						สนช.	
42	วางท่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ำประปา พื้นที่อำเภอบางละมุง	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ พื้นที่อำเภอบางละมุง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น	26,664,000					/							สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
43	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่าย น้ำประปาบริเวณชุมชนหนองปรือ อำเภอบางละมุง	จำนวน 91,664,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 26,664,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 65,000,000 บาท  - วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชนหนองปรือ อำเภอบางละมุง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 79,487,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 24,487,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 55,000,000 บาท	24,487,000					/						สนช.
44	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3240 (สายชัยพริ้ง) ตอนที่ 1 หมู่ที่ 1, 11, 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 13.00 เมตร ยาว 1,640.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 21,320.00 ตารางเมตร และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 3,280.00 เมตร และวางระบายน้ำคสล. กว้าง 0.90 เมตร ลึก 0.95 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร	20,487,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
45	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายชอยหนองใหญ่ 7 และชอยหนองใหญ่ 12 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	และไฟฟ้าแสงสว่าง (ตามแบบ ทม.หนองปรือ) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 65,487,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 20,487,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 45,000,000 บาท  - ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,078.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 7,546.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 2,156.00 เมตร - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร และวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 878.00 เมตร	15,000,000				/						สนช.	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
46	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3240 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1, 2, 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	(ตามแบบ ทต.หนองปลาไหล) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 25,291,400 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)  - ขนาดผิวจราจรกว้าง 13.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,300.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 2,200.00 เมตร งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 36,182,900 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	27,000,000				/						สนข.	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
47	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายตะเคียนเตี้ย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 , 4 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 2,000.00 เมตร (ตามแบบ ทต.ตะเคียนเตี้ย) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 32,310,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	25,000,000					/						สนช.
48	ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำรางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง	- ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สูง 3.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร (ตามแบบ ทต.บางละมุง)	8,826,000					/						สนช.
49	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายชากนอก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,062.00 เมตร (ตามแบบ ทต.ห้วยใหญ่)	8,310,400					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
50	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สาย ขบ.ถ.88 - 001 แยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 36 หมู่ที่ 4, 5, 6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	- <u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร และบ่อพักไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร - <u>ช่วงที่ 2</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 884.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 6,188.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,768.00 เมตร (ตามแบบ ทต.หนองปลาไหล)	22,973,300					/						สนช.
51	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสำนักสงฆ์คลองใหญ่ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,890.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทด.โป่ง)	4,352,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
52	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธารน้ำใจ - หนองผักแว่น (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 866.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 5,196.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,732.00 เมตร (ตามแบบ ทด.ตะเคียนเตี้ย)	14,390,000					/						สนช.
53	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสูงเอื้อง - บ้านมาบข่าหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เขาไม้แก้ว)	3,139,000					/						สนช.
54	ก่อสร้างเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนนสายแสมสารพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ	- ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 188 ต้น สูง 6.00 เมตร (งานนวัตกรรมไทย รหัส 07020018) (ตามแบบ อบต.แสมสาร)	12,746,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
55	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณซอยสี่แยกชุมเกษียร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) หมู่ที่ 2 ตำบลพลูดาวหลวง อำเภอสังขละบุรี	- ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 343.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 2,401.00 ตารางเมตร และไฟฟ้าแสงสว่าง - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 824.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 4,944.00 ตารางเมตร และไฟฟ้าแสงสว่าง (ตามแบบ อบต.พลูดาวหลวง)	9,039,700					/						สนช.
56	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 2 ชุมชนวังใหญ่ และหมู่ที่ 5 ชุมชนหนองตะเคียน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณหมู่ที่ 2 ชุมชนวังใหญ่ และหมู่ที่ 5 ชุมชนหนองตะเคียน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	6,768,000					/						สนช.



ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
57	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนเทศบาลตำบล หนองใหญ่ถึงอ่างแก้ว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่	- วางท่อ HDPE พร้อมอุปกรณ์ บริเวณชุมชน เทศบาลตำบลหนองใหญ่ถึงอ่างแก้ว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 27,254,797 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	20,000,000						/					สนช.
58	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตะเคียน - เขาสิงห์โต หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 4,440.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 35,520.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.คลองพลู)	36,350,000						/					สนช.
59	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขบ.ถ. 98 004 (บ้านแดง - หนองตอ) หมู่ที่ 1 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,735.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,410.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ห้างสูง)	8,831,000						/					สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
60	วางท่อขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณพื้นที่ตำบลหนองเสือช้าง ระยะที่ 2 อำเภอหนองใหญ่	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ ตำบลหนองเสือช้าง ระยะที่ 2 อำเภอหนองใหญ่ (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 44,436,000 บาท - ประจำปี 2566 จำนวน 14,436,000 บาท - ประจำปี 2567 จำนวน 30,000,000 บาท	14,436,000					/						สนช.
61	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเสือช้าง ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่	- วางท่อ HDPE พร้อมอุปกรณ์ ให้องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 44,985,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	35,000,000				28,127,000		/			6,872,999		สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
62	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนธาตุทอง ตำบลธาตุทอง อำเภอป่องทอง	- วางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชนธาตุทอง ตำบลธาตุทอง อำเภอป่องทอง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1)	40,092,000					/						สนช.
63	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเทศบาล ตำบลธาตุทอง 1 (หนองบอน - บึงตะกู่) หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุทอง อำเภอป่องทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,865.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 22,920.00 ตารางเมตร และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 390.00 เมตร (ตามแบบ ทด.ธาตุทอง)	24,573,800					/						สนช.
64	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขบ.ถ. 43 - 027 (หนองหญ้าปล้อง - เขาม้าหอม) หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,034.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,204.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ)	20,028,400					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
65	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไร่ - เขาค้อขาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,530.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,180.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ่อทอง)	16,066,800					/						สนช.
66	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณร่วมมิตร หมู่ที่ 1 บ้านช่อง ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 23,200.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.วัดสุวรรณ)	19,389,400					/						สนช.
67	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเกตุ - บ่อขวางทอง หมู่ที่ 5,4,7 ตำบลบ่อขวางทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 3,690.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 29,520.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทด.บ่อขวางทอง) งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 22,284,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)	15,000,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
68	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขบ.ถ.70 - 005 (เขาตะกร้อ) บ้านเขาชะอางค์ หมู่ที่ 2 ตำบลพลวงทอง อำเภอป่าทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 24,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.พลวงทอง)	26,189,500					/						สนช.
69	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล ตำบลเกาะสีชัง (ทำยายหิม, อ่าวอั้งไถ่, แหลมจักรพงษ์, ช่องอิศริยาภรณ์ (เขาขาด), แหลมสีชัง) ตำบลท่าหลวง อำเภอเกาะสีชัง	- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ LED ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 140 ต้น (งานนวัตกรรมไทย รหัส 07020019) (ตามแบบ ทด.เกาะสีชัง)	9,800,000					/						สนช.
70	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะนาว ซอย 7 หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,285.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13,710.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทม.ปรกฟ้า)	11,813,700					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
71	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่เกตุแก้ว - เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,070.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทม.ปรกฟ้า)	1,855,700					/						สนช.
72	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะนาว ซอย 12 หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,200.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทม.ปรกฟ้า)	6,342,500					/						สนช.
73	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเทศบาล 3/2 - เทศบาล 3/4 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	- <u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,820.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 520.00 เมตร	17,298,200					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
		<p>- <u>ช่วงที่ 2</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,750.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 500.00 เมตร</p> <p>- <u>ช่วงที่ 3</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 277.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,939.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 597.00 เมตร (ตามแบบ ทต.เกาะจันทร์)</p>												
		<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,180,045,200</b>				<b>1,177,404,330</b>							

# ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



รายงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม การประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดชลบุรี	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) ในจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการ กองสวัสดิการสังคม)	1,000,000					/						กส.
2	สนับสนุนการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ประชาคมท้องถิ่น	- จัดอบรมสัมมนา/ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น/ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่าง กลุ่มอาชีพ/จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพ/ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญนวัตกรรมและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านอาชีพแก่ชุมชนกลุ่มประชาคม ต่างๆกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มประมง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม OTOP สภาเกษตรกร และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การผลิตของกลุ่มอาชีพ และกลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดเล็กให้เข้มแข็ง และยั่งยืน (รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม)	7,000,000						/		993,619		กส.	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
3	สนับสนุนและส่งเสริมการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดชลบุรี</li> <li>- ส่งเสริมสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนของจังหวัดชลบุรี</li> <li>- ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายสินค้า OTOP</li> <li>- จัดทำโครงการ/ กิจกรรมเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP</li> <li>- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาชีพและจัดหา วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับศูนย์ OTOP ของ อบจ.ชบ.</li> <li>- จัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย</li> <li>- ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ต่อเชื่อมระบบ ปรับปรุงให้มีความต่อเนื่องทันสมัย</li> <li>- ปรับปรุงหรือซ่อมแซมศูนย์ OTOP อบจ.ชบ.</li> <li>- จัดทำหนังสือ เอกสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรี</li> </ul> <p>(รายละเอียดตามโครงการกongsวัสดิการสังคม)</p>	3,000,000					/						กส.	
		รวมทั้งสิ้น	11,000,000												

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน	
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
1	ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง เกษตรทฤษฎีใหม่	- จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพ สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี - จัดอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริม การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ (รายละเอียดตามโครงการ กองสวัสดิการสังคม)	4,000,000					/							กส.
2	สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆ แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหา ความยากจน	- จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ประชาชน ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี จำนวน 11 อำเภอ (รายละเอียดตามโครงการกองสวัสดิการสังคม)	2,000,000					/							กส.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
3	อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 3 โครงการ 1) โครงการจัดงานชลบุรีแฟร์	- จัดงาน "ชลบุรีแฟร์" ระยะเวลาการจัดงาน จำนวน 8 วัน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1. จัดเวทีกลางแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ 2. อบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3. จัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิก กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 4. การประกวดแข่งขันด้านการเกษตร และแข่งขันด้านอาหาร 5. การฝึกอบรมอาชีพด้านการทำอาหาร (หน่วยงานฯ สมทบ จำนวน 50,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 1,550,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี)	1,500,000					/						กส.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
4	2) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	- จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 4 ครั้ง เกษตรกรรับบริการ 1,200 คน (หน่วยงานฯ สมทบ จำนวน 90,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 644,900 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี)	554,900					/						กส.
5	3) สนับสนุนจัดหน่วยให้บริการประชาชน กิจกรรม : ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน เคหกิจเกษตร และด้านการเกษตร	- จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเคหกิจเกษตร หรือด้านการเกษตร สาธิตและฝึกปฏิบัติโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน และโครงการ อบจ.ชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน (หน่วยงานฯ สมทบ จำนวน 5,000 บาท) งบประมาณทั้งสิ้น 95,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี)	90,000					/						กส.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
6	อุดหนุนศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ 1) โครงการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ	- ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดชนิดต่าง ๆ รวม 3,000,000 ตัว - เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำจืดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  (หน่วยงานฯ สมทบ จำนวน 25,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 625,000 บาท)  (รายละเอียดตามโครงการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด)	600,000					/						กส.

## ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
7	อุดหนุนศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ 1) โครงการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดี สนับสนุนโครงการองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใย ประชาชน	- ผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีสนับสนุนโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 ต้น พันธุ์พืชที่ผลิตสนับสนุน เช่น กล้ายน้ำว่าพันธุ์ดี มะละกอพันธุ์ดี พริกขี้หนูพันธุ์ดี พริกขูปเปอร์ฮอทพันธุ์ดี พริกมันพันธุ์ดี พริกหยวกพันธุ์ดี มะเขือเปราะพันธุ์ดี มะเขือยาวพันธุ์ดี มะรุมพันธุ์ดี พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน และไม้ผลไม้ยืนต้น เป็นต้น (หน่วยงานฯ สมทบ จำนวน 60,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 660,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี)	600,000					/						กส.
		รวมทั้งสิ้น	9,344,900											

# ยุทธศาสตร์ที่ 5

การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สิน



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย แล้ว (บาท)		
1	อุดหนุนสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี (1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกัน อย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง	- จัดฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอกาญจันทร จำนวน 400 คน โดยการบรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติ (หน่วยงานสมทบ จำนวนเงิน 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 360,000 บาท) (รายละเอียดโครงการของสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี)	350,000					/						สป.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
2	สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยศูนย์ปฏิบัติ การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	- ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด - ฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดส่งเสริม และให้ความรู้ในการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำหรับดำเนินการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เช่น ชุดตรวจสารเสพติด จากปัสสาวะอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดำเนินการด้าน ยาเสพติดเชิงรุก	1,500,000				1,500,000			/		72,250		สส.
3	ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี	- เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี เช่น ค่าวิทยากร, ค่าป้ายไวนิล, ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)	200,000					/						สป.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
4	จัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะชนิดลับเพื่อใช้ปฏิบัติการกิจการแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะชนิดลับ จำนวน 3,000 ชุด (รายละเอียดตามโครงการสำนักงานเลขานุการฯ )	50,000					/						สส.
5	คำโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เช่น ค่าจัดทำพัตพลาสติก ค่าจัดทำป้าย/ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์	450,000					/						สส.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง การ ดำเนิน	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
6	อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 โครงการ 1) เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ.	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ. (หน่วยงานสมทบ 10,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 6,010,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการของ ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี)	6,000,000					/						สล.
7	อุดหนุนทัณฑสถานหญิงชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ 1) เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของทัณฑสถานหญิงชลบุรี	- จัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ในปีสภาวะ (หน่วยงานสมทบ 20,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการของ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี)	100,000					/						สล.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
8	อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ 1) เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี	- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดตรวจสอบหาสารเสพติด ประเภท เมทแอมเฟตามีน, คีตามีน, กัญชา (หน่วยงานสมทบ 15,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 2,015,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการของ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี)	2,000,000					/						สส.
9	อุดหนุนสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ 1) เพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี	- จัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ (หน่วยงานสมทบ 5,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 107,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการของ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดชลบุรี)	102,000					/						สส.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
10	อุดหนุนเรือนจำกลางชลบุรี อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ 1) เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของเรือนจำกลางชลบุรี	- จัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ (หน่วยงานสมทบ 20,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 520,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการของ เรือนจำกลางชลบุรี)	200,000											สส.
11	อุดหนุนเรือนจำพิเศษพัทยา อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ 1) เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของเรือนจำพิเศษพัทยา	- จัดซื้อชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ (หน่วยงานสมทบ 50,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 350,000 บาท) (รายละเอียดตามโครงการของเรือน จำพิเศษพัทยา)	300,000											สส.
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>11,052,000</b>											

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
1	ปรับปรุงและบำรุงรักษา อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและ เส้นทางคมนาคม	- ดำเนินการปรับปรุงกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดและระบบบันทึกภาพดิจิทัล ของสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน และสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน ดังนี้ สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ - ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ จำนวน 65 ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จำนวน 23 เครื่อง	25,752,000					/						สป.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ, ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
		<p>(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตู้ควบคุมอุปกรณ์ประเภทงานภาคสนาม สำหรับการติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด อลูมิเนียมพ่นสีขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 มิลลิเมตร พร้อมพัดลมระบายอากาศ จำนวน 23 ชุด</li> <li>- อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายภายนอก (Industrial Ethernet switch) จำนวน 23 ชุด</li> <li>- เสาดัดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด เป็นเสาโลหะ ชุบสังกะสี สูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร จำนวน 23 ชุด</li> <li>- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด จำนวน 1 ชุด</li> <li>- ฮาร์ดแวร์สำหรับระบบบันทึกภาพจำนวน 1 ชุด</li> <li>- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core Switch (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ SFP จำนวน 3 ชุด</li> </ul>												



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
		- โปรแกรมแม่ข่ายควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรมิด Central Recording License จำนวน 1 ชุด - จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ในการยึดแขวน จำนวน 2 ชุด - ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (ขนาด 45U) จำนวน 1 ชุด รวมถึงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรมิด (CCTV) เสาและงานฐานราก, งานติดตั้ง ระบบไฟเบอร์ออฟติก งานคั่นท่อ และท่อ, งานติดตั้งเครือข่ายปลายทาง ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน โดยทำการติดตั้งครุภัณฑ์ ดังนี้ - ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรมิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย												

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย แล้ว (บาท)		
		วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ จำนวน 20 ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) - อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายภายนอก (Industrial Ethernet Switch) จำนวน 7 ชุด - ตู้ควบคุมอุปกรณ์ประเภทงานภาคสนามสำหรับ การติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด อลูมิเนียมพ่นสี ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 มิลลิเมตร พร้อมพัดลม ระบายอากาศ จำนวน 7 ชุด - อุปกรณ์จับยึดกล่องชนิดโลหะ ทาสีกันสนิม จำนวน 20 ชุด - อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 48 TB จำนวน 1 เครื่อง - แผงต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสง Fiber Patch Panel (FDU) จำนวน 1 ชุด - อุปกรณ์ Access Control แบบสแกนลายนิ้วมือ												

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
2	จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ แบบถังอัดอากาศ ชนิดสะพายหลัง (SCBA)	พร้อมชุดเสื้อแบบแม่เหล็ก (สำหรับห้องควบคุม ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) จำนวน 1 ชุด รวมถึงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสาและงานฐานราก, งานติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติก งานเดินท่อ และท่อ, งานติดตั้งระบบ ควบคุมกล้องวงจรปิด ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)  - จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน 3 ชุด มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ กำลังถังอัดอากาศไม่น้อยกว่า 45 นาที, หน้ากาก ครอบใบหน้า, เกจวัดและสัญญาณเตือน ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)	495,000					/						สป.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
3	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาลาม	- จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาลามขนาด แรงม้า ไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)	500,000					/						สป.
4	จัดซื้อรถยนต์ 4 ประตู ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์	- จัดซื้อรถยนต์ 4 ประตู ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ เช่น สัญญาณไฟฉุกเฉินทรงยาวสีแดง ความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร บนหลังคาเหนือคนขับ, ติดตั้งอุปกรณ์ ลากจูงด้านหน้า เป็นแบบสาย (ผ้า) พร้อมตาขอเกี่ยวแบบไฟฟ้า ด้านท้าย ติดขอเกี่ยวแบบปากนกแก้ว เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF / KM ชนิดดีตรถยนต์ 25 วัตต์ เป็นต้น (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)	1,488,000					/						สป.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
5	จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางสูง	- จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางสูง ประกอบด้วย 1.ชุดเข็มขัดเต็มตัว จำนวน 4 ชุด 2.หมวกกู้ภัย จำนวน 4 ใบ 3.รอกชนิด 4 ต่อ 1 จำนวน 1 ชุด 4.ตัวกระจายแรง 5 จุดยึด จำนวน 1 ตัว 5.เชือกกู้ภัย 11.00 มิลลิเมตร ยาว 50.00 มิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น 6.ถุงมือกู้ภัย จำนวน 4 คู่ 7.ปลั๊กกระช้ำ จำนวน 1 ชุด 8.บันไดหนีไฟในอาคาร ความสูงไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร จำนวน 1 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)	500,000					/						สป.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
6	อุดหนุนสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการประชุมชี้แจง มอบนโยบายพิธีชุมนุมสวนสนาม ของ อปพร. จังหวัดชลบุรี เนื่องในวัน อปพร.	- เป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมชี้แจง มอบนโยบายพิธีชุมนุมสวนสนามของ อปพร. จังหวัดชลบุรี เนื่องในวัน อปพร. (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)	318,000					/						สป.
7	(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ของจังหวัดชลบุรี	- เป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์ของจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)	1,120,000				1,120,000			/		560,000		สป.
8	ปลูกฝังจิตสำนึกลดอุบัติเหตุทางถนน	- เป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกฝังจิตสำนึก ลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (รายละเอียดตาม	100,000					/						สป.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
9	จัดซื้อเครื่องอัดอากาศพลังงานไฟฟ้า	- จัดซื้อเครื่องอัดอากาศแรงดันสูง มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ 300 บาร์ พลังงานไฟฟ้า ปริมาณการเติมอากาศ ไม่น้อยกว่า 250 ลิตร/นาที พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)	1,300,000					/						สป.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
10	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึกทักษะ การฟื้นคืนชีพด้วยการนวดหัวใจ (CPR)	- จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึกทักษะการฟื้นคืนชีพ ด้วยการนวดหัวใจ (CPR) ประกอบด้วย 1.เครื่องฝึกกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด 2.หุ่นฝึกการนวดหัวใจชนิดมีแสงไฟ จำลองเป็นเส้นเลือดจากตำแหน่ง หัวใจไปสู่ศีรษะ จำนวน 4 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)	300,000					/						สป.
11	ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ด้านอักษิภัยในสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ด้านอักษิภัยในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)	481,800						/					สป.



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
12	จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและ เส้นทางคมนาคม	- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย และเส้นทางคมนาคม ประกอบด้วย 1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพและงานอื่น ๆ จำนวน 90 ชุด 2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VAจำนวน 24 ชุด 3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) จำนวน 1 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 4.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ขนาด 18,000 BTU จำนวน 3 ชุด 5.โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 2 ชุด	10,000,000					/						สป.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
		(ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core Switch (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ SFP จำนวน 1 ชุด 7. ตู้ควบคุมอุปกรณ์ประเภทงานภาคสนามสำหรับ การติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 5 ชุด 8. เสาติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นเสาโลหะชุบสังกะสี สูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร จำนวน 5 ชุด 9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ เครือข่ายภายนอก (Industrial Ethernet Switch) จำนวน 24 ชุด 10. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 2 ชุด 11. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ Rack จำนวน 4 ชุด 12. แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA จำนวน 300 ชุด 13. ค่าดำเนินการ จำนวน 1 งาน (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)												

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
13	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี, ศูนย์เครื่องจักรกล, สวนลานคนเมือง, สวนกลางบ้าน รายละเอียดประกอบด้วย (1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ จำนวน 52 ชุด (2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 2 ชุด (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง (4) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42 U) จำนวน 1 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	7,210,000					/						สนข.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
		(5) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายภายนอก (Industrial Ethernet Switch) แบบ 8 ช่อง จำนวน 3 ชุด (7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายภายนอก (Industrial Ethernet Switch) แบบ 4 ช่อง จำนวน 10 ชุด (8) ระบบบันทึกภาพส่วนกลางสำหรับการประมวลผล บันทึกสัญญาณภาพ สำหรับกล้องชนิด IP จำนวน 1 ระบบ มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ - สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับกล้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 80 กล้อง - มีการทำงานแบบ RAID Level 5 ได้เป็นอย่างดี												

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
		- มีระบบสำรองการทำงานของระบบไฟ แบบ 2 ส่วน าลา (9) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (PoE Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 ชุด (10) เสาคิดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ความสูงไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร จำนวน 31 ชุด (11) ตู้เก็บอุปกรณ์ภาคสนาม (Outdoor Cabinets) วัสดุทำจากอลูมิเนียมพ่นสี ความหนาไม่น้อยกว่า 1.00 มิลลิเมตร พร้อมพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 ชุด พร้อมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสื่อสาร ข้อมูล ระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ ระบบศูนย์ควบคุมและบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง าลา (ตั้งงบประมาณตามราคาห้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการสำนักช่าง)												
		รวมทั้งสิ้น	49,764,800											

# ยุทธศาสตร์ที่ 6

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	บำรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ ในความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- ค่าดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ - ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ - ค่าดำเนินการฯ (รายละเอียดตามโครงการ สนช.)	1,910,400				2,186,900			/		276,500		สนช.
2	บริหารจัดการศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ้างเหมาบริการจัดการโครงการ ประกอบด้วย 1. ค่าสาธารณูปโภค 2. ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน (รายละเอียดตามโครงการสำนักช่าง)	500,000					/						สนช.
3	บริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน จังหวัดชลบุรี	- บริหารจัดการขยะอันตราย ประมาณ 60 ตัน/ปี (รายละเอียดตามโครงการสำนักช่าง)	627,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	- งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา ดังนี้ 1. เตรียมพื้นที่โครงการ 2. งานรื้อพื้นเดิม 3. งานถมปรับระดับพื้นที่ 4. งานก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถ 5. งานก่อสร้างปรับปรุงทางเดินฯ 6. งานก่อสร้างปรับปรุงลานพักผ่อนเดิม 7.งานก่อสร้างลาน Surf Skate และ ก่อสร้างรั้วลาน Surf Skate 8. งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานไม้ และสะพานคอนกรีต 9. งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน1 และ 2 10. งานก่อสร้างเรือนเพาะชำ/ ลานจอดรถ 6 ล้อ และอาคารบิมน้ำ 11. งานก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม/ ปรับปรุงศาลาเดิม	25,000,000				/							สนช.



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี (ต่อ)  บริหารจัดการโรงปรับปรุง คุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี	12. งานระบบรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า 13. งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 14. งานปลูกต้นไม้และสนามหญ้าพร้อมวัสดุปลูก งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 37,500,000 บาท (ก่อนนี้ผูกพันจากปี 2565)  - บำรุงรักษาบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี ตามแนวเส้นทางน้ำเสียผ่าน ได้แก่ เทศบาลเมืองชลบุรี, เทศบาลเมืองบ้านสวน, เทศบาลตำบลเสม็ด และเทศบาลตำบลบางทราย (รายละเอียดตามโครงการสำนักช่าง)	3,470,000				2,574,000			/		896,000		สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
6	ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา เปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องจักร รวมทั้งระบบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี	- อุปกรณ์ เครื่องจักรอาคาร ประตูกั้นน้ำทะเลไหลย้อน อุปกรณ์ระบบที่ชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน - ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สิน โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการสำนักช่าง)	9,698,000					/						สนช.
7	ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง เป็นแบบ LED โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี	- ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างเป็นแบบ LED โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 1.โคมไฟ LED ขนาด 60 W. พร้อมแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 15 ชุด 2.เสาไฟตรงซูปกัลวาไนท์ ความสูง 10.00 เมตร พร้อมแขน รูปตัวที สำหรับยึดโคมไฟ 2 ชุด/ต้น รวมอุปกรณ์ในเสาไฟ จำนวน 5 ต้น 3.โคมไฟ Floodlight LED ขนาด 200 W. จำนวน 10 ชุด (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	920,000					/						สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
8	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี	- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 1.งานฉาบซ่อมผนังบ่อ 2.งานทางเดินเหล็กชุบ Galvanize 3.งานเปลี่ยนคานเหล็ก H-Beam ชับพอร์ดต่ออากาศ (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	1,021,000					/						สนช.
รวมทั้งสิ้น			43,146,400											

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชายฝั่งแบบบูรณาการ	- สมาชิก อบท. ในจังหวัดชลบุรี 99 แห่ง ภายใต้โครงการจัดการชายฝั่ง แบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี มีพันธกิจร่วมกันในเครือข่าย PEMSEA และบุคลากร ของ อบจ.ชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการสำนักช่าง)	100,000					/						สนช.
2	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	- อบรบสร้างจิตสำนึกเยาวชน และประชาชนในจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการสำนักช่าง)	500,000				454,122			/		45,878		สนช.
รวมทั้งสิ้น			600,000											

# ยุทธศาสตร์ที่ 7

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	บูรณาการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึก ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต	- อบรมให้ความรู้ ข้าราชการ พนักงานของ อบท. - จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)	51,780					/						สป.
2	อบรมความรู้ด้านกฎหมาย ให้แก่ประชาชนในจังหวัดชลบุรี	- อบรมเชิงเสวนาให้ความรู้ด้านกฎหมาย สำหรับกลุ่มประชาชนในจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)	36,800					/						สป.
3	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- มีการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์และระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ใน การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และบริการข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สู่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และสามารถรองรับปริมาณข้อมูลและการให้บริการ การเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ต - มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนแทน อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วน	1,383,700					/						สป.

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย แล้ว			
4	ปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	<p>จังหวัดชลบุรีที่เสียหาย หรือเกิดปัญหาได้รวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)</p> <p>- ดำเนินการปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียง ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ดังนี้ <b>ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ชุดแปลงสัญญาณ HDMI to UTP จำนวน 2 ชุด</li> <li>เครื่องแยกสัญญาณดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง</li> <li>จอมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน 1 จอ</li> <li>ชั้นวางของ 5 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 120.00x40.00x200.00 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด</li> <li>งานเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าภาพและเสียง จำนวน 1 งาน</li> </ol>	3,990,900				/						สป.	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
	ปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพ และเสียงห้องประชุมขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ต่อ)	<p><b>ห้องประชุมราชพฤกษ์</b></p> <p>6.โต๊ะตัวแอล ขนาดไม่น้อยกว่า 180.00 x 140.00 x 75.00 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว อุปกรณ์อื่น ๆ</p> <p>7.แบตเตอรี่สำรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 KWH จำนวน 1 ตัว</p> <p>8.กล้องถ่ายวิดีโอ เซนเซอร์ CMOS ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K จำนวน 1 กล้อง</p> <p>9.กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ชนิดมิลเลอร์เลส เซนเซอร์ฟูลเฟรม จำนวน 1 กล้อง</p> <p>10.กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ชนิดมิลเลอร์เลส เซนเซอร์ฟูลเฟรม แบบมีช่องมองภาพในตัว จำนวน 1 กล้อง</p> <p>11.กล้องแอคชั่นแคม ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด</p> <p>12.จอคอมพิวเตอร์แบบพกพา ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 2 จอ</p> <p>13.อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย ระยะไม่น้อยกว่า 1,000 ฟุต จำนวน 2 ชุด</p>												



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	ปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพ และเสียงห้องประชุมขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ต่อ)	14.ดิจิทัลเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K จำนวน 1 ชุด 15.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า ดังนี้ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core), มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB, มีจอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว, มีจอภาพที่สองแบบทัชสกรีน ติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) จำนวน 1 ชุด 16.อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย ระยะไม่น้อยกว่า 2,000 ฟุต จำนวน 1 ชุด 17.คอมพิวเตอร์ถ่ายภาพและวีดีโอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 ลูเมนส์ พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด 18.อุปกรณ์ทวนสัญญาณเครือข่าย 5G แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด 19.อุปกรณ์ถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย 4G หรือดีกว่า จำนวน 1 ชุด												

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	ปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพ และเสียงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ต่อ)	20.อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย 5G แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด 21.อุปกรณ์เข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียง (Video Encoder) ผ่านระบบเครือข่าย รองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า 4K จำนวน 1 ชุด 22.อุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณภาพและเสียง (Video Decoder) ผ่านระบบเครือข่าย รองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า 4K จำนวน 1 ชุด 23.เครื่องควบคุมอุปกรณ์เข้ารหัสถอดรหัสสัญญาณภาพ และเสียง ผ่านระบบเครือข่าย รองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า 4K จำนวน 1 ชุด. 24.อุปกรณ์อินเตอร์คอมไร้สาย ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่อง จำนวน 1 ชุด 25.เครื่องบันทึกวีดีโอ รองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า 4K จำนวน 1 เครื่อง 26.ตู้ใส่อุปกรณ์ ABS ขนาดไม่น้อยกว่า 4U จำนวน 1 ตู้ 27.เคสใส่อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพพร้อมจอมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 อัน												

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ แล้ว เสร็จ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	ปรับปรุงระบบแสดงสัญญาณภาพ และเสียงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ต่อ)	28.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบพกพา มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ เป็นเครื่องฉายภาพสามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ จากคอมพิวเตอร์ระดับความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า 1080p, มีค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 500ANSI Lumens, มีระบบ ปฏิบัติการในตัว, มีลำโพงติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in), รองรับ HDR, รองรับการฉายภาพ สูงสุดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เลนส์ซูม, สายสัญญาณ เป็นต้น (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)												

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
5	ติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และย้ายห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- ติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และย้ายห้องควบคุม ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง - อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 26 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) - เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง จำนวน 4 เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบเวิร์คสเตชัน จำนวน 2 ชุด แต่ละชุด	13,306,500					/						สป.

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
	ติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และย้ายห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ต่อ)	มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU), ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core), มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB, มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 2 หน่วย - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core), มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB, มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว, ได้มาตรฐาน MIL-STD, จำนวน 5 ชุด - สมาร์ทบอร์ดพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว, ความละเอียด 3840x2160 พิกเซล, จอภาพแบบทัชสกรีน												

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
	ติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และย้ายห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ต่อ)	<p>- อุปกรณ์กล้องพร้อมชุดแปลงสัญญาณ สำหรับระบบ VDO Conference จำนวน 1 ชุด</p> <p>- โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150.00 x 150.00 x 75.00 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ (ห้องสำนักงาน) มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า ดังนี้ โต๊ะทำงาน พร้อมตู้ 2 ลื่นชัก และรูร้อยสายไฟ วัสดุผลิตจากไม้พาร์ทิเคิลบอร์ดปิดผิวด้วยเมลามีน ขาโต๊ะเหล็ก, เก้าอี้แบบมีโซ้ค พนักพิงตาข่าย ซาอูมิเนียม ปรับระดับ ความสูงและปรับเอนได้ จำนวน 8 ชุด</p> <p>- โต๊ะคอมพิวเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 150.00x80.00x75.00 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ (สำหรับศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย และศูนย์ควบคุม ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า ดังนี้ ตัวโต๊ะสามารถปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์รองรับจอแสดงผลแบบปรับระดับ และสามารถเลื่อนสไลด์ได้ มีอุปกรณ์ประกอบระบบ เก็บสายสัญญาณต่าง ๆ ที่สามารถรองรับการเลื่อน</p>												

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
	ติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และย้ายห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ต่อ)	ขึ้นลงของโต๊ะ เชื่อมต่อไฟฟ้า Outlet แบบฝังลงบนโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายสายสัญญาณ เก้าอี้สามารถปรับระดับรองหลังศีรษะ แขน เบาะนั่ง และความสูงต่ำของเก้าอี้ ฯลฯ จำนวน 2 ชุด รวมถึงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น งานปรับปรุง สายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์, งานติดตั้งระบบเงินเนเรเตอร์ ขนาด 200 Kva, งานติดตั้งระบบทำความเย็นสำหรับห้องควบคุม ระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  - ปรับปรุงห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และ ตกแต่งภายใน จำนวน 1 งาน  (ตั้งงบประมาณตามราคาห้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)												

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
6	อุดหนุนสำนักงานจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จฯ การจัดงานพิธี/ รัฐพิธีและงานต้อนรับบุคคลสำคัญ ในประเทศและต่างประเทศ	- จัดเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการรับเสด็จฯ การจัดงานพิธี/งานรัฐพิธี และงานต้อนรับบุคคลสำคัญในประเทศ และต่างประเทศที่มาเยี่ยมเยือนหรือ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการของสำนักงาน จังหวัดชลบุรี)	5,000,000					/						สป.
7	พัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (E-Saraban)	- พัฒนาระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (E-Saraban) โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ - เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 22 เครื่อง - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 22 เครื่อง - เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) จำนวน 2 เครื่อง	4,924,200					/						สป.



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (E-Saraban) (ต่อ)	<p>- เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคารามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)</p> <p>- เครื่องคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อปแบบทูอินวัน จำนวน 1 ชุด</p> <p>มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้</p> <p>มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core), มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB, มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 256 GB, มีหน้าจอสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว, สามารถใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth, มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่าแบบติดตั้ง ภายในตัวเครื่อง (built-in), มีอุปกรณ์การเขียน ที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป</p> <p>- งานพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</p>												

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
8	พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (E-Saraban) (ต่อ)  จัดหาและติดตั้งระบบโทรศัพท์ ผ่านเครือข่าย (IP Phone) ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน รวมถึงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น งานติดตั้ง อุปกรณ์และทดสอบ, งานฝึกอบรม (ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน) ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)  - ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบโทรศัพท์ ผ่านเครือข่าย (IP Phone) ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) - โปรแกรมบริหารระบบเครือข่ายโทรศัพท์ จำนวน 1 ระบบ	5,318,500					/						สป.

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
	จัดหาและติดตั้งระบบโทรศัพท์ ผ่านเครือข่าย (IP Phone) ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์โทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย (สำหรับบุคลากร) มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า ดังนี้ มีจอแสดงผลชนิดสี ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 นิ้ว, มีปุ่ม Speaker, Volume สำหรับปรับความดัง ของเสียงกระดิ่งเรียกเข้า, มีไฟแสดงสถานะข้อความ, รองรับ Power Over Ethernet (PoE) จำนวน 168 ชุด</li> <li>- โปรแกรมป้องกันการบุกรุกในระบบเครือข่าย โทรศัพท์ จำนวน 1 ระบบ</li> <li>- อุปกรณ์โทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายแบบจอทัชสกรีน (สำหรับผู้บริหาร) มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า ดังนี้ มีจอแสดงผลชนิดสี แบบทัชสกรีน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว, มี Flash memory ขนาด 32 GB และ RAM 2 GB เป็นอย่างน้อย, มีกล้องสำหรับ Video Call, รองรับ Power Over Ethernet (PoE) จำนวน 39 ชุด</li> <li>- อุปกรณ์สร้างเครือข่าย VPN สำหรับการปกป้อง การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและรักษาข้อมูล</li> </ul>												

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
	จัดหาและติดตั้งระบบโทรศัพท์ ผ่านเครือข่าย (IP Phone) ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ต่อ)	ที่ปลอดภัย และเชื่อมต่อหน่วยงานภายนอก ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเสมือนว่าอยู่ภายในระบบ เครือข่ายส่วนกลางเดียวกัน จำนวน 16 ชุด - อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าในระบบเครือข่าย จำนวน 60 ชุด - โปรแกรมระบบปฏิบัติการเสมือน จำนวน 1 สิทธิ์ รวมถึงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิ์การใช้งานเครื่องลูกข่าย, งานสำรวจจัดเก็บข้อมูล หมายเลขและตำแหน่งโทรศัพท์, งานติดตั้งอุปกรณ์ ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)												

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
9	พัฒนาระบบสถานจอตรถอัจฉริยะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- ดำเนินการพัฒนาระบบสถานจอตรถ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยจัดซื้อวัสดุ,ครุภัณฑ์ ดังนี้ - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำหรับใช้ ในตู้เก็บอุปกรณ์ประเภทงานภาคสนามสำหรับ การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 6 เครื่อง - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ทั่วไปและงานอื่น ๆ จำนวน 12 ตัว (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) - ซอฟต์แวร์บริหารจัดการภาพวิดีโอ จำนวน 12 สิทธิ์ - ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์แชนพ่นัง ขนาด 12U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 6 ตู้ - อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection) ด้านไฟฟ้า จำนวน 6 ชุด	6,600,000					/						สป.

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
	พัฒนาระบบสถานจอดรถอัจฉริยะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ต่อ)	- ระบบนำทางที่จอดรถ (Parking Guidance System: PGS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ - ระบบจัดการพื้นที่จอดรถแบบอัตโนมัติ (Parking Management System: PMS) จำนวน 1 ระบบ รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection), ติดตั้งระบบสายสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เป็นต้น (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)												

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
10	จัดหาระบบไมโครโฟนไร้สาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- ดำเนินการจัดหาระบบไมโครโฟนไร้สาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ดังนี้ 1.เครื่องบริหารจัดการระบบไมค์ประชุมไร้สาย มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกน หลัก (16 core), มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ แยกจากแผงวงจรหลัก, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB, มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 เครื่อง 2.ชุดประชุมไร้สายแบบสแตนด์ลีน ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว มีลำโพงในตัว จำนวน 25 ชุด 3.ก้านไมโครโฟนชุดประชุม แบบ Electret Condenser ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร จำนวน 25 ชุด 4.เครื่องควบคุมรับส่งสัญญาณสำหรับชุดประชุมไร้สาย ผ่านระบบเครือข่าย มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ รองรับการเชื่อมต่อไร้สาย ที่ย่านความถี่ 2.4 GHZ / 5 GHZ, เชื่อมต่อกับไมโครโฟน	2,602,100					/					สป.	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
11	จัดการระบบไมโครโฟนไร้สาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ต่อ)	ชุดประชุมได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 250 ชุด, สามารถบันทึกเสียงและจัดเก็บข้อมูลได้จากภายใน หรือภายนอกได้ จำนวน 1 เครื่อง 5.เครื่องประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ ผ่านระบบเครือข่าย ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ช่อง กำลังไฟสูงสุดไม่น้อยกว่า 200W จำนวน 3 เครื่อง 6.ค่าติดตั้งเดินสายสัญญาณและกล่องเคส ใส่อุปกรณ์ทดสอบ จำนวน 1 งาน (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการสำนักปลัดฯ)	3,500,000							/	457,270		สท.	
	ส่งเสริมกิจกรรม/ฝึกอบรม/สัมมนา หรือศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคลากรของหน่วยงานอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	- ฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ อบจ. บุคลากรของ หน่วยงานอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพ การสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ (รายละเอียดตามโครงการสำนักงานเลขานุการฯ)												



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
12	ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน สำหรับบุคลากร ประชาคม และผู้นำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น	- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำแผน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี - ผู้แทนภาคประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดชลบุรี - ผู้แทนองค์กรต่าง ๆ - คณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดตามโครงการ กองยุทธศาสตร์ฯ)	1,000,000					/						กย.

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
13	อบรมสัมมนาและดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนโนนสังกัด อบจ.ชลบุรี	- เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม สัมมนา เช่น อาหาร ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการกองการเจ้าหน้าที่)	10,000,000											กจ.
รวมทั้งสิ้น			57,714,480											

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
1	บำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	- ดำเนินการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดใน เขตพื้นที่ชุมชน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ สถานีตำรวจภูธรศรีราชา,สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ, สถานีตำรวจภูธรหนองขาม, สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน,สถานีตำรวจภูธรเสม็ด, สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ,สถานีตำรวจภูธร พานทอง,สถานีตำรวจภูธรบ้านบึง, ประกอบด้วย 1.งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective maintenance)	12,364,900					/						สนช
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			12,364,900											

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์	- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ (รายละเอียดตามโครงการสำนักงานเลขานุการฯ )	100,000					/				13,808		สส.
2	ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือ ชาวบ้านในจังหวัดชลบุรี	- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เกี่ยวกับลูกเสือชาวบ้าน (รายละเอียดตามโครงการสำนักงานเลขานุการฯ )	3,000,000						/					สส.
3	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน	- หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการสำนักงานเลขานุการฯ )	3,000,000						/					สส.



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย แล้ว (บาท)			
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวกูด ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านปึง	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรีเลขที่ 8/2560)	2,670,800					/						สป.
2	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล พานทองหนองกะขะ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 10/2560)	6,253,500					/						สป.
3	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร (ตามแบบ อบต.โคกขี้หนอน)	1,593,000					/						สป.

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)			
4	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบ ทต.เกล็ดแก้ว)	19,100,000						/					สป.
5	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด กว้าง 21.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร (ตามแบบ ทต.เขาชีจรรย์)	18,157,000						/					สป.
6	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 17.75 เมตร ยาว 42.50 เมตร (ตามแบบ ทต.บ่อทอง)	14,319,800						/					สป.
รวมทั้งสิ้น			62,094,100											

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	คำบำรุงสมาคมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	- บำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วน จังหวัดแห่งประเทศไทย (รายละเอียดตามโครงการ สำนักงานเลขานุการฯ)	2,000,000					/						สส
		รวมทั้งสิ้น	2,000,000											



โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงานในสังกัด อบจ.ชบ. ที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงานในสังกัด อบจ.ชบ. ที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน	งบประมาณ ปี 2566		ยังไม่ดำเนินการ		ร้อยละ งปม.	ระหว่างระเบียบพัสดุ		ร้อยละ งปม.	ระหว่างดำเนินการ		ร้อยละ งปม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ร้อยละ งปม.	เบิกจ่าย งปม.แล้ว	ร้อยละ งปม.	งบประมา		หมายเหตุ	
	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายการ	งบประมาณ		รายการ	งบประมาณ		รายการ	งบประมาณ		รายการ	งบประมาณ				+	-		
แผนงานการศึกษา	2	164,000	2	164,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	6	736,380	5	637,380	86.56	-	-	-	-	-	-	1	99,000	13.44	99,000	13.44				
แผนงานเกษตรและชุมชน	3	1,619,000	3	1,619,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
รวมทั้งสิ้น	11	2,519,380	10	2,420,380	96.07	-	-	-	-	-	-	1	99,000	3.93	99,000	3.93				

ครุภัณฑ์ที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง การ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
1	เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น (โรงเรียนวัดยุคล - ราษฎร์สามัคคี อำเภอพานทอง)	- จัดซื้อเตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 ฟุต พร้อมฟูก ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 ฟุต จำนวน 12 เตียง ๆ ละ 11,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	132,000					/						

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
2	ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	- จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น ชนิดต่อท่อประปา ชนิดตั้งบรรจุน้ำแบบสแตนเลส ระบบการกรอง 4 ขั้นตอน กำลังไฟฟ้า 220 โวลต์ จุน้ำสำรองไม่น้อยกว่า 16 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	32,100					/						

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
3	เครื่องสูบน้ำตะกอน	- จัดซื้อเครื่องสูบน้ำตะกอน บริเวณถังเก็บตะกอน ปั๊มชนิด Screw Pump มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาด 4 kw / 380 v / 50 Hz / 3 Ph พร้อมค่าแรงรื้อถอนและติดตั้งเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	312,000					/						
4	เครื่องสูบน้ำโพลีเมอร์	- จัดซื้อเครื่องสูบน้ำโพลีเมอร์ บริเวณระบบเตรียมโพลีเมอร์ ปั๊มชนิด Screw Pump มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนดดังนี้ ขนาด 0.75 kw / 380 v / 50 Hz / 3 Ph พร้อมค่าแรง รื้อถอนและติดตั้งเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	173,000					/						

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
5	เครื่องสูบน้ำ เวียนกลับ	- จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเวียนกลับ บริเวณบ่อเติมอากาศ ชั้นที่ 1 ป้อนชนิด Self – Priming Centrifugal Pump มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาด 15 kw / 4 P / 380 v / 50 Hz / 3 Ph , Vertical V – Belt พร้อมค่าแรงรื้อถอนและติดตั้งเครื่องจักรจำนวน 1 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	1,134,000					/						

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
6	ตู้สื่อคเกอร์ (โรงเรียนวัดยุคลสราษฏร์ สามัคคี อำเภอพานทอง)	- จัดซื้อตู้สื่อคเกอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ช่อง มีมือจับ ชนิดฝัง จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 8,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	32,000					/						

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
7	เก้าอี้เลคเชอร์	- จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 55x72x83 เซนติเมตร จำนวน 45 ตัว ตัวละ 3,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	135,000					/						
8	ชุดรับแขก	- จัดซื้อชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 48,700 บาท รายละเอียดประกอบด้วย (1) โซฟา บุหนัง แบบ 1 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 86x75x76 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท (2) โซฟา บุหนัง แบบ 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 197x75x76 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (3) โต๊ะกลางกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 110x60x49 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,900 บาท (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	48,700					/						



ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
9	พัดลมไอเย็น	- จัดซื้อพัดลมไอเย็น กำลังไฟไม่เกิน 380 วัตต์ จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 24,750 บาท (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	99,000					/						

ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. (บาท)		
10	เครื่องออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อแขน ส่วนหน้า	- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อแขนส่วนหน้า สามารถรับน้ำหนักสูงสุดไม่น้อยกว่า 180 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	117,700					/						
11	ลู่วิ่งไฟฟ้า	- จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า Motor แบบ AC มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 4.0 แรงม้า หน้าจอแสดงผลแบบ LED ขนาดของลู่วิ่ง 209.00 x 92.00 x 142.00 เซนติเมตร สามารถรับ น้ำหนักได้สูงสุด 181 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	303,880					/						
รวมทั้งสิ้น			2,519,380											

**เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง ท้องถิ่นสายจันทน์อำวนวย - ดอนทอง - โคกหัวล้าน (ขบ.ถ. 1 - 0511) ม.3 ต. วัดโบสถ์, ต. หน้าพระธาตุ อ. พนมสิม งบดำเนินการทั้งสิ้น 26,353,300 บาท งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงิน 16,329,300 บาท งบประมาณสมทบ เป็นเงิน 9,724,000 บาท	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 21,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	26,053,300					/						
2	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายสุขประยูร - วัดหนองแพบ (ขบ.ถ.1 - 0105) ต. หนองคำสิง อ. พานทอง , ต. มาบไผ่ อ. บ้านบึง งบดำเนินการทั้งสิ้น 13,695,000 บาท งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงิน 8,643,200 บาท งบประมาณสมทบ เป็นเงิน 5,051,800 บาท	- เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร - โคมไฟ ถนนขนาด120 วัตต์ รวมอุปกรณ์ ระยะทางยาว 6,260.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	13,695,000					/						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>39,748,300</b>											

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (2566 – 2570) ของอบจ.ชบ.  
ไม่นำมาจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566

โครงการที่มีในแผนแต่ไม่นำมาจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่มี ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างเสริมสร้าง ทักษะประสบการณ์ และสื่อเทคโนโลยีทางการ	- ปรับปรุงอาคารสถานที่พร้อมจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ และสื่อเทคโนโลยี ประกอบการเรียนการสอน (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาฯ)	5,000,000											
2	จัดจ้างครูและวิทยากรสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลนสำหรับโรงเรียนในสังกัด	- เพื่อจัดจ้างครูกลุ่มสาระที่ขาดแคลน	2,500,000											
3	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนในสังกัดฯ	- ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่มีอยู่เดิม	220,000											
4	สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือแห่งชาติ	- ลูกเสือ เนตรนารี ตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชบ. ได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมและนำมาพัฒนากิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนได้ (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาฯ)	1,300,000											

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
5	พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด ของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 11 โรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา)	1,100,000											
6	การพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครูในสังกัด อบจ.ชบ. ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ การเรียนการสอน จำนวน 372 คน จำนวน 11 โรงเรียน (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา)	1,290,000											
7	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำชั้นเรียน เรียน 4 ชั้น (ได้ดูแล) 12 ห้องเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน เทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	- จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำชั้นเรียน จำนวน 11 รายการ	3,140,400											

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
8	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริม โรงเรียนสวน ศักยภาพการจัดกิจกรรม การเรียน การสอนโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมศักยภาพ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ดังนี้ 1. โทรทัศน์แอลอีดีแบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ระดับความ ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ์)	498,300											
9	อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัดฯ	- นักเรียนระดับปฐมวัย - วัยประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ต่อคน / วัน ปีละ 200 วัน (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาฯ)	32,907,000											
10	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา จำนวน 11 โรงเรียน	- แก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 11 โรงเรียน (รายละเอียดตาม โครงการกองการศึกษาฯ)	201,000											



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม - ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
11	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนรายหัว สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียนต่อคนต่อปี (รายละเอียดตาม โครงการกองการศึกษา)	55,521,000											
12	พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	.- เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 11 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท (รายละเอียดตาม โครงการกองการศึกษา)	550,000											
13	อินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เป็นค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 รายการ ดังนี้ (1) ระบบ ADSL (โรงเรียนละ 9,600 บาท) (2) ระบบ Wifi (โรงเรียนละ 7,000 บาท) (รายละเอียดตาม โครงการกองการศึกษา)	184,800											

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
14	ค่าหนังสือเรียนของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	- เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียนของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาฯ)	10,338,000											
15	ค่าอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษาฯ)	5,008,000											
16	อบรมสัมมนา "การจัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"	- เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้การจัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,200,000											

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
17	ค่าเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา)	5,498,600											
18	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา)	8,777,100											
19	ค่าปัจจัยพื้นฐานเด็กนักเรียนยากจน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการกองการศึกษา)	5,469,000											
20	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียน ในสังกัดองค์การ บริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตาม โครงการกองการศึกษา)	3,000,000											

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
1	ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุ๊ก จังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการกองสาธารณสุข)	16,315,200											

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)			
1	ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	- เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ห้องเรียนขนาดกว้าง 24.50 เมตร ยาว 42.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียน บ้านบึง " อุตสาหกรรมนุเคราะห์)	12,606,500											

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยัง ไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
1	ก่อสร้างศูนย์บริการและเส้นทางหมู่ที่ 11 จักรยานรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ (ตอนที่ 2)	- ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยานกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.910 กิโลเมตร ตำบลบางพระรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ ดิถกคอนกรีต (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี) อำเภอศรีราชา 11 ขนาดผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์	134,720,000											
2	ปรับปรุงคูิ่ง - ลานกรีฑา สนามกีฬาพระราช หาราชนาวีสัตหีบ (กิโลเมตรที่ 5) ฐานทัพเรือสัตหีบ	- ปรับปรุงพื้นผิวยางสังเคราะห์พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการร่วมกันไม่น้อยกว่า 6,912.00 ตารางเมตร (ตามแบบฐานทัพเรือสัตหีบ)	5,310,000											
3	ปรับปรุงคูิ่งรอบสระน้ำพร้อมไฟฟ้า ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พระนาง เจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ	- ปรับปรุงคูิ่งแอสฟัลท์ดิถกคอนกรีต รวมพื้นที่ 2,379.00 ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้า ระยะทางพลังงานแสงอาทิตย์ (ตามแบบ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์)	12,564,500											

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ. แล้ว (บาท)		
4	ก่อสร้างสนามกีฬา ประจำอำเภอหนอง หนองใหญ่โรงเรียนหนองใหญ่ศิริ วราทวิทยา อำเภอหนองใหญ่	- เพื่อให้อำเภอหนองใหญ่มีสนามกีฬา ที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมสำหรับการฝึก ทักษะด้านกีฬา	6,440,000											
5	ก่อสร้างศูนย์บริการและเส้นทาง .จักรยาน รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	- ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ฟิสิกติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ขนาดผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.910 เมตร	194,130,000											

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง ทางหลวงท้องถิ่นสายคลองมือไทร - บ้านช่อง (ขบ.ถ.1 - 0806) ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอป่องทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,450.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 19,600.00 ตารางเมตร (ตามแบบอบจ.ชลบุรี) พิกัดจุดเริ่มต้น 12.288300, 101.390200 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.31500, 101.403200	15,012,000											
2	ก่อสร้างตาดคอนกรีต SLOPE คั่น ตำบล คลองหลวงพร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์ หมู่ที่ 9 , 6 , 5	- ก่อสร้างตาดคอนกรีต SLOPE ขนาดสูง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์(ตามแบบอบต.ไร่หลักทอง) พิกัดจุดเริ่มต้น 13.490105, 101.180791 พิกัดจุดสิ้นสุด 13.481261, 101.184319	13,500,000											



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งบ, ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งบ, แล้ว (บาท)		
1	บำรุงรักษาระบบโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ในเขตรับผิดชอบของ อบจ.ชลบุรี	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตรับผิดชอบของ อบจ.ชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการ สนช.)	32,000,000											

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ	หน่วยงาน
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. (บาท)			
1	บำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	- ดำเนินการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดใน เขตพื้นที่ชุมชน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ สถานีตำรวจภูธรศรีราชา,สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ, สถานีตำรวจภูธรหนองขาม, สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน,สถานีตำรวจภูธรเสม็ด, สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ,สถานีตำรวจภูธร พานทอง,สถานีตำรวจภูธรบ้านบึง, ประกอบด้วย 1.งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective maintenance)	12,364,900					/						สนช
		<b>รวมทั้งสิ้น</b>	12,364,900											

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ
				เพิ่ม/ ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ระหว่าง	ดำเนินการ แล้ว	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)		
1	จัดซื้อชุดผจญเพลิง	- จัดซื้อชุดผจญเพลิง (PPE) จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วยเสื้อและกางเกงดับเพลิง, หมวก ถุงมือ, รองเท้า ฯลฯ (ตั้งงบประมาณตาม ราคาท้องตลาด) (รายละเอียดตามโครงการ สำนักปลัดฯ)	500,000										

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ
				เพิ่ม ลด +	จำนวนเงิน (บาท) -			ยังไม่ ดำเนินการ การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)	
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	- เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประกอบด้วย จัดทำพาดพลาสติก, จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์, จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ สำนักงานเลขานุการฯ)	450,000										

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนงบประมาณ		รวม ตั้งไว้ (บาท)	งป. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หมายเหตุ
				เพิ่ม ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	เบิกจ่าย งป. แล้ว (บาท)	
1	บำรุงรักษาตามโครงการพัฒนา ศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณ สำนักงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรีและสถานีขนส่งผู้ โดยสารจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการตรวจสอบระบบและทำการ แก้ไขปรับปรุงส่วนที่คาดว่าจะสร้างปัญหา การใช้งาน	1,000,000										
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>613,583,700</b>										

