



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล



038 - 398031



www.chon.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

*_**

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชน ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องเปิดเผยให้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

“ เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน สู่วีถีเมืองนวัตกรรมนำอยู่ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว กีฬานานาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ”

ข. พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในภาพรวม มีดังนี้

๑. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๓. ส่งเสริมการศึกษาให้เข้าสู่นวัตกรรมใหม่
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับนานาชาติ
๕. เสริมสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๖. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
๗. สนับสนุนช่วยเหลือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน

แก้ปัญหาสังคม ยาเสพติด

๘. เสริมสร้างความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย การบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

- ๑.๑ พัฒนาอาคารสถานที่สำหรับการจัดการศึกษา
- ๑.๒ พัฒนาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
- ๑.๓ พัฒนาระบบการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ๑.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลป วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา
- ๑.๕ ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
- ๑.๖ ขยายและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น
- ๑.๗ สนับสนุนและพัฒนาสถานพยาบาล
- ๑.๘ สนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่จำเป็น
- ๑.๙ พัฒนาระบบการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ทั่วถึง
- ๑.๑๐ พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองท่องเที่ยวและกีฬา

- ๒.๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานสากล
- ๒.๒ พัฒนาการให้บริการการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลสำหรับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในประเทศและนานาชาติ
- ๒.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- ๒.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ
- ๒.๕ ส่งเสริมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศสามารถนำไปสู่กีฬาเพื่อการอาชีพได้
- ๒.๖ ส่งเสริมพัฒนากีฬาและสนามกีฬาสำหรับรองรับกีฬาขั้นพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

- ๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
- ๓.๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
- ๓.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
- ๓.๔ พัฒนาระบบทางระบายน้ำ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาสถาบันการเกษตรให้เข้มแข็งยั่งยืน
- ๔.๒ ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล
- ๔.๓ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเป็นแหล่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

๔.๔ ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทำและมีรายได้เพิ่ม

๔.๕ ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ภูมิภาค และระดับสากล

๕. ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ รมรงค์สร้างจิตสำนึกให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

๕.๒ รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงวิธีการบำบัดรักษา

๕.๓ พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรให้เข้มแข็ง โดยมีผู้นำท้องถิ่นให้ความสำคัญในการป้องกัน

๕.๔ ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุกและบูรณาการให้ทั่วถึง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๕.๕ สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖. ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม

๖.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ พัฒนาและวางระบบชุมชนเมืองและชนบท

๖.๓ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับเป็นปอดของประชาชนให้ยั่งยืน

๖.๔ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตย

๗.๒ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

๗.๓ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ

๗.๔ ส่งเสริมการบริหารงานเชิงรุก โดยเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

๗.๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่

๗.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านบริการ

๗.๗ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบข้อมูลเพื่อการทำงานสู่มีอาชีพภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และแผนเพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 - 15 ตามโครงการซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการติดตามในรูปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ จำนวน 11 อำเภอ ซึ่งการติดตามและประเมินผลได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป



(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

27 ธันวาคม 2565

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565	2 - 10
ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565	
3.1 บัญชีสรุปจำนวนผลการประเมินจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการยกเล็ก	11 - 16
3.2 รายละเอียดโครงการแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	17 - 162
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	163 - 175
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง	176 - 222
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	223 - 229
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	230 - 235
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม	236 - 241
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	242 - 255
- โครงการเงินจ่ายจากเงินสะสม	256 - 265
- โครงการครุภัณฑ์ที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น	266 - 276
- โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	277
ส่วนที่ 4 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565	
4.1 บัญชีสรุปผลการประเมินโครงการในแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2565	278 - 282
4.2 รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565	283 - 323

ส่วนที่ 5	การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวม	
5.1	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาประจำปีไปปฏิบัติเชิงปริมาณ	324 - 334
5.2	การประเมินประสิทธิผลแผนพัฒนาประจำปีในเชิงคุณภาพ	335 - 336
ส่วนที่ 6	รายงานการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานตามระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประมวลผลการใช้จ่าย งบประมาณของ อปท. (ระบบ E - PLAN)	337 - 450
ภาคผนวก ก	คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ 1231 /2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565	
ภาคผนวก ข	แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565	
ภาคผนวก ค	แบบสอบถามเพื่อการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565	
ภาคผนวก ง	ประมวลภาพการตรวจติดตามโครงการ จำนวน 11 อำเภอ	

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีอำนาจหน้าที่กำหนด แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพร้อมรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

วิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลรายอำเภอ (จำนวน 11 อำเภอ) ตามคำสั่งที่ 1231 / 2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 (ผนวก ก) โดยแต่ละอำเภอประกอบด้วยคณะทำงานฯ ดังนี้
 - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในพื้นที่ ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะทำงานฯ
 - สมาชิกสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีคัดเลือกเป็นคณะทำงานฯ
 - ช่างผู้ควบคุมงานประจำอำเภอ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานฯ
 - เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการคณะทำงานติดตามฯ แต่ละอำเภอ ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 โดยให้คณะทำงานติดตามฯ รายงานผลให้ทราบตามแบบติดตามและประเมินผลฯ (ผนวก ก)
2. สำหรับโครงการงบบุคลากรหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นผู้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตามแบบติดตามและประเมินผลฯ (ผนวก ข)
3. คัดเลือกโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 แยกตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน โดยใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของประชาชน (ผนวก ค)

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

1. การติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ประเมินผลความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ ดังนี้

ด้านผลผลิต (OUTPUT)

เป็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ซึ่งการวัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของผลผลิตของแผนงาน/โครงการ เป็นการพิจารณาในเรื่องปริมาณ เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ และความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับความล้มเหลว	ด้านผลผลิต (Output)	ระดับความสำเร็จ
ไม่ครบ / ขาด	ปริมาณ	ครบตามจำนวน/ เกินจำนวนที่กำหนดไว้
ล่าช้า	เวลา	เสร็จทันเวลา/เสร็จก่อนเวลา
เกินงบประมาณที่กำหนด	ค่าใช้จ่าย	อยู่ในงบประมาณ
- ไม่ตรงตามมาตรฐาน - ใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามระดับที่กำหนด	คุณภาพ	- ตรงตามมาตรฐาน - ใช้ประโยชน์ได้นาน
- บางฝ่ายไม่พอใจ - หลายฝ่ายไม่พอใจ - คัดค้าน -ต่อต้าน	ความพึงพอใจ	ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพอใจ

ด้านผลลัพธ์ (OUTCOME)

เป็นผลที่เกิดต่อจากผลผลิต (OUTPUT) ซึ่งการวัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์ของโครงการ เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการ ดังนี้

ระดับความล้มเหลว	ด้านผลลัพธ์ (OUTCOME)	ระดับความสำเร็จ
ไม่ตรงกลุ่ม	การให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ได้รับผลประโยชน์จาก โครงการ	ตรงกลุ่ม
ไม่เสมอภาค		เสมอภาค
ไม่เป็นธรรม		เป็นธรรม
ทุจริต		สุจริต
ปล่อยปละละเลย		รับผิดชอบ

ผลลัพธ์สุดท้าย (ULTIMATE OUTCOME)

ผลของโครงการ ซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 รายงานผลและเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียด ดังนี้

2.1 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายละเอียด ดังนี้

1.) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวนคะแนน 20 คะแนน

2.) การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ จำนวนคะแนน 15 คะแนน

3.) ยุทธศาสตร์ จำนวนคะแนน 65 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป ของ อบจ. ชลบุรี	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ (หน้า 1 - 4)	(3)	3	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 1 - 4
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/ การปกครอง (หน้า 5 - 9)	(2)	2	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 5 - 9
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม (หน้า 12 - 15)	(2)	2	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 12 - 15
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน (หน้า 16 - 23)	(2)	2	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 16 - 23
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ (หน้า 24 - 37)	(2)	2	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 24 - 37
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม (หน้า 38 - 41)	(2)	2	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 38 - 41
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (หน้า 42 - 43)	(2)	2	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 42 - 43
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ. (หน้า 10 - 11)	(2)	2	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 10 - 11
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่นรูปแบบ วิธีการและการดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น	(3)	3	มีการประชุม ประชาคม ท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
		15	14	
2. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ	<p>ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0</p> <p>(หน้า 47 - 74)</p>	(2)	2	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 47 - 74
	<p>(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น (หน้า 47 - 63)</p>	(1)	1	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 47 - 63
	<p>(3) การวิเคราะห์ทางสังคม (หน้า 63 - 69)</p>	(2)	2	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 63 - 69
	<p>(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ</p> <p>(หน้า 63 - 69)</p>	(2)	2	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 63 - 69
	<p>(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ (หน้า 63 - 69)</p>	(2)	2	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 63 - 69

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (หน้า 72 - 74)	(2)	2	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 72 - 74
	(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุ กำหนดวัตถุประสงค์ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา (หน้า 47 - 74)	(2)	1	- ให้เพิ่มรายละเอียดการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
	(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2565 (หน้า 442 - 448)	(1)	1	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 442 - 448
	(9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (หน้า 75 - 441)	(1)	1	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 75 - 441
ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	65	65	
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ของ อบจ.ชลบุรี	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบจ. ชลบุรี และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 (หน้า 47 - 69)	(10)	10	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 47 - 69

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 (หน้า 47 - 69)	(10)	10	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 47 - 69
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 (หน้า 47 - 64)	(10)	10	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 47 - 64
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ ที่อบจ.ชลบุรีต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของอบจ.ชลบุรี (หน้า 58)	(5)	5	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 58
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ ของอบจ.ชลบุรีที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ (หน้า 63)	(5)	5	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 63
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุน ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน (หน้า 63 - 69)	(5)	5	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 63 - 69
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ของอบจ.ชลบุรี ซึ่งเกิดจากศักยภาพ ของพื้นที่จริงที่นำไปสู่ผลสำเร็จ (หน้า 63 - 74)	(5)	5	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 63 - 74

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
3.8 แผนงาน	แผนงานเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในแผนงานที่เกิดจาก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ (หน้า 63 - 74)	(5)	5	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 63 - 74
3.9 ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand 4.0 แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ ของ อบจ.ชลบุรี (หน้า 47 - 74)	(5)	5	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 47 - 74
3.10 ผลผลิต/โครงการ	เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการ ที่เป็นชุด กลุ่ม เพื่อนำไปสู่การจัดทำ โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน (หน้า 63 - 74)	(5)	5	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 63 - 74
รวมคะแนน		100	99	

สรุปผลคะแนนแนวทางการให้คะแนนการติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้อง กับแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน อบจ.ชลบุรี ได้คะแนน 99 คะแนน

2.2 แนวทางการการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
	100	100	
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (หน้า 442 - 448)	(10)	10	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 442 - 448
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (หน้า 442 - 448)	(10)	10	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 442 - 448
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (หน้า 442 - 448)	(10)	10	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 442 - 448
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา (หน้า 63 - 74)	(10)	10	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 63 - 74
5. โครงการพัฒนา	(5)	5	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 81 - 441
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (หน้า 81 - 441)	(5)	5	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 81 - 441
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (หน้า 81 - 441)	(5)	5	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 81 - 441
5.3 เป้าหมายมีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณที่ถูกต้อง (หน้า 81 - 441)	(5)	5	ข้อมูลครบถ้วน 81 - 441
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (หน้า 81 - 441)	(5)	5	ข้อมูลครบถ้วน 81 - 441
5.5 เป้าหมายมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (หน้า 81 - 441)	(5)	5	ข้อมูลครบถ้วน 81 - 441
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (หน้า 81 - 441)	(5)	5	ข้อมูลครบถ้วน 81 - 441
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (หน้า 81 - 441)	(5)	5	ข้อมูลครบถ้วน 81 - 441
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ (หน้า 81 - 441)	(5)	5	ข้อมูลครบถ้วน 81 - 441
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (หน้า 81 - 441)	(5)	5	ข้อมูลครบถ้วน หน้า 81 - 441

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประจำปี 2565

3.1 บัญชีสรุปผลการติดตามโครงการและงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ระเบียบพัสดุ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	รวม
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	36	56	18	205	6	315
		222,559,150	200,622,100	99,232,420	483,079,451.19	11,000,000	1,005,493,121.19
	1.1 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	29	1	29
					169,670,643	1,500,000	169,670,643
	1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์				3	2	3
					19,808,750	10,800,000	19,808,750
	1.3 แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	2	-	2
					602,310		602,310
	1.4 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	1	-	1
					16,515,400		16,515,400
	1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	57	1	57
					60,630,320	1,500,000	60,630,320
	1.6 แผนงานการศึกษา	3	20	2	104	-	129
		26,691,400	62,394,300	22,294,600	193,494,078.19		304,874,378.19
	1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	33	36	16	8	1	93
		195,867,750	138,227,800	76,937,820	17,071,100	204,000	428,104,470
	1.8 แผนงานงบกลาง	-	-	-	1	1	1
					5,286,850	200,000	5,286,850
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	1	3	3	9	1	16
		10,460,000	103,600,000	28,385,870	183,177,260.42	12,000,000	325,623,130.42
	2.1 แผนงานเคหะและชุมชน	-	1	-	1	-	2
			8,600,000		20,150,000		28,750,000
	2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		2	2	7	1	11
			95,000,000	15,896,870	139,997,260.42	12,000,000	250,894,130.42
	2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	-	1	1	-	3
		10,460,000		12,489,000	23,030,000		45,979,000

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ระเบียบพัสดุ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	รวม
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง	25 323,792,800	34 359,496,600	23 302,286,200	25 444,078,950	2 28,638,900	107 1,429,654,550
	3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	25 323,792,800	34 359,496,600	23 302,286,200	24 440,112,950	2 28,638,900	106 1,425,688,550
	3.2 แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	1 3,966,000	-	1 3,966,000
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	1 2,000,000	2 11,750,000	5 5,283,000	3 6,000,000	8 19,033,000
	4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	1 2,750,000	1 1,800,000	2 2,000,000	2 4,550,000
	4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	1 9,000,000	-	-	1 9,000,000
	4.3 แผนงานการเกษตร	-	1 2,000,000	-	4 3,483,000	1 4,000,000	5 5,483,000
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	1 32,000,000	10 11,024,432	2 310,200	11 43,024,432
	5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	1 32,000,000	2 1,726,820	2 310,200	3 33,726,820
	5.2 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	1 50,000	-	1 50,000
	5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	-	-	-	7 9,247,612	-	7 9,247,612
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม	-	-	5 27,216,000	6 3,769,500	2 19,860,000	11 30,985,500
	6.1 แผนงานเคหะชุมชน	-	-	5 27,216,000	4 3,069,500	-	9 30,285,500
	6.2 แผนงานการเกษตร	-	-	-	2 700,000	2 19,860,000	2 700,000

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเปรียบเทียบผล	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	รวม
7	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	3 9,516,400	4 20,462,000	1 52,000,000	12 83,926,761	4 9,000,000	20 165,905,161
	7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	3 10,470,000	1 52,000,000	8 20,671,661	1 1,000,000	12 83,141,661
	7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	2 3,164,400	1 9,992,000	-	-	3 8,000,000	3 13,156,400
	7.3 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	2 13,238,500	-	2 13,238,500
	7.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	1 6,352,000	-	-	-	-	1 6,352,000
	7.5 แผนงานงบบกลาง	-	-	-	2 50,016,600	-	2 50,016,600
	รวม	65 566,328,350	98 686,180,700	53 552,870,490	272 1,214,339,354.61	20 86,809,100	488 3,019,718,894.61
	เงินจ่ายจากเงินสะสม	-	21 366,613,800	-	-	-	21 366,613,800
	รวมทั้งสิ้น	65 566,328,350	119 1,052,794,500	53 552,870,490	272 1,214,339,354.61	20 86,809,100	509 3,386,332,694.61


โครงการที่มีการยกเลิก จำนวน 20 โครงการ ประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	สาเหตุที่ยกเลิกโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข	1. โครงการสนับสนุนจัดให้มีหน่วยบริการทางการแพทย์	1,500,000	- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2. โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม	800,000	- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม	3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง	10,000,000	- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4.โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1,500,000	- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
แผนงานงบกลาง	5. โครงการติดตั้งค้ำยันกันลูกบอลและนก อาคารฉลามฟ้า โรงเรียนพุทธาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	204,000	- เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างรายใดสามารถดำเนินการในงบประมาณได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว และ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม	6.ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	200,000	- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
	7. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	4,000,000	- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
	8. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดชลบุรี "Bangsaen World Class Destination" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	8,000,000	- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๔๐ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑, ๒, ๓ ต.หนองปรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	9,182,900	- เนื่องจากเกิดความทับซ้อนกับถนนที่แขวงทางหลวงชลบุรี ที่ 2

ยุทธศาสตร์	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	สาเหตุที่ยกเลิกโครงการ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>	<p>10. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่</p> <p>11. อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี โครงการสนับสนุนจัดหน่วยให้บริการประชาชน ปี 2565</p> <p>12.โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดชลบุรี</p>	<p>4,000,000</p> <p>90,000</p> <p>1,000,000</p>	<p>- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19</p> <p>- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19</p> <p>- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แผนงานรักษาความสงบภายใน</p>	<p>13.โครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยพิบัติสารเคมีรั่วไหล</p> <p>14.โครงการปลูกฝังจิตสำนึกลดอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณ 100,000 บาท</p>	<p>200,000</p> <p>110,200</p>	<p>- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19</p> <p>- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร</p>	<p>15.โครงการจัดทำประการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศนทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะยายเท้า (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง</p> <p>16.โครงการจัดทำประการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศนทะเลของเกาะสีชัง บริเวณอ่าวถ้ำพิง (จุดทิ้งตำแหน่งเดิม) ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง</p>	<p>9,930,000</p> <p>9,930,000</p>	<p>- เนื่องจากไม่ทันตามห้วงระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- เนื่องจากไม่ทันตามห้วงระยะเวลาดำเนินการ</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>	<p>17.โครงการฝึกอบรมสัมมนาประชุมตุนงานสำหรับบุคลากรประชาคมและผู้นำชุมชน</p> <p>18.โครงการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือชาวบ้าน ในจังหวัดชลบุรี</p> <p>19.โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน</p> <p>20.โครงการอบรมสัมมนาผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สส.อบจ.) ชลบุรีและพนักงานส่วนท้องถิ่น</p>	<p>1,000,000</p> <p>3,000,000</p> <p>3,000,000</p> <p>2,000,000</p>	<p>- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19</p> <p>- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19</p> <p>- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19</p> <p>- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19</p>

กราฟสรุปผลจำนวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวนทั้งสิ้น 509 โครงการ



■ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 65 โครงการ

■ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 53 โครงการ

■ โครงการที่อยู่ระหว่างพัสดุ จำนวน 119 โครงการ

■ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 272 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และควบคุมโรค	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการของกองสาธารณสุข	20,000,000	2,500,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 2/65 6,000,000 บาท โอนลด 12/65 11,500,000 บาท
2	สนับสนุนจัดให้มีหน่วยบริการทางการแพทย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสนับสนุน จัดให้มีหน่วยบริการ ทางการแพทย์ ซึ่งออกบริการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข รายละเอียดตามโครงการของกองสาธารณสุข	1,500,000	ยกเลิก โครงการ					สธ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 12/65 1,500,000 บาท
3	พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนา ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชลบุรี เช่น สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจน พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการด้าน การแพทย์ฉุกเฉินในทุกระดับ รายละเอียดตามโครงการของกองสาธารณสุข	1,000,000	900,000				/	สธ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 12/65 100,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และควบคุมโรค	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการของกองสาธารณสุข	20,000,000	2,500,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 2/65 6,000,000 บาท โอนลด 12/65 11,500,000 บาท
2	สนับสนุนจัดให้มีหน่วยบริการทางการแพทย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสนับสนุน จัดให้มีหน่วยบริการ ทางการแพทย์ ซึ่งออกบริการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข รายละเอียดตามโครงการของกองสาธารณสุข	1,500,000	ยกเลิก โครงการ					สธ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 12/65 1,500,000 บาท
3	พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนา ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชลบุรี เช่น สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจน พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการด้าน การแพทย์ฉุกเฉินในทุกระดับ รายละเอียดตามโครงการของกองสาธารณสุข	1,000,000	900,000				/	สธ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 12/65 100,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
4	ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรม ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการของกองสาธารณสุข	3,000,000	2,088,543				/	สธ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
5	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคพิษ สุนัขบ้าและควบคุมสุนัขและแมวจรจัด จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปศุสัตว์ฯ สมทบ 34,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการ รณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมสุนัขและแมวจรจัด จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	497,300	497,300				/	สธ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
6	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 3 โครงการ (1) โครงการจัดหาเวชภัณฑ์และสารเคมี ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่เป็นปัญหา สาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานสาธารณสุขฯ สมทบ 5,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการจัดหา เวชภัณฑ์และสารเคมีทางการแพทย์ เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่เป็นปัญหา สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี	32,716,000	32,716,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
7	(2) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมอประจำบ้าน จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานสาธารณสุขฯ สมทบ 5,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการจัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมอประจำบ้าน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลชลบุรี	8,745,000	8,745,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
8	(3) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน ทันตสาธารณสุข เพื่อรองรับการให้บริการ ทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขฯ สมทบ 10,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตด้านทันตสาธารณสุขเพื่อรองรับ การให้บริการทุกกลุ่มวัย รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลชลบุรี	450,000	450,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
9	อุดหนุนโรงพยาบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญ ทางการแพทย์โรงพยาบาลชลบุรี ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาล สมทบ 1,263,500 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการพัฒนา ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลชลบุรี	11,371,500	11,371,500				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
10	(2) โครงการปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร เพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาล สมทบ 1,017,750 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการปรับปรุง ทางเชื่อมอาคารเพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลชลบุรี	3,053,200	3,053,200				/	สช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
11	อุดหนุนโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 5 โครงการ (1) โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ คุณภาพสูงสำหรับใช้ในกระบวนการตรวจ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาล สมทบ 46,500 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการจัดซื้อ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงสำหรับใช้ใน กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี	418,500	372,000				/	สช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
12	(2) โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับ ใช้สำรองไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่สำคัญของห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาล สมทบ 13,500 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับอุปกรณ์ ทางการแพทย์สำหรับใช้สำรองไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่สำคัญของห้องปฏิบัติการ รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี	121,500	121,500				/	สช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
13	(3) โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ การให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับ การรักษาด้วยการฉายรังสีด้วยชุดอุปกรณ์ ฐานรองนอนสำหรับจัดท่าผู้ป่วยฉายรังสี บริเวณหน้าอกแบบปรับระดับได้ กลุ่มงานรังสีรักษา ภารกิจด้านวิชาการ และการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาล สมทบ 250,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่เข้ารับการรักษาด้วยการฉายรังสี ด้วยชุดอุปกรณ์ ฐานรองนอนสำหรับจัดท่าผู้ป่วยฉายรังสี บริเวณหน้าอกแบบปรับระดับได้ รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี	2,250,000	2,240,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
14	(4) โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ การให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับ การรักษาด้วยการฉายรังสีด้วยชุดอุปกรณ์ ฐานรองนอนสำหรับจัดท่าผู้ป่วยฉายรังสี บริเวณศีรษะและหัวไหล่พร้อมมือจับ กลุ่มงานรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาล สมทบ 225,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่เข้ารับการรักษาด้วยการฉายรังสี ด้วยชุดอุปกรณ์ ฐานรองนอนสำหรับจัดท่าผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณศีรษะ และหัวไหล่พร้อมมือจับ รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี	2,025,000	1,975,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
15	(5) โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษาด้วยการฉายรังสีด้วยตู้อบหน้ากากเทอร์โมพลาสติกสำหรับงานฉายรังสีรักษา กลุ่มงานรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาล สมทบ 40,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษาด้วยการฉายรังสี ด้วยตู้อบหน้ากากเทอร์โมพลาสติกสำหรับงานฉายรังสีรักษา รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี	360,000	360,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
16	อุดหนุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 4 โครงการ (1) โครงการพัฒนาศักยภาพงานกายบำบัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาล สมทบ 5,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการพัฒนาศักยภาพงานกายบำบัด รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา	1,665,000	1,665,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
17	(2) โครงการขยายศักยภาพแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาล สมทบ 5,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการขยายศักยภาพแผนกผู้ป่วยใน รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา	5,800,000	5,800,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
18	(3) โครงการเพิ่มศักยภาพและขยาย การบริการฟอกเลือดไตเทียม แผนกไตเทียม และล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาล สมทบ 5,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการ เพิ่มศักยภาพและขยายการบริการฟอกเลือดไตเทียม แผนกไตเทียมและล้างไตทางช่องท้อง รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา	12,815,000	12,815,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
19	(4) โครงการเพิ่มศักยภาพและขยาย การบริการบำบัดทดแทนไต หอผู้ป่วยบำบัด วิกฤต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาล สมทบ 5,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการเพิ่มศักยภาพ และขยายการบริการบำบัดทดแทนไตหอผู้ป่วย บำบัดวิกฤต รายละเอียดตามโครงการของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา	1,895,000	1,895,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
20	อุดหนุนโรงพยาบาลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ประชาชน โรงพยาบาลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาล สมทบ 50,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการเพิ่มศักยภาพ ในการให้บริการประชาชน โรงพยาบาลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลพนัสนิคม	9,830,000	9,830,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
21	อุดหนุนโรงพยาบาลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล ผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาล สมทบ 540,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการพัฒนา ศักยภาพการดำเนินงานด้านการตรวจวินิจฉัย และรักษาพยาบาลผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลบ้านบึง	4,860,000	4,860,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
22	อุดหนุนโรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นอาคารให้บริการทางด้านรังสีวิทยา โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาล สมทบ 350,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการปรับปรุง อาคารแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นอาคารให้บริการ ทางด้านรังสีวิทยาโรงพยาบาลพานทอง รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลพานทอง	1,050,000	1,050,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
23	(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาล สมทบ 100,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการจัดหา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อพัฒนา คุณภาพบริการ โรงพยาบาลพานทอง รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลพานทอง	7,520,000	7,520,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
24	อุดหนุนโรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก แบบรักษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาล สมทบ 110,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการจัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม และกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก แบบรักษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการใน ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลสมเด็จพระ บรมราชเทวี ณ ศรีราชา	4,700,000	4,700,000				/	สช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
25	อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้บริการ รักษาพยาบาลผู้ป่วย โรงพยาบาล สมทบ 1,045,200 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล รักษาพยาบาลผู้ป่วย รายละเอียดตามโครงการ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	20,000,000	20,000,000				/	สช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
26	อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาศักยภาพห้องตรวจ โรคฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาล สมทบ 8,750,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการพัฒนา ศักยภาพห้องตรวจโรคฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ฯ	26,250,000	26,250,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
27	อุดหนุนโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉินตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล สมทบ 105,690 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการจัดหา อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ การแพทย์ฉุกเฉิน ตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาล อาภากรเกียรติวงศ์	951,200	951,200				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
28	(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โรงพยาบาล สมทบ 41,950 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการจัดหา อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพ การบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาล อาภากรเกียรติวงศ์	377,500	377,500				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
29	อุดหนุนโรงพยาบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะ วิกฤตฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาล สมทบ 54,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการจัดหา ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ และผู้ป่วยภาวะวิกฤตฉุกเฉิน รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลหนองใหญ่	486,000	486,000				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
30	อุดหนุนโรงพยาบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาล สมทบ 70,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการจัดหา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการของโรงพยาบาลบ่อทอง	4,080,900	4,080,900				/	สธ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
รวมทั้งสิ้น			189,788,600	169,670,643						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนาทางวิชาการ/ ศึกษาดูงาน กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	2,000,000	808,750				/	กส.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 12/65 1,191,250 บาท
2	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เช่น ค่าไม้เท้า เครื่องอุปโภคบริโภค การฝึกอบรม สัมมนา การจัดกิจกรรมวันคนพิการ ฯลฯ	10,000,000	ยกเลิก โครงการ					กส.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
3	สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ทางวิชาการ ศึกษาดูงาน สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด การจัดประชุม การจัดทำโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ฯลฯ	2,000,000	1,700,000				/	กส.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 12/65 300,000 บาท
4	ฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ฯลฯ	800,000	ยกเลิก โครงการ					กส.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
5	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	2,000,000	2,000,000				/	กส.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65
		รวมทั้งสิ้น	16,800,000	4,508,750						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	สนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนและเยาวชน ทั่วไปรวมทั้งผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น สนับสนุน และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9) , จัดอบรมเพื่อสร้างผู้นำในด้านการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ การจัดซื้อวัสดุ ฯลฯ	500,000	500,000				/	สธ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
2	สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชนจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ดำเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชนจังหวัดชลบุรี เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ฯลฯ	2,000,000	102,310				/	กส.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนตด 12/65 1,897,690 บาท
รวมทั้งสิ้น			2,500,000	602,310						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	เสริมสมรรถนะ พัฒนาปัญญา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริม สมรรถนะ พัฒนาปัญญา สำหรับโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	16,515,400	16,515,400				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
รวมทั้งสิ้น			16,515,400	16,515,400						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
1	สนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญ ทางพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,931,000	1,930,000				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมัสการ พระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์ ประจำปี 2565 ที่ทำการปกครองฯ สมทบ 10,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการขอรับ เงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์ รายละเอียดตามโครงการที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี	6,000,000	5,813,700				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 14/65 186,300 บาท
3	อุดหนุนเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดงานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 เทศบาลฯ สมทบ 3,500,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการ จัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการเทศบาลเมืองชลบุรี	2,000,000	2,000,000				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
4	อุดหนุนเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดงานประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน รายละเอียดตามโครงการเทศบาลเมืองแสนสุข	6,000,000	2,638,220				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 12/65 3,361,780 บาท
5	อุดหนุนวัดนาเขื่อน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการบูรณะ ศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการวัดนาเขื่อน	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
6	อุดหนุนวัดสำนักบก ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (คสส.)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ (คสส.) รายละเอียดตามโครงการวัดสำนักบก	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
7	อุดหนุนมัสยิดกลางประจำจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการมัสยิดกลางประจำจังหวัดชลบุรี	748,400	748,400				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
8	อุดหนุนวัดนวมะตุม ตำบลนวมะตุม อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารหอพระจตุรมุข	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง อาคารหอพระจตุรมุข รายละเอียดตามโครงการวัดนวมะตุม	2,000,000	2,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
9	อุดหนุนวัดทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วัดทุ่งเหียง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์วัดทุ่งเหียง รายละเอียดตามโครงการวัดทุ่งเหียง	2,000,000	2,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
10	อุดหนุนวัดเนินหลังเต่า ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะอุโบสถ (คสล.)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการบูรณะ อุโบสถ (คสล.) รายละเอียดตามโครงการวัดเนินหลังเต่า	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
11	อุดหนุนมัสยิดอัลสุฆนา ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการมัสยิดอัลสุฆนา	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
12	อุดหนุนมัสยิดฮิญาตุลมุสลิมิน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและ ขยายมัสยิด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการปรับปรุงซ่อมแซม และขยายมัสยิด รายละเอียดตามโครงการมัสยิดฮิญาตุลมุสลิมิน	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
13	อุดหนุนมัสยิดอัล - อิตติฟาเกียห์ ตำบลนาเวจ อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก 2 ชั้น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น รายละเอียดตามโครงการมัสยิดอัล - อิตติฟาเกียห์	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
14	อุดหนุนมัสยิดนูรุลอิสลาม ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก 2 ชั้น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น รายละเอียดตามโครงการมัสยิดนูรุลอิสลาม	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
15	อุดหนุนมัสยิดดารุสซอลิฮีน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการมัสยิดดารุสซอลิฮีน	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
16	อุดหนุนวัดเดือนเพ็ญ ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการวัดเดือนเพ็ญ	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
17	อุดหนุนวัดนิมมานราษฎร์บำรุง ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะซ่อมแซม ศาลาอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการบูรณะซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการวัดนิมมานราษฎร์บำรุง	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
18	อุดหนุนวัดเขาดินร่วมโพธิ์ทอง ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการวัดเขาดินร่วมโพธิ์ทอง	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
19	อุดหนุนวัดพยอม ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการวัดพยอม	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
20	อุดหนุนวัดเจริญธรรม ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะอุโบสถ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการบูรณะอุโบสถ รายละเอียดตามโครงการวัดเจริญธรรม	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
21	อุดหนุนวัดโคกท่าเจริญ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารพระปริยัติธรรม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้างอาคาร พระปริยัติธรรม รายละเอียดตามโครงการวัดโคกท่าเจริญ	2,000,000	2,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
22	อุดหนุนวัดเขมาบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะอุโบสถ (คสล.)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการบูรณะ อุโบสถ (คสล.) รายละเอียดตามโครงการวัดเขมาบางพระ	2,000,000	2,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
23	อุดหนุนเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณี แห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานส่งเสริม ประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลบางพระ	1,500,000	ยกเลิก โครงการ					กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
24	อุดหนุนวัดพันเสด็จนอก ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการบูรณะ ศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการวัดพันเสด็จนอก	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
25	อุดหนุนวัดเขาดินวนาราม ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะอุโบสถ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการบูรณะอุโบสถ รายละเอียดตามโครงการวัดเขาดินวนาราม	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
26	อุดหนุนวัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา อเนกประสงค์ (ศาลา 1 และศาลา 2)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลาอเนกประสงค์ (ศาลา 1 และศาลา 2) รายละเอียดตามโครงการวัดบางพระวรวิหาร	2,000,000	2,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
27	อุดหนุนวัดพรหมवास ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการวัดพรหมवास	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
28	อุดหนุนมัสยิดอัลฮิดติฮาด ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการมัสยิดอัลฮิดติฮาด	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
29	อุดหนุนมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม รายละเอียดตามโครงการมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม	400,000	400,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
30	อุดหนุนมัสยิดสลาม่าตุลเลาะห์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการต่อเติมที่ละหมาดหญิง มัสยิดสลาม่าตุลเลาะห์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการต่อเติม ที่ละหมาดหญิงมัสยิดสลาม่าตุลเลาะห์ รายละเอียดตามโครงการมัสยิดสลาม่าตุลเลาะห์	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
31	อุดหนุนมัสยิดอาลีอัลกามีลีย์น ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารมัสยิด อาลีอัลกามีลีย์น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง อาคารมัสยิดอาลีอัลกามีลีย์น รายละเอียดตามโครงการมัสยิดอาลีอัลกามีลีย์น	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
32	อุดหนุนวัดสามัคคีประชาราม ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการสมทบทุนก่อสร้างศาลา การเปรียญ วัดสามัคคีประชาราม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการสมทบทุน ก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดสามัคคีประชาราม รายละเอียดตามโครงการวัดสามัคคีประชาราม	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
33	อุดหนุนวัดเขาโพธิ์ทอง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการวัดเขาโพธิ์ทอง	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
34	อุดหนุนวัดบางละมุง ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาการเปรียญ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการบูรณะ ศาลาการเปรียญ รายละเอียดตามโครงการวัดบางละมุง	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
35	อุดหนุนวัดหนองใหญ่ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการวัดหนองใหญ่	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
36	อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดชลบุรี ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง หลังคาอเนกประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการสำนักงานคณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดชลบุรี	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
37	อุดหนุนมัสยิดยามีอุลอิสลาม ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการมัสยิดยามีอุลอิสลาม	280,000	280,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
38	อุดหนุนมัสยิดฮิญาตุลศาลิกีน ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์ศูนย์อบรมจริยธรรม ประจำมัสยิดฮิญาตุลศาลิกีน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ศูนย์อบรมจริยธรรม ประจำมัสยิดฮิญาตุลศาลิกีน รายละเอียดตามโครงการมัสยิดฮิญาตุลศาลิกีน	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
39	อุดหนุนมัสยิดอะดีลละห์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร มัสยิดอะดีลละห์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร มัสยิดมัสยิดอะดีลละห์ รายละเอียดตามโครงการมัสยิดอะดีลละห์	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
40	อุดหนุนมัสยิดอัลสุตา ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงอาคารมัสยิด (ห้องละหมาด ชั้น 2)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการปรับปรุง อาคารมัสยิด (ห้องละหมาด ชั้น 2) รายละเอียดตามโครงการมัสยิดอัลสุตา	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
41	อุดหนุนวัดบ่อน้ำซับ ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการวัดบ่อน้ำซับ	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
42	อุดหนุนวัดเนินสี ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการวัดเนินสี	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
43	อุดหนุนวัดอมพนมวาราม ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาการเปรียญ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง ศาลาการเปรียญ รายละเอียดตามโครงการวัดอมพนมวาราม	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
44	อุดหนุนวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ 2 ชั้น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ 2 ชั้น รายละเอียดตามโครงการวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง	2,000,000	2,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
45	อุดหนุนวัดคลองโค ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์ (คสส.)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการบูรณะ ศาลาอเนกประสงค์ (คสส.) รายละเอียดตามโครงการวัดคลองโค	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
46	อุดหนุนวัดเขาช้างแก้ว ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการบูรณะ ศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการวัดเขาช้างแก้ว	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
47	อุดหนุนวัดอุดมสุวรรณ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการวัดอุดมสุวรรณ	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
48	อุดหนุนมัสยิดเอี้ยะซานูลอิบาดะห์ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการต่อเติมมัสยิด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการ ต่อเติมมัสยิด รายละเอียดตามโครงการมัสยิดเอี้ยะซานูลอิบาดะห์	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
49	อุดหนุนมัสยิดดารุ้ลฮาดิยะห์ (บ้านบึงตะก)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร มัสยิดดารุ้ลฮาดิยะห์ (บ้านบึงตะก)	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
50	อุดหนุนมัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน รายละเอียดตามโครงการมัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน	320,000	320,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
51	อุดหนุนมัสยิดดารุ้ลอีมาน ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร มัสยิดดารุ้ลอีมาน (ด้านขวา)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร มัสยิดมัสยิดดารุ้ลอีมาน (ด้านขวา) รายละเอียดตามโครงการมัสยิดดารุ้ลอีมาน	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
52	อุดหนุนวัดหนองงูเห่ล้อม ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาพระพุทโธโสธร	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง ศาลาพระพุทโธโสธร รายละเอียดตามโครงการวัดหนองงูเห่ล้อม	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
53	อุดหนุนวัดท่าบุญมี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการวัดท่าบุญมี	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
54	อุดหนุนวัดเกาะโพธิาวาส ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการวัดเกาะโพธิาวาส	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
55	อุดหนุนวัดพระพุทธรบาทเขานางนม ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามโครงการวัดพระพุทธรบาทเขานางนม	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
56	อุดหนุนวัดเจ็ดเนิน ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการบูรณะอุโบสถ (คสล.)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการบูรณะ อุโบสถ (คสล.) ประกอบด้วย งานโครงหลังคา - หลังคา รายละเอียดตามโครงการวัดเจ็ดเนิน	1,000,000	1,000,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 และ ฉ.12 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
57	อุดหนุนมัสยิดดารุลยันนะห์ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มัสยิดดารุลยันนะห์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดดารุลยันนะห์ รายละเอียดตามโครงการมัสยิดดารุลยันนะห์	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม จ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
58	อุดหนุนเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดงานรำลึก 169 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 23 ของชาวเกาะสีชัง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานรำลึก 169 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 23 ของชาวเกาะสีชัง รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง	1,500,000	1,500,000				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
รวมทั้งสิ้น			65,679,400	60,630,320						

รายงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	เสริมสร้างทักษะทางภาษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง ทักษะทางภาษา	8,424,000	6,506,700				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 14/65 1,917,300 บาท
2	ฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนในวัยเรียน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุม อบรม สัมมนา คูงานบุคลากรทางการศึกษา เยาวชนในวัยเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	6,081,000	6,081,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65
3	สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนา คุณภาพชีวิตของเยาวชนในวัยเรียน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี แผแพ่ง งานวิชาการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนา คุณภาพชีวิตของเยาวชนในวัยเรียน ฯลฯ	6,660,000	6,530,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 13/65 130,000 บาท
4	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	32,907,000	30,907,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 12/65 520,200 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
5	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	55,521,000	54,521,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 9/65 1,000,000 บาท
6	ค่าหนังสือเรียน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	10,338,000	10,138,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 9/65 200,000 บาท
7	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	5,008,000	5,008,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65
8	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	5,498,600	5,498,600				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65
9	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	8,777,100	8,377,100				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 9/65 400,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
10	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	5,469,000	469,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 โหนด 12/65 5,000,000 บาท
11	ค่าอาหารเสริม (นม)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	15,930,000	15,930,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
12	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	3,300,000	800,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โหนด 14/65 2,500,000 บาท
13	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ภายในโรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอมือทองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 32 เครื่อง รายละเอียดตามโครงการโรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี	1,152,000	1,152,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
14	จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนสำหรับห้องเรียน ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี รายละเอียดตามโครงการโรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ นักเรียนห้องเรียนประถมศึกษา (1) โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ระดับ 2 จำนวน 100 ชุด (2) โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ระดับ 4 จำนวน 100 ชุด (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคา ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี	320,000	317,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
15	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี รายละเอียดประกอบด้วย (1) คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 138 เครื่อง (2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 138 ชุด (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (3) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 138 ชุด	5,527,500	5,527,500				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
16	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	<p>(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานราคากลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่ตั้งราคา k ตามท้องตลาด)</p> <p>(4) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 อัน</p> <p>(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคา ท้องถื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน)</p> <p>รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี</p> <p>- เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น ใต้ดินโถง (8 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 34.50 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี) (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 3,258,000 บาท และงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 19,000,000 บาท รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 22,258,000 บาท)</p>	19,000,000	19,000,000	/				กศ.	<p>แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 64 3,258,000 บาท งบผูกพันปี 65 19,000,000 บาท</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
17	ปรับปรุงและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในบริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน - เทพาราม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในบริเวณ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม รายละเอียดตามโครงการโรงเรียน วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม	322,100	322,100				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
18	จัดซื้อเครื่องวงโยชวาทิต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวงโยชวาทิต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม รายละเอียดประกอบด้วย (1) ปิคโคโล จำนวน 1 เล้า (2) ตับเบิ้ล เฟรน ฮอรั่น จำนวน 4 คัน (3) เทเนอร์ - เบส ทรอมโบน จำนวน 1 คัน (4) ทูบา จำนวน 1 คัน (5) สแนร์คอนเสิร์ต จำนวน 1 ใบ (6) เบส ครัม คอนเสิร์ต จำนวน 1 ใบ (7) เมทัลโลโฟน จำนวน 1 ล่าง (8) โฮโลโฟน จำนวน 1 ล่าง (9) ฉาบ 10 นิ้ว จำนวน 1 คู่ (10) ซินธิไซเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (11) กลองชุด พร้อมฮาร์ดแวร์ จำนวน 1 ชุด (12) ขาดังไม้ตดนตรี จำนวน 30 อัน	1,500,000	1,500,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
19	จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคา ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อใช้ในการ จัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 62 เครื่อง (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของ ทางราชการ) (4) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ นักเรียนปฐมวัย ขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 27 ชุด รายละเอียด 1 ชุด ประกอบด้วย - โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 60X120X50 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	2,943,400	2,943,400		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
20	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	<p>- เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 25X28X54 เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว</p> <p>(5) โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้นักเรียน มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ระดับ 4 จำนวน 100 ชุด</p> <p>(6) เก้าอี้เลคเชอร์ หน้าโฟมเก้าอี้ (ยึดขาตัว H) จำนวน 105 ตัว</p> <p>(7) ชั้นวางหนังสือไม้ 4 ชั้นโชว์ปก พร้อมด้านข้าง แบบ 3 ชั้นวาง ขนาด 120X30X90 เซนติเมตร จำนวน 10 ชุด</p> <p>(8) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์ จำนวน 1 ชุด</p> <p>(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคา ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน)</p> <p>รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม รายละเอียดประกอบด้วย</p> <p>(1) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>(ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ)</p>	248,600	248,600				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
21	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	<p>(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>(4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) จำนวน 3 เครื่อง</p> <p>(5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)</p> <p>(6) ตู้เก็บเอกสาร แบบ 1 บานประตู 8 ล็อก จำนวน 10 ตู้</p> <p>(7) โต๊ะประชุมรูปตัวยู ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด</p> <p>(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคา ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน)</p> <p>รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม รายละเอียดประกอบด้วย</p> <p>(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>(2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 10 ตู้</p>	384,800	380,400				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
22	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานธุรการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	<p>(3) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ)</p> <p>(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>(5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>(6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>(7) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)</p> <p>(8) โต๊ะทำงาน ขนาด 150X75X75 เซนติเมตร พร้อมกระจก และเก้าอี้ จำนวน 10 ชุด</p> <p>(9) โต๊ะประชุมรูปตัวยู ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด</p> <p>(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานธุรการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม รายละเอียดประกอบด้วย</p> <p>(1) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง</p>	249,700	246,800				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
		(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ INVERTER) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (3) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้ (4) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 5 ตู้ (5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (7) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) จำนวน 2 เครื่อง (8) เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION เลเซอร์ หรือ LED ชาวต้า จำนวน 1 เครื่อง (9) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (10) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 150X60X75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด (11) เครื่องโทรสาร แบบกระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ 3 วินาที/แผ่น จำนวน 1 เครื่อง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคา ห้างถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม								

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
23	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิชาการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิชาการ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ INVERTER) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (3) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล็อก จำนวน 3 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง (5) เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง (6) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (7) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 150X60X75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด (8) ตู้เอกสารโล่ง 4 ชั้น ขนาด 80X40X156 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ (9) โต๊ะทำงาน ขนาด 120X60X75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	499,400	499,400				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
24	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก สนง. เขต สมทบ 361,200 บาท	(10) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 80X60X75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว (11) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลีนชัก จำนวน 1 ตู้ (12) เก้าอี้แถว 5 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคา ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก รายละเอียดตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1	1,806,000	1,800,174				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
25	อุดหนุนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างครูสอนทดแทน อัตราที่ขาดแคลน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน สมทบ 60,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูสอน ทดแทนอัตราที่ขาดแคลน ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง	300,000	300,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
26	อุดหนุนโรงเรียนชลกันยานุกูล ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างครูสอนทดแทน อัตราที่ขาดแคลน โรงเรียนชลกันยานุกูล ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน สมทบ 360,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูสอน ทดแทนอัตราที่ขาดแคลน ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนชลกันยานุกูล	1,800,000	1,651,788				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
27	อุดหนุนโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียน สมทบ 180,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"	900,000	843,726				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
28	อุดหนุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัย สมทบ 390,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอน รายละเอียดตามโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	1,950,000	1,950,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65
29	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดคูหาเขานนท์ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนโรงเรียนอนุบาลวัดคูหาเขานนท์ ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน สมทบ 30,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลวัดคูหาเขานนท์ ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนอนุบาลวัดคูหาเขานนท์	150,000	135,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 64 โอนลต 14/65 15,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
30	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการแกนนำจัดการเรียนร่วม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียน สมทบ 60,200 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแกนนำ จัดการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ	301,000	301,000				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
31	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการแกนนำจัดการเรียนร่วม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียน สมทบ 210,700 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแกนนำ จัดการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี	1,053,500	1,051,494				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
32	อุดหนุนโรงเรียนวัดบางเป้ง (กุหลาบราษฎร์อำนวยการ) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดจ้างครูสาขาที่ขาดแคลน โรงเรียน สมทบ 60,200 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างครู สาขาที่ขาดแคลน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดบางเป้ง (กุหลาบราษฎร์อำนวยการ)	301,000	301,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65
33	อุดหนุนโรงเรียนวอนนภาศัพท์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนานักเรียนในด้าน ICT / คณิตศาสตร์ / ภาษาต่างประเทศ / การศึกษาเด็กพิเศษ โรงเรียน สมทบ 60,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา นักเรียนพิเศษในด้าน ICT / คณิตศาสตร์ / ภาษาต่างประเทศ / การศึกษาเด็กพิเศษ รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวอนนภาศัพท์	300,000	300,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
34	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษ ในด้าน ICT / ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / ภาษาต่างประเทศ / การศึกษาพิเศษ / พลศึกษา โรงเรียน สมทบ 120,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานักเรียนพิเศษในด้าน ICT / ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / ภาษาต่างประเทศ / การศึกษาพิเศษ / พลศึกษา รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา	600,000	589,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65
35	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวโกรก ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนโรงเรียนขนาดกลาง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดกลาง รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านหัวโกรก	450,000	450,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
36	อุดหนุนโรงเรียนบ้านซากพุดซา ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โรงเรียน สมทบ 30,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านซากพุดซา	150,000	146,616				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
37	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมแท่น ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โรงเรียน สมทบ 30,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านแหลมแท่น	150,000	150,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
38	พัฒนาการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอนนทบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม	1,314,500	1,314,500				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
39	พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมสนิม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม รายละเอียดประกอบด้วย (1) คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 55 เครื่อง (2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) จำนวน 5 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (3) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 60X80X75 เซนติเมตร จำนวน 55 ตัว (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคา	1,479,000	1,479,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
40	ส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมสนิม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท บนวัสดุต่างๆ แบบสองหัวพิมพ์ หน้ากว้างการทำงาน 1.80 เมตร ความละเอียดของหัวพิมพ์ 1440 Dpi จำนวน 1 เครื่อง (2) เครื่องพิมพ์ผ้า ชนิด FLATBED PRINTER พื้นที่พิมพ์ 30X40 เซนติเมตร ความละเอียด 1440X1440 DPI พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม	497,600	497,600		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
41	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียน โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมสนธิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียน โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI LUMENS จำนวน 12 เครื่อง (2) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 12 จอ (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 12 เครื่อง (4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 SWITCH) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 5 ชุด (5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (ACCESS POINT) แบบที่ 1 จำนวน 4 ชุด (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (6) โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้นักเรียน มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ระดับ 6 จำนวน 500 ชุด (7) พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 72 ตัว (8) เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด	2,314,200	2,314,200		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
42	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิชาการ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมสนิม	(9) โต๊ะทำงาน ขนาด 150X60X75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 12 ชุด (10) อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคา ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิชาการ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (3) โต๊ะประชุม ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (4) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 14 ตู้ (7) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV	483,100	483,100		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
43	พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมสนธิคม	ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคา ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องควบคุมสัญญาณสเตจบ็อก ที่ควบคุมจากระยะไกล 32 ช่อง OUT PUT 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (2) เครื่องผสมเสียง ดิจิตอล 48 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (3) ตู้ลำโพงแบบพกพา ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ชุด (4) ไมโครโฟนมีสาย จำนวน 4 ตัว (5) ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด (6) ไม้เก็บสายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด (7) กล้องบันทึกภาพ ดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม	490,800	490,800		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
44	ก่อสร้างตู้ ลาน กรีทา วัสดุยางสังเคราะห์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างตู้ ลาน กรีทา วัสดุยางสังเคราะห์ จำนวน 8 ตู้ (ตามแบบโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม) (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 5,374,000 บาท และงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 26,000,000 บาท รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 31,374,000 บาท)	26,000,000	26,000,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 ข้อบัญญัติปี 64 5,374,000 บาท งบผูกพันปี 65 26,000,000 บาท
45	จัดซื้อเก้าอี้นักเรียนห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้กลม แบบขาเหล็ก ที่นั่งไม่จริง ขนาดไม่ต่ำกว่า 36X36X50 เซนติเมตร จำนวน 150 ตัว รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนหัวถนนวิทยา	88,500	88,500				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
46	จัดซื้อเก้าอี้ห้องสมุด โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ไม้ แบบขาเหล็ก มีพนักพิง ขนาดไม่ต่ำกว่า 40X36X83 เซนติเมตร จำนวน 80 ตัว รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนหัวถนนวิทยา	80,000	80,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
47	จัดซื้อปั้มน้ำเพื่อการจัดการระบบน้ำ ภายในโรงเรียน โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำเพื่อการจัดการระบบน้ำ ภายในโรงเรียนหัวถนนวิทยา รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องสูบน้ำ แบบหยอโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (2) ปั้มน้ำอัตโนมัติ กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง (3) ปั้มน้ำอัตโนมัติ กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 8 เครื่อง (4) ถังเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ (5) งานติดตั้งระบบท่อน้ำและปั้มน้ำ จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนหัวถนนวิทยา	223,400	221,700				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
48	จัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะอาชีพการศึกษา เพื่อการมีงานทำ โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะอาชีพการศึกษา เพื่อการมีงานทำ โรงเรียนหัวถนนวิทยา รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (2) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	165,500	165,500				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
		(3) เครื่องลอกบัว แบบมือถือ ขนาด 12 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (4) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (5) โซลวงไฟฟ้า แบบกระแทก กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 230 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (6) เครื่องเชื่อมอาร์กอน ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (7) ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (8) บีบลม ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า ความจุถังไม่น้อยกว่า 100 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (9) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 135 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง (10) เครื่องสูดฝุ่น - สูบน้ำ กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (11) เครื่องตัดไทเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (12) เครื่องตัดเหล็กเส้นไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (13) เครื่องยิงตะปูลม ชาเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง								

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
49	พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนมสนธิคม	(14) เครื่องอิงตะปูลม ซาคู จำนวน 1 เครื่อง (15) เครื่องเป่าลม/ดูดฝุ่นปรับรอบ กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคา ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนหัวถนนวิทยา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหัวถนนวิทยา รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 40 เครื่อง (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (3) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U) จำนวน 1 ตู้ (4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 SWITCH) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 2 ชุด (5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) จำนวน 3 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล	1,208,800	1,208,800				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
		<p>เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)</p> <p>(6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI LUMENS จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>(7) จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ</p> <p>(8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ)</p> <p>(9) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด 120X60X75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว</p> <p>(10) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด 80X60X75 เซนติเมตร จำนวน 40 ตัว</p> <p>(11) เก้าอี้ทำงาน ระดับหลัง บุหนัง มีโซ้คแก๊ส จำนวน 1 ตัว</p> <p>(12) เก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง จำนวน 40 ตัว</p> <p>(13) ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน กำลังไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 60 วัตต์ พร้อมลำโพงและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด</p> <p>(14) งานติดตั้งระบบ จำนวน 41 จุด</p> <p>รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนหัวถนนวิทยา</p>								

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
50	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนมสนธิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวถนนวิทยา รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (2) เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) จำนวน 2 เครื่อง (3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (4) จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 2 จอ (5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI LUMENS จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (6) ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน กำลังไฟไม่ต่ำกว่า 60 วัตต์ พร้อมลำโพงและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (7) โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด 120X60X75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว (8) เก้าอี้ทำงาน ระดับหลัง บุหนัง มีโซ้คแก๊ส จำนวน 2 ตัว	198,000	198,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
51	<p>อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภอนนทบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนโรงเรียนขนาดเล็ก สนง. เขต สมทบ 950,000 บาท</p>	<p>(9) ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 150X45.7X90 เซนติเมตร จำนวน 4 ตู้ (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคา ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนหัวถนนวิทยา</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก รายละเอียดตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2</p>	7,500,000	7,458,016.07				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
52	อุดหนุนโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม โรงเรียน สมทบ 18,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม	150,000	150,000				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
53	อุดหนุนโรงเรียนวัดเจดิสำราญ (บ้านเข็ดวิทยาการ) ตำบลบ้านเข็ด อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียน สมทบ 54,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนแกนนำ จัดการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนหัวถนนวิทยา (บ้านเข็ดวิทยาการ)	451,500	429,378.12				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
54	อุดหนุนโรงเรียนวัดป่าแก้ว ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียน สมทบ 30,100 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดป่าแก้ว	150,500	150,500				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
55	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสีเหลี่ยม ตำบลสระสีเหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน สมทบ 60,200 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียน การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านสระสีเหลี่ยม	301,000	301,000				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
56	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองสังข์ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างครูช่วยสอนเพื่อพัฒนา คุณภาพทางการเรียนของนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน สมทบ 30,100 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูช่วยสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการเรียนของนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดหนองสังข์	150,500	146,131				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
57	อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศีลาราม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียน สมทบ 60,200 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียน การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดแก้วศีลาราม	301,000	301,000				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
58	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านกลาง ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด การเรียนการสอนโรงเรียนวัดบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน สมทบ 30,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดบ้านกลาง	150,000	150,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
59	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ายุบ (บันทึกประชาชนเคราะห์) ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม โรงเรียน สมทบ 30,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านป่ายุบ	150,000	150,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65
60	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวภูญแจ ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการ เรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติกและนักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม โรงเรียน สมทบ 60,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนแกนนำ จัดการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติกและนักเรียนที่มีความต้องการ การพิเศษเรียนร่วม รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวภูญแจ	300,000	292,500				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
61	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองขันธ์จันทาราม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการแกนนำจัดการเรียนร่วม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติกและนักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน สมทบ 30,100 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแกนนำจัดการ เรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคล ออทิสติกและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการวัดหนองขันธ์จันทาราม	150,500	150,500				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
62	อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ตำบลหนองซอก อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565* ศูนย์การศึกษา สมทบ 90,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12	450,000	391,355				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
63	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์) ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โรงเรียน สมทบ 30,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์)	150,000	150,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม จ. 5 ข้อบัญญัติปี 65
64	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โรงเรียน สมทบ 30,100 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว	150,500	150,500				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
65	อุดหนุนโรงเรียนบ้านมาบค้ำ ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โรงเรียน สมทบ 30,100 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านมาบค้ำ	150,500	150,500				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
66	อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาไม้ (เขี้ยววิทยาคูณ) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างครูผู้สอนในสาขาวิชา ที่ขาดแคลน โรงเรียน สมทบ 60,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูผู้สอน ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดเขาไม้ (เขี้ยววิทยาคูณ)	300,000	300,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
67	อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงอาคารเรียน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โรงเรียน สมทบ 1,605,400 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงอาคารเรียน แผนกวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รายละเอียดตามโครงการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	4,815,900	4,294,600				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 14/65 521,300 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
68	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับ รับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ แบบสแตนเลส จำนวน 22 ชุด ประกอบด้วย (1) โต๊ะ ขนาด 230X70X75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว (2) เก้าอี้ ขนาด 230X30X35 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคา ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี	484,000	484,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
69	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรงอาหาร โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรงอาหาร โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี รายละเอียดประกอบด้วย (1) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ (2) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (3) โต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 230X70X75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว (4) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 หม้อ (5) เตาแก๊สแบบฝังหัวตู้ หน้าสแตนเลส จำนวน 2 ชุด (6) ชั้นคว่ำจาน สแตนเลส 4 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 80X50X150 เซนติเมตร จำนวน 4 ชั้น	470,800	470,800				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
		(7) เครื่องทำน้ำเย็น ชนิด 5 หัวก๊อก สามารถทำน้ำเย็นได้ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ต่อชั่วโมง พร้อมเครื่องกรองน้ำและติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (8) เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (9) ตู้เก็บของสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 120X60X75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ (10) ชิ้งค์ล้างจานสแตนเลส แบบ 2 หลุม จำนวน 2 ชุด (11) ถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส ขนาดความจุ 18 ลิตร จำนวน 1 ถัง (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคา ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนวัดยุคคณาษฎร์สามัคคี								

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
70	พัฒนาห้องประชุมโรงเรียนวัดยุคตราษฎร์ - สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องประชุม โรงเรียนวัดยุคตราษฎร์สามัคคี รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI LUMENS จำนวน 1 เครื่อง (2) จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ (3) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง (4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (5) เครื่องสูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (6) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (ACCESS POINT) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (8) ชุดไมโครโฟน ประชุมแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (9) วอลเปเปอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร จำนวน 1 ชุด	783,100	783,100		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
		(10) พรมสำหรับปูพื้น ขนาด 120 ตารางเมตร จำนวน 1 ชุด (11) ชุดโต๊ะประชุม ขนาด 16 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (12) เก้าอี้จัดเลี้ยง บุหนัง แบบมีพนักพิง จำนวน 50 ตัว (13) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ รองรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง (14) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (15) ตู้ไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 60X150X75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ (16) ตู้ไม้เข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า 80X60X150 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ (17) ตู้ไม้ ด้านบนบานเลื่อนกระจก ด้านล่างทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 60X150X180 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ (18) งานติดตั้งเดินระบบกระจายสัญญาณ จำนวน 1 งาน (19) อุปกรณ์สายสัญญาณ และขาแขวนโทรทัศน์ จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี								

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
71	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้นักเรียนปฐมวัย โรงเรียนวัดยุคคณาษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย โรงเรียนวัดยุคคณาษฎร์สามัคคี รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง (2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (3) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 2 เครื่อง (4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (5) ชุดเครื่องขยายเสียงประจำห้องเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (6) ตู้ไม้ ด้านบนบานเลื่อนกระจกด้านล่างทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 60X150X180 เซนติเมตร (7) ตู้รังผึ้งแบบบานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 70X180 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ (8) แผ่นรองเล่น สำหรับเด็กอนุบาล ขนาดไม่น้อยกว่า 70X180 เซนติเมตร จำนวน 8 ชุด	426,200	426,200				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
72	พัฒนาห้องอำนวยการของโรงเรียน วัดยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง	(9) วอลเปเปอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (10) สื่ออุปกรณ์สำหรับเด็กอนุบาล จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชนิด จำนวน 2 ชุด (11) อุปกรณ์สายสัญญาณและขาแขวนโทรทัศน์ จำนวน 2 ชุด (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคา ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องอำนวยการ โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี รายละเอียดประกอบด้วย (1) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (2) ตู้โชว์แบบ บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 70X240X180 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้	257,000	257,000					กท.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
73	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพานทอง ตำบลหนองคำสิง อำเภopanทอง	<p>(3) ตู้ไม้ แบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 30X90X175 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้</p> <p>(4) ชุดโซฟาขนาด 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด</p> <p>(5) วอลเปเปอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร จำนวน 1 ชุด</p> <p>(6) พรม ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร จำนวน 1 ผืน</p> <p>(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน)</p> <p>รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี</p> <p>- เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ดูแล (18 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562)</p> <p>(งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 3,002,000 บาท และงบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 18,000,000 บาท รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 21,002,000 บาท)</p>	18,000,000	18,000,000			/		กศ.	<p>แผนเพิ่มเติม ฉ. 5</p> <p>ข้อบัญญัติปี 65</p> <p>งบผูกพันปี 64</p> <p>3,002,000 บาท</p> <p>งบผูกพันปี 65</p> <p>18,000,000 บาท</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
74	อุดหนุนโรงเรียนพานทอง ตำบลหนองคำสิง อำเภopanทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียนพิเศษเรียนร่วม โรงเรียน สมทบ 126,300 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียน การสอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วม รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนพานทอง	631,500	631,500				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
75	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดหนองคำสิง ตำบลหนองคำสิง อำเภopanทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน สมทบ 60,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนแกนนำ จัดการเรียนรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนชุมชนวัดหนองคำสิง	300,000	300,000				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
76	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภopanทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน สมทบ 30,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดบ้านเก่า	150,000	150,000				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
77	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลพานทอง - วัดหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน (ครูอัตราจ้าง) โรงเรียน สมทบ 30,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน (ครูอัตราจ้าง) รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนอนุบาลพานทอง - วัดหนองกระทุ่ม	150,500	150,500				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
78	อุดหนุนโรงเรียนวัดโป่งตามุข ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน วัดโป่งตามุข ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน สมทบ 30,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดโป่งตามุข ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดโป่งตามุข	150,000	135,000				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 12/65 15,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
79	จัดซื้อเดินท์พักแรมเข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเดินท์ลูกเสือ ขนาด 10 – 12 คน พร้อมสกรีนชื่อโรงเรียน จำนวน 30 หลัง รายละเอียดตามโครงการโรงเรียน ชุมชนวัดหนองค้อ	390,000	390,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
80	จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน มอก. ระดับ 4 จำนวน 600 ชุด รายละเอียดตามโครงการโรงเรียน ชุมชนวัดหนองค้อ	948,000	948,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
81	จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน มอก. ระดับ 5 จำนวน 250 ชุด รายละเอียดตามโครงการโรงเรียน ชุมชนวัดหนองค้อ	420,000	420,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
82	จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 4 สูบ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี พร้อมระบบปรับอากาศรถยนต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียน ชุมชนวัดหนองค้อ	2,300,000	2,300,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
83	ติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับห้องเรียนปทุมวัย โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำเพื่อการจัดการระบบน้ำ ภายในโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (2) ปั้มน้ำอัตโนมัติ กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง (3) ปั้มน้ำอัตโนมัติ กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 8 เครื่อง (4) ถังเก็บน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ (5) งานติดตั้งระบบท่อน้ำและปั้มน้ำ จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ	372,400	372,400		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
84	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองสาม อำเภอศรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับห้องเรียนปฐมวัยโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ รายละเอียดประกอบด้วย (1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคารสำหรับใช้งานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 13 ตัว (2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NETWORK VIDEO RECORDER) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 SWITCH) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (6) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (7) ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ POE แบบแขวนติดผนัง จำนวน 1 ตู้	1,453,300	1,453,300		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
85	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดมโนรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา	<p>(8) ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องบันทึก NVR ขนาด 9U จำนวน 1 ตู้</p> <p>(9) สายนำสัญญาณ CAT 6 ชนิดภายนอกอาคาร จำนวน 900 เมตร</p> <p>(10) งานอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและทดลองระบบ จำนวน 1 งาน</p> <p>รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนชุมชนวัดหนองคือ</p> <p>- เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น ได้ฤกษ์โล่ง (18 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2562)</p> <p>(งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 2,900,000 บาท และงบประมาณก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 18,000,000 บาท รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 20,900,000 บาท)</p>	18,000,000	17,950,000		/			กศ.	<p>แผนเพิ่มเติม ฉ. 5</p> <p>ข้อบัญญัติปี 65</p> <p>งบผูกพันปี 64</p> <p>2,900,000 บาท</p> <p>งบผูกพันปี 65</p> <p>18,000,000 บาท</p> <p>โอนลด 14/65</p> <p>50,000 บาท</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
86	อุดหนุนโรงเรียนวัดนาพร้าวดำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน สมทบ 90,300 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดนาพร้าวดำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา	451,500	451,500				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
87	อุดหนุนโรงเรียนบ้านระเวง ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน สมทบ 30,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านระเวง	150,000	150,000				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
88	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา) ตำบลบึง อำเภอสรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา) ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน สมทบ 60,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา) ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา)	300,000	300,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
89	อุดหนุนโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจัดจ้างครูสาขาที่ขาดแคลน ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน สมทบ 30,100 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างครู สาขาที่ขาดแคลน ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม	150,500	150,500				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
90	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางละมุง ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการจ้างครูและบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนในโรงเรียน โรงเรียน สมทบ 30,100 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครู และบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนในโรงเรียน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านบางละมุง	150,500	150,500				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
91	อุดหนุนโรงเรียนผืนแผ่นดินอีสาน ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โรงเรียน สมทบ 30,100 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนผืนแผ่นดินอีสาน	150,500	150,500				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
92	พัฒนาชุดเสื้อผ้าวงดนตรีลูกทุ่ง และวงโยธวาทิต โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา ตำบลพลุดาหลวง อำเภอสีดา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายวงดนตรีลูกทุ่ง และวงโยธวาทิต รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา	344,000	344,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
93	จัดซื้อเต็นท์ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา ตำบลพลุดาหลวง อำเภอสีดา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์โตม ขนาด 10 คนนอน จำนวน 40 หลัง รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา	280,000	280,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
94	จัดซื้อโต๊ะสี่เหลี่ยมคางหมูและเก้าอี้ขาเหล็ก แบบมีพนักพิง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา ตำบลพลุดาหลวง อำเภอสีดา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสี่เหลี่ยมคางหมูพร้อมเก้าอี้ขาเหล็ก แบบมีพนักพิง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ รายละเอียดประกอบด้วย (1) โต๊ะสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 1200X52X75 เซนติเมตร จำนวน 250 ตัว (2) เก้าอี้กลม ขาเหล็กแบบมีพนักพิง ขนาด 39X43X85 เซนติเมตร จำนวน 250 ตัว รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา	487,500	485,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
95	จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ครู และชุดโต๊ะเก้าอี้ประชุม โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ครูและชุดโต๊ะ เก้าอี้ประชุม โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ประกอบด้วย (1) โต๊ะทำงาน ขนาด 150X80X75 เซนติเมตร จำนวน 30 ตัว (2) เก้าอี้ทำงาน ระดับโหล่ หุ้มผ้าตาข่าย มีโซ๊คแก๊ส จำนวน 42 ตัว (3) โต๊ะประชุมรูปตัวโอ ขนาด 20 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา	312,500	281,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
96	จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์และเก้าอี้พลาสติก โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ และเก้าอี้พลาสติก ประกอบด้วย (1) เก้าอี้เอนวม ขาเหล็ก จำนวน 500 ตัว (2) เก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง จำนวน 500 ตัว รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา	480,000	480,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
97	จัดซื้อพัดลมไอเย็น โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็น กำลังไฟฟ้า 380 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา	299,000	299,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
98	พัฒนาห้องการเรียนรู้การสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา ตำบลพลุดาหลวง อำเภอเสถียร	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องการเรียนรู้การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ INVERTER) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (3) คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (4) เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (5) อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 4 ตัว (6) ขาดังโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา	314,600	314,600				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
99	จัดหาครุภัณฑ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา ตำบลพลุดาหลวง อำเภอสัตหีบ	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา รายละเอียดประกอบด้วย</p> <p>(1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI LUMENS จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ)</p> <p>(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)</p> <p>(3) กล้องบันทึกภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด</p> <p>(4) ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบบหนีบปกเสื้อ จำนวน 1 ชุด - แบบมือถือ จำนวน 2 ชุด <p>(5) ระบบเสียงตามสาย สำหรับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องขยายเสียงขนาด 120 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง - ลำโพงฮอร์น ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 40 ตัว - วัสดุและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและเดินสาย จำนวน 40 ชุด <p>รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา</p>	758,000	758,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
100	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนพลุตาลองวิทยา ตำบลพลุตาลอง อำเภอสังขะ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนพลุตาลองวิทยา รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NET WORK แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง (2) เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) จำนวน 8 เครื่อง (3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง (4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 10 เครื่อง (5) เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (6) พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว (7) ตู้เหล็กเอกสาร ขนาด 90X39X180 เซนติเมตร จำนวน 4 ตู้ รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนพลุตาลองวิทยา	415,600	414,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
101	ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล โรงเรียนพุลตาหลวงวิทยา ตำบลพุลตาหลวง อำเภอสังขละบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการห้องปฏิบัติการดนตรีสากล โรงเรียนพุลตาหลวงวิทยา รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ INVERTER) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ INVERTER) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (4) แผ่นกันเสียง ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร จำนวน 450 ก่อ่ง (5) อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย ไปยัง TV และ PROJECTOR จำนวน 1 ตัว (6) ขาดังโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนพุลตาหลวงวิทยา	497,700	497,700			/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
102	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองจันทน์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนด้านวิชานาฏศิลป์ ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน สมทบ 30,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอนด้านวิชานาฏศิลป์ ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนวัดหนองจันทน์	150,000	150,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65
103	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินวง ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน ประจำปีงบประมาณปี 2565 โรงเรียน สมทบ 20,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณปี 2565 รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านหินวง	150,500	150,500				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
104	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาบายศรี ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการแกนนำจัดการเรียนรวมระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียน สมทบ 90,300 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแกนนำจัดการเรียนรวม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านเขาบายศรี	451,500	451,500				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
105	จัดซื้อวัสดุสำหรับฐานการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์ - วิทยาคาร) ตำบลเขาสก อำเภอนางรองใหญ่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุ สำหรับฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)	425,800	425,800				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
106	จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV เพื่อการเรียนการสอน ในห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ตำบลเขาสก อำเภอนางรองใหญ่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 18 เครื่อง รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)	498,600	498,600				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
107	จัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีและครุภัณฑ์ เครื่องดนตรี โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ตำบลเขาสก อำเภอนางรองใหญ่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีและครุภัณฑ์เครื่องดนตรี โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) รายละเอียดประกอบด้วย (1) ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า กำลังขับไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จำนวน 2 ตู้ (2) ตู้แอมป์คีย์บอร์ดไฟฟ้า ขนาด 4 ขาแนล จำนวน 1 ตู้ (3) ตู้แอมป์เบสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จำนวน 1 ตู้	489,000	489,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
		(4) เบียดไฟฟ้ามีลำโพงในตัว 61 คีย์ พร้อมขาตั้ง จำนวน 10 ชุด (5) เมเตียน 32 คีย์ จำนวน 20 เครื่อง (6) เทนเนอร์แซกโซโฟน จำนวน 2 เครื่อง (7) อัลตันแซกโซโฟน จำนวน 2 เครื่อง (8) โซปราโนแซกโซโฟน จำนวน 2 เครื่อง (9) คลาริเน็ต Bb จำนวน 2 เครื่อง (10) หนังสกลองใหญ่มาร์ชชิ่ง ขนาด 16 , 18 , 20 , 22 นิ้ว ขนาดละ 2 ใบ รวม 8 ใบ (11) หนังสกลองสนร์ด้านบน ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (12) หนังสกลองวเนอร์ด้านล่าง ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (13) ขาตั้งสแตนด์วางโน้ตเพลง จำนวน 20 ตัว (14) กลองบองโก ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 ชุด (15) ขาตั้งกลองบองโก จำนวน 1 ตัว (16) กลองทอมบ้าพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด (17) หูฟังอนิเตอร์ จำนวน 1 ชุด (18) ลำโพงแบบมีล้อลาก ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 5 ตัว รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราชวิทยาลัย)								

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
108	พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก EEC โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจสิริราษฎร์วิทยาคาร) ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก EEC โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจสิริราษฎร์วิทยาคาร) รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 31 เครื่อง (2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 31 เครื่อง (3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 SWITCH) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (4) เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) จำนวน 1 เครื่อง (5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด NETWORK แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI LUMENS จำนวน 1 เครื่อง (7) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ (8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	1,352,200	1,352,200		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
109	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้องสื่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์ - วิทยาคาร) ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่	(ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ) (9) ชุดเครื่องเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ พร้อมลำโพงและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (10) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 120X60X75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (11) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 80X60X75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 30 ชุด (12) งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนา ห้องสื่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) รายละเอียดประกอบด้วย (1) หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว จำนวน 1 ตัว (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ)	398,400	398,400				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
		(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (5) เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) จำนวน 1 เครื่อง (6) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (7) หุ่นจำลองอวัยวะร่างกายแบบแยกชิ้นได้ จำนวน 1 ชุด (8) แบบจำลองระบบหายใจพร้อมไฟแสดงสภาวะการทำงาน จำนวน 1 ชุด (9) แบบจำลองระบบขับถ่ายพร้อมไฟแสดงสภาวะการทำงาน จำนวน 1 ชุด (10) แบบจำลองระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย์ พร้อมไฟแสดงสภาวะการทำงาน จำนวน 1 ชุด (11) แบบจำลองระบบย่อยอาหาร จำนวน 1 ชุด (12) แบบจำลองเซลล์พืช จำนวน 1 ชุด (13) แบบจำลองเซลล์สัตว์ จำนวน 1 ชุด (14) ศิลปินรูปหุ่นรวมคำแหง จำลอง ขนาด 30X60X54 เซนติเมตร พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด (15) ชุดเครื่องเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ พร้อมลำโพงและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด								

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
110	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราชวิทยาลัย) ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่	(16) เก้าอี้ทำงาน ระดับหลัง บุนนัง มีโซ๊คแก๊ส จำนวน 2 ตัว (17) พาร์ทิชั่น ขนาด 120X150 เซนติเมตร (8 แผ่นต่อชุด) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราชวิทยาลัย) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (2) เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) จำนวน 2 เครื่อง (ติดตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับย XGA ขนาด 4,500 ANSI LUMENS จำนวน 2 เครื่อง (4) จอรับภาพ ชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ (5) กล้องบันทึกภาพระบบดิจิทัล ระดับความละเอียดไม่น้อยกว่า 32.5 ล้านพิกเซล จำนวน 2 กล้อง (6) เลนส์กล้อง ขนาดรูรับแสง กว้าง F/2.8 จำนวน 1 เลนส์ (7) ขาดังกล้อง แบบ 3 ขา จำนวน 1 อัน (8) เครื่องปรับเสียง (ออดิโออินเตอร์เฟด) จำนวน 1 เครื่อง	477,600	477,600				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
111	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านเขาศก (เบญจศิริราษฎร์ - วิทยาคาร) ตำบลเขาศก อำเภอหนองใหญ่	(9) หูฟัง จำนวน 1 ชุด (10) โคมิตัดตดสติกเกอร์ ขนาด 45 องศา จำนวน 5 กล้อง (11) กล้องบันทึกวีดีโอ ระดับความละเอียด 4K จำนวน 1 กล้อง (12) การ์ดความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB จำนวน 2 อัน (13) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ขนาด 2 TB จำนวน 2 อัน รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านเขาศก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านเขาศก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง (2) เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) จำนวน 5 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	367,200	367,200				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
		(3) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 1 บานประตู 6 ลีนชัก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 ตู้ (4) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 ตู้ (5) ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 4 ชั้น ใส่แฟ้มเอกสารได้ชั้นละ 10 ช่อง จำนวน 2 ตู้ (6) โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 6 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 5 ตัว (7) เก้าอี้ทำงาน ระดับหลัง บุหนัง มีโซ๊คแก๊ส จำนวน 10 ตัว (8) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 15 ลีนชัก จำนวน 4 ตู้ (9) โต๊ะทำงานพร้อมวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 159.5X79.5X74 เซนติเมตร พร้อมโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด 44.5X90X70 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุด รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราชวิทยาลัย)								

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
112	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิเศษวิทยาทาน) ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม โรงเรียน สมทบ 60,200 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู	301,000	301,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
113	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง (จรรยาภรณ์พัฒนา) ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน สมทบ 30,100 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง	150,500	150,500				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
114	อุดหนุนโรงเรียนบ้านชากนา ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โรงเรียน สมทบ 30,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านชากนา	150,000	150,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
115	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ (ศิริวรราชฎ์บำรุง) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โรงเรียน สมทบ 30,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่	150,000	150,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
116	จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์การเรียนการสอน ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราชฎ์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ การเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี 1. เต็นท์โดมลูกเสือ ขนาด 10 คนนอน ขนาด 2.50 x 3.50 2. เต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว พร้อมเสา ขนาด 5.00 x 10.00 เมตร จำนวน 4 หลัง 3. เข็มทิศ เป็นเข็มทิศไม้บรรทัดขอบขาว จำนวน 40 อัน งบประมาณตามราคาท้องถิ่น	256,000	256,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
118	จัดซื้อระบบเครื่องกรองน้ำใช้โรงเรียน บ้านคลองมือโหล (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านคลองมือโหล (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำใช้ โรงเรียนบ้านคลองมือโหล (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) รายละเอียดประกอบด้วย (1) ชุดถังกรองอัตโนมัติ เป็นระบบกรองที่กำจัดสารโลหะ ขนาด 850 ลิตร จำนวน 1 ชุด (2) ชุดถังกรองอัตโนมัติ เป็นระบบกรองความขุ่น , สารแขวนลอย , สารอินทรีย์ , กลิ่น , คลอรีน และสีในน้ำ ขนาด 850 ลิตร จำนวน 1 ชุด (3) ชุดถังกรองอัตโนมัติ ใช้กำจัดความกระด้าง , หินปูน , แคลเซียม , และแมกนีเซียม หรือในการทำน้ำอ่อน ในระบบบำบัดน้ำ อุตสาหกรรมน้ำใช้ ขนาด 850 ลิตร จำนวน 1 ชุด (4) ตู้คอนโทรลเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด (5) เครื่องสูบน้ำชนิดหยดหอยโข่ง ขนาด 2.2 KW จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านคลองมือโหล (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)	568,200	568,200		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
119	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำใช้ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ รายละเอียดประกอบด้วย (1) ชุดถังกรองอัตโนมัติ เป็นระบบกรองที่กำจัดสารโลหะ ขนาด 850 ลิตร จำนวน 1 ชุด (2) ชุดถังกรองอัตโนมัติ เป็นระบบกรองความทุ่น , สารแขวนลอย , สารอินทรีย์ , กลิ่น , คลอรีน และสีในน้ำ ขนาด 850 ลิตร จำนวน 1 ชุด (3) ชุดถังกรองอัตโนมัติ ใช้กำจัดความกระด้าง , หินปูน , แคลเซียม , และแมกนีเซียม หรือในการทำน้ำอ่อน ในระบบบำบัดน้ำ อุตสาหกรรมน้ำใช้ ขนาด 850 ลิตร จำนวน 1 ชุด (4) ตู้คอนโทรลเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด (5) เครื่องสูบน้ำชนิดหยิ่ง ขนาด 2.2 KW จำนวน 2 เครื่อง (6) ถังเก็บน้ำ PE ความจุ 10,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง (7) ชุดปั๊มน้ำเสริมแรงดัน (BOOSTER PUMP) จำนวน 1 ชุด (8) งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบท่อ จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์	479,500	479,500		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
120	จัดซื้อครุภัณฑ์เรือนพยาบาล "เพียร - ศรีวิวัฒนา สุนทร" โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เรือนพยาบาล "เพียร - ศรีวิวัฒนา สุนทร" โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์</p> <p>รายละเอียดประกอบด้วย</p> <p>(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ INVERTER) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>(2) ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้</p> <p>(3) เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>(4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>(5) เต้าอบไมโครเวฟ จำนวน 1 เต้า</p> <p>(6) เครื่องสูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ)</p> <p>(7) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)</p> <p>(8) เครื่องกรองน้ำดื่ม ขนาด 220 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>(10) ชุดโซฟา จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย</p>	338,500	338,500				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
121	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมศักยภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	- โซฟาแบบ 1 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว - โซฟาแบบ 2 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว - โซฟาแบบ 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว (11) โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ตาข่าย จำนวน 1 ชุด (12) ที่นอนยางพารา ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต พร้อมผ้าปู , ปลอกหมอน , ผ้าแพรสำหรับห่ม จำนวน 6 ชุด (13) ชุดสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำชาย - หญิง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริม ศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสวนป่า เขาชะอางค์ รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ INVERTER) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (2) ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้ (3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
122	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งระบบความปลอดภัย ของโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 9 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (5) ตู้เก็บสารเคมี ขนาด 50X100X200 เซนติเมตร จำนวน 3 ตู้ รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อติดตั้ง ระบบความปลอดภัยของโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2KVA จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย สำหรับติดตั้ง ภายในอาคาร มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2688X1520 พิกเซล หรือไม่น้อยกว่า 4,000,000 พิกเซล จำนวน 20 เครื่อง	399,800	399,800	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
123	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับที่พักนักกีฬา โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอป่าพะยอม	(4) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านระบบเครือข่าย (NETWORK VIDEO RECORDER) แบบ 32 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (5) วัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับที่พักนักกีฬา โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ รายละเอียดประกอบด้วย (1) ตู้สื่อเคอร์ 18 ช่อง จำนวน 3 ตู้ (2) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (3) ที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต พร้อมผ้าปู จำนวน 75 ชุด (4) ตู้สื่อเคอร์ แบบ 3 ประตู จำนวน 25 ตู้ รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์	493,900	493,900				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
124	จัดซื้อครุภัณฑ์อาคารอเนกประสงค์ (โคม) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารอเนกประสงค์ (โคม) โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) รายละเอียดประกอบด้วย (1) ชุดเครื่องเสียง กำลังขับไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบ จำนวน 1 ชุด (2) เวทีสเตจ แบบสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 100X100X40 เซนติเมตร จำนวน 15 ชุด รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)	388,900	388,900				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
125	จัดซื้อครุภัณฑ์อาคารหอประชุม อเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) รายละเอียดประกอบด้วย (1) ชุดเครื่องเสียง กำลังขับไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบ จำนวน 1 ชุด (2) พัดลมตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 8 ตัว (3) โคมสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 100 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 ชุด รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)	433,000	433,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
126	จัดซื้อครุภัณฑ์โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงอาหาร โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) รายละเอียดประกอบด้วย (1) ชุดโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ แบบสแตนเลส จำนวน 30 ชุด รายละเอียด 1 ชุดประกอบด้วย - โต๊ะ ขนาด 180X75X75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว - เก้าอี้ ขนาด 180X40X45 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว (2) ชั้นครัวงาน สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 100X50X100 เซนติเมตร จำนวน 4 ชั้น (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้งงบประมาณตามราคา ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)	500,000	500,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
127	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน (ครูอัตราจ้าง) โรงเรียน สมทบ 90,300 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน (ครูอัตราจ้าง) รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง	451,500	451,500				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
117	พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน บ้านคลองมือโหล (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านคลองมือโหล (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)	291,600	291,600				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
128	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการแกนนำจัดการเรียนร่วม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียน สมทบ 60,200 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแกนนำ จัดการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์	301,000	301,000				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
129	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปถัมภ์) ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ (1) โครงการจ้างครูเชี่ยวชาญ สาขาขาดแคลน (ค่าจ้างครู 2 อัตรา) โรงเรียน สมทบ 60,200 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูเชี่ยวชาญ สาขาขาดแคลน (ค่าจ้างครู 2 อัตรา) รายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด	301,000	301,000				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
รวมทั้งสิ้น			319,031,900	304,874,378.19						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศระบบน้ำยาแปรผัน (VRF – SYSTEM) ห้องประชุมชาวชล 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศระบบน้ำยาแปรผัน (VRF – SYSTEM) ห้องประชุมชาวชล 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประกอบด้วย งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ แบบระบบน้ำยาแปรผัน (VRF – SYSTEM) ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี)	8,000,000	8,000,000		/			กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
2	ก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลั้งโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)	1,222,000	1,222,000		/			กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
3	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	- เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (12 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 10,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 14,964,000 บาท)	4,964,000	4,964,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 4,964,000 บาท งบผูกพันปี 66 10,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
4	ต่อเติมอาคารเรียนเป็นห้องส้วม โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)	585,000	585,000		/			กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
5	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) ประกอบด้วย งานพื้น , งานผนัง , งานประตูด , งานฝ้าเพดาน , งานทาสี , งานไฟฟ้าแสงสว่าง และงานอื่น ๆ (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)	2,550,000	2,550,000		/			กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
6	ปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหลัง โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรั้ว และป้ายด้านหลังโรงเรียน ประกอบด้วย งานปรับปรุงรั้วความยาวไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร และป้ายด้านหลัง รวมมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 27.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม)	1,702,000	1,702,000		/			กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
7	ก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์ โรงเรียนวัดนาเขื่อน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 8/2560)	2,428,000	2,400,000				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 12/65 28,000 บาท
8	ก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์ โรงเรียนวัดบางเป้ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 8/2560)	2,428,000	2,400,000				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 14/65 28,000 บาท
9	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเตาปูน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	- เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (8 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 4/2562)	11,789,000	9,984,400				/	กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 14/65 1,804,600 บาท
10	ก่อสร้างอาคารอนุเคราะห์ โรงเรียนพระตำหนักมหาราช ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนพระตำหนักมหาราช)	4,202,300	4,202,300		/			กศ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
11	ก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารเรียน แบบพิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี	- เป็นหลังคาโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนชลราษฎรอำรุง)	3,358,000	3,475,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนเพิ่ม /65 117,000 บาท
12	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดดอนตำรังธรรม ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี	- เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ดูแล (12 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 3/2562) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 10,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 14,964,000 บาท)	4,964,000	4,964,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 4,964,000 บาท งบผูกพันปี 66 10,000,000 บาท
13	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 10/2560)	5,486,000	4,250,000			/		กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 15/65 1,236,000 บาท
14	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 8/2560)	2,775,300	2,775,300	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ค.15 ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
15	ก่อสร้างรั้ว โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนสนิม	- เป็นรั้ว คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม)	318,800	318,800				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
16	ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อมยวม โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนสนิม	- เป็นลาน คสล. ทหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,762.00 ตารางเมตร พร้อมบ่อมยวม ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร จำนวน 2 หลัง (ตามแบบโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม)	2,733,000	2,733,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
17	ก่อสร้างอาคารหอสังคีตศิลป์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนสนิม	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว (ยกพื้นสูง) ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พร้อมสะพานทางเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 24/2558)	2,429,200	2,429,200		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
18	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนสนิม	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม)	765,000	765,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
19	ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนหัวถนนวิทยา)	450,000	350,930			/		กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนสค 14/65 99,000 บาท
20	ปรับปรุงคูิ่ง - ลานกรีฑาสีสนามฟุตบอล โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	- ปรับปรุงคูิ่ง - ลานกรีฑาสีสนามฟุตบอล ความหนา 13.00 มิลลิเมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 6,440.00 ตารางเมตร และความหนา 5.00 มิลลิเมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,660.00 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 18,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 22,483,000 บาท)	4,483,000	4,483,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 4,483,000 บาท งบผูกพันปี 66 18,000,000 บาท
21	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ ประกอบด้วย งานติดตั้งสายรอบอาคาร พื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 2,180.00 ตารางเมตร และงานทาสีสนามฟุตบอล พร้อมตีเส้น พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 651.00 ตารางเมตร ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนหัวถนนวิทยา)	1,551,000	1,551,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
22	ต่อเติมอาคารเรียน 1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต่อเติม อาคารเรียน 1 ประกอบด้วย - ห้องดนตรีไทย ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร - ห้องดนตรีสากล ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 15.20 เมตร (ตามแบบโรงเรียนหัวถนนวิทยา)	1,949,000	1,949,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
23	ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนหัวถนนวิทยา ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารโรงจอดรถ เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนหัวถนนวิทยา)	911,000	911,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
24	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง ตำบลหมอนาง อำเภอพนัสนิคม	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง)	2,428,000	1,690,000			/		กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 5 /65 738,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
25	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดแก้วศิลาธรรม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนสนธิคม	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 10/2560)	5,486,000	5,449,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลค 12/65 34,000 บาท
26	พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านทันตกรรมสาธารณสุข เพื่อรองรับการให้บริการทุกกลุ่มวัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนสนธิคม จังหวัดชลบุรี	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร (ตามแบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งขวาง)	1,125,300	1,115,000				/	สธ	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
27	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทรายมูล ตำบลหนองปรือ อำเภอพนสนธิคม	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 8/2560)	2,775,300	2,775,300	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ค.15 ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
28	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) ตำบลหัวถนน อำเภอพนสนธิคม	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 8/2560)	2,775,300	2,775,300	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ค.15 ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
29	พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านทัศนกรรมสาธารณสุข เพื่อรองรับการให้บริการทุกกลุ่มวัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร ตามแบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งขวาง	1,125,300	1,125,300				/	สธ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
30	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (อู่หนูปลื้มภักดิ์) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	- เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ถุนโถง (12 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 3/2562)	14,964,000	14,964,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
31	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ ตำบลคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 8/2560)	2,428,000	2,428,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
32	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2560)	3,730,000	3,730,000		/				แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
33	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านมาบไม้ (ทองปานประชานุกูล) ตำบลมาบไม้ อำเภอบ้านบึง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 8/2560)	2,428,000	2,428,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
34	ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ กศน. ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง	- เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล หนองบอนแดง)	3,658,000	3,658,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
35	ก่อสร้างอาคารเรียน คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านบึง "มัญญวิทยาการ" ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	- ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 18 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร พร้อมโต๊ะ+เก้าอี้ (ระดับมัธยม) (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 9/2562)	24,039,900	24,039,900	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ค.13 โอนเพิ่ม 12/65 24,039,900 บาท
36	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	- ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 4/2562)	12,378,450	12,378,450	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ค.15 ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
37	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บ้านกึ่งประชานุเคราะห์) ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง	- ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 4/2562)	12,884,850	12,884,850	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ค.15 ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
38	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอกวนทอง	- เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (9 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี)	9,991,000	9,991,000		/				แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
39	ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอกวนทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซม อาคารเรียน ประกอบด้วย งานรื้อประตูหน้าต่างเดิม พร้อมติดตั้งประตูอลูมิเนียมใหม่ จำนวน 10 ชุด และหน้าต่างอลูมิเนียมใหม่ จำนวน 42 ชุด ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน วัดยุคลราษฎร์สามัคคี)	413,000	413,000			/		กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
40	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ปฐมวัย โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ตำบลเกาะสอย อำเภอพานทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนปฐมวัย ประกอบด้วย งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในอาคารเรียน , งานรื้อถอน ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน วัดยุคลราษฎร์สามัคคี)	495,000	495,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
41	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง	- เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ดูแล (12 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 3/2562) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 10,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 14,964,000 บาท)	4,964,000	4,964,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 4,964,000 บาท งบผูกพันปี 66 10,000,000 บาท
42	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดโป่งตามูข ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง	- เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ได้ดูแล (8 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 4/2562)	11,789,000	9,850,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนสด 14/65 1,939,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
43	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดพานทอง (สุทธีศิริประชาสรรค์) ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2560)	3,730,000	3,730,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
44	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ้านจิว (แช่มบุญชูอุทิศ) ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 8/2560)	2,523,000	1,957,100			/		กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 14/65 565,900 บาท
45	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพานทองสภานุพัฒน์ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง	- ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 3/2562)	15,712,200	15,712,200	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ค.15 ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอสวีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ทน 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ยาว 80.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)	1,372,000	1,372,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
47	ก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่าง อาคารเรียน 5 กับ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารเรียน ระหว่างอาคารเรียน 5 กับ 6 ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 56.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)	1,776,000	1,776,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
48	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินพร้อมปรับพื้นที่ หน้าอาคารเรียน 7 กับ 8 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน พร้อมปรับพื้นที่หน้าอาคารเรียน 7 กับ 8 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร (ตามแบบโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)	1,555,000	1,555,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
49	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองคล้า ตำบลบึง อำเภอศรีราชา	- เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ดูแล (12 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 3/2562) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 10,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 14,964,000 บาท)	4,964,000	4,964,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 4,964,000 บาท งบผูกพันปี 66 10,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
50	ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านทางตรง ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา	- เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 32.50 เมตร (ตามแบบโรงเรียนบ้านทางตรง)	3,500,000	3,500,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 และ ฉ.12 ข้อบัญญัติปี 65
51	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดวังชีสุทธาวาส ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา	- ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 32.25 เมตร (ตามแบบโรงเรียนวัดวังชีสุทธาวาส)	14,017,200	14,017,200	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ค.15 โอนเพิ่ม 12/65 14,017,200 บาท
52	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา	- ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 3/2562)	15,712,200	15,712,200	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ค.15 ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
53	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินตอง ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา	- ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 4/2562)	12,378,450	12,378,450	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ค.15 ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
54	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	- เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (12 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 3/2562) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปิดไป จำนวน 10,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 14,964,000 บาท)	4,964,000	4,964,000			/		กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 4,964,000 บาท งบผูกพันปี 66 10,000,000 บาท
55	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านภูไทร ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 8/2560)	2,428,000	2,428,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
56	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสุภะสิริบุญญาราม ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2560)	3,730,000	3,730,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
57	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านมาบประชัน ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 8/2560)	2,428,000	2,428,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
58	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพิทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) ตำบลหนองบรี อำเภอบางละมุง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2560)	3,730,000	3,730,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
59	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ตำบลหนองบรี อำเภอบางละมุง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 10/2560)	5,685,000	5,685,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
60	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดโป่ง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง	- เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (8 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 4/2562)	11,789,000	9,665,190			/		กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
61	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านชากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2560)	3,730,000	3,730,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
62	ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร (ตามแบบสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน)	3,500,000	3,215,000			/		กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 14/65 285,000 บาท
63	ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านทุ่งกลม ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร (ตามแบบสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน)	3,500,000	3,500,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
64	ก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา ตำบลพลุดาหลวง อำเภอสัตหีบ	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 7.20 เมตร ยาว 12.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี)	2,021,000	2,021,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
65	ปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา ตำบลพลุดาหลวง อำเภอสัตหีบ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 66.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร พร้อมลู่วิ่งและสนามกีฬา ประเภทลาน (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 21,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 26,739,000 บาท)	5,739,000	5,739,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 5,739,000 บาท งบผูกพันปี 66 21,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
66	ติดตั้งตาข่ายกันลูกบอลและนก อาคารฉลามฟ้า โรงเรียนพหลุดาหลวงวิทยา ตำบลพหลุดาหลวง อำเภอสีตหีบ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ติดตั้งตาข่ายกันลูกบอลและนก อาคารฉลามฟ้า ประกอบด้วย - ตะแกรงตาข่าย ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.55 เมตร จำนวน 8 แผง - ตะแกรงตาข่าย ขนาดกว้าง 3.40 เมตร ยาว 4.55 เมตร จำนวน 14 แผง (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน พหลุดาหลวงวิทยา)	204,000	ยกเลิก โครงการ					กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
67	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน ตำบลสีตหีบ อำเภอสีตหีบ	- เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ฤกษ์ (12 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 3/2562) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 10,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 14,964,000 บาท)	4,964,000	4,964,000			/		กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 4,964,000 บาท งบผูกพันปี 66 10,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
68	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสัดหีบ ตำบลสัดหีบ อำเภอสัดหีบ	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 10/2560)	5,685,000	4,470,000				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนสท 14/65 1,215,000 บาท
69	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัดหีบ	- เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (4 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 5/2562)	8,851,000	8,851,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
70	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดนาจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัดหีบ	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 8/2560)	2,428,000	2,428,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
71	ซ่อมแซมอาคารที่พักบุคลากร (หลังที่ 3) โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราชภัฏวิทยาการ) ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ซ่อมแซมอาคารที่พักบุคลากร (หลังที่ 3) ประกอบด้วย งานเปลี่ยนหลังคา , งานฝ้าเพดาน , งานปูกระเบื้องชั้นล่าง ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราชภัฏวิทยาการ))	491,300	491,300		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
72	ซ่อมแซมอาคารเรียน 3 โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราชภัฏวิทยาการ) ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียน 3 ประกอบด้วย งานเปลี่ยนหน้าต่าง , งานปูกระเบื้อง , งานฝ้าเพดาน ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราชภัฏวิทยาการ))	498,000	498,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
73	ปรับปรุงอาคารเรียน 4 โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ประกอบด้วย งานปรับปรุงห้องดนตรีไทย , ห้องดนตรีสากล และห้องฟิตเนส ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร))	2,186,500	2,186,500		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
74	ปรับปรุงอาคารเรียน 6 โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน 6 ประกอบด้วย งานทำหลังคากันฝน , งานวางระบายน้ำ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร))	481,700	481,700		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
75	ซ่อมแซมอาคารเรียน 8 โรงเรียน บ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียน 8 ประกอบด้วย งานเปลี่ยนหลังคา , งานฝ้าเพดาน ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร))	488,800	488,800		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
76	ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง (จรุงราษฎร์พัฒนา) ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร (ตามแบบสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน)	3,500,000	3,188,600			/		กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 14/65 311,400 บาท
77	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	- เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ได้ดูแล (12 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 3/2562) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 10,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 14,964,000 บาท)	4,964,000	4,964,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 4,964,000 บาท งบผูกพันปี 66 10,000,000 บาท
78	ก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 54.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร พร้อมอัฒจันทร์ คสล. (ตามแบบโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 26,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 31,000,000 บาท)	5,000,000	5,000,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 5,000,000 บาท งบผูกพันปี 66 26,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
79	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โคม) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ อาคารเป็นสนามกีฬา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,170.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน สวนป่าเขาชะอางค์)	1,826,300	1,826,300	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
80	ปรับปรุงอาคารเรียน 6 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน 6 ประกอบด้วย งานติดตั้งทาสีโครงเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 615.00 ตารางเมตร ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน สวนป่าเขาชะอางค์)	492,000	492,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
81	ซ่อมแซมอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ซ่อมแซมอาคารที่พักบุคลากร ประกอบด้วย งานเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดาน ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน สวนป่าเขาชะอางค์)	500,000	500,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
82	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอป่องทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) (รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่องทอง)	7,200,000	7,200,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
83	ปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ตำบลธาตุทอง อำเภอป่องทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล ประกอบด้วย งานปรับปรุงสนามฟุตบอล , งานวางระบายน้ำ คสล. , งานรั้วเหล็กตาข่าย ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง))	2,001,000	2,001,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
84	ซ่อมแซมอาคารบัวบาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปลักษณ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ซ่อมแซมอาคารบัวบาน ประกอบด้วย งานผนัง , งานปูพื้นกระเบื้อง , งานฝ้าเพดาน , งานประตู่ - หน้าต่าง , งานทาสี , งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า , งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปลักษณ์))	2,168,000	2,168,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
85	ซ่อมแซมอาคารพิบูล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปลักษณ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ซ่อมแซมอาคารพิบูล ประกอบด้วย งานผนัง , งานปูพื้นกระเบื้อง , งานฝ้าเพดาน , งานประตู่ - หน้าต่าง , งานทาสี , งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า , งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปลักษณ์))	3,753,000	3,753,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
86	ซ่อมแซมอาคารชงโค โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ซ่อมแซมอาคารชงโค ประกอบด้วย งานผนัง , งานปูพื้นกระเบื้อง , งานฝ้าเพดาน , งานประตู่ - หน้าต่าง , งานทาสี , งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า , งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของโรงเรียน บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์))	3,374,000	3,374,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
87	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบึงตะกู ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 8/2560)	2,428,000	2,428,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
88	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเกาะสีชัง ตำบลท่าแหวนงษ์ อำเภอเกาะสีชัง	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2560)	4,664,000	4,664,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
89	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแปลง (รวมค่าแห่งอนุสรณ์ 7) ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2560)	3,730,000	2,760,600			/		กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 14/65 969,400 บาท
90	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเกาะโพธิ์ด้วยงามวิทยา ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะจันทร์	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 9/2560)	3,730,000	3,589,000			/		กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 14/65 141,000 บาท
91	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์	- เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ได้ทุนโล่ง (8 ห้องเรียน) ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เลขที่ 4/2562)	11,789,000	10,430,000			/		กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 14/65 1,359,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
92	ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น แบบเลขที่ 7919 โรงพยาบาลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	- เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 15.625 เมตร ยาว 37.50 เมตร (ตามแบบกระทรวงสาธารณสุข) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 15,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 22,775,000 บาท)	7,775,000	7,775,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 7,775,000 บาท งบผูกพันปี 66 15,000,000 บาท
93	ก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	- เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลท่าบุญมี)	20,728,000	20,728,000		/			กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
94	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดท่าบุญมี ตำบลเกาะฉัง อำเภอกะฉัง	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 8/2560)	2,775,300	2,775,300	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม ค.15 โอนเพิ่ม 15/65 2,775,300 บาท
รวมทั้งสิ้น			441,081,950	428,104,470						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัดชลบุรี	10,000,000	5,286,850				/	สธ.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนต 12/65 4,713,150 บาท
2	ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	200,000	ยกเลิก โครงการ					กส.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
		รวมทั้งสิ้น	10,200,000	5,286,850						

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี	(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / ประชุม / จัดกิจกรรม / แข่งขันกีฬา ระหว่างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นักเรียน ผู้นำชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และประชาชนทั่วไป	18,000,000	15,900,000				/	กท.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 7/65 100,000 บาท โอนลด 12/65 2,000,000 บาท
		(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / ประชุม / จัดกิจกรรม / แข่งขันกีฬา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	24,830,600	14,335,100				/	กศ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 14/65 10,495,500 บาท
2	จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อาทิ เช่น Road Shows, Trad Shows ในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ	30,000,000	20,278,530				/	กท.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 6/65 5,521,470 บาท โอนลด 12/65 4,200,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
3	บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ โลกใต้ทะเลบางแสน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเล อาทิ เช่น ค่าอาหาร พันธุ์สัตว์น้ำ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าสารเคมี ค่าจ้างบุคลากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	15,000,000	8,884,636.38				/	กท.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
4	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ โลกใต้ทะเลบางแสน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ระบบถังซีพีสัตว์น้ำ บิมน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องของศูนย์การเรียนรู้ (รายละเอียดตามโครงการกองการท่องเที่ยวฯ)	10,000,000	10,521,470				/	กท.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนเพิ่ม 6/65 5,54,470 บาท โอนลด 12/65 5,000,000 บาท
5	บำรุงรักษาระบบโทรศัพท์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ระบบโทรศัพท์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี	395,900	395,900				/	กท.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
6	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม	- ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาด 500 KVA 400 KW แรงดัน 230/400 V 3P 50 Hz พร้อมระบบควบคุมการทำงาน รวมค่าติดตั้งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการกองการ ท่องเที่ยวและกีฬา	5,375,400	5,375,400			/		กท.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 13 โอนเพิ่ม 10/65 5,375,400 บาท
7	อุดหนุนเทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศบาล สมทบ 1,000,000 บาท	- รายละเอียดโครงการ ดังนี้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รายละเอียดตามโครงการเทศบาลเมืองแสนสุข	12,000,000	-					กท.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 รายการที่ 1 - 2 ตั้งไว้ในแผน 1 โครงการ โอนลด 4/65 4,000,000 บาท
			4,000,000	ยกเลิกโครงการ						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
	(2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดชลบุรี "Bangsaen World Class Destination" เทศบาล สมทบ 2,000,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดชลบุรี "Bangsaen World Class Destination" รายละเอียดตามโครงการเทศบาลเมืองแสนสุข	8,000,000	ยกเลิก โครงการ					กท.	โอนลด 7/65 8,000,000 บาท
8	อุดหนุนเทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ สมทบ 25,000,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง อาคารจอดรถเทศบาลเมืองแสนสุข รายละเอียดตามโครงการเทศบาลเมืองแสนสุข	60,000,000	60,000,000		/			กท.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
9	อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 14 โครงการ (1) โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชน ดาวรุ่ง จังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	- รายละเอียดโครงการ ดังนี้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม นักกีฬาเยาวชนดาวรุ่งจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดชลบุรี	51,940,000	48,673,594.04				/	กท.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โครงการ ที่ 1-14 ในแผนตั้งไว้ 1 โครงการ โอนลด 14/65 1,228,200 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
(2)	โครงการสนับสนุนส่งเสริมกีฬา เพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ รายละเอียดตามโครงการสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดชลบุรี	6,800,000	6,782,000				/	กท.	
(3)	โครงการกีฬามวลชนสู่ท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกีฬามวลชน สู่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดชลบุรี	4,000,000	4,000,000				/	กท.	
(4)	โครงการจัดท้าวสดกีฬาเพื่อการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดท้าวสดกีฬาเพื่อการแข่งขัน รายละเอียดตามโครงการสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดชลบุรี	8,000,000	8,000,000				/	กท.	
(5)	โครงการจัดแข่งขันฟุตบอล "ประชาชน - อาวุโสศัพท์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขัน ฟุตบอล "ประชาชน - อาวุโสศัพท์" รายละเอียดตามโครงการสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดชลบุรี	3,000,000	3,000,000				/	กท.	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
(6)	โครงการส่งเสริมกีฬาฮอกกี้ จังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม กีฬาฮอกกี้จังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนา สู่ความเป็นเลิศ รายละเอียดตาม โครงการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี	1,500,000	278,500				/	กท.	โอนลต 14/65 1,221,500 บาท
(7)	โครงการส่งเสริมนักกีฬาคนพิการ ดาวรุ่งมุ่งแชมป์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม นักกีฬาคนพิการดาวรุ่งมุ่งแชมป์แห่งชาติ รายละเอียดตามโครงการสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดชลบุรี	1,040,000	897,600				/	กท.	
(8)	โครงการส่งเสริมกีฬาฮวอลเลย์บอล จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม กีฬาฮวอลเลย์บอลจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดชลบุรี	1,700,000	1,688,400				/	กท.	
(9)	โครงการส่งเสริมนักกีฬาฟุตบอล จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม กีฬาฟุตบอลบอลจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดชลบุรี	8,500,000	8,500,000				/	กท.	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
(10)	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี	4,000,000	3,998,302.04				/	กท.	
(11)	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี	2,000,000	2,000,000				/	กท.	
(12)	โครงการพัฒนากีฬาวินด์เซิร์ฟจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากีฬาวินด์เซิร์ฟจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี	1,000,000	500,000				/	กท.	โอนลต 14/65 500,000 บาท
(13)	โครงการพัฒนากีฬาตะกร้อจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากีฬาตะกร้อจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี	1,500,000	1,365,250				/	กท.	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
	(14) โครงการส่งเสริมนักกีฬา อาวุโสจังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม นักกีฬาอาวุโสจังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามโครงการสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดชลบุรี	2,500,000	2,491,742				/	กท.	
10	อุดหนุนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ฯ ตำบลนาป่า อำเภอมือเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 กรมทหาร ปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ฯ (สนามหญ้า) กองพันทหารปืนใหญ่ที่ สมทบ 566,500 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง สนามฟุตบอล (รายละเอียดตามโครงการของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 กรมทหาร ปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ฯ) รายละเอียดตามโครงการกองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 21 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ฯ	1,699,500	1,699,500				/	กท.	แผนเพิ่มเติม จ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
11	อุดหนุนเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN 2022) เมืองพัทยา สมทบ 5,000,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN 2022) รายละเอียดตามโครงการเมืองพัทยา	30,000,000	29,830,000				/	กท.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โครงการ ที่ 1-2 ในแผนตั้งไว้ 1 โครงการ โอนลด 12/65 170,000 บาท
	(2) โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2022) เมืองพัทยา สมทบ 10,000,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลดนตรี เมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2022) รายละเอียดตามโครงการเมืองพัทยา	10,000,000	9,830,000				/	กท.	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
12	ก่อสร้างสนามกีฬา เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดสนามกว้าง 73.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร พร้อมลู่วิ่ง - ลานกรีฑา มีวงสังเคราะห์ ตามแบบเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ (งบประมาณรายจ่ายจากปี 2564 จำนวน 5,500,000 บาท และงบประมาณก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 35,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 40,500,000 บาท)	35,000,000	35,000,000		/			กท.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 64 5,500,000 บาท งบผูกพันปี 65 35,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น			294,241,400	250,894,130.42						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	พัฒนานวัตกรรมการบริการสาธารณะ ด้านการกีฬา ภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.9	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการ บริการสาธารณะด้านการกีฬาภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี ระบบกล้องวงจรปิด	8,600,000	8,600,000			/		กท.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
2	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2 รายละเอียดตามโครงการองค์การบริหารส่วน ตำบลบางพระ	30,000,000	20,150,000			/		กท.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนสด 15/65 9,850,000 บาท
รวมทั้งสิ้น			38,600,000	28,750,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	ปรับปรุงลู่วิ่งพื้นยางสังเคราะห์ และวางระบายน้ำภายในสนามฟุตบอล ชลบุรีสเตเดียม ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อเป็นค่าปรับปรุงลู่วิ่งพื้นยางสังเคราะห์ และวางระบายน้ำภายในสนามฟุตบอล ชลบุรีสเตเดียม	23,030,000	23,030,000				/	กท.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
2	ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม	- ก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.25 เมตร ยาว 28.60 เมตร จำนวน 2 หลัง ตามแบบเทศบาลเมืองพนัสนิคม	10,460,000	10,460,000	/				กท.	แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 15 โอนเพิ่ม 14/65 10,460,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
3	ปรับปรุงผิวทางเดินเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพร้อมปูลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ หาดน้ำใส หมู่ที่ 2 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ	- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตารางเมตร และลู่วิ่งยางสังเคราะห์ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร และไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร	13,947,000	12,489,000			/		กท.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
รวมทั้งสิ้น			47,437,000	45,979,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 3
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม

รายงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	ก่อสร้างพื้นที่อเนกประสงค์ บริเวณแหลมแท่น (ระยะที่ 5) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นที่อเนกประสงค์ บริเวณแหลมแท่น (ระยะที่ 5) พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 6,620.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองแสนสุข) (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 6,000,000 บาท และงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 56,000,000 บาท รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 62,000,000 บาท)	56,000,000	56,000,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 64 6,000,000 บาท งบผูกพันปี 65 56,000,000 บาท
2	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนอ่างศิลา - บางแสน (เลียบชายทะเล) อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณถนนอ่างศิลา - บางแสน (เลียบชายทะเล) อำเภอเมืองชลบุรี (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	6,558,000	6,527,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โหนด 14/65 31,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
3	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายสระบัว หมู่ที่ 4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 978.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 5,868.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,833.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเหมือง)	13,830,700	13,578,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โหนด 10/65 252,700 บาท
4	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเขาระบ่อม - เขบาล หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี	- <u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,585.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 15,850.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 510.00 เมตร - <u>ช่วงที่ 2</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,200.00 ตารางเมตร	7,691,600	7,691,600			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 7,691,600 บาท งบผูกพันปี 66 18,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอัมพวัน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี	(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 18,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 25,691,600 บาท) - ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,440.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,640.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี)	7,588,400	7,199,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลค 10/65 389,400 บาท
6	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศรีสำราญจิต หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี	- <u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.50 เมตร ยาว 660.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 4,290.00 ตารางเมตร - <u>ช่วงที่ 2</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ยาว 437.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 3,277.50 ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี)	5,251,800	5,251,800				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
7	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 – 25.00 เมตร ยาว 1,413.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,928.25 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี)	6,218,500	6,173,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 6 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 12/65 45,500 บาท
8	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณจากสถานีจ่ายน้ำบางพระ 1 ถึงถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณจากสถานีจ่ายน้ำบางพระ 1 ถึงถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองชลบุรี (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	26,184,000	26,067,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 12/65 117,000 บาท
9	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณตั้งแต่หน้าร้าน Kusatsu onsen – ถนนมิตรสัมพันธ์ อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณตั้งแต่หน้าร้าน Kusatsu onsen – ถนนมิตรสัมพันธ์ อำเภอเมืองชลบุรี (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	16,237,000	15,480,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 14/65 757,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
10	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณตอนหัวฟ่อ - อมตะนคร (ฝั่งซ้ายทาง) ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณตอนหัวฟ่อ - อมตะนคร (ฝั่งซ้ายทาง) ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	11,449,000	11,449,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
11	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณเสียบทางรถไฟ ตั้งแต่หน้าสถานี จ่ายน้ำห้วยกะปิ ถึง ซอยศิรินคร 8 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณเสียบทางรถไฟ ตั้งแต่หน้าสถานี จ่ายน้ำห้วยกะปิ ถึง ซอยศิรินคร 8 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	7,641,000	7,480,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 14/65 161,000 บาท
12	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนเสียบมอเตอร์เวย์ - บ้านนาเขื่อน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณถนนเสียบมอเตอร์เวย์ - บ้านนาเขื่อน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	7,141,000	6,940,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 12/65 201,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
13	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ซอยประชาสุนทร ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี	- วางท่อ HDPE พร้อมอุปกรณ์ บริเวณ ซอย ประชาสุนทร ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	1,314,000	1,314,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
14	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) สายหลังบ้านก้านัน หมู่ที่ 2, 4 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,870.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 11,220.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทต.บางทราย)	14,737,300	14,737,300	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.14 โอนเพิ่ม 12/65 14,737,300 บาท
15	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต (Overlay) ถนนเลียบชายทะเล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 - 9.00 เมตร ยาว 1,035.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 8,084.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ทต.บางทราย)	9,535,100	9,535,100	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.15 โอนเพิ่ม 14/65 9,535,100 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
16	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายสิรินธร 8/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี	- <u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 800.00 เมตร - <u>ช่วงที่ 2</u> ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร และบ่อพักไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 180.00 เมตร (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)	8,381,200	8,381,200	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.14 โอนเพิ่ม 12/65 8,381,200 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
17	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนสระสีเหลี่ยม , หน้าพระธาตุ , กุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม (ระยะที่ 1)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชนสระสีเหลี่ยม , หน้าพระธาตุ กุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม (ระยะที่ 1) (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 7,569,000 บาท และงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 98,000,000 บาท รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 105,569,000 บาท)	98,000,000	97,730,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 64 7,569,000 บาท งบผูกพันปี 65 98,000,000 บาท โอนลด 10/65 270,000
18	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนสระสีเหลี่ยม , หน้าพระธาตุ , กุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม (ระยะที่ 2)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชนสระสีเหลี่ยม , หน้าพระธาตุ กุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม (ระยะที่ 2) (ตามแบบการประปา ส่วนภูมิภาค เขต 1)(งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 จำนวน 9,700,000 บาท และงบ ประมาณก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 85,000,000 บาท รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 94,700,000 บาท)	85,000,000	84,699,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 64 9,700,000 บาท งบผูกพันปี 65 85,000,000 บาท โอนลด 10/65 301,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
19	สมทบปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายวัดชุมแสง - วิทยาลัยการอาชีพ (ขบ.ถ.1 - 0514) หมู่ที่ 11, 15 ตำบลนาเจ็ก และหมู่ที่ 10 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 3,956.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 27,692.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี)	4,038,300	4,038,300		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
20	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสุขประยูรและถนนจารูว ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม	- <u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.70 - 25.30 เมตร ยาว 928.00 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 20,086.00 ตารางเมตร - <u>ช่วงที่ 2</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.80 - 20.60 เมตร ยาว 1,408.00 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 22,449.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองพนัสนิคม) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 50,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 59,888,500 บาท)	9,888,500	9,888,500		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 9,888,500 บาท งบผูกพันปี 66 50,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
21	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินโรงหีบ หมู่ที่ 7 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,080.00 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลหมอนนาง)	6,176,700	6,176,700		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
22	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตุม ขอย 1 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลหัวถนน)	8,273,000	7,697,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลค 10 /65 499,000 บาท
23	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สาย ขบ.ถ.82 - 003 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,280.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 405.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด)	4,894,700	4,537,500				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลค 10/65 310,600 บาท โอนลค 12/65 46,600 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
24	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขบ.ถ.82 - 011 หมู่ที่ 3,8 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 505.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,030.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด)	3,156,500	2,934,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 10/65 222,500 บาท
25	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคิม - เนินแพง ตำบลสระสีเหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,320.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,920.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลี่ยม)	6,884,700	6,396,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 10/65 488,700 บาท
26	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาหอ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,260.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,560.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง)	6,588,000	6,588,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
27	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเหียง – ต้นตู่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 354.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,124.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง)	1,993,600	1,879,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
28	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสำโรง - ถนนสาย 331 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13,800.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง)	11,779,400	11,169,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลค 12/65 69,800 บาท
29	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 950.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง)	11,733,000	7,633,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลค 5 /65 4,100,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
30	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายวัดเนินหลังเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,440.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง)	1,763,100	1,699,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 12/65 64,100 บาท
31	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 3 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร (ชนิดไม่มีทางเท้า) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์)	3,220,100	3,220,100				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
32	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 11 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ชนิดไม่มีทางเท้า) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์)	4,008,000	4,008,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
33	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหนองโคลน หมู่ที่ 14 ตำบลนาเวียง อำเภอพนัสนิคม	- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก (2 บ่อ) ยาว 1,460.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง)	19,830,200	19,830,200		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
34	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลหนองปรือ หมู่ที่ 1,3,4,5 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ตำบลหนองปรือ หมู่ที่ 1,3,4,5 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) (ก่อนหน้านี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 20,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 29,695,000 บาท)	9,695,000	9,695,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 9,695,000 บาท งบผูกพันปี 66 20,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
35	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกทะเลาะ ระยะที่ 2 ตำบลโคกทะเลาะ อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทะเลาะ ระยะที่ 2 ตำบลโคกทะเลาะ อำเภอพนัสนิคม (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 20,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 33,663,000 บาท)	13,663,000	13,663,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 13,663,000 บาท งบผูกพันปี 66 20,000,000 บาท
36	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายทาง ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ความสูง 7.00 เมตร พร้อมโคม LED ขนาด 125 วัตต์ (งานนวัตกรรมไทย) จำนวน 309 ชุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง)	20,750,000	20,750,000	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
37	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตุม ขอย 1 - ถนนสาย 331 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,460.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,760.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลหัวถนน)	13,416,000	13,416,000	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.14 โอนเพิ่ม 12/65 13,416,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
38	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพระรถ 23 หมู่ที่ 10 ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,610.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม)	14,309,000	14,309,000	/					แผนเพิ่มเติม ค.14 โอนเพิ่ม 12/65 14,309,000 บาท
39	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโคลน ซอย 4 หมู่ที่ 14 ตำบลนาเวียง อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,170.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,020.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง)	6,644,000	6,644,000	/					แผนเพิ่มเติม ค.14 โอนเพิ่ม 12/65 6,644,000 บาท
40	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสุข - หนองโสน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 794.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,764.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง)	4,648,000	4,648,000	/					แผนเพิ่มเติม ค.14 โอนเพิ่ม 12/65 4,648,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
41	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 17 หมู่ที่ 2 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,240.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,920.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลหมอนนาง)	9,248,000	9,248,000	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.15 โอนเพิ่ม 14/65 9,248,000 บาท
42	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านไร่ - บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ 7, 8 ตำบลสระสีเหล็ก อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,365.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,190.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.สระสีเหล็ก)	4,448,700	4,448,700	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.15 โอนเพิ่ม 14/65 4,448,700 บาท
43	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายพนัสนิคม - สระสีเหล็ก - วัดแก้วศีลาราม (ขบ.ถ.1 - 0510) หมู่ที่ 1, 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม	- ติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเสาสูง 9.00 เมตร จำนวน 82 ต้น (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	6,368,000	6,368,000	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.15 โอนเพิ่ม 14/65 6,368,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
44	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายวัดโป่งปากดง - บ้านกล้วย (ขบ.ถ.1 - 0516) หมู่ที่ 2, 3 ตำบลนาเวียง อำเภอพนัสนิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,240.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,440.00 ตารางเมตร พร้อมสะพาน คสล. ขนาด 7.00 x 15.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี)	12,060,000	12,060,000	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.15 ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
45	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนบ้านบึง , มาบไผ่ อำเภอบ้านบึง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชนบ้านบึง , มาบไผ่ อำเภอบ้านบึง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 5,913,000 บาท และงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 82,000,000 บาท รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 87,913,000 บาท)	82,000,000	81,967,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 64 5,913,000 บาท งบผูกพันปี 65 82,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
46	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเท้า และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายทางรถไฟเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 546.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,368.00 ตารางเมตร พร้อมทางเท้า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 632.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 476.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลหัวกุญแจ)	12,187,000	12,187,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
47	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึง - หองบองแดง ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,280.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,240.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านบึง) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 15,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 24,322,800 บาท)	9,322,800	9,322,800		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 9,322,800 บาท งบผูกพันปี 66 15,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
48	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขะ - ห้วยเตย และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 605.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 3,630.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 878.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลหนองซาก)	9,638,000	9,638,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
49	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขี้ซาก อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,575.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,450.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลหนองขี้ซาก)	7,804,000	7,640,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 14/65 164,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
50	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,135.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,810.00 ตร.ม. และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ตามแบบ อบต.หนองไผ่แก้ว)	8,035,000	8,035,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
51	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านมาบค้ำ - บึงทองแดง - ถนนสาย 331 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองกู่ อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,210.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13,260.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกู่)	12,655,000	12,655,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
52	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านศาลคำ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณหมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านศาลคำ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	5,582,000	5,567,800				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
53	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 331 บ้านเนินโมก - หนองกลุ่ม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณหมู่ที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 331 บ้านเนินโมก - หนองกลุ่ม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	5,369,000	5,369,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
54	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 3 ชุมชนหนองโกศล ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณหมู่ที่ 3 ชุมชนหนองโกศล ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	5,022,000	4,680,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลค 12/65 342,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
55	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายลำน้ำตก - บึงกระโดน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ทนน้ำ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 10,500.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,185.00 เมตร (ตามแบบ ทด.หนองซาก)	16,258,300	16,258,300	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.14 โอนเพิ่ม 12/65 16,258,300
56	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกะโหลก - ถนนสาย 344 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,915.00 เมตร ทนน้ำ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 17,490.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองไผ่แก้ว)	18,501,500	18,501,500	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.14 โอนเพิ่ม 12/65 18,501,500 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
57	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านมาบกุ๊ด - บ้านหัวกุ่มแจ (ขบ.ถ.1 - 0708) ตำบลคลองกิว, ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	<u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 8,800.00 ตารางเมตร - <u>ช่วงที่ 2</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	13,344,000	13,344,000	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.15 โอนเพิ่ม 14/65 13,344,000 บาท
58	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเขิน - หนองบอนแดง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขา อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,400.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลหนองขา)	5,155,700	5,155,700	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.15 โอนเพิ่ม 15/65 5,155,700 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
59	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายเนินศาลเด่น - หนองกะเซ้งล่าง หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 789.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 5,523.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลพานทองหนองกะเซ้ง)	7,248,700	7,248,700		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
60	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,200.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่)	3,475,000	3,475,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
61	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอพานทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอพานทอง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 4,307,000 บาท และงบประมาณ ก้อนนี้ผูกพัน จำนวน 15,522,000 บาท รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 19,829,000 บาท)	15,522,000	15,522,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 64 4,307,000 บาท งบผูกพันปี 65 15,522,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
62	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่ตำบลบางโป้ง (ระยะที่ 2) อำเภอพานทอง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ตำบลบางโป้ง (ระยะที่ 2) อำเภอพานทอง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	19,215,000	19,020,900			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 11/65 194,100 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
63	ก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่น บริเวณห้วยสุกรีพ หมู่ที่ 6,10 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา	- ขนาดฐานกว้าง 3.00 เมตร สูง 4.00 – 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร และทางเท้ากว้าง 2.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 500.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบางพระ) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 20,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 27,782,100 บาท)	7,782,100	7,782,100		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 7,782,100 บาท งบผูกพันปี 66 20,000,000 บาท
64	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทพพระเกียรติ 2 หมู่ที่ 3,7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 4,353.00 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 39,177.00 ตารางเมตร(ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อวิน (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ รายจ่ายปีถัดไป จำนวน 35,000,000 บาท รวมงบ ประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 43,429,600 บาท)	8,429,600	8,429,600		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 8,429,600 บาท งบผูกพันปี 66 35,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
65	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสุขุมวิท 38 ถึงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณซอยสุขุมวิท 38 ถึงหน้าวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 30,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 41,516,000 บาท)	11,516,000	11,516,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 11,516,000 บาท งบผูกพันปี 66 30,000,000 บาท
66	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนทลวงหมายเลข 331 บริเวณหน้าลานตู้สมาร์ท ถึงถนนหนองยายปู่ - ท่อน้ำ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ถนนทลวงหมายเลข 331 บริเวณหน้าลานตู้สมาร์ท ถึงถนนหนองยายปู่ - ท่อน้ำ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	14,110,000	14,100,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 12/65 10,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
67	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3240 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 13.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,300.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 2,200.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองหนองปรือ) (ก่อกำหนดผู้กั้นงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 27,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 36,182,900 บาท)	9,182,900	ยกเลิก โครงการ					สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 9,182,900 บาท งบผูกพันปี 66 27,000,000 บาท
68	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายแยกทางหลวง หมายเลข 331 – บ้านหนองฝักกูด (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 755.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 6,795.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 175.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลห้วยใหญ่)	7,887,700	7,665,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลค 12/65 222,700 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
69	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายซอยเซามะกอก 9 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 870.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 6,960.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 871.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลห้วยใหญ่)	17,608,200	17,608,200		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
70	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไทยโบล หมู่ที่ 9 ตำบลโป้ง อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,778.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,668.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลโป้ง)	8,608,100	8,384,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 4 /65 160,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
71	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายซอยหนองเกตุใหญ่ 7 และซอยหนองเกตุใหญ่ 12 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	- <u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,078.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 7,546.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 2,156.00 เมตร - <u>ช่วงที่ 2</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 878.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลหนองปลาไหล) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 15,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 26,058,500 บาท)	11,058,500	11,058,500		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 11,058,500 บาท งบผูกพันปี 66 15,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
72	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสายบางละมุง 12 หมู่ที่ 2 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง	- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 870.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลบางละมุง)	18,125,800	18,125,800		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
73	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายตะเคียนเตี้ย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3,4 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 2,000 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย) (ก่อนหน้านี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 25,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 32,500,000 บาท)	7,500,000	7,500,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 7,500,000 บาท งบผูกพันปี 66 25,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
74	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	24,509,000	24,240,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนสด 11/65 269,000 บาท
75	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ระยะที่ 5 อำเภอบางละมุง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ระยะที่ 5 อำเภอบางละมุง (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	12,128,000	9,779,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนสด 12/65 2,349,000 บาท
76	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อพัก สายซอยหัวขผล หมู่ที่ 2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,142.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร และท่อพักไม่น้อยกว่า 6,852.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมท่อพัก ยาว 2,284.00 เมตร และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลโป่ง)	18,958,300	18,958,300	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.14 โอนเพิ่ม 12/65 18,958,300 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
77	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายห้วยตาชาย - บายพาส (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2, 3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,130.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร และบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 9,040.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 2,260.00 เมตร (ตามแบบ ทด.ตะเคียนเตี้ย)	36,921,000	36,921,000	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.15 โอนเพิ่ม 14/65 36,921,000 บาท
78	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายโรงน้ำตาล หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,275.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,650.00 ตารางเมตร และไฟฟ้าแสงสว่าง (ตามแบบเทศบาลตำบลห้วยใหญ่)	7,509,700	7,509,700	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.15 โอนเพิ่ม 15/65 7,509,700 บาท
79	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายเทศบาล 2 - ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ยาว 1,592.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 11,094.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 3,168.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลห้วยใหญ่)	25,320,000	25,320,000	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.15 ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
80	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายขอยลัดหีบสุขุมวิท 109 (มิตรอารีย์) ตำบลพุดซาหลวง อำเภอลัดหีบ	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 – 7.00 เมตร ยาว 841.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 5,546.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 724.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 518.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองลัดหีบ)	16,152,400	16,152,400		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
81	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายศักดิ์ประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางเสรี อำเภอลัดหีบ	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 - 8.00 เมตร ยาว 4,330.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 32,497.00 ตร.ม. (ตามแบบ ทม. เกล็ดแก้ว)	12,588,000	9,692,100				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 12/65 2,895,900 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
82	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบุญนาค หมู่ที่ 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 4,680.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,560.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์)	10,198,100	10,095,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลค 14/65 103,100 บาท
83	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายโรงไฟฟ้าย่อย - ถนนสาย 332 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,450.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 14,700.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 4,200.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว) (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 3,363,200 บาท และงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 25,000,000 บาท รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 28,363,200 บาท)	25,000,000	25,000,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 64 3,363,200 บาท งบผูกพันปี 65 25,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
84	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ถึง โรงเรียนเฉลิมกาวานานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) หมู่ที่ 5 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณซอยบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ถึงโรงเรียนเฉลิมกาวานานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) หมู่ที่ 5 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	8,848,000	8,845,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
85	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบริเวณซอยพลูตาหลวง 5 (ซอยร่วมใจ) หมู่ที่ 6 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 386.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 2,316.00 ตารางเมตร - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน (กิ่งเดียว) สูง 7.00 เมตร พร้อมโคมไฟถนน LED ขนาด 120 W. รวมอุปกรณ์ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง)	5,141,000	5,141,000	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ศ.15 โอนเพิ่ม 15/65 5,141,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
86	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพลู - ชากนา - คลองตะเคียน หมู่ที่ 1,3,4 ตำบลคลองพลูเชื่อมต่อกับ ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 5,760.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 40,320.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู) (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 5,949,000 บาท และงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 30,000,000 บาท รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 35,949,000 บาท)	30,000,000	28,891,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 64 5,949,000 บาท งบผูกพันปี 65 30,000,000 บาท โอนลด 10/65 1,109,000 บาท
87	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.604 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,247.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,482.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลหนองใหญ่)	7,711,000	7,640,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 12/65 71,000 บาท
88	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาชก - เขาโคงเก (ตอนที่ 6) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 2,770.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 19,390.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชก)	15,765,000	15,765,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
89	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ - เขาคะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,300.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง)	8,749,000	8,689,700			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลค 10/65 59,300 บาท
90	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแปลงห้า - เขมดงาม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,100.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,600.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู)	15,206,000	15,206,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
91	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขบ ถ 98 003 (ป่าแดง - ชายเขา) หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสูง อำเภอหนองใหญ่	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 2,461.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 17,227.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยสูง)	13,734,000	13,478,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลค 12/65 256,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
92	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ในพื้นที่ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ในพื้นที่ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 35,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 44,985,000 บาท)	9,985,000	9,985,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 9,985,000 บาท งบผูกพันปี 66 35,000,000 บาท
93	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ถึงอ่างแก้ว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชนเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ถึงอ่างแก้ว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 20,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 28,138,000 บาท)	8,138,000	8,138,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 8,138,000 บาท งบผูกพันปี 66 20,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
94	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากนา - ป้ายโบโน (ซอย 7) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,992.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,952.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสก)	13,185,000	13,185,000	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.14 โอนเพิ่ม 12/65 13,185,000 บาท
95	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านคลองพลู - บ้านคลองยาง (ขบ.ถ.1 - 0906) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่	- วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และรางระบายน้ำ ระยะทางรวม 955.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี)	4,989,000	4,989,000	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.15 โอนเพิ่ม 15/65 4,989,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
96	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อทอง – คลองตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,100.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 24,600.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง) (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 3,824,500 บาท และงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 21,000,000 บาท รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 24,824,500 บาท)	21,000,000	21,000,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 64 3,824,500 บาท งบผูกพันปี 65 21,000,000 บาท
97	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเทศบาลตำบลธาตุทอง 9 หมู่ที่ 1,8 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,820.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 22,920.00 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลธาตุทอง)	8,921,000	8,921,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
98	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเกตุ - บ่อขวางทอง หมู่ที่ 5,4,7 ตำบลบ่อขวางทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 3,690.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 29,520.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อขวางทอง) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 15,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 22,762,700 บาท)	7,762,700	7,762,700		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 7,762,700 บาท บาท งบผูกพันปี 66 15,000,000 บาท
99	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลุมพุกร่มเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,480.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 19,840.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ)	16,074,300	15,350,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 12/65 724,300 บาท
100	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาห้ายอด ซอย 10 - เขาชะอางค์ ซอย 9 หมู่ที่ 1 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,510.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 21,060.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง)	21,267,800	20,937,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 10/65 330,800 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
101	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกคันตะเคียน - หนองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,400.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปรกฟ้า)	4,263,000	4,263,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
102	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะนาว ซอย 13 หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์	- <u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,015.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,090.00 ตารางเมตร - <u>ช่วงที่ 2</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 505.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,030.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปรกฟ้า)	7,322,000	7,322,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
103	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,270.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,890.00 ตารางเมตร และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบเทศบาลตำบลเกาะจันทร์)	9,283,000	9,283,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
104	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ทล.3245 - หนองยางบน - เขาเจ๊กโอ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,700.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 16,200.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลเมืองปรกฟ้า)	19,456,000	ยกเลิก โครงการ						แผนเพิ่มเติม ค.15
105	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายโค้งประตู - เจ็ดเนิน - ไร่สีห์ - แยกสองหนอง หมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	19,854,000	19,854,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.15 โอนเพิ่ม 14/65 19,854,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
106	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนทางหลวงหมายเลข 331 บริเวณลาน ผู้สมารถถึงถนน หนองยายปู่ - ท่อน้ำ ตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา	- วางท่อ HDPE พร้อมอุปกรณ์ ถนนทาง หลวงหมายเลข 331 บริเวณลานผู้สมารถถึง ถนนหนองยายปู่ - ท่อน้ำ ตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา (ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1)	14,110,000	14,110,000	/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ค.9 โอนเพิ่ม 14/65 14,110,000 บาท
107	อุดหนุนเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จำนวน 2 โครงการ (1) โครงการซ่อมแซมท่อน้ำ บรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เทศบาลฯ สมทบ 836,500 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมท่อน้ำบรรทุกสินค้า ภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (รายละเอียดตามโครงการของเทศบาลตำบล เกาะสีชัง	2,509,500	2,509,500				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
108	(2) โครงการก่อสร้างท่อน้ำ บรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณหีนกองโน (หมายเลข 32) เทศบาลฯ สมทบ 1,327,750 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อน้ำบรรทุกสินค้า ภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณหีนกองโน (หมายเลข 32) (รายละเอียดตามโครงการของเทศบาลตำบล เกาะสีชัง	3,983,200	3,822,250				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
รวมทั้งสิ้น			1,470,022,000	1,425,688,550						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,085.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามโครงการของฝ่ายกิจการพาณิชย์)	3,966,000	3,966,000				/	ฝ่ายกิจการ พาณิชย์ (สป.)	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
รวมทั้งสิ้น			3,966,000	3,966,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ แก่ชุมชน ประชาคมท้องถิ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริม อาชีพแก่ชุมชน ประชาคมท้องถิ่น กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ฯลฯ	5,000,000	2,750,000			/		กส.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนสด 12/65 2,250,000 บาท
2	สนับสนุนและส่งเสริมการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน/ ส่งเสริม/เพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรี ให้มีขีด ความสามารถในการจำหน่ายได้มากขึ้น เช่น อบรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างเครือข่าย ฯลฯ	3,000,000	1,800,000			/		กส.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนสด 12/65 1,200,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
3	พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี โดยจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดอบรม ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดอบรม ฯลฯ	1,000,000	ยกเลิกโครงการ					กส.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
	รวมทั้งสิ้น		9,000,000	4,550,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพ และแสดงสินค้าโอท็อป องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง	- เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 26.50 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว	9,000,000	9,000,000			/		กส.	แผนเพิ่มเติม อ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
	รวมทั้งสิ้น		9,000,000	9,000,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
1	ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเกษตร ทฤษฎีใหม่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนการเกษตรกรรมของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เช่น จัดอบรมเพื่อสร้าง ความรู้ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ การพัฒนาปรับปรุงดิน เพื่อการเกษตรกรรม การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ จัดหาและสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร ฯลฯ	4,000,000	ยกเลิก โครงการ					กส.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
2	สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่าง ๆ แก่ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆเพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือ ประชาชนกลุ่มเกษตรกรอาชีพต่างๆ	2,000,000	2,000,000		/			กส.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
3	อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 3 โครงการ (1)โครงการจัดงานชลบุรีแฟร์ ปี 2565	- รายละเอียดโครงการ ดังนี้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ชลบุรีแฟร์	2,144,900	1,913,000				/	กส.	แผนเพิ่มเติม ถ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โครงการ ที่ 1-3 ในแผนตั้งไว้ 1 โครงการ
	(2) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่	554,900	413,000				/	กส.	
	(3) โครงการสนับสนุนจัดหน่วยให้บริการ ประชาชน ปี 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน จัดหน่วยให้บริการประชาชน	90,000	ยกเลิก โครงการ					กส.	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
4	อุดหนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำจืดชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ศูนย์วิจัยฯ สมทบ 25,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มผล ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ รายละเอียดตามโครงการศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี	600,000	600,000				/	กส.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
5	อุดหนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำทะเล ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ศูนย์วิจัยฯ สมทบ 30,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มผลผลิต พันธุ์สัตว์น้ำทะเลในแหล่งน้ำธรรมชาติ รายละเอียดตามโครงการศูนย์วิจัยและ พัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี	400,000	370,000				/	กส.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
6	อุดหนุนศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดี สนับสนุนโครงการองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 สมทบ 60,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพันธุ์พืช พันธุ์ดี สนับสนุนโครงการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน รายละเอียดตามโครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี	600,000	600,000				/	กส.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
	รวมทั้งสิ้น		9,744,900	5,483,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 5

**การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

รายงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	บำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบบันทึกภาพดิจิทัล รวมถึงระบบซอฟต์แวร์ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	32,000,000	32,000,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65
2	ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านอักษิภัย ในสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านอักษิภัยในสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 อาทิเช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ	390,100	288,820			/		สป.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 12/65 101,280 บาท
3	ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยพิบัติสารเคมีรั่วไหล	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยพิบัติสารเคมีรั่วไหล ประจำปีงบประมาณ 2565 อาทิเช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	200,000	ยกเลิก โครงการ					สป.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
4	ปลูกฝังจิตสำนึกลดอุบัติเหตุทางถนน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกฝังจิตสำนึก ลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อาทิเช่น คำวิทยากร คำอาหาร คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	110,200	ยกเลิก โครงการ					สป.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติที่ 65
5	อุดหนุนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	- รายละเอียดของโครงการ ดังนี้	1,438,000	1,438,000				/	สป.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติที่ 65
	จำนวน 2 โครงการ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน/อุบัติเหตุทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565	1,120,000	1,120,000						โครงการ ที่ 1-2 ในแผนตั้งไว้ 1 โครงการ
	1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุ ทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จังหวัดชลบุรี สำนักงานป้องกันฯ สมทบ 391,000 บาท	รายละเอียดตามโครงการของสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี								
	2. โครงการจัดกิจกรรมและรับมอบนโยบาย ของ อปพร.ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เนื่องใน "วัน อปพร."ประจำปี 2565 สำนักงานป้องกันฯ สมทบ 70,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมและรับมอบ นโยบายของ อปพร. ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2565 รายละเอียด ตามโครงการของสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จังหวัดชลบุรี	318,000	318,000				/	สป.	
รวมทั้งสิ้น			34,138,300	33,726,820						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
1	จัดทำระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม จังหวัดชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดทำระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม จังหวัดชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา	50,000	50,000				/	สน.ช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
รวมทั้งสิ้น			50,000	50,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ขอตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ น้ายาตรวจปัสสาวะ ค่ารับรอง ฯลฯ	2,000,000	432,460				/	สส.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนลค 12/65 1,467,540 บาท โอนลค 14/65 100,000 บาท
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย คอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ทำการปกครองฯ สมทบ 10,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย คอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี	6,000,000	6,000,000				/	สส.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
3	อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำรวจภูธรฯ สมทบ 15,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี	2,000,000	2,000,000				/	สส.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
4	อุดหนุนสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานคุมประพฤติฯ สมทบ 5,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขอรับ เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดของสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการสำนักงานคุมประพฤติฯ	102,000	101,452				/	สท.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
5	อุดหนุนทัณฑสถานหญิงชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทัณฑสถานหญิงฯ สมทบ 20,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของทัณฑสถานหญิงชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามโครงการทัณฑสถานหญิงชลบุรี	100,000	100,000				/	สท.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
6	อุดหนุนเรือนจำกลางชลบุรี ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จำนวน 1 โครงการ (1) ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของเรือนจำกลางชลบุรี เรือนจำกลางชลบุรี สมทบ 20,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของเรือนจำกลางชลบุรี รายละเอียดตามโครงการเรือนจำกลางชลบุรี	500,000	500,000				/	สส.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
7	อุดหนุนเรือนจำพิเศษพัทยา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จำนวน 1 โครงการ (1) ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของเรือนจำพิเศษพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรือนจำพิเศษพัทยา สมทบ 50,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของเรือนจำพิเศษพัทยา รายละเอียดตามโครงการเรือนจำพิเศษพัทยา	300,000	300,000				/	สส.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
รวมทั้งสิ้น			11,002,000	9,247,612						

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การจัดการสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
1	บำรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าดูแล ค่าบำรุงรักษา สวนสาธารณะ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี และสวนสาธารณะ ภายในจังหวัดชลบุรี	1,912,000	1,912,000				/	สนช.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิม พระเกียรติราชินี 60 พรรษา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี รายละเอียดประกอบด้วย ปรับปรุงลานจอดรถ, ปรับปรุงทางเดิน - ลานทางเดิน, ปรับปรุงสะพาน - ศาลา, ปลูกต้นไม้และสนามหญ้า ระบบรดน้ำ และระบายน้ำ, ก่อสร้างอาคารเพาะชำ, ปั้มน้ำ, ห้องน้ำ, ระบบไฟฟ้า - แสงสว่าง และรายละเอียดอื่น ๆ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี) (ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป จำนวน 25,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 37,500,000 บาท)	12,500,000	12,500,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 65 12,500,000 บาท งบผูกพันปี 66 25,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
3	บริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ค่าบริการขนส่งและค่ากำจัดขยะอันตราย ฯลฯ	600,000	280,000				/	สนช.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 14/65 320,000 บาท
4	บริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ, บริหารจัดการ, ค่าวัสดุสำนักงาน, น้ำมันเชื้อเพลิง, ค่ารับรอง และค่าเบี้ยประชุม, ค่าบำรุงรักษา, ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ	2,000,000	377,500				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 1/65 20,000 บาท โอนลต 14/65 1,602,500 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
5	ปรับปรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย เป็นรถบรรทุกขยะของเสียอันตราย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง รถบรรทุกขยะมูลฝอยเป็นรถบรรทุกขยะ ของเสียอันตราย รายละเอียดประกอบด้วย งานรีไซเคิลอุปกรณ์ส่วนท้ายเดิม, งานติดตั้งถังบรรทุกขยะของเสียอันตราย ขนาดถึงบรรจุไม่น้อยกว่า 9 ลูกบาศก์เมตร, งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - แอร์, เบรก, งานระบบช่วงล่าง - งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ฯลฯ	1,284,000	1,016,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลต 14/65 268,000 บาท
6	ก่อสร้างอาคารเก็บรวบรวมของเสีย อันตรายชุมชน บริเวณพื้นที่โรงปรับปรุง คุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	- เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี)	500,000	500,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
7	บริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน /บำรุงรักษา / พร้อมจัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์	4,200,000	4,200,000			/		สนช.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
8	ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรรวมทั้งระบบ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องจักร รวมทั้งระบบโรงปรับปรุง คุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี เช่น เครื่องจักร อาคาร ฯลฯ	2,000,000	2,000,000			/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65
9	คำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสนามกีฬา อาคารภายในสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติ ร.9 ชลบุรี และสนามกีฬา ในร่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ตัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ บำรุงรักษา ฯลฯ สนามกีฬาและอาคารภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี และสนามกีฬาในร่ม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	10,000,000	7,500,000			/		กท.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 12/65 500,000 บาท โอนลด 14/65 2,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น			34,996,000	30,285,500						

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ	500,000	500,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
2	บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งแบบบูรณาการ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชายฝั่งแบบบูรณาการ เช่น ค่ารับรอง ค่าจัดประชุม/สัมมนา ฯลฯ	200,000	200,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
3	จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศนทะเลของเกาะสีชัง บริเวณเกาะยายเท้า (จุดที่ตั้งตำแหน่งเดิม) ตำบลท่าเวียง อำเภอกะสีชัง	- ก่อสร้างปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 1,730 แห่ง (ตามแบบเทศบาลตำบลเกาะสีชัง)	9,930,000	ยกเลิก โครงการ					สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนสค 10/65 9,930,000 บาท
4	จัดทำปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศนทะเลของเกาะสีชัง บริเวณอ่าวถ้ำพัง (จุดที่ตั้งตำแหน่งเดิม) ตำบลท่าเวียง อำเภอกะสีชัง	- ก่อสร้างปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 1,730 แห่ง (ตามแบบเทศบาลตำบลเกาะสีชัง)	9,930,000	ยกเลิก โครงการ					สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนสค 10/65 9,930,000 บาท
รวมทั้งสิ้น			20,560,000	700,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประกอบด้วย - เช่าพื้นที่เว็บไซต์สำหรับระบบงานต่างๆและหน่วยงาน ภายในของ อบจ.ชลบุรี - บำรุงรักษาระบบป้องกันภัยการใช้งานผ่านระบบ เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและบำรุง รักษาโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักหรือระบบ สายสัญญาณของ อบจ.ชลบุรี - บำรุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)	5,190,000	4,740,000				/	สป.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 โอนเพิ่ม 7/65 1,500,000 บาท โอนลด 14/65 450,000 บาท
2	จัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำปรึกษา การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	3,000,000	3,000,000		/			สป.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
3	อบรมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ในจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมความรู้ ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนในจังหวัดชลบุรี อาทิ คำพิพากษา คำวินิจฉัยฎีกา ฯลฯ	50,000	33,800				/	สป.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
4	บูรณาการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ คำวิทยากร คำวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	100,000	20,561				/	สป.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนเพิ่ม 12/65 79,400 บาท
5	ปรับปรุงระบบแสดงผลภาพ สำหรับห้องประชุมแก้วเจ้าจอมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบแสดง ผลภาพสำหรับห้องประชุมแก้วเจ้าจอมขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย (1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ POE (POE L2 SWITCH) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (2) เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (3) ระบบ LED DISPLAY INDOOR จำนวน 1 ระบบ (4) เครื่องมิกเซอร์สัญญาณเสียงดิจิทัลไม่น้อยกว่า 30 ช่อง สัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง (5) เครื่องควบคุมปรับแต่งสัญญาณเสียงดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง (6) เครื่องควบคุมแบบสัมผัสหน้าจอ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (7) เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI และ VGA เป็น HDBASET แบบยึดผนัง จำนวน 2 เครื่อง	6,293,000	6,293,000		/			สป.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
		(8) อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง ชนิดไร้สาย แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง (9) อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง ชนิดไร้สาย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง (10) อุปกรณ์ขยายสัญญาณ HDMI 4K ขนาดไม่น้อยกว่า 100 เมตร จำนวน 1 ชุด (11) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA แบบ RACK จำนวน 1 เครื่อง (12) เคสและฟิล์ม สำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 ชุด (13) เครื่องแปลงสัญญาณ HDBASET เป็น HDMI จำนวน 2 เครื่อง (14) งานติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์ พร้อม ทดสอบระบบ จำนวน 1 งาน (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้ง งบประมาณตามราคาท้องถื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน) รายละเอียดตามโครงการขอ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด								

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
6	พัฒนาระบบยืนยันตัวตนผู้มาใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนผู้มาใช้งานระบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดประกอบด้วย (1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (2) โปรแกรมบริหารระบบยืนยันตัวตนผู้ขอใช้บริการ จำนวน 1 ระบบ (3) ตู้คีออสสำหรับบริการผู้ขอใช้บริการ จำนวน 4 ตู้ (4) งานเชื่อมโยงระบบบริการเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 งาน (5) งานติดตั้งและทดสอบระบบ จำนวน 1 งาน (6) งานฝึกอบรมการใช้งาน จำนวน 1 หลักสูตร (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้ง งบประมาณตามราคาท้องถื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน) รายละเอียดตามโครงการของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1,177,000	1,177,000		/			สป.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
7	จัดหาอุปกรณ์ตรวจจับภัยคุกคามและ วิเคราะห์ความเสี่ยงภัยภายในองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจจับ ภัยคุกคามและวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยภายในองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รายละเอียดประกอบด้วย (1) อุปกรณ์ตรวจจับภัยคุกคามและวิเคราะห์ความเสี่ยง ภายในเครือข่าย จำนวน 1 ชุด (2) งานติดตั้งและทดสอบระบบ จำนวน 1 งาน (3) งานฝึกอบรมการใช้งาน จำนวน 1 หลักสูตร (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของทางราชการ จึงตั้ง งบประมาณตามราคาท้องถื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน) รายละเอียดตามโครงการของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	2,551,000	2,551,000				/	สป.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
8	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	- เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี) (งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปี 2564 จำนวน 5,753,600 บาท และงบประมาณก่อนนี้ ผูกพัน จำนวน 52,000,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 57,753,600 บาท)	52,000,000	52,000,000			/		สป.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 5 ข้อบัญญัติปี 65 งบผูกพันปี 64 5,753,600 บาท งบผูกพันปี 65 52,000,000 บาท
9	ส่งเสริมกิจกรรม/ฝึกอบรม/สัมมนา หรือศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคลากรของหน่วยงานอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา หรือศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ/ จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	4,000,000	950,000			/		สล.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนสด 12/65 3,050,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
10	ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมบุคลากร ประชาคม และผู้นำชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน สำหรับบุคลากร ประชาคม และผู้นำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	1,000,000	ยกเลิก โครงการ					กย.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 8/65 20,000 บาท โอนลด 12/65 980,000 บาท
11	ปรับปรุงระบบบันทึกเวลาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยบัตรและใบหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง ระบบบันทึกเวลาบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรีด้วยบัตรและใบหน้า	400,000	376,300				/	กจ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 14/65 23,700 บาท
12	อบรมสัมมนาและดูงานสำหรับผู้ บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี ประจำปี 2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา และดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี ประจำปี 2563 อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	12,000,000	7,000,000				/	กจ.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 โอนลด 12/65 5,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
13	อุดหนุนสำนักงานจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ การจัดงานพิธี/รัฐพิธี และงานต้อนรับ บุคคลสำคัญในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักงานจังหวัดฯ สมทบ 500,000 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ การจัดงานพิธี/ รัฐพิธี และงานต้อนรับบุคคลสำคัญในประเทศ และต่างประเทศ รายละเอียดตามโครงการสำนักงานจังหวัดชลบุรี	5,000,000	5,000,000				/	สป.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
รวมทั้งสิ้น			92,761,000	83,141,661						

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
1	อบรมสัมมนาผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน จังหวัด (สส.อบจ.) ชลบุรี และพนักงานส่วนท้องถิ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / สัมมนา / จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกสัมพันธ์องค์การ บริหารส่วนจังหวัด (สส.อบจ.) ชลบุรี และพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ	2,000,000	ยกเลิก โครงการ					สล.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
2	ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือชาวบ้าน ในจังหวัดชลบุรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม เกี่ยวกับลูกเสือชาวบ้านในจังหวัดชลบุรี เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ	3,000,000	ยกเลิก โครงการ					สล.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
3	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าเช่าเดินท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องเสียงต่าง ๆ ฯลฯ ในการนำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหาร และข้าราชการ ที่เข้าร่วมตรวจเยี่ยม ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนนำเครื่องจักรกล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปทำการปรับตงสถานที่จัดโครงการ	3,000,000	ยกเลิก โครงการ					สส.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
4	ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสา พระราชทานจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี	- เป็นอาคาร คลส. 3 ชั้น ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร (ตามแบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี) (งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปี 2564 จำนวน 5,398,000 บาท และงบประมาณ ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 9,992,000 บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างทั้งสิ้น 15,390,000 บาท)	9,992,000	9,992,000			/		สป.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
5	ปรับปรุงภายในศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสา พระราชทานจังหวัดชลบุรี	- ปรับปรุงตกแต่ง built-in ภายในศูนย์ปฏิบัติการ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย - งานผนัง ,งานฝ้าเพดาน,งานทาสี,งานประตู่-หน้าต่าง - งานระบบไฟฟ้า ,งานเฟอร์นิเจอร์,งานครุภัณฑ์ ฯลฯ (ตามแบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี)	1,087,400	1,087,400	/				สป.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 13 โอนเพิ่ม 10/65 1,087,400 บาท
6	สมทบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง	- เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี เลขที่ 10/2560)	2,077,000	2,077,000	/				สป.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 13 โอนเพิ่ม 10/65 2,077,000 บาท
รวมทั้งสิ้น			21,156,400	13,156,400						

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดคั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี	- ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด มีชีวิต เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ แห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. งานอาคาร ประกอบด้วย - งานรื้อถอน - งานไฟฟ้าแสงสว่าง - งานสถาปัตยกรรม - งาน Built - in - งานระบบปรับอากาศ 2. งานครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ, เก้าอี้, ป้ายบอกทาง และอื่นๆ (ตามแบบ อบจ.ชลบุรี)	6,352,000	6,352,000	/				กศ.	แผนเพิ่มเติม จ. 13 โอนเพิ่ม 10/65 6,352,000 บาท
		รวมทั้งสิ้น	6,352,000	6,352,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบสวนสาธารณะ อัจฉริยะเพื่อการสร้างสรรค์ (Chonburi Smart and creative Park)	12,250,000	12,250,000				/	กท.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
2	อุดหนุนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ฯ ตำบลสนาป่า อำเภอมืองชลบุรี จำนวน 1 โครงการ (1) โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ฯ กองพันทหารฯ สมทบ 329,500 บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง สนามเด็กเล่น กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ฯ รายละเอียดตามโครงการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21	988,500	988,500				/	กท.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
รวมทั้งสิ้น			13,238,500	13,238,500						

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ		
1	ค่าบำรุงสมาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด	2,000,000	2,000,000				/	สส.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
2	เงินสำรองจ่าย	- เพื่อจ่ายในกรณีที่จำเป็นตามความเหมาะสม และกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า	47,395,600	48,016,600				/	กย.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65 โอนเพิ่ม 6/65 621,000 บาท
รวมทั้งสิ้น			49,395,600	50,016,600						

โครงการเงินจ่ายจากเงินสะสม

รายงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (จ่ายจากเงินสะสม) ประจำปี พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตำบลเสม็ด ตำบลบ้านสวน ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี	- เพื่อปรับปรุงโคมไฟถนน Led SmartStretlightef 120 วัตต์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	13,670,000	13,670,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65
2	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ท้องถิ่น สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245-บ้านหลังเขา(ขบ.ถ.1-0907) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชก หมู่ที่ 2 ตำบล หนองใหญ่ (ด้านซ้ายทาง) หมู่ที่ 3 ตำบล หนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ (ด้านขวาทาง)	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร จำนวน 107 ต้น ระยะทาง 3,200 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	7,679,000	7,679,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
3	ปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมโหล่ทาง และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทาง หลวงท้องถิ่นสายบ้านคลองพลู-บ้าน คลองยาง (ชบ.ถ.1-0906) หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านคลองยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมโหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กระยะ ทาง 4,000.00 เมตร และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	22,277,000	22,277,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65
4	ปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น บ้านเขาช่องลม - บ้านหนองหญ้า (ชบ.ถ.1-0402) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 4,500.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 36,000.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	26,714,000	26,714,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
5	ปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายโรงโป๊ะ - นาเกลือ - เขาไม้แก้ว (ขบ.ถ.1-0308) เมตร3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง	- ปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตรพร้อมตีเส้นจราจรระยะทาง 5,100 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	2,137,000	2,137,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65
6	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านสำนักขาม - บ้านทุ่งเหียง (ขบ.ถ.1-0509) ตำบลหมอนนาง อำเภอนันทนิคม	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร จำนวน 137 ต้น และปรับปรุงระบบความ ปลอดภัย จัดทำเครื่องหมายจราจรระยะทาง 4,100 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	12,365,000	12,365,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
7	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านท้องคู้ง -บ้านหนองรี (ขบ.ถ.1-0103) ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 20,400.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	9,643,000	9,643,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ถ.13 ข้อบัญญัติปี 65
8	ปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมโหล่ทาง และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทาง หลวงท้องถิ่นสายพนัสนิคม-สระสี่เหลี่ยม วัดแก้วศีลาราม (ขบ.ถ.1-0510) (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมโหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กระยะ ทาง 2,500.00 เมตร และ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	23,242,000	23,242,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ถ.13 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
9	ขยายมิวจราจรหรือปรับปรุงระบบ ระบายน้ำทางหลวงท้องถิ่นสาย 331 บึงตะกู (เจริญโชคดี) (ขบ.ถ.1-0807) ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์	- ขยายมิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ยข้างละ 2.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,737.00 ตารางเมตร หรือระบบระบายน้ำ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	18,577,000	18,577,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65
10	ปรับปรุงมิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านบึงตะกู- บ้านอัมพนม (ขบ.ถ.1-0801) ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	- มิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่มิวจราจร ไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร และขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.20 เมตร กว้าง ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	20,847,000	20,847,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
11	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหนองบอนแดง - บ้านหนองขยาด ชบ.ถ.1-0706 หมู่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 475 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 27,800.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	19,886,000	19,886,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65
12	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายพิทยา - ห้วยใหญ่ (ชบ.ถ.1-0309) หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 3,350.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 30,150 ตารางเมตร (รวมพื้นที่บ่อพัก) ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	29,473,400	29,473,400		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
13	ปรับปรุงถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเจ็ดเนิน-บ้านหนองยางล่าง (ขบ.ถ.1-1007) หมู่ 4 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์	- ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	23,994,000	23,994,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65
14	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นสายโป่งสะเก็ด - ห้วยปราบ (ขบ.ถ.1-0202) หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,950.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 23,600 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ และไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	37,983,000	37,983,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
15	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหนองกะเซะ - บ้านห้วยยา (ชบ.ถ.1-0603) ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง	ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 1,825 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,600.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	9,466,000	9,466,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65
16	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแสมสาร (ชบ.ถ.1-0407) ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ	-ช่วงที่ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+140 ฝั่งซ้ายทาง ผิวจราจร กว้าง 7.50 เมตร ขวาทางผิวจราจร กว้าง 5.50 เมตร -ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+1410 ถึง 0+600 ผิวจราจรกว้าง 12.50 เมตร -ช่วงที่ 3 กม.ที่ 0+600 ถึงกม.ที่ 0+700 ผิวจราจรกว้าง 15.00 เมตร -ช่วงที่ 4 กม.ที่ 0+700 ถึงกม.ที่ 2+155 ผิวจราจรกว้าง 12.50 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อย กว่า 27,257.50 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	14,462,000	14,462,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
17	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ท้องถิ่น สายบ้านอมพนม-บ้านเขาพริก (ชบ.ถ. 1-0804) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- โคมส่องถนน LED Smrt Streetlight เสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร จำนวน 80 ต้น ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	4,892,000	4,892,000		/			สนช.	แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 65
18	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นสายกู่ไฉ่ - บ้านสวนป่า (ชบ.ถ.1-507) ตำบลกู่ไฉ่ อำเภอพนัสนิคม	- ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 12,600.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง สะพาน คสล. 1 แห่ง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	16,380,000	16,380,000		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
19	ปรับปรุงทางเชื่อมทางแยกและอะไหล่ คอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแหลมแค - บ้านนางนาง (ชบ.ถ.1-0607) หมู่ 6 ตำบลบ้านนาง อำเภอบ้านทอง	- ก่อสร้างทางเชื่อมแยกและไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	915,100	915,100		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65
20	ปรับปรุงระบบระบายน้ำและเครื่องหมาย จราจรทางหลวงท้องถิ่นสายแยก 36 - โค้งตารา (ชบ.ถ.1-0203) ตำบลศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภศรีราชา	- ปรับปรุงระบบระบายน้ำและเครื่องหมายจราจร ระยะทาง 9,230 กิโลเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	12,722,300	12,722,300		/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65
21	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านทับร้าง - บ้านคลองตะเคียน (ชบ.ถ.1-0802) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 7,740.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 69,660 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	39,289,000	39,289,000		/				แผนเพิ่มเติม ฉ.13 ข้อบัญญัติปี 65
รวมทั้งสิ้น			366,613,800	366,613,800						

**โครงการครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)**

รายงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครุภัณฑ์ที่มีในแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
1	ค่าจัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์ รายละเอียดประกอบด้วย (1) โต๊ะเนกประสงค์ ขนาด 75x150x75 เซนติเมตร จำนวน 20 ตัว เป็นเงิน 20,800 บาท (2) โต๊ะเนกประสงค์ ขนาด 60x180x75 เซนติเมตร จำนวน 20 ตัว เป็นเงิน 20,800 บาท (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	41,600	41,600				/		กท.	แผนเพิ่มเติม จ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
2	ค่าจัดซื้อโหมเตียม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโหมเตียม จำนวน 2 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	64,000	63,986				/		กท.	แผนเพิ่มเติม จ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
3	ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	16,600	16,600				/		กท.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
4	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	40,200	40,200				/		กท.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานการศึกษา วิจัยวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
5	ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความอ่อนตัว ด้านหน้าท่านั่ง แบบดิจิตอล	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้าท่านั่ง แบบดิจิตอล ช่วงในการวัดตั้งแต่ -20 เซนติเมตร ถึง +35 เซนติเมตร จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	28,500	28,500				/		กท.	แผนเพิ่มเติม อ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
รวมทั้งสิ้น			190,900	190,886							

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
1	ค่าจัดซื้อเครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบดิจิทัล สามารถทดสอบแรงอัดแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร และแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปลูกบาศก์ 150 x 150 x 150 มิลลิเมตร ทดสอบแรงอัดสูงสุดได้ถึง 2,000 กิโลนิวตัน จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	280,000	279,270				/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
2	ค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขาบ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขาบขนาด 150 แรงม้า จำนวน 2 คัน (ตั้งงบประมาณตามราคาราคาฐานครุภัณฑ์)	9,466,000	9,466,000				/		สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
3	ค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าโหล่ทาง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าโหล่ทางแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ มีกำลังไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า เครื่องตัดหญ้าขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิคมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	4,000,000	4,000,000		/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
4	ค่าจัดซื้อรถบรรทุกแทรกเตอร์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกแทรกเตอร์แบบหัวลาก ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า 300 แรงม้า พร้อมหางลากแบบขานต่ำ มีขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า 20 ตัน พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	7,500,000	7,500,000		/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
5	ค่าจัดซื้อรถยนต์บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	2,800,000	2,800,000		/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
6	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รายละเอียดประกอบด้วย (1) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (Cab) หรือหลังคา โพลีเอทิลีนหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 1,722,800 บาท (2) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน 3 คัน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 2,562,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	4,284,800	4,284,800			/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
7	ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ แบบ 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 260 แรงม้า ความจุของถังน้ำ ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	6,000,000	6,000,000		/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
8	ค่าจัดซื้อรถอเนกประสงค์ แบบล้อยาง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถอเนกประสงค์ แบบล้อยาง เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมเทอร์โบชาร์จ ระบายความร้อนด้วยน้ำ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุง จำนวน 1 คัน (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	4,500,000	4,500,000		/				สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
9	จัดซื้อเครื่องเติมอากาศ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเติมอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	280,000	280,000			/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
10	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเสีย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	1,993,620	1,993,620			/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
11	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าศูนย์เครื่องจักรกล	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าศูนย์จักรกล ประกอบด้วยงานปรับปรุงทางเข้า ผิวจราจร ระบบระบายน้ำ และปรับปรุงสวนบริเวณป้ายทางเข้าศูนย์เครื่องจักรกล	700,000	700,000			/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
12	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำจ่ายตะกอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำจ่ายตะกอน ชนิด screw Pump มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ 4 Kw/380v/50Hz/3 Ph พร้อมรีดอนและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	312,000	312,000			/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
13	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำจ่ายโพลีเมอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำจ่ายโพลีเมอร์ ชนิด screw Pump มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ 0.75 Kw/380v/50Hz/3 Ph พร้อมรีดอนและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	173,000	173,000			/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
14	ค่าจัดซื้อถังรวบรวมตะกอนเหล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรวบรวมตะกอนเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.60x3.60x1.70 เมตร พื้นและผนังเป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร ฝาเป็นเหล็กแผ่นไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิเมตร ทั้งหมดทาสีรองพื้น และสีกันสนิม PU ทั้งภายในและภายนอก จำนวน 1 ถัง	139,000	139,000			/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
15	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ดังนี้ 1) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 40,900 บาท รวมเป็นเงิน 81,800 บาท 2) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 53,600 บาท รวมเป็นเงิน 321,600 บาท	403,400	403,400			/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
16	ค่าจัดซื้อเครื่องลำเสียงขณะเครื่องจักรกล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำเสียงขณะ มอเตอร์ไฟฟ้า มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ ขนาด 2 แรงม้า 220 V/ 50 Hz พร้อมชุดเกียร์ และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	480,400	480,400			/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
17	ค่าจัดซื้อผ้าปิดบ่อน้ำเสีย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าปิดบ่อน้ำเสีย ส่วนประกอบผ้าปิด ประกอบด้วย ผ้าปิด ประกอบด้วย เหล็กแผ่น สาย,เหล็กฉาก และเหล็กวาง ซุปป์ลวไนท์ รายละเอียดประกอบด้วย 1) ขนาดไม่น้อยกว่า 900.00x2]200.00 มิลลิเมตรหนา 3.00 มิลลิเมตร จำนวน 17 อัน 2) ขนาดไม่น้อยกว่า 800.00x800.00 มิลลิเมตรหนา 3.00 มิลลิเมตร จำนวน 4 อัน (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	304,800	304,800			/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	งบ. ดำเนินการ จริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ					หน่วยงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนินการ ตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
18	ค่าจัดซื้อเครื่องตีเส้นจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตีเส้นจราจร แบบเข็นเดินตาม(ชนิดกวนมือ) พร้อมอุปกรณ์ถังบรรจุสีได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	135,000	135,000			/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
19	ค่าจัดซื้อเตาต้มสีเทอร์โมพลาสติกพร้อมถังแก๊ส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาต้มสีเทอร์โมพลาสติกพร้อมถังแก๊ส แบบโคเรกฮีท ระบบใช้เฟืองเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า พร้อมถังแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง	225,000	225,000			/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
20	ค่าจัดซื้อรถพ่นน้ำยาไพโรเมอร์ส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพ่นน้ำยาไพโรเมอร์ส มีตัวปรับระยะความสูง-ต่ำ และมีวาล์ว เปิด-ปิด จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	25,000	25,000			/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
21	ค่าจัดซื้อเครื่องกะเทาะเส้นสีเทอร์โมพลาสติกพร้อมเครื่องยนต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกะเทาะเส้นสีเทอร์โมพลาสติก มีมือหมุนสำหรับปรับขนาด ความสูง-ต่ำของใบมีด พร้อมเครื่องยนต์ 8 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)	89,000	89,000			/			สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65
รวมทั้งสิ้น			44,091,020	44,090,290							

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ยอดตั้ง งบประมาณ	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนิน การ	ดำเนิน การตาม ระเบียบ พัสดุ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ		
1	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทาง หลวงท้องถิ่น สายวัดชุมแสง - วิทยาลัย การอาชีพ (ขบ.ถ.1 - 0514) หมู่ที่ 11,15 ตำบลนาเว็ก, หมู่ที่ 10 ตำบลหมอนนาง อำเภอบ้านฉาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 3,956.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 27,692.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี)	17,555,000	17,195,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบกรมฯ
2	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองพลู- บ้านคลองยาง (ขบ.ถ.1-0906) (ตอนที่ 6) หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร ทน 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 11,250.00 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี)	8,763,000	8,690,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบกรมฯ
3	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และโหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก และโหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็กแยกทางหลวงหมายเลข 3341 - สายเกาะโพธิ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3245 (ขบ.ถ.1- 1005) กม.ที่ 2+345 ถึง กม. ที่ 3+252 อำเภอกะจันทร์	- ปรับปรุงดวงไฟถนน LEDSmart Streetlight 120 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 14,000 ลูเมน และดำเนินการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,770.00 วัตต์ตารางเมตร ทน 0.20 เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี)	6,350,000	6,215,000				/	สนช.	แผนเพิ่มเติม ฉ. 9 ข้อบัญญัติปี 65 งบกรมฯ
รวมทั้งสิ้น			32,668,000	32,100,000						