

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		ค่าครุภัณฑ์									
		ครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องสังคีตศิลป์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนสนิมคม	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	4 ก.ย. 62	6 ก.ย. 62	160,000	-		/
2	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเวทีเคลื่อนที่ โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี อำเภอพานทอง	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	5 ก.ย. 62	11 ก.ย. 62	110,000	-		/
3	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับโรงอาหาร โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	24 ก.ย. 62	9 ม.ค. 63	3 มี.ค. 63	894,000	-		/
4	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเก้าอี้เนกประสงค์และเก้าอี้พลาสติก โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	14 พ.ค. 62	31 พ.ค. 62	105,000	-		/

ลายมือชื่อ.....อชิษา.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิษา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....กน.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....อ.ก.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
5	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเวทีเคลื่อนที่ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1	เฉพาะเจาะจง	-	21 มี.ค. 62	19 เม.ย. 62	109,840	-		/	
6	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)	30 ก.ค. 62	9 ต.ค. 62	1 พ.ย. 62	542,000	-		/	
7	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	เฉพาะเจาะจง	-			130,000	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ
8	แผนงาน การศึกษา	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม	1	เฉพาะเจาะจง	-	26 ก.ค. 62	5 ส.ค. 62	239,630	-		/	

ลายมือชื่อ.....*อรวิศา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พณ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*อริศ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บุษุทวามี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
9	แผนงาน การศึกษา	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราชวรวิหาร) อำเภอหนองใหญ่	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	30 ก.ค. 62			1,321,300	-		/
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์											
10	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อชุดการแสดงโขนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	28 มี.ค.62	18 ก.ค. 62	279,900	-		/
11	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	12 มี.ค. 63			2,133,950	-		/
12	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อชุดการแสดงนาฏศิลป์ โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	9ม.ค. 63	28 ก.พ. 63	20 เม.ย. 63	710,730	-		/

ลายมือชื่อ.....*ชวิศา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลคีตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*อุษ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ครุภัณฑ์กีฬา										
13	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อแป้นบาสเกตบอลเคลื่อนที่ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนสนิมคม	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	25 ก.ค. 62	30 ก.ค. 62	239,600	-		/	
14	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	11 ธ.ค. 62	4 ก.พ. 63	27 ก.พ. 63	2,000,000	-		/	
15	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	9 ส.ค. 62	5 ก.ย. 62	154,000	-		/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บัญฑิตวิวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ครุภัณฑ์อื่นๆ										
16	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อใช้ในการจัด การเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	5 มี.ย.62	30 ก.ค.62	28 ต.ค. 62	4,874,050	-		/	
17	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	18 ก.ค. 62	10 ก.ย. 62	6 พ.ย. 62	1,582,200	-		/	
18	แผนงาน การศึกษา	โครงการห้องสมุดดิจิทัล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)				508,900	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....*วงษ์*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศักดิ์ยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*อนุช*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
19	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	6 พ.ย. 62	26 ธ.ค. 62	20 มี.ค.63	822,170	-	/		
		โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี										
20	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	28 มิ.ย.62	27 ส.ค. 62	27 ก.ย. 62	615,000	-	/		
		อำเภอเมืองชลบุรี										
21	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	1	เฉพาะเจาะจง	-	5 ก.ค.62	19 ส.ค. 62	351,600	-	/		
22	แผนงาน การศึกษา	โครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	1	เฉพาะเจาะจง	-	9 ก.ค.62	23 ส.ค. 62	340,530	-	/		

ลายมือชื่อ.....*อ.จิ.ท.*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*ก.*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*อ.วิ.ร.*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
23	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงห้องเรียนรู้อาษาไทย โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	1	เฉพาะเจาะจง	-	5 ก.ค.2	19 ส.ค. 62	324,900	-		/	
24	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำดื่ม โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	1	เฉพาะเจาะจง	-	18 มี.ค 62	30 เม.ย.62	487,000	-		/	
25	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานเพื่อการศึกษา โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	1	เฉพาะเจาะจง	-	14 ส.ค. 62	19 ส.ค. 62	462,700	-		/	
26	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กปฐมวัย โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	1	เฉพาะเจาะจง	-	14 ส.ค. 62	23 ส.ค. 62	495,000	-		/	

ลายมือชื่อ.....*อนิชา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*น*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*อนุช*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุษยทั่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง .ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)				เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
27	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านกีฬา โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	11 พ.ย. 62			1,156,110	-		/	
28	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ธ.ค. 62	5 มี.ค. 63	22 เม.ย. 63	1,487,410	-		/	
29	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานวิชาการ โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง				480,200	-		/	ยังไม่ดำเนินการ
30	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดหาสื่อเพื่อจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	16 เม.ย. 63			818,300	-		/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐ บุษยทั่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
31	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาห้องสมุด IT โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	23 ก.ค. 62	22 ส.ค.62	485,800	-	/	
32	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนทางดนตรี โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	14 ม.ค. 62	12 ก.พ. 62	297,600	-	/	
33	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงพัฒนาสำนักงานวิชาการ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	30 ก.ค.62	22 ส.ค.62	240,200	-	/	
34	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	14 พ.ค. 62	40 มิ.ย. 62	468,200	-	/	

ลายมือชื่อ.....*อริษา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอริษา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*วิภา*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิภา นุรักษ์ บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
35	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาห้องเรียนธุรกิจ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1	เฉพาะเจาะจง	-	25 ธ.ค. 61	21 ม.ค. 62	324,500	-	/		
36	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องฟิตเนส กีฬา นันทนาการ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)				693,500	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
37	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์เครือข่าย การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	18 ก.พ. 63			793,700	-	/		
38	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาห้องโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)				722,100	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	

ลายมือชื่อ.....*อรุณ*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ.*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*QJ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
39	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาชุดสื่อการเรียนโปรแกรม และการออกแบบหุ่นยนต์	1	เฉพาะเจาะจง	-	26 ก.ค. 62	19 ส.ค.62	395,000	-		/	
		โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	โครงการ									
40	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาทักษะงานไม้	1	เฉพาะเจาะจง	-	14 ส.ค. 62	11 ก.ย.62	251,500	-		/	
		โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	โครงการ									
41	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	1	ประกวดราคา	4 ก.พ. 63	22 เม.ย.63	ยังไม่ส่งมอบ	423,000	-		/	
		โรงเรียนพลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	โครงการ	(e-bidding)								
42	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพปฐมวัย	1	เฉพาะเจาะจง	-	22 ส.ค. 62	27 ส.ค. 62	251,500	-		/	
		โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราชราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่	โครงการ									

ลายมือชื่อ.....*อริยา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอริยา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ.*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*วิภา*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิภาบุรุษ บัญฑิตวามมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
43	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจำโรงอาหาร โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราชกุมารีวิทยาการ) อำเภอหนองใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)	30 ต.ค. 62	9 ม.ค. 63	14 ก.พ. 63	493,000	-	/		
44	แผนงาน การศึกษา	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ (ห้องชีววิทยา) โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1	เฉพาะเจาะจง	-	17 พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62	278,800	-	/		
45	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคหกรรม โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	-	23 ส.ค. 62	3 ก.ย. 62	500,000	-	/		
46	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมศักยภาพงานบริหาร ทั่วไปภายใน โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1	เฉพาะเจาะจง	-	14 ม.ค. 62	14 ก.พ. 62	250,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....^{อ.กช}ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....^{กช}ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....^{กช}ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
47	แผนงาน การศึกษา	โครงการห้องเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1	เฉพาะเจาะจง	-	3 เม.ย.62	31 พ.ค.62	300,000	-		/	
48	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	5 พ.ค. 63	25 มี.ค. 63	15 พ.ค. 63	451,300	-		/	
49	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	1	เฉพาะเจาะจง	-	1 ก.ค. 62	18 ก.ค. 62	189,700	-		/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
50	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)				550,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
51	แผนงาน การศึกษา	โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	1	เฉพาะเจาะจง	-	3 ก.ค.62	9 ก.ย.62	254,766.36	-	/		
52	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาห้องโรงอาหาร โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)				706,670	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวชिरญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บุนท์หวมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
53	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อสื่อการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	1	เฉพาะเจาะจง	-			193,500	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		อาคารต่างๆ									
54	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)				11,504,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
55	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ส.ค. 62	4 มี.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	1,940,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลคีตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราบุรุษ บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
56	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารพลศึกษา โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม งบฯ 40,000,000 บาท	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 พ.ค. 63			17,000,000	-		/	ก่อนนี้ผูกพัน งบฯ ปี 2563
57	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม โรงเรียนวัดยุคกลางราษฎร์สามัคคี อำเภอพานทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	23 ก.ค. 62			1,255,000	-		/	
58	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ - ห้องส้วม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุทิศ) อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 มิ.ย. 62	12 ก.ย. 62	14 เม.ย. 63	1,087,000	-		/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศักดิ์ยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญหวัมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
59	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)	1	ประกวดราคา (e-bidding)				8,000,000	-	/	ก่อนนี้ผูกพัน งบฯ ปี 2563
		อำเภอบ่อทอง งบฯ 18,000,000 บาท									
60	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)	1	ประกวดราคา (e-bidding)	9 ต.ค. 62	29 ม.ค. 63	21 เม.ย. 63 (งวดที่2)	1,667,120		/	
		อำเภอบ่อทอง									
61	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	30 ก.ย. 62	5 มี.ค.63	ยังไม่ส่งมอบ	15,902,200	-	/	งบ 62 15,902,200 งบ 63 20,000,000
		งบฯ 35,902,200 บาท									

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ ภูคัตตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง .ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
62	แผนงาน	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	1	ประกวดราคา	8 พ.ค. 62	20 ธ.ค. 62	7 ก.พ. 63	1,536,000	-		/	จำนวน 2,561,000
	การศึกษา	โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว อำเภอพนัสนิคม	โครงการ	(e-bidding)			(งวดที่1)					
63	แผนงาน	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	1	ประกวดราคา	27 พ.ค. 62	24 ก.ค. 62	4 ธ.ค. 62	1,711,415.61	-		/	
	การศึกษา	โรงเรียนวัดเจ็ดสารราษฎร์ (บ้านเข็ดวิทยาคาร)	โครงการ	(e-bidding)								
		อำเภอพนัสนิคม										
64	แผนงาน	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	1	ประกวดราคา	17 พ.ค. 62	15 พ.ย. 62	24 ม.ค. 63	1,590,000	-		/	จำนวน 2,650,000
	การศึกษา	โรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)	โครงการ	(e-bidding)			(งวดที่1)					
		อำเภอพนัสนิคม										
65	แผนงาน	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	1	ประกวดราคา	15 พ.ค. 62	2 ส.ค. 62	2 ส.ค. 62	2,770,000	-		/	
	การศึกษา	โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอพนัสนิคม	โครงการ	(e-bidding)								

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราภุณี บัญฑิต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
66	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสระนา อำเภอนนทบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	10 พ.ค. 62	4 ก.ค. 62	31 ต.ค. 62	1,890,000	-	/	
67	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ อำเภอนนทบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	21 พ.ค. 62	4 มี.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	2,094,000	-	/	
68	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ อำเภอบ้านบึง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	8 พ.ค. 62	10 ก.ค. 62	6 ก.ย. 62	1,855,000	-	/	
69	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโป่ง (อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) อำเภอบ้านบึง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ก.ย. 62	12 ธ.ค. 62	ยังไม่ส่งมอบ	10,800,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*อริยา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอริยา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ.*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*ก.ส.*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
70	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยยาง (สุภาพสามัคคีราษฎร์)	1	ประกวดราคา (e-bidding)	14 มิ.ย. 62	28 ต.ค. 62	24 ม.ค. 63 (งวดที่1)	1,554,000	-		/	จ้าง 2,590,000
		อำเภอบ้านบึง										
71	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)	1	ประกวดราคา (e-bidding)	14 มิ.ย. 62	12 ก.ย. 62	18 ก.พ. 63	1,733,000	-		/	จ้าง 1,733,000
		อำเภอบ้านบึง										
72	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองซาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ)	1	ประกวดราคา (e-bidding)	8 พ.ค. 62	15 ก.ค. 62	22 พ.ย. 62	1,775,000	-		/	
		อำเภอบ้านบึง										

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญห้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
73	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเขาหิน อำเภอบ้านบึง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	8 พ.ค.22	10 ก.ค. 62	27 ก.ย. 62	2,775,000	-		/	
74	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทวิชัยบำรุง) อำเภอบ้านบึง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	13 ส.ค. 62	22 ต.ค.62	20 ม.ค. 63	1,709,000	-		/	
75	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดศรีประจักษ์ อำเภอบ้านบึง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				12,403,000	-		/	
76	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดโป่งตามุข อำเภอบ้านบึง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	17 ต.ค.62	13 ม.ค. 63	22 เม.ย. 63	1,750,000	-		/	

ลายมือชื่อ.....*อรวิษา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอริษา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พณ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*อรวิษา*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บุญทั่วมณี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
77	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง อำเภอบ้านนา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	25 มิ.ย. 62	30 ส.ค. 62	10 ม.ค. 63	2,600,000	-	/	
78	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเนินฉนวน อำเภอบ้านนา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	21 พ.ค. 62	20 ธ.ค. 62	17 เม.ย. 63 (งวดที่1)	1,536,000	-	/	จ้าง2,560,000
79	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม อำเภอบ้านนา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	12 มิ.ย. 62	14 ส.ค. 62	20 ธ.ค. 62	2,711,946	-	/	
80	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางหัก (ประชาวิทยาคาร) อำเภอบ้านนา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	28 ก.พ. 63	18 พ.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	3,538,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*อรุณา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ.*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
81	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ อำเภอนันทพูน	1	ประกวดราคา (e-bidding)	3 ก.ย. 62	8 พ.ย. 62	21 พ.ค. 63 (งวดที่3)	4,345,000	-	/	จ้าง 8,690,000
82	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) อำเภอสัตร์ราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	26 ส.ค. 62	14 พ.ย. 62	12 มี.ค.63	1,760,000	-	/	
83	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองขาม (ไตรราษฎร์บำรุง) อำเภอสัตร์ราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	14 มิ.ย.62	12 ก.ย. 62	24 ม.ค. 63	2,677,400	-	/	
84	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก อำเภอสัตร์ราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	26 ส.ค.62	25 ต.ค.62	4 มี.ค. 63	2,530,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*อริษา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอริษา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กน*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
85	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหุบบอน อำเภอศรีราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	26 ส.ค.62	28 ต.ค.62	19 พ.ค. 63 (งวดที่5)	9,892,945.06	-	/	จ้าง14,295,000
86	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดวังหิน (สงฆ์ประชาสามัคคี) อำเภอศรีราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	26 ส.ค. 62	18 ต.ค.62	9 มี.ค. 63	3,796,000	-	/	
87	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาธาตุ อำเภอศรีราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ต.ค. 62	27 ก.พ. 63	29 เม.ย. 63 (งวดที่1)	1,512,000	-	/	จ้าง 2,520,000
88	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนศรีราชา อำเภอศรีราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	10 พ.ค. 62	31 ก.ค. 62	12 ธ.ค. 62	2,764,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศักดิ์ยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
89	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยไข่นา อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	13 มิ.ย. 62	27 ส.ค. 62	2 ม.ค. 63	1,743,800	-	/		
90	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโรงหีบ อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	10 พ.ค. 62	8 ส.ค. 62	2 ม.ค. 63	2,764,000	-	/		
91	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ด อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	30 ก.ค. 62	8 ต.ค. 62	6 มี.ค. 63	3,816,000	-	/		
92	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านภูไทร อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)				3,072,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวรมณี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
93	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งกลม อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ต.ค.62	3 ม.ค. 63	19 มี.ค. 63	985,934.49	-	/	จ้าง1,643,224.15
94	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)				13,979,400	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
95	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อำเภอสัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	4 พ.ย. 62	15 ม.ค. 63	14 พ.ค. 63	1,710,000	-	/	
96	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหินวง อำเภอสัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	2 พ.ค. 62	28 มี.ย 62	13 พ.ย. 62	1,833,800	-	/	

ลายมือชื่อ.....*อ.จิราพร*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*off*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บุษุตวามี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
97	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านอำเภอ อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	12 มิ.ย. 62	27 ส.ค. 62	8 ม.ค. 63	1,743,800	-	/	
98	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	2 พ.ค. 62	9 ก.ค. 62	25 ต.ค. 62	1,775,500	-	/	
99	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน) อำเภอนองใหญ่	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	22 พ.ค. 62	22 ส.ค. 62	3 ธ.ค. 62	4,040,000	-	/	
100	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านชากนา อำเภอนองใหญ่	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	21 พ.ค. 62	2 ก.ค. 62	7 ต.ค. 62	2,775,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*อรุณ*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*อุษ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
101	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ อำเภอหนองใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)	5 มิ.ย. 62	15 ส.ค. 62	2 ธ.ค. 62	2,698,000	-	/		
102	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง (จรุงราษฎร์พัฒนา) อำเภอหนองใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)	8 พ.ค. 62	10 ก.ค. 62	17 ต.ค. 62	2,952,988.88	-	/		
103	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองปรัง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	12 มิ.ย.62	19 ส.ค.62	12 ธ.ค.62	2,720,000	-	/		
104	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	5 มิ.ย. 62	14 ส.ค. 62	7 ม.ค. 63	3,970,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานรัช บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
105	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านทับร้าง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	26 ส.ค.62	11 พ.ย.62	6 มี.ค. 63 (งวดที่2)	2,726,880	-	/	จ้าง10,488,000	
106	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเขานาพุทธาราม อำเภอเกาะจันทร์	1	ประกวดราคา (e-bidding)	5 มิ.ย. 62	15 ส.ค. 62	18 ธ.ค. 62	2,698,000	-	/		
		ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์										
107	แผนงาน การศึกษา	โครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่างสนามฟุตบอล หญ้าเทียมและหญ้าจริงพร้อมอุปกรณ์ระบบ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	26 ส.ค. 62			8,908,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....*อริษา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอริษา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กนก*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*วิรัช*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัด โดยวิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
108	แผนงาน การศึกษา	โครงการต่อเติมอาคาร สน.ศท. 4/12 เป็นสำนักงานวิทยบริการนักเรียน โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	29 ส.ค. 62	30 ต.ค.62	17 ก.พ. 63	1,533,664.30	-	/	จ้าง1,533,644.30	
109	แผนงาน การศึกษา	โครงการต่อเติมอาคารเรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพ การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	26 ส.ค. 62	7 พ.ย.62	20 ม.ค. 63	1,940,000	-	/		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ										
110	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้งพร้อมตีเส้น โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (ศุภราชบุรีอุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	17 เม.ย. 62	11 มิ.ย. 62	11 ก.ย. 62	1,390,000	-	/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลคีตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราบุรุษ บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562
 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)
 ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

แผนงาน	งาน/โครงการ	หมวดค่าก่อสร้าง	พื้นที่และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จุดทาบ	ประเภท	ประเภท	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย												
								การส่งมอบ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบ	ประสมทบหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)													
111	แผนงาน	โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท	โครงการ	1	25 พ.ย. 62	3 มิ.ย. 63	23 เม.ย. 63	1,716,000	-	/	จำนวน	25 พ.ย. 62	3 มิ.ย. 63	23 เม.ย. 63	1,716,000	-	/	จำนวน	25 พ.ย. 62	3 มิ.ย. 63	23 เม.ย. 63	1,716,000	-	/
									โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)
112	แผนงาน	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน	โครงการ	1	23 ก.ย. 62	11 ก.ย. 62	2 ต.ค. 62	1,388,400	-	/	จำนวน	23 ก.ย. 62	11 ก.ย. 62	2 ต.ค. 62	1,388,400	-	/	จำนวน	23 ก.ย. 62	11 ก.ย. 62	2 ต.ค. 62	1,388,400	-	/
									โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)
113	แผนงาน	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน	โครงการ	1	24 มิ.ย. 63	5 พ.ค. 63	5 พ.ค. 63	2,210,000	-	/	จำนวน	24 มิ.ย. 63	5 พ.ค. 63	5 พ.ค. 63	2,210,000	-	/	จำนวน	24 มิ.ย. 63	5 พ.ค. 63	5 พ.ค. 63	2,210,000	-	/
									โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)	โครงการ (e-bidding)


นายสมชาย ใจดี ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค
 นายสมชาย ใจดี ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค
 นายสมชาย ใจดี ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัด โดยวิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
114	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน สปข.008 โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาการ)	1	ประกวดราคา (e-bidding)	30 ก.ค. 62	25 ต.ค. 62	20 ม.ค.63	1,870,000	-		/	
		อำเภอหนองใหญ่										
115	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดสร้างห้องดนตรี นาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาการ)	1	ประกวดราคา (e-bidding)	21 พ.ค. 62	1 ส.ค.62	2 ต.ค. 62	1,414,000	-		/	
		อำเภอหนองใหญ่										
		อาคารต่าง										
116	แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม ตามแบบ อบต.นาวังหิน	1	ประกวดราคา (e-bidding)	28 มิ.ย. 62	16 ธ.ค. 62	22 เม.ย. 63 (งวดที่2)	2,829,000	-		/	จ้าง9,430,000

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลคีตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บัญฑิตวิมัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
117	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (สวนหลวงชลบุรี) อำเภอเมืองชลบุรี งบฯ 62,528,800 บาท	1	ประกวดราคา (e-bidding)	27 ธ.ค. 62	14 พ.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	55,000,000	-	/	งบปี 61 = 7,528,800 งบปี 62 = 55,000,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
118	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล (แบบ 7 คน) พร้อมห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณที่ดิน อบต.ไร่หลักทอง หมู่ที่ 1 บ้านริมคลอง ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม งบฯ 16,376,000 บาท	1	ประกวดราคา (e-bidding)	31 ม.ค. 62	19 เม.ย. 62	24 ก.พ. 63	12,590,000	-	/	งบปี 61 = 5,376,000 งบปี 62 = 11,000,000

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		อาคารต่างๆ									
119	การศาสนา	โครงการก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ	1	ประกวดราคา	27 ม.ค. 63			18,000,000	-	/	งบปี 62
	วัฒนธรรมและ นันทนาการ	เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี งบฯ 45,000,000 บาท	โครงการ	(e-bidding)							18,000,000 งบปี 63 27,000,000
120	การศาสนา	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลหัวถนน	1	ประกวดราคา				13,000,000	-	/	
	วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ชุมชนที่ 9 บ้านแปลงกระถิน ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม	โครงการ	(e-bidding)							
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
121	การศาสนา	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1	ประกวดราคา	26 ก.ย. 62	16 ธ.ค. 62	13 เม.ย. 63	5,210,000	-	/	
	วัฒนธรรมและ นันทนาการ	สนามกีฬาแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา	โครงการ	(e-bidding)							

ลายมือชื่อ.....*อนิมา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กน*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*อุษ*.....ผู้รับผิดชอบ


(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


ผู้อำนวยการกองการช่าง
 (นางสาววิภาวี ศรีรุ่งเรือง)
 ผู้รับมอบอำนาจ

ลายมือชื่อ.....


ผู้อำนวยการแผนกไฟฟ้าพลังงาน
 (นายสุวิทย์ ศรีรัมย์)

ลายมือชื่อ.....


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
 (นายสุวิทย์ ศรีรัมย์)

ลายมือชื่อ.....


ลำดับที่	แผนงาน	งาน/โครงการ	หมวดค่าก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน							การใช้จ่าย	
				จำนวน (หน่วยนับ)	จุดพักรอ	โดยวิธี	ประกาศ	ประมูลราคา	(วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ		เงินงบประมาณ (ล้านบาท)
122	แผนงาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อ	โครงการ	1	ประกาศราคา	12 ก.ค. 61	11 ก.ย. 61	29 เม.ย 62	24,156,739.47	-	/	งบปี 61 = 5,516,000
		ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก	โครงการ (e-bidding)									งบปี 62 = 20,000,000
		บ้านโป่ง (สายลิ้นเบนขา) หมู่ที่ 11,12 ตำบลหนองรี										
		อำเภอเมืองชลบุรี งบฯ 25,516,000 บาท										
		ตามแบบ อบต.หนองรี										
123	เทศและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อ	โครงการ	1	ประกาศราคา	9 ก.ค. 61	1 ต.ค. 61	2 พ.ค. 62	19,148,500	-	/	งบปี 61 = 5,073,000
		ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอยข้างศูนย์	โครงการ (e-bidding)									งบปี 62 = 18,000,000
		วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์สถานศึกษาตำบลชะอำ										
		หมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี										
		งบฯ 23,073,000 บาท ตามแบบ อบต.หนองช้างคอก										


แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 ชื่อผู้ประจำโครงการ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)
 ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
124	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อ	1	ประกวดราคา	17 ต.ค. 61	25 มี.ค. 62	9 ธ.ค.62	19,693,620	-	/		
	ไฟฟ้าถนน	ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสุขุมวิท	โครงการ	(e-bidding)								
		สายเก่า (ฝั่งด้านป่าไม้บางทราย) บ้านศรีโพธิ์ หมู่ที่ 1										
		ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี										
		งบฯ 22,043,000 บาท ตามแบบ ทต.หนองไม้แดง										
125	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	20 ก.พ. 62	2 พ.ค. 62	25 ต.ค.62	13,950,000	-	/	งบปี 61 = 3,572,000	
	ไฟฟ้าถนน	ทางหลวงท้องถิ่น สายพนัสนิคม - สระสีเหลี่ยม -	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 12,000,000	
		วัดแก้วศีลาราม (ขบ.ถ.1-0510) หมู่ที่ 2,5,7										
		ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม										
		งบฯ 15,572,000 บาท ตามแบบ อบจ.ชลบุรี										

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลคีตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราบุรุษ บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
126	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	6 ก.ค. 61	6 ก.ย. 61	12 ก.ค. 62	13,468,000	-	/	งบปี 61 = 6,226,000	
	ไฟฟ้าถนน	สายหนองปรือ - หนองไผ่ - หนองแข่ง - 331 หมู่ที่ 1,3,7,10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบ้านฉาง งบฯ 17,226,000 บาท ตามแบบ อบต.หนองปรือ	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 11,000,000	
127	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	25 มิ.ย. 61	17 พ.ค. 62	3 ก.ย. 62	4,842,000	-	/	งบปี 61 = 4,842,000	
	ไฟฟ้าถนน	และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 4,5 ตำบลหนองตำลึง อำเภอบ้านฉาง งบฯ 16,842,000 บาท ตามแบบ ทด.หนองตำลึง	โครงการ	(e-bidding)			(งวดที่ 1)				งบปี 62 = 12,000,000	

ลายมือชื่อ.....*อนิษา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ.*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*ก.*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
128	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อ	1	ประกวดราคา	5 ก.ย. 61	7 พ.ย. 61	4 มิ.ย. 62	15,361,500	-	/	งบปี 61 = 6,211,000
	ไฟฟ้าถนน	ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 10,000,000
		สายแยกหนองปรือ 2 - สวนพ้อ - มาบสองค่ายมวย									จ้าง = 15,361,500
		หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง									
		งบฯ 16,211,000 บาท ตามแบบ ทม.หนองปรือ									
129	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	5 ก.ย. 61	14 พ.ย. 61	31 พ.ค. 62	12,890,000	-	/	งบปี 61 = 5,658,200
	ไฟฟ้าถนน	พร้อมบ่อพักถนนสายชากนอก (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3,4	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 10,000,000
		ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง									
		งบฯ 15,658,200 บาท ตามแบบ ทต.ห้วยใหญ่									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชिरญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุษุทั่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
130	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	25 มิ.ย. 61	31 ส.ค. 61	5 ส.ค. 62	30,930,000	-	/	งบปี 61 = 6,538,800
	ไฟฟ้าถนน	พร้อมบ่อพัก สายสันติคาม - ถนนทางหลวงหมายเลข 7	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 25,000,000
		หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง									จ้าง 30,930,000
		งบฯ 31,538,800 บาท ตามแบบ ทต.หนองปลาไหล									
131	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1	ประกวดราคา	18 ก.ค. 61	13 ก.ย. 61	27 ก.ย. 62	25,900,000	-	/	งบปี 61 = 5,811,900
	ไฟฟ้าถนน	และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 25,000,000
		ถนนเทศบาล 11 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ									จ้าง 25,900,000
		งบฯ 32,811,900 บาท ตามแบบ ทม.สัตหีบ									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญห้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
132	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1	ประกวดราคา	28 ก.ย. 61	29 พ.ย. 61	29 มี.ค. 62	14,963,000	-	/	งบปี 61 = 6,809,000	
	ไฟฟ้าถนน	ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเขาหมอน - ถนนหาดยาว คลองไผ่ (รหัส 01-0403) หมู่ที่ 8 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ งบฯ 16,809,000 บาท ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 10,000,000	
133	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	22 มิ.ย. 61	4 ก.ย. 61	5 เม.ย. 62	15,755,000	-	/	งบปี 61 = 5,755,000	
	ไฟฟ้าถนน	สายหนองใหญ่ - บ่อทอง (หลังตลาด) ชุมชนหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 และชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ งบฯ 15,755,000 บาท ตามแบบ ทต.หนองใหญ่	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 10,000,000 จ้าง = 15,755,000	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บัญฑิตวามมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป	ไม่ เป็น	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	ตาม แผน (/)	
134	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	21 มิ.ย. 61	19 ก.ย. 61	29 เม.ย 62	16,533,000	-	/		งบปี 61 = 6,533,000
	ไฟฟ้าถนน	สายบึงสามงาม - ชากนา - คลองสิบแปด หมู่ที่ 3,4	โครงการ	(e-bidding)								งบปี 62 = 10,000,000
		ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่										จ้าง = 16,533,000
		งบฯ 16,533,000 บาท ตามแบบ อบต.เขาชก										
135	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	7 ม.ค. 62	5 มี.ค. 62	28 พ.ย.62	22,940,000	-	/		งบปี 61 = 6,000,000
	ไฟฟ้าถนน	ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองสิบแปด -	โครงการ	(e-bidding)								งบปี 62 = 22,000,000
		บ้านเนินดินแดง (ชบ.ถ.1-0904) หมู่ที่ 1,3										
		ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่										
		งบฯ 28,000,000 บาท ตามแบบ อบจ.ชลบุรี										

ลายมือชื่อ.....*อจ ๒๖๗*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*QF*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐช บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
136	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	4 ก.ค. 61	5 ก.ย. 61	29 มี.ค. 62	17,105,000	-	/	งบปี 61 = 6,105,000	
	ไฟฟ้าถนน	ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง งบฯ 17,105,000 บาท ตามแบบ ทต.บ่อทอง	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 11,000,000	
137	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาพริก -	1	ประกวดราคา	24 พ.ค. 61	6 ส.ค. 61	29 มี.ค. 62	22,200,000	-	/	งบปี 61 = 5,267,000	
	ไฟฟ้าถนน	ท่าตะเกียบ หมู่ที่ 5 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง งบฯ 22,267,000 บาท ตามแบบ อบต.พลวงทอง	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 17,000,000	
138	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างไทร -	1	ประกวดราคา	15 มิ.ย. 61	21 ส.ค. 61	28 ก.พ. 62	20,357,000	-	/	งบปี 61 = 5,644,000	
	ไฟฟ้าถนน	ท่าตะเกียบ หมู่ที่ 7 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง งบฯ 20,644,000 บาท ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 15,000,000	

ลายมือชื่อ.....*อจिता*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กน*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑามมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
139	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	25 ธ.ค. 61	13 ก.พ. 62	15 ส.ค. 62	15,440,000	-	/	งบปี 61 = 6,500,000	
	ไฟฟ้าถนน	ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านบึงตะกู - บ้านอมพนม (ขบ.ถ.1-0801) หมู่ที่ 6 บ้านบึงตะกู ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง งบฯ 16,500,000 บาท ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 10,000,000	
140	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	1	ประกวดราคา	17 ก.ย. 61	23 พ.ย. 61	22 พ.ค. 62	24,510,000	-	/	งบปี 61 = 4,784,000	
	ไฟฟ้าถนน	ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ระยะที่ 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม งบฯ 24,784,000 บาท ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 20,000,000 จ้าง 24,510,000	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวชिरญา ชลคณานกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนาจันต์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุนนาวัตถ์)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
141	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เทศบาลตำบลหมอนนาง ระยะที่ 2 บริเวณสามแยก โรงน้ำแข็ง - ตลาดทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม งบฯ 24,829,000 บาท ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ก.ย. 61	11 ธ.ค. 61	24 ธ.ค. 62	24,700,000	-	/	งบปี 61 = 6,829,000 งบปี 62 = 18,000,000 จ้าง 24,700,000
142	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว ระยะที่ 3 อำเภอบ้านบึง งบฯ 36,294,000 บาท ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา (e-bidding)	28 ส.ค. 61	1 พ.ย. 61	28 มิ.ย. 62	35,026,843.16	-	/	งบปี 61 = 5,294,000 งบปี 62 = 31,000,000 จ้าง 35,086,843.16

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลคัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บัญฑิตวิมล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
143	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	1	ประกวดราคา	17 ก.ย. 61	14 พ.ย. 61	9 ก.ย. 62	26,400,000	-	/	งบปี 61 = 8,603,000	
	ไฟฟ้าถนน	ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว ระยะที่ 1	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 18,000,000	
		อำเภอบ้านบึง งบฯ 26,603,000 บาท									จ้าง = 26,400,000	
		ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1										
144	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	1	ประกวดราคา	5 ก.ย. 61	27 พ.ย. 61	24 พ.ค. 62	22,355,000	-	/	งบปี 61 = 4,846,000	
	ไฟฟ้าถนน	ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 20,000,000	
		อำเภอพานทอง งบฯ 24,846,000 บาท										
		ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1										
145	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ	1	ประกวดราคา	28 ส.ค. 61	15 พ.ย. 61	31 ก.ค. 62	50,820,000	-	/	งบปี 61 = 12,234,000	
	ไฟฟ้าถนน	ชุมชนพื้นที่อำเภอพานทอง ระยะที่ 1 อำเภอพานทอง	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 40,000,000	
		งบฯ 52,234,000 บาท ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1									จ้าง = 50,820,000	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชिरญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราภรณ์ บัญฑิตวิมล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
146	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	1	ประกวดราคา	29 ส.ค. 61	2 พ.ย. 61	21 ก.พ. 62	33,700,000	-	/	งบปี 61 = 9,497,000	
	ไฟฟ้าถนน	ให้องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 25,000,000	
		งบฯ 34,497,000 บาท ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1									จ้าง = 33,700,000	
147	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	1	ประกวดราคา	12 ก.ย. 61	19 พ.ย. 61	14 พ.ค. 62	34,115,000	-	/	งบปี 61 = 4,586,000	
	ไฟฟ้าถนน	ให้เทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 30,000,000	
		งบฯ 34,586,000 บาท ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1									จ้าง = 34,115,000	
148	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	1	ประกวดราคา	28 ส.ค. 61	5 พ.ย. 61	30 ม.ค. 63	29,610,000	-	/	งบปี 61 = 4,614,000	
	ไฟฟ้าถนน	ให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ระยะที่ 3	โครงการ	(e-bidding)							งบปี 62 = 25,000,000	
		อำเภอศรีราชา งบฯ 29,614,000 บาท									จ้าง 29,610,000	
		ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1										

ลายมือชื่อ.....*อนิษา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศักดิ์ยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
149	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านเจ็กา หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง ตามแบบเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย	1	ประกวดราคา (e-bidding)	19 มี.ค. 62	27 พ.ค. 62	11 ต.ค. 62	4,150,000	-	/		
150	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายห้วยข้าวเม่า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบ อบต.หนองข้างคอก	1	ประกวดราคา (e-bidding)	14 พ.ค.62	23 ก.ค. 62	23 ก.ย. 62 (ส่งข้ามงวด) (งวดที่2)	1,949,850	-	/	จ้าง 5,571,000	
151	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาอำนวยการ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเหียง อำเภอนันทนิกม ตามแบบ อบต.หนองเหียง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	14 มี.ค.62	5 มี.ย. 62	2 ต.ค. 62	4,340,000	-	/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑิตวิมัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
152	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	18 มี.ค.62	15 พ.ค. 62	6 ส.ค. 62	3,149,000	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	สายเคเบิลคลองชลประทาน ซอย 6 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม	โครงการ	(e-bidding)							
		อำเภอพนัสนิคม ตามแบบ อบต.ท่าข้าม									
153	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	20 ก.พ.63	17 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	1,868,000	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	สายเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเข็ด - คลองเข็ด	โครงการ	(e-bidding)							
		หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเข็ด อำเภอพนัสนิคม									
		ตามแบบ อบต.บ้านเข็ด									
154	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	25 ก.ค. 62	9 ต.ค. 62	28 ก.พ. 63	3,690,042.77	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 331 ซอย 3 หมู่ที่ 5	โครงการ	(e-bidding)							
		ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง									
		ตามแบบเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว									

ลายมือชื่อ.....*อรุณา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอริญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*วิจิตร*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิภาวิณี บัญฑิต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
155	เคหะและชุมชน	โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1	ประกวดราคา	26 เม.ย.62	5 ก.ค. 62	31 ม.ค. 63	7,361,000	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก	โครงการ	(e-bidding)							
		ซอยพุดตาลหลวง 7 (ซอยเขาตะแบก) หมู่ที่ 6									
		ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสัตหีบ ตามแบบ อบต.พุดตาลหลวง									
156	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	2 เม.ย. 62	23 พ.ค. 62	18 ต.ค. 62	6,813,000	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 6	โครงการ	(e-bidding)							
		ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง									
		ตามแบบเทศบาลตำบลบ่อทอง									
157	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา				4,287,000	-	/	ยังไม่
	ไฟฟ้าถนน	พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาลซอย 17 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบุญมี	โครงการ	(e-bidding)							ดำเนินการ
		อำเภอเกาะจันทร์ ตามแบบเทศบาลตำบลท่าบุญมี									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บัญฑิตวรมณี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
158	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้พื้นที่ เทศบาลตำบลเหมือง ระยะที่ 4 อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา (e-bidding)	5 มี.ค. 62	7 พ.ค. 62	5 พ.ค. 63	8,020,000	-	/	
159	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ก.พ. 62	8 พ.ค. 62	7 เม.ย. 63 (งวดที่1)	2,902,000	-	/	จ้าง14,510,000
160	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหน้าวัดสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา (e-bidding)	1 มี.ค. 62	25 เม.ย.62	21 ส.ค. 62	9,852,044.76	-	/	

ลายมือชื่อ.....*อนันต์*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ.*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*วิภา*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิภาวณิช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		ค่าครุภัณฑ์									
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
161	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 4,500 วัตต์ สำหรับกองท่องเที่ยวและกีฬา	32 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		7 ก.พ. 62	20 ก.พ. 62	121,600	-	/	
162	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	เตียงปลีออสปริงพร้อมฐานและที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต สำหรับกองท่องเที่ยวและกีฬา	48 ชุด	เฉพาะเจาะจง		21 ก.พ. 62	19 เม.ย. 62	380,064	-	/	
		ครุภัณฑ์กีฬา									
163	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	เครื่องออกกำลังกายแบบนอนถีบ รองรับแผ่นน้ำหนัก ขนาดไม่น้อยกว่า 7 - 25 kg. สำหรับกองท่องเที่ยวและกีฬา	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		18 เม.ย. 62	26 ก.ค. 62	214,000	-	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวชिरญา ชลคณานกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		ครุภัณฑ์อื่นๆ									
164	แผนงาน	มอเตอร์ไคร้ สำหรับยกชุดคอมพิวเตอร์ - ลง	1	เฉพาะเจาะจง		11 มี.ค.62	15 มี.ค. 62	234,330	-		/
	บริหารงานทั่วไป	ของเสาไฟโคมไฟมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า	ชุด								
		1,600 วัตต์ ความเร็วรอบในการใช้งานไม่น้อยกว่า									
		4 ระดับ ใช้กับไฟฟ้า 220 - 230 โวลท์ 50 เฮิร์ต									
		พร้อมอุปกรณ์ สำหรับสำนักการช่าง									
		ตัวก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
165	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	1	ประกวดราคา	1 ส.ค. 62	21 ม.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	7,630,480	-		/
	ไฟฟ้าถนน	บริเวณเขาตาโล - เชื่อมวัดเขาเสาธงทอง ถนนพรประภา	โครงการ	(e-bidding)							
		นิมิต - เชื่อมมอเตอร์เวย์ ถนนหนองไม้แก่น ซอย 8 -									
		เชื่อมมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 6,7,10,14 เทศบาลเมืองหนองปรือ									
		ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ตามแบบเทศบาลเมืองหนองปรือ									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
166	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	17 เม.ย. 62	4 ก.ค. 62	17 ก.ย. 62	5,025,000	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	สายห้วยน้ำโจนใต้ - ฟาร์มไก่พื้นเมือง ชุมชนที่ 10	โครงการ	(e-bidding)							
		ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านบึง									
167	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต	1	ประกวดราคา	18 มิ.ย. 62	27 ส.ค. 62	6 ธ.ค. 62	4,089,888.91	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	ถนนเทศบาล 2,3,4,7,9 และถนนหน้าธนาคารออมสิน	โครงการ	(e-bidding)							
		ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง ตามแบบเทศบาลตำบลห้วยกุญแจ									
168	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	21 มี.ค.62	29 พ.ค. 62	24 ต.ค. 62	6,185,000	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	สายบ้านโป่งดินดำ ซอย 10 (บ้านโป่งดินดำ -	โครงการ	(e-bidding)							
		บ้านนายเคลือบ) หมู่ที่ 12 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา									
		ตามแบบ อบต.บางพระ									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอิริญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราภรณ์ บัญฑิตวิมล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
169	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1	ประกวดราคา	4 ก.ค. 62	28 ส.ค. 62	16 ม.ค. 63	4,588,928	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	สายมาบบ่อพระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา	โครงการ	(e-bidding)							
		ตามแบบ อบต.บ่อวิน									
170	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1	ประกวดราคา	16 ก.ย.62	12 พ.ย. 62	23 เม.ย. 63	2,823,345	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	สายสำนักตะแบก - สายหนองน้ำเต่าลอย หมู่ที่ 1,8	โครงการ	(e-bidding)			ส่งข้ามงวด				
		ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง ตามแบบเทศบาลตำบลโป่ง					(งวด3)				
171	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	14 มี.ค. 62	28 พ.ค. 62	25 ต.ค. 62	6,499,000	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	สายศาลาประชาคม - บึงตะกุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อทอง	โครงการ	(e-bidding)							
		อำเภอบ่อทอง ตามแบบ อบต.บ่อทอง									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราภุณี บัญฑิตวิมล)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
172	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	21 มี.ค. 62	29 พ.ค. 62	2 ต.ค. 62	6,269,000	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	สายห้วยซุง - เขาศรีพระธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสุวรรณ	โครงการ	(e-bidding)							
		อำเภอบ่อทอง ตามแบบ อบต.วัดสุวรรณ									
173	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น	1	ประกวดราคา	25 มี.ย. 62	20 ส.ค. 62	30 ม.ค. 63	12,416,000	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	สายบ้านบึงตะกั่ว - บ้านอมพนม (ขบ.ถ.1 - 0801) หมู่ที่ 6	โครงการ	(e-bidding)							
		ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง ตามแบบ อบจ.ชลบุรี									
174	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1	ประกวดราคา	28 พ.ค. 62	2 ส.ค. 62	29 พ.ย. 62	13,480,114.65	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	ทางหลวงท้องถิ่น ด้วยระบบ Pavement In - Recycling	โครงการ	(e-bidding)							
		สายบ้านโคกเปลาะ - บ้านท่ากระดาน (ขบ.ถ.1 - 0512)									
		หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเปลาะ อำเภอพนัสนิคม ตามแบบ อบจ.ชลบุรี									

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศักดิ์ยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราภรณ์ บุญท้วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
175	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโรงนา - บ้านนางู (ขบ.ถ.1 - 0502) หมู่ที่ 7 ตำบลพานทอง อำเภopanทอง ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	28 พ.ค. 62	20 ส.ค. 62	24 ม.ค. 63	7,010,000	-	/	
176	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายแยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บ้านหลังเขา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	7 มิ.ย. 62	6 ส.ค. 62	3 มี.ค. 63	17,646,000	-	/	
177	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองพลู - บ้านคลองยาง (ขบ.ถ.1-0906) หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน ตำบลคลองพลู อำเภอนองใหญ่ ถึง หมู่ที่ 8 บ้านคลองใหญ่ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	30 ส.ค.62	7 ม.ค. 63	9 เม.ย. 63 (งวดที่4)	11,788,000	-	/	จ้าง29,470,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บัญฑิตวิมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
178	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	1	ประกวดราคา	26 มี.ค. 62	6 มิ.ย. 62	7 ต.ค. 62	5,472,000	-	/	งบ 15,106,000	
	ไฟฟ้าถนน	ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี หมู่ที่ 2,4,6,10	โครงการ	(e-bidding)			(งวดที่3)					
		อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1										
179	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	1	ประกวดราคา	13 มี.ค. 62	2 พ.ค. 62	5 ก.พ. 63	19,520,000	-	/		
	ไฟฟ้าถนน	ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิว ระยะที่ 4	โครงการ	(e-bidding)								
		อำเภอบ้านบึง ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1										
180	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	1	ประกวดราคา	11 มี.ค. 62	10 พ.ค. 62	24 ธ.ค. 62	19,400,000	-	/		
	ไฟฟ้าถนน	ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง หมู่ที่ 8	โครงการ	(e-bidding)								
		บ้านมาบแสนสุข และหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา										
		ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1										

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศักดิ์ยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บัญฑามณี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
181	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต	1	ประกวดราคา	1 เม.ย. 62	5 มิ.ย. 62	26 ส.ค. 62	10,670,000	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	สายท่ากระดาน-คลองชลประทาน (ท่ากระดาน-หมอสอ)	โครงการ	(e-bidding)							
		ตำบลโคกเพลาะ อำเภอนันทนิคม ตามแบบ อบต.โคกเพลาะ									
182	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	20 มี.ค. 62	12 มิ.ย. 62	22 พ.ย. 62	6,165,000	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	สายคลองชลประทาน - เนินหญ้าคา หมู่ที่ 5	โครงการ	(e-bidding)							
		ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอนันทนิคม ตามแบบ อบต.วัดโบสถ์									
183	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	4 เม.ย. 62	1 ก.ค. 62	4 พ.ย. 62	6,940,000	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	สายผูกพันธ์ - บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว	โครงการ	(e-bidding)							
		อำเภอบ้านบึง ตามแบบ อบต.หนองไผ่แก้ว									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราภุช บัญฑัณท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
184	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	1 ส.ค. 62	16 ต.ค. 62	31 ก.พ. 63	5,008,360	-	/	จ้าง 8,078,000
	ไฟฟ้าถนน	และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก	โครงการ	(e-bidding)			(งวดที่3)				
		สายบ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข่าซาก									
		อำเภอบ้านบึง ตามแบบเทศบาลตำบลหนองข่าซาก									
185	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	27 มี.ค. 62	4 มิ.ย. 62	19 ส.ค. 62	8,474,000	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	สายบ้านวัดยุคตราษฎร์สามัคคี - โคกขี้หนอน หมู่ที่ 4,5,6	โครงการ	(e-bidding)							
		ตำบลเกาะลอย และหมู่ที่ 3 ตำบลโคกขี้หนอน									
		อำเภอพานทอง ตามแบบ อบต.เกาะลอยบางหัก									
186	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา				7,620,000	-	/	ยังไม่
	ไฟฟ้าถนน	ถนนบ้านป่า - หนองขยาด หมู่ที่ 10 ตำบลมาบโป่ง	โครงการ	(e-bidding)							ดำเนินการ
		อำเภอพานทอง ตามแบบ อบต.มาบโป่ง									

ลายมือชื่อ.....*อดิสร*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*สุวิ*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*สุวิ*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐช บัญฑิตวิมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
187	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	1 เม.ย. 62	30 พ.ค. 62	22 ต.ค. 62	6,540,000	-		/	
	ไฟฟ้าถนน	และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก	โครงการ	(e-bidding)								
		สายโรงไฟฟ้าย่อย - 332 ชุมชนบ้านเขากระทิง หมู่ที่ 6										
		ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ตามแบบเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว										
188	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	22 พ.ค. 62	15 ก.ค. 62	10 ม.ค. 63	9,278,000	-		/	
	ไฟฟ้าถนน	สาย ท.427 เชื่อมถนนสาย ขบ. 3016 แยก 344 -	โครงการ	(e-bidding)								
		บ้านอ่างแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองใหญ่										
		อำเภอหนองใหญ่ ตามแบบเทศบาลตำบลหนองใหญ่										
189	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	7 พ.ค. 62	9 ก.ค. 62	6 ธ.ค. 62	10,099,000	-		/	
	ไฟฟ้าถนน	สาย 102 หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลูล่าง ตำบลเขาชก	โครงการ	(e-bidding)								
		อำเภอหนองใหญ่ ตามแบบ อบต.เขาชก										

ลายมือชื่อ.....*ช.ช.*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชรีญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ.*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*ว.ร.*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราภรณ์ บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง									
190	การรักษา	โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิง	5	ประกวดราคา	17 เม.ย. 61	19 ก.ค.62	17 ก.ย. 62	599,200	-		/
	ความสงบภายใน	สำหรับสำนักการช่าง	ชุด	(e-bidding)							
		ครุภัณฑ์อื่นๆ									
191	การรักษา	โครงการจัดซื้อเครื่องมือค้นหาและกู้ภัยจากที่สูง	19	ประกวดราคา	4 มิ.ย. 62	19 ก.ค.62	12 ก.ย. 62	1,497,900	-		/
	ความสงบภายใน	สำหรับสำนักการช่าง	รายการ	(e-bidding)							
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
192	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	9 ก.ย. 62	30 ต.ค.62	10 เม.ย. 63	11,275,000	-		/
	ไฟฟ้าถนน	บ้านระเวิง หมู่ที่ 7 ซอย 1 - ซอย 14 ตำบลเขาคันทรง	โครงการ	(e-bidding)							
		อำเภอศรีราชา ตามแบบ อบต.เขาคันทรง									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชिरญา ชลคณานกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
193	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายไปหาดสวน ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ตามแบบเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์	1	ประกวดราคา (e-bidding)	9 ส.ค. 62	16 ต.ค. 62	ยังไม่ส่งมอบ	9,326,910	-	/	
194	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายการระแวก หมู่ที่ 5 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์	1	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ส.ค. 62	24 ต.ค. 62	15 พ.ค. 63 (งวดที่4)	8,331,750	-	/	จ้าง 12,075,000
195	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขบ ถ 98 017 (บ้านหลุมกลาง - ห้วยมะระ) บ้านหลุมกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ ตามแบบ อบต.ห้างสูง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	6 ม.ค. 63	1 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	14,950,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
196	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	26 ส.ค. 62	29 ต.ค. 62	16 เม.ย. 63	11,620,000	-		/	
	ไฟฟ้าถนน	สายหลังเขา 4 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสือช้าง	โครงการ	(e-bidding)								
		อำเภอหนองใหญ่ ตามแบบ อบต.หนองเสือช้าง										
197	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	19 ส.ค. 62	17 ต.ค. 62	19 มี.ค. 63	14,640,000	-		/	
	ไฟฟ้าถนน	สายโทประสงค์ ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อทอง	โครงการ	(e-bidding)								
		อำเภอบ่อทอง ตามแบบ อบต.บ่อทอง										
198	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา				10,003,000	-		/	ยังไม่
	ไฟฟ้าถนน	ทางหลวงท้องถิ่น สายชลบุรี - เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม	โครงการ	(e-bidding)								ดำเนินการ
		(ขบ.ถ.1 - 0107) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี										
		ตามแบบ อบจ.ชลบุรี										

ลายมือชื่อ.....*อรุณ*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*วิภา*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิภาณัฐ บัญฑิตวิวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)


ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
199	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1	ประกวดราคา	26 ก.ค.62	9 ต.ค. 62	29 ม.ค. 63	13,700,976.30	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	ด้วยระบบ Pavement In - Place Recycling	โครงการ	(e-bidding)							
		ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหนองไม้แก้ว - บ้านหนองประดู่									
		(ชบ.ถ.1 - 0702) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไม้แก้ว									
		อำเภอบ้านบึง ตามแบบ อบจ.ชลบุรี									
200	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1	ประกวดราคา	9 ธ.ค. 62	19 ก.พ. 63	ยังไม่ส่งมอบ	20,650,000	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	สายบ้านโค้งดารา - บ้านหัวกุ่มแจ ด้วยระบบ	โครงการ	(e-bidding)							
		Pavement In - Place Recycling ตำบลหนองขาม									
		อำเภอศรีราชา ตามแบบ อบจ.ชลบุรี									

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลคีตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
201	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงเพิ่มระบบความปลอดภัยและติดตั้ง	1	ประกวดราคา	19 พ.ย.62	11 ก.พ. 63	13 เม.ย. 63	4,076,730	-		/	จ้าง6,471,000
	ไฟฟ้าถนน	ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านทองคั้ง - บ้านหนองรี (ขบ.ถ.1 - 0103) ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	โครงการ	(e-bidding)			(งวดที่1)					
202	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1	ประกวดราคา	7 ต.ค. 62	24 ธ.ค. 62	5 พค. 63	14,780,000	-		/	
	ไฟฟ้าถนน	ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านช่องมะเฟือง (ขบ.ถ.1 - 0102) ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	โครงการ	(e-bidding)								
203	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1	ประกวดราคา	28 ส.ค. 62	17 ต.ค. 62	14 ม.ค. 63	9,425,000	-		/	
	ไฟฟ้าถนน	ทางหลวงท้องถิ่น สายเกาะลอย - หนองอ้อ (ขบ.ถ.1 - 0605) หมู่ที่ 1,3,4 ตำบลเกาะลอย และหมู่ที่ 3 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	โครงการ	(e-bidding)								

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชिरญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุช บุญท่วมมี)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
204	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น	1	ประกวดราคา	2 ส.ค. 62	21 ต.ค. 62	27 ก.พ. 63	2,520,000	-		/	จ้าง25,200,000
	ไฟฟ้าถนน	สายบ้านโรงหีบ - ไร่หนึ่ง (ขบ.ถ.1 - 0306) หมู่ที่ 4	โครงการ	(e-bidding)			ส่งข้ามงวด					
		ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง ตามแบบ อบจ.ชลบุรี					(งวดที่5)					
205	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1	ประกวดราคา	30 ก.ค. 62	3 ต.ค. 62	7 ก.พ. 63	16,014,500	-		/	
	ไฟฟ้าถนน	ด้วยระบบ Pavement In - Place Recycling	โครงการ	(e-bidding)								
		ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านห้วยตาหนู - บ้านทุ่งกลม										
		(ขบ.ถ.1 - 0302) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง										
		ตามแบบ อบจ.ชลบุรี										
206	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะบริเวณ	1	ประกวดราคา	11 พ.ย. 62	20 ม.ค. 63	21 เม.ย. 63	3,555,200	-		/	
	ไฟฟ้าถนน	ประตูน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลหมอนนาง อำเภอนันทบุรี	โครงการ	(e-bidding)			(งวดที่2)					
		ตามแบบเทศบาลตำบลหมอนนาง										

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลคัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
207	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	9 ก.ย. 62	12 พ.ย. 62	20 พ.ค. 63	9,868,277.13	-		/	จ้าง 13,705,940.46
	ไฟฟ้าถนน	สายเรือนจำ - โรงเรียนบ้านมาบค้ำ หมู่ที่ 4	โครงการ	(e-bidding)			(งวดที่ 4)					
		ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง ตามแบบ อบต.คลองกิว										
208	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อส่งน้ำและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	1	ประกวดราคา	21 พ.ค. 62	23 ส.ค. 62	ยังไม่ส่งมอบ	15,739,000	-		/	งบปี 62
	ไฟฟ้าถนน	ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม	โครงการ	(e-bidding)								15,739,000
		งบฯ 80,739,000 บาท ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1										งบปี 63
												64,141,000
209	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	1	ประกวดราคา	21 มี.ค.62	7 มิ.ย. 62	31 ม.ค.63	19,415,600	-		/	งบปี 62
	ไฟฟ้าถนน	ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง ระยะที่ 4	โครงการ	(e-bidding)			(งวดที่4)					15,237,000
		หมู่ที่ 1 - 6 อำเภอบ้านบึง งบฯ 40,237,000 บาท										งบปี 63
		ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1										20,893,000

ลายมือชื่อ.....*อ.วิภา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บัญห้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
210	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	1	ประกวดราคา	21 มี.ค. 62	4 ก.ค.62	4 พ.ย.62	51,919,200	-	/	งบปี 62
	ไฟฟ้าถนน	ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว	โครงการ	(e-bidding)			(งวดที่10)				24,998,000
		อำเภอบางละมุง งบฯ 104,998,000 บาท					(ส่งข้ามงวด)				งบปี 63
		ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1									79,802,000
211	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	1	ประกวดราคา	21 มี.ค.62	12 มิ.ย. 62	31 มี.ค. 63	76,650,000	-	/	งบปี 62
	ไฟฟ้าถนน	ให้เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง	โครงการ	(e-bidding)							15,000,000
		งบฯ 80,000,000 บาท ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1									งบปี 63
											65,000,000
212	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น	1	ประกวดราคา				15,589,000	-	/	ก่อนนี้ผูกพัน
	ไฟฟ้าถนน	สายบ้านหลุมกลาง - บ้านป่ายุบ (ขบ.ถ.1 - 0903) หมู่ที่ 3	โครงการ	(e-bidding)							งบฯ ปี 2563
		ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง, หมู่ที่ 3,4 ตำบลห้างสูง.									
		อำเภอหนองใหญ่ งบฯ 28,589,000 บาท ตามแบบ อบจ.ชลบุรี									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัทยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น	ไม่	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)		เป็น ตาม แผน (/)
213	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น	1	ประกวดราคา	27 พ.ย. 62	10 เม.ย.63	ยังไม่ส่งมอบ	20,363,000	-		/	งบ 62
	ไฟฟ้าถนน	สายส่งกะเปี้ยว - หนองแขวะ (ชบ.ถ.1 - 0307) หมู่ที่ 1	โครงการ	(e-bidding)								=20,363,000
		ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง										งบ 63
		งบฯ 46,363,000 บาท ตามแบบ อบจ.ชลบุรี										=26,000,000
214	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	26 ก.ย. 62	21 พ.ย.62	24 เม.ย.63	4,880,000	-	-	/	
	ไฟฟ้าถนน	ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเขาชะอางค์ - บ้านคลองยาง	โครงการ	(e-bidding)			(งวดที่2)					
		(ชบ.ถ.1 - 0803) ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง										
		ตามแบบ อบจ.ชลบุรี										

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิม)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
215	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทางหลวงหมายเลข 3341 - สายเกาะโพธิ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3245 (ขบ.ถ.1 - 1005) (ตอนที่ 1 กม.ที่ 4+253 ถึง กม.ที่ 8+ 253) หมู่ที่ 7,10,14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ งบบฯ 56,456,000 บาท ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)				21,456,000	-		/	ก่อนนี้ผูกพัน งบบฯ ปี 2563
216	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 9 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา งบบฯ 26,465,000 บาท ตามแบบเทศบาลตำบลบางพระ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	18 พ.ย. 62	17 ก.พ. 63	ยังไม่ส่งมอบ	14,465,000	-		/	งบบปี62 =14,465,000 งบบปี63 =12,000,000

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑามณี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
217	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	18 พ.ย. 62	18 ก.พ. 63	ยังไม่ส่งมอบ	13,805,000	-		/	งบปี62
	ไฟฟ้าถนน	และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก	โครงการ	(e-bidding)								=13,805,000
		ขอยื่นเสนอสุข หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม										งบปี63
		อำเภอศรีราชา งบฯ 33,805,000 บาท										=20,000,000
		ตามแบบ อบต.หนองขาม										
218	เคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1	ประกวดราคา	21 มี.ค. 62	5 มิ.ย. 62	5 พ.ค. 63	25,390,000			/	งบปี62
	ไฟฟ้าถนน	ถนนบางแสน - อ่างศิลา (ช่วงหน้าโรงงานจิ๋วหวัด	โครงการ	(e-bidding)								=12,700,000
		ถึงสะพานคลองบางโปรง) ตำบลแสนสุข										งบปี63
		อำเภอเมืองชลบุรี งบฯ 31,700,000 บาท										=19,000,000
		ตามแบบเทศบาลเมืองแสนสุข										

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกูล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บัญห้วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
219	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	12 พ.ย. 62	23 ม.ค. 63	18 พ.ค. 63	6,126,500	-	/	งบ 62	
	ไฟฟ้าถนน	และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก	โครงการ	(e-bidding)			(งวดที่2)				= 12,253,000	
		สายมาบไม้ - เซ็ดน้อย หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลมาบไม้									งบ 63	
		อำเภอบ้านบึง ตามแบบ อบต.มาบไม้									= 15,000,000	
		งบฯ 27,253,000 บาท										
220	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	19 ก.ย. 62	14 พ.ย. 62	19 พ.ค. 63	18,427,200	-	/	งบปี 62	
	ไฟฟ้าถนน	สายคลองพลู - ชากนา - คลองตะเคียน หมู่ที่ 1,3	โครงการ	(e-bidding)			(งวดที่5)				=14,904,000	
		และหมู่ที่ 4 ตำบลคลองพลู เชื่อมต่อเขตตำบลเขาชก									งบปี 63	
		อำเภอหนองใหญ่ งบฯ 29,904,000 บาท									=15,000,000	
		ตามแบบ อบต.คลองพลู										

ลายมือชื่อ.....*อริษา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอริษา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ.*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*ก.*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บัญฑิตวิมม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
221	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2 ไฟฟ้าถนน (สายหนองบอน - เขาระถิน) หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง งบฯ 20,834,000 บาท ตามแบบเทศบาลตำบลธาตุทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	1 ส.ค. 62	9 ต.ค. 62	5 พ.ค. 63	17,489,000	-	/	ก่อนนี้ผูกพัน งบฯ ปี 2563
222	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ไฟฟ้าถนน สายบ้านอมพนม - บ้านเขافرึก (ขบ.ถ.1 - 0804) หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง งบฯ 22,228,000 บาท ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	4 ก.พ. 63	17 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	10,228,000	-	/	งบ2 10,228,000 งบ3 12,000,000
223	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ไฟฟ้าถนน สาย 331 - บ้านบึงตะกู (เจริญโชคดี) (ขบ.ถ.1 - 0807) ตำบลบ่อขวางทอง อำเภอบ่อทอง งบฯ 19,355,000 บาท ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	24 ต.ค. 62	25 ธ.ค. 62	24เม.ย. 63 (งวดที่3)	12,057,800	-	/	งบ2 9,355,000 งบ3 10,000,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บัญฑ์ท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
224	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	21 พ.ค. 63			15,000,000	-	/	ก่อนนี้ผูกพัน
	ไฟฟ้าถนน	พร้อมระบบระบายน้ำและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	โครงการ	(e-bidding)							งบฯ ปี 2563
		ทางหลวงท้องถิ่น สายพนัสนิคม - สระสีเหลี่ยม -									
		วัดแก้วศีลาราม (ชบ.ถ.1 - 0510) หมู่ที่ 1,2									
		และหมู่ที่ 5,8 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม									
		งบฯ 34,000,000 บาท ตามแบบ อบจ.ชลบุรี									
225	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	23 ก.ย. 62	7 ม.ค. 63	18 พ.ค. 63	12,780,012	-	/	งบปี 2562
	ไฟฟ้าถนน	และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก	โครงการ	(e-bidding)			(งวดที่4)				15,214,300
		สายบ้านนาบข่าหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไม้แก้ว									งบปี 2563
		อำเภอบางละมุง งบฯ 32,214,300 บาท									17,000,000
		ตามแบบ อบต.เขาไม้แก้ว									

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ


(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราบุรุษ บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
226	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	5 ส.ค. 62	11 ก.ย. 62	16 เม.ย 63	18,650,000	-	/	งบปี 62=	
	ไฟฟ้าถนน	สายเขาพริก - ท่าตะเกียบ หมู่ที่ 5 ตำบลพลวงทอง	โครงการ	(e-bidding)							8,813,000	
		อำเภอบ่อทอง งบฯ 18,813,000 บาท									งบปี 63=	
		ตามแบบ อบต.พลวงทอง									9,837,000	
227	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	26 ก.ค.62	4 ต.ค. 62	21 ก.พ. 63	22,242,000	-	/	งบปี 62=	
	ไฟฟ้าถนน	สายคลองปริง ซอย 3 - คลองปริง ซอย 4 หมู่ที่ 5	โครงการ	(e-bidding)							10,352,000	
		ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง									งบปี 63=	
		งบฯ 22,352,000 บาท ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ									12,000,000	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐ บัญฑวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 4)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
ค่าครุภัณฑ์												
ครุภัณฑ์สำนักงาน												
1	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	ค่าจัดซื้อเครื่องเรียงเอกสารอัตโนมัติ แบบ 12 ชั้น	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	8 พ.ค. 62	21 พ.ค. 62	2,650,000	-	/		
2	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	6 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		19 ก.ค. 62	7 ส.ค. 62	180,000	-	/		
ประเภทสาธารณูปโภค												
3	เคหะและ ชุมชน งานไฟฟ้าถนน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เทศบาล ตำบลหมอนนาง (ถนนสาย 331) ระยะที่ 3 อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	5 มิ.ย. 62	29 ส.ค. 62	ยังไม่ส่งมอบ	45,000,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราภรณ์ บุษยทั่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		ค่าครุภัณฑ์									
		ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
1	แผนงาน	ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS)	1	เฉพาะเจาะจง	-			270,000	-	/	ยังไม่
	บริหารงาน	จำนวน 19 ชุด	โครงการ								ดำเนินการ
	ทั่วไป										
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		อาคารต่างๆ									
2	แผนงานการ	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ-	1	ประกวดราคา	12 ธ.ค. 62	6 มี.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	3,869,585	-	/	
	รักษาความสงบ	ภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	โครงการ	(e-bidding)							
	ภายใน/งานป้องกัน	ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี									
	ภัยฝ่ายพลเรือน										
	และระงับ อัคคีภัย										

ลายมือชื่อ.....*อนิษา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*วิภา*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิภาบุรุษ บัญฑิตวรมณี)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
3	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนชากนอกถึงทางรถไฟ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา (e-bidding)	18 ต.ค.62			24,645,000	-		/
4	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายอำนวนย หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบเทศบาลตำบลเหมือง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	29 ต.ค. 62	29 ม.ค. 63	25 พ.ค. 63 (งวดที่2)	3,649,992.50	-		/

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวชिरณา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
5	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลาไหล ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาเวจ อำเภอพนัสนิคม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวจ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	15 ต.ค.62	18 พ.ย.62	21 ก.พ.63	2,295,000	-	/		
6	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาไม้หอม - อ่างไทร และสายอ่างไทร ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	24 ต.ค.62	13 ธ.ค.62	9 เม.ย.63	4,380,000	-	/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลคัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑิตวรมณี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
7	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้ ซอย 1 หมู่ที่ 13 ตำบลนาเริก อำเภอพนสนิมคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	17 ต.ค. 62	6 ม.ค. 63	27 เม.ย. 63	3,900,000	-		/	
8	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโคน - มาบโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนสนิมคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	30 ต.ค. 62	6 ม.ค. 63	7 เม.ย. 63	4,787,000	-		/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกูล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกเนินแฝก - สามแยกบ้านนายผัน ตำบลโคกเพลาะ อำเภอนันทนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	24 ต.ค. 62	10 ม.ค. 63	14 พ.ค. 63 (งวดที่1)	2,982,200	-	/	จ้าง9,620,000	
10	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสุข - สุหร่าเขียว หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเหียง อำเภอนันทนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	4 ธ.ค.62	30 ม.ค.63	5 เม.ย. 63	3,000,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....*อรุณ*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณาบุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กน*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*อรุณ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
11	แผนงานการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1	ประกวดราคา	18 ต.ค. 62	9 ม.ค. 63	12 มี.ค. 63	2,777,777	-		/	
	รักษาความสงบ	สายหนองหมี - หนองหงษ์ หมู่ที่ 10	โครงการ	(e-bidding)								
	ภายใน/งานป้องกัน	ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม										
	ภัยฝ่ายพลเรือน	ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง										
	และระงับ อัคคีภัย											
12	แผนงานการ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	15 ต.ค. 62	18 ธ.ค. 62	26 มี.ค. 63	2,458,000	-		/	
	รักษาความสงบ	สายบ้านนางาม - ถนนสาย 331 หมู่ที่ 16	โครงการ	(e-bidding)								
	ภายใน/งานป้องกัน	ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม										
	ภัยฝ่ายพลเรือน	ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง										
	และระงับ อัคคีภัย											

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณุช บัญฑิตวิมล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีไอเงิน ครั้งที่ 12)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
13	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองข่า - หนองไก่อื่น หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	3 ธ.ค. 62	5 ก.พ. 63	1 พ.ค. 63	2,277,000	-		/	
14	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน ซอย 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	15 พ.ย. 62	8 ม.ค. 63	15 เม.ย. 63	3,440,000	-		/	

ลายมือชื่อ.....*อ.วิภา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ.ว.*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*อ.วิภา*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑิตวิวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีไอเอ็นเจ ครั้งที่ 12)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
15	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไก่อ - หนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองซอก อำเภอบ้านบึง ตามแบบเทศบาลตำบลหนองซอก	1	ประกวดราคา (e-bidding)	30 ต.ค. 62	21 ม.ค. 63	28 เม.ย.63	6,534,000	-	/		
16	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	โครงการปรับปรุงทางเท้าและวางท่อระบายน้ำ ถนนปรีชาราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง ตามแบบเทศบาลตำบลหัวกุญแจ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	27 ธ.ค. 62	27 ก.พ. 63	ยังไม่ส่งมอบ	8,210,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ ภูลคัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
17	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อักคีภัย	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านโป่งหมู่ที่ 1 ตำบลหนองข่าซาก อำเภอบ้านบึง ตามแบบเทศบาลตำบลหนองข่าซาก	1	ประกวดราคา (e-bidding)	5 พ.ย. 62	24 ก.พ. 63	13 พ.ค. 63 (งวดที่1)	1,448,620	-		/	จ้าง7,243,100
18	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อักคีภัย	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกฏทอง - หนองแซ่เรือ หมู่ที่ 1,4 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)	4 พ.ย. 62	19 ก.พ. 63	ยังไม่ส่งมอบ	4,913,600	-		/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคมานุกูล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนาจรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุนนาวัตถ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีไอเอ็นเจ ครั้งที่ 12)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป	ไม่ เป็น	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	ไป ตาม แผน (/)	
19	แผนงานการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	13 พ.ย. 62	11 ก.พ. 63	8 พ.ค.63	2,090,000	-		/	
	รักษาความสงบ	สายสวนปาล์ม - หนองซาก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอิรุณ	โครงการ	(e-bidding)								
	ภายใน/งานป้องกัน	อำเภอบ้านบึง										
	ภัยฝ่ายพลเรือน	ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ										
	และระงับ อัคคีภัย											
20	แผนงานการ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	17 ธ.ค. 62	25 ก.พ.63	20 พ.ค. 63	4,680,000	-		/	จ้าง 4,680,000
	รักษาความสงบ	สายบ้านบางหัก - หนองสองห้อง หมู่ที่ 1,2	โครงการ	(e-bidding)								
	ภายใน/งานป้องกัน	ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง										
	ภัยฝ่ายพลเรือน	ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก										
	และระงับ อัคคีภัย											

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณาคุณกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บัญฑิตวิมล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
21	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขุมวิท - สวนนงนุช ชุมชนเนินสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ตามแบบเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว	1	ประกวดราคา (e-bidding)	19 พ.ย. 62	16 ม.ค. 63	15 เม.ย. 63	3,440,000	-		/	
22	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ตามแบบเทศบาลตำบลบางเสร่	1	ประกวดราคา (e-bidding)				7,287,200	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนาจันต์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุนทุम्मมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
23	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองนากลาง หมู่ที่ 3,7 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	17 ธ.ค. 62	3 มี.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	8,140,000	-		/	
24	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน/งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงท้องถิ่น สายแสมสาร (ขบ.ถ.1-0407) ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	27 ม.ค. 63			1,271,000	-		/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บัญฑิตวิมล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
25	แผนงานการ	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	14 พ.ค. 63			3,324,800	-		/	
	รักษาความสงบ	ทางหลวงท้องถิ่น สายโรงโป๊ะ - นาเกลือ - เขาไม้แก้ว	โครงการ	(e-bidding)								
	ภายใน/งานป้องกัน	(ขบ.ถ.1-0308) หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนเตี้ย										
	ภัยฝ่ายพลเรือน	อำเภอบางละมุง										
	และระงับ อัคคีภัย	ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี										
26	แผนงานการ	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา				4,401,000	-		/	ยกเลิก
	รักษาความสงบ	ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านอพนม - บ้านเขาพริก	โครงการ	(e-bidding)								
	ภายใน/งานป้องกัน	(ขบ.ถ.1-0804) (สะพาน 1) หมู่ที่ 5 ตำบลพลวงทอง										
	ภัยฝ่ายพลเรือน	อำเภอบ่อทอง										
	และระงับ อัคคีภัย	ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี										

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณากุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ ฤกษ์ศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บัญฑิตวิมล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีไอเอ็นเจิน ครั้งที่ 12)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป	ไม่ เป็น	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	ไป ตาม แผน (/)	
27	แผนงานการ	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1	ประกวดราคา	-			3,694,500	-		/	ยังไม่
	รักษาความสงบ	ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านตาгүй	โครงการ	(e-bidding)								ดำเนินการ
	ภายใน/งานป้องกัน	- บ้านกลางคลองหลวง (ขบ.ถ.1-0501) หมู่ที่ 9										
	ภัยฝ่ายพลเรือน	ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม										
	และระงับ อัคคีภัย	ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี										
28	แผนงานการ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1	ประกวดราคา				4,554,000	-		/	ยังไม่
	รักษาความสงบ	ด้วยระบบ Pavement In - Place Recycling	โครงการ	(e-bidding)								ดำเนินการ
	ภายใน/งานป้องกัน	ทางหลวงท้องถิ่น สายเข้าโรงเรียนวัดญาณสังวราราม										
	ภัยฝ่ายพลเรือน	(ขบ.ถ.1-0405) ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ										
	และระงับ อัคคีภัย	ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี										

ลายมือชื่อ.....*ชวิศา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชวิศา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บัญฑิตวิมล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 12)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	ไป ตาม แผน (/)	
29	แผนงานการ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	29 ม.ค. 63	29 พ.ค. 63		3,220,000	-		/	
	รักษาความสงบ	ทางหลวงท้องถิ่น สายทางหลวงหมายเลข 3133	โครงการ	(e-bidding)								
	ภายใน/งานป้องกัน	- บรรจบทางหลวงหมายเลข 344 (ขบ.ถ.1-0703)										
	ภัยฝ่ายพลเรือน	ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง										
	และระงับ อัคคีภัย	ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี										

ลายมือชื่อ.....*อนิชา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พณ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*อุษิ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บุญหุ้มมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 15)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมุขราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		อาคารต่างๆ									
1	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	31 ม.ค. 63	12 พ.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	1,568,670	-	/	
2	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเข็ด อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ธ.ค. 63	21 ก.พ. 63	ยังไม่ส่งมอบ	3,050,000	-	/	
3	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพานทอง อำเภอพานทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ม.ค. 63	19 มี.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	2,530,550	-	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 15)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
4	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) อ.เมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	28 พ.ย.62	28 ก.พ. 63	ยังไม่ส่งมอบ	1,510,000	-	/		
5	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา อ.เมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	18 มี.ค. 63	18 พ.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	11,556,000	-	/		
6	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัด เตาปูน อ.เมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	27 พ.ย. 62	19 ก.พ. 63	7 พ.ค.63 (งวดที่1)	934,800	-	/	จ้าง2,100,000	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ ฤกษ์ศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญห้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 15)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1	ประกวดราคา	-			4,794,000	-		/	ยังไม่
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการ	(e-bidding)								ดำเนินการ
7	แผนงานบริหาร	โครงการปรับปรุงศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วน										
	งานทั่วไป	จังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี										
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
8	อุตสาหกรรมและ	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล.	1	ประกวดราคา	25 ธ.ค. 62	6 มี.ค. 63	13 พ.ค. 63	3,251,640	-		/	จ้าง11,613,000
	การโยธา	พร้อมบ่อพัก สายป่าช้าแขก ม.3 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี	โครงการ	(e-bidding)			(งวดที่1)					
9	อุตสาหกรรมและ	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทางเข้าสำนักสงฆ์	1	ประกวดราคา	26 พ.ย. 62	22 ม.ค. 63	17 เม.ย 63	4,550,000	-		/	
	การโยธา	คลองใหญ่ ม.10 ต.โป่ง อ.บางละมุง	โครงการ	(e-bidding)								

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 15)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
10	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายห้วยตาหนู ม.9 ต.โป่ง อ.บางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	12 ธ.ค. 62	15 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	2,299,999	-		/	
11	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายบางละมุง 1 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	12 ธ.ค. 62	13 มี.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	6,166,339.80	-		/	
12	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางหลวง 3245 เฉลิมพระเกียรติ-หนองหญ้าปล้อง ม.2 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)	29 พ.ย.62	17 ก.พ. 63	15 พ.ค. 63	7,706,000	-		/	

ลายมือชื่อ.....*อรวิภา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พว*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศักดิ์ยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*อุษ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บัญฑิตวิมล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 15)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
13	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายเนินคระนอง-หนองวง ม.1 ต.บ่อขวางทอง อ.บ่อทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	26 พ.ย.62	28 ก.พ. 63	13 พ.ค. 63 (งวดที่2)	4,340,760	-	/	จ้าง 7,116,000	
14	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายชุมแสง-หนองไทร (ต่อจาก จากโครงการเดิม) ม.1,2,3,10 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ก.พ. 63	21 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	14,110,000	-	/		
15	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งขวาง ซอย 1 บ้านนากระรอก ม.8 ต.ทุ่งขวาง อ.เกาะจันทร์	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	16 เม.ย.63			6,924,000	-	/		
16	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คสล. ถนนสายเจ็ดเนิน-โปร่งหิน ม.5 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	18 ก.พ. 63	17 เม.ย.63	ยังไม่ส่งมอบ	9,250,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคมานุกูล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บัญฑิตวิมล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 15)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
17	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เทศบาล ตำบลเกล็ดแก้ว บริเวณหมู่บ้านนภาภรณ์แลนด์ ต.เกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	28 พ.ย. 62	22 ม.ค. 63	23 มี.ค. 63	2,742,000	-		/	
18	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง ท้องถิ่น สายบ้านหินกอง-บ้านเนินตอง (ชบ.ถ.1-0204) ต.หนองขาม อ.ศรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	23 มี.ค. 63	22 พ.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	2,720,786.62	-		/	
19	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง ท้องถิ่น สายแยกทางหลวงหมายเลข 331-เกาะจันทร์ (ชบ.ถ.1-1002) ช่วง กม.0.000-กม.1.288 ม.8,11 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์	1	ประกวดราคา (e-bidding)	19 มี.ค. 63	26 พ.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	9,025,000	-		/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บัญฑิตวิมล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 15)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
20	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้างผนังกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านริมคลอง บริเวณรอบที่ดินของ อบต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	-			3,128,200	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
21	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการสทบปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน	1	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 62	26 ก.พ. 63	ยังไม่ส่งมอบ	15,668,197	-		/	งบปี 61 10,115,400 งบปี 62 5,552,800

ลายมือชื่อ.....*อริษา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกูล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*QW*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญห้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีไอเอ็นเจ ครั้งที่ 19)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
		หมวดค่าครุภัณฑ์											
		ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน											
1	แผนงาน บริหารงาน / ทั่วไป	ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	1	เฉพาะเจาะจง					190,000	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
2	การศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อม ถนนคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบ้านนา	1	ประกวดราคา (e-bidding)					8,704,300	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บัญฑิตวิมล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 19)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
3	การศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมวางท่อระบายน้ำ ห้องน้ำสาธารณสุขชุมชน และที่พักรอผู้ออกกำลังกาย	1	ประกวดราคา (e-bidding)				4,244,600	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
4	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา (e-bidding)	6 ม.ค. 63	17 ก.พ. 63	8 เม.ย. 63 (งวดที่1)	948,000	-	/	จ้าง 3,160,000	
5	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ชุมชน หมู่ที่ 5,10 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอกะฉัง ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา (e-bidding)	26 ธ.ค. 62	21 ก.พ. 63	ยังไม่ส่งมอบ	9,740,000	-	/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมณี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 19)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
6	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เทศบาลเมืองปรกติ อำเภอกะฉะจันทร์ ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา (e-bidding)	5 ก.พ. 63	28 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	8,220,000	-	/	
7	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ชุมชนเกาะจันทร์ ถึง คลองท่าบุญมี ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะฉะจันทร์ ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา (e-bidding)	5 ก.พ. 63	28 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	7,030,000	-	/	
8	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ชุมชนท่าข้าม ตำบลวัดหลวง อำเภอนันทนิคม ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา (e-bidding)				8,553,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกูล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 19)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ชุมชนท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอนันทนิคม ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา (e-bidding)	20 เม.ย. 63			9,596,000	-	/		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		อาคารต่างๆ										
10	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดนาพริ้ว อำเภอสรีราชา ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	2 ม.ค. 63			2,100,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....*อ.วิภา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กน*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ ภูลคัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*อ.วิภา*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 19)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
11	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) อำเภอศรีราชา ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ธ.ค. 62	16 มี.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	3,412,000	-	/	
12	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดพิบูลสัมพันธธรรม อำเภอศรีราชา ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	2 ม.ค. 63	25 มี.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	2,350,000	-	/	
13	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น ได้ถูกลง (12 ห้องเรียน) โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)				14,395,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคมานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลคัตตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 19)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
14	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (12 ห้องเรียน) โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	24 ก.พ. 63	13 พ.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	11,960,000	-	/	
15	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดแปลงเกตุ อำเภอพนัสนิคม ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	18 ธ.ค. 62	10 มี.ค. 63	1 พ.ค. 63 (งวดที่1)	953,400	-	/	จ้าง1,589,000
16	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกัญแจ อำเภอบ้านบึง ตามแบบเทศบาลตำบลหัวกัญแจ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	22 ม.ค. 63	3 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	6,860,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*อ.อ.ม.*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ.*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*อ.จ.ค.*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 19)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
17	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองขันธ์จันทาราม อำเภอบ้านบึง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	6 ม.ค. 62	19 มี.ค.63	ยังไม่ส่งมอบ	2,353,000	-	/	
18	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดโป่ง อำเภอบางละมุง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	3 ม.ค. 63	7 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	4,650,000	-	/	
19	การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปลัมภ์) อำเภอกะเจันท์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	11 ธ.ค. 62	13 มี.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	1,468,000	-	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณาณกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีไอเอ็นเจ ครั้งที่ 19)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
20	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก อำเภอพานทอง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	23 ธ.ค. 62	23 มี.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	1,570,000	-	/	
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
21	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายรอบโรงเรียนหัวถนนวิทยา หมู่ที่ 11 ตำบลหัวถนน อำเภอบ้านฉาง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	26 มี.ค. 63	13 พ.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	8,730,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*อนิษา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ.*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*อุษิ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวามมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 19)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
22	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแปลงไฟ - แยกสองหนอง หมู่ที่ 5,14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ ตามแบบเทศบาลตำบลโป่ง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ก.พ. 63	19 พ.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	16,800,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....*อภิตา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ.*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวามมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 20)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
1	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน ชัยพรวิไล (ขบ.ถ.1-0301) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				4,401,000	-	/		ยังไม่ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....*อนิษา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*วิรัช*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		งานถนนทางหลวงท้องถิ่น									
1	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยระบบ Pavement In - Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายห้วยกุญแจ - บ้านโค้งดารา (ขบ.ถ.1-0701) ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ เครื่อง	ประกวดราคา (e-bidding)	26 ก.พ.63 20 พ.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	21,730,000.00	-	/		
2	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเขาชะอางค์ - บ้านคลองยาง (ขบ.ถ.1-0803) ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)			31,381,300.00	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	

ลายมือชื่อ.....*อดิษฐ์*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*น*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*อุษ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณรุช บุญห้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
3	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแหลมแค - บ้านบางนาง หมู่ที่ 6 ตำบลบางนาง อำเภอบางพลี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)				31,299,000.00	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
4	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านบึงตะกู - บ้านอมพนม (ขบ.ถ.1-0801) ช่วง กม.ที่ 11.941 ถึง กม.ที่ 14.108 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	14 พ.ย. 62	15 ม.ค. 63	5 พ.ค. 63 (งวดที่2)	8,864,100.00	-	/	จ้าง 14,070,000

ลายมือชื่อ.....*อดิภา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*M*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*อุษ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐช บัญฑ์ท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
5	แผนงานอุตสาหกรรม	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	-			22,572,600.00	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ
	และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองสิบแปด - บ้านเนินดินแดง (ขบ.ถ.1-0904) กม.ที่ 4 + 470 ถึง กม. ที่ 7 + 970 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	โครงการ	(e-bidding)								
6	แผนงานอุตสาหกรรม	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	-			40,092,000.00	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ
	และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านอมพรม - บ้านเขาพริก (ขบ.ถ.1-0804) ตำบลปอทอง , ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอปอทอง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	โครงการ	(e-bidding)								

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนาภรณ์ กุลศัทยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑามณี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
7	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองพลู - บ้านคลองยาง (ขบ.ถ.1-0906) (ช่วง กม.ที่ 12.755 ถึง กม.ที่ 19.255) บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอนองใหญ่ , บ้านคลองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	-			42,405,300.00	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ
8	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายแยกทางหลวงหมายเลข 331 - บ้านเกาะจันทร์ (ขบ.ถ.1-1002) ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	28 พ.ค. 63			21,200,000.00	-		/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลคัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ


(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน /	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทางหลวงหมายเลข 3341 - สายเกาะโพธิ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3245 (ขบ.ถ.1-1005) (ตอนที่ 2 กม.ที่ 8 + 253 ถึง กม.ที่ 12 + 028) หมู่ที่ 7,10,14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	-			53,085,000.00	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกูล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
10	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนตำบลโคกเพลาะ อำเภอนันทนิคม ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา (e-bidding)	19 พ.ย.62	17 ม.ค. 63	14 ก.พ. 63 (งวดที่2)	5,487,000	-	/		จ้าง18,290,000
11	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน หมู่ 1,2,3,10,11,12 ตำบลหมอนนาง ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา (e-bidding)	10 ม.ค. 63	25 มี.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	14,041,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....*อริมา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*น*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*QK*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
12	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนนาจอมเทียน ถึง แยกชัยพฤกษ์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา (e-bidding)	6 ม.ค. 63	17 มี.ค. 63	21 พ.ค. 63 (งวดที่1)	7,321,930	-	/	จ้าง 104,599,000
13	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนมาบไผ่ - หนองตำลึง อำเภอบ้านบึง ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา (e-bidding)	25 ก.พ. 63	20 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	41,400,000	-	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณาณกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัด หา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
14	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนมาบเอียง ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	12 มี.ค. 63			13,498,000	-	/		
		ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1										
15	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนห้วยขุนจิต ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	17 มี.ค. 63			10,507,000	-	/		
		ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1										
16	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหนองยายปู่ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสัตหีบ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	23 เม.ย. 63			17,667,000	-	/		
		ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1										

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญทามมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัด โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
17	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายพิทยา - ห้วยใหญ่ (ขบ.ถ.1-0309) ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	15 พ.ค. 6			11,358,000	-	/	
18	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโปรงเกตุ - บ้านอมพนม (ขบ.ถ.1-0805) กม.ที่ 2.523 ถึง กม.ที่ 5.000 ตำบลธาตุทอง อำเภอปอทอง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	20 พ.ค. 63			16,214,000	-	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคมานุกูล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
19	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	-			9,297,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
		ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านทุ่งจันทร์ 1	โครงการ	(e-bidding)								
		- บ้านหนองชุมเห็ด (ขบ.ถ.1-1004) หมู่ที่ 2										
		ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์										
		ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี										

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		หมวดค่าครุภัณฑ์										
		ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	13 ธ.ค. 62	18 ธ.ค. 62	175,000	-		/	
2	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร Multifunction ความเร็วในการถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ/ สี 60 หน้าต่อนาที	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง				450,000	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ
		รองรับกระดาษ A6-A3 พร้อมอุปกรณ์										

ลายมือชื่อ.....*อ.วิเศษ*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ.*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*อ.ก*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑ์วรมณี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>										
		<u>อาคารต่างๆ</u>										
3	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานส่งเสริมการ ศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	27 ธ.ค.62	25 มี.ค.63	5 พ.ค. 63 (งวดที่1)	2,247,000	-		/	
4	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ้านกลาง อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	18 ธ.ค. 63	26 ก.พ. 63	ยังไม่ส่งมอบ	2,500,000	-		/	
5	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดโป่งปากดง (สง่า,รุธิระราชภัฏรวิทยา) อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ธ.ค. 62	12 พ.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	3,460,000	-		/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
6	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเขาไม้ (เขี้ยววิทยาคูณ) อำเภอบ้านบึง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	6 ม.ค. 63	19 มี.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	1,465,900	-	/		
7	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองกะจะ (บุญยิ่งประชานุกูล) อำเภอพานทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	9 ธ.ค.62	6 ก.พ. 63	16 เม.ย. 63 (งวดที่1)	1,488,000	-	/	จ้าง 2,480,000	
8	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพานทอง อำเภอพานทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	16 เม.ย. 63			7,600,000	-	/		
9	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ อำเภอพานทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	28 ก.พ. 63			3,320,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....*อรวิภา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกูล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กนก*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*อุษิ*.....ผู้รับผิดชอบ


(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
10	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษดิ์) อำเภอพานทอง	1	ประกวดราคา โครงการ (e-bidding)	21 ม.ค. 63	7 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	2,438,920	-	/		
11	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเนินตอง อำเภอศรีราชา	1	ประกวดราคา โครงการ (e-bidding)	25 ธ.ค. 62	28 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	2,310,000	-	/		
12	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยา อำเภอศรีราชา	1	ประกวดราคา โครงการ (e-bidding)	24 ม.ค. 63	22 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	2,285,000	-	/		
13	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยกร อำเภอศรีราชา	1	ประกวดราคา โครงการ (e-bidding)	20 ม.ค. 62	7 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	1,565,000	-	/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณากุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนาจรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราภรณ์ บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
14	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบริษัทไทย- กลีกรสงเคราะห์ อำเภอสรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ม.ค. 63	25 มี.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	3,400,000	-	/		
15	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านวังค้อ อำเภอสรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	20 ม.ค. 63	7 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	2,300,000	-	/		
16	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (ประสานราษฎร์วิทยา) อำเภอสรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)	24 ม.ค. 63	16 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	3,340,000	-	/		
17	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิทยา อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)				5,068,300	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกูล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บัญฑ์ท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
18	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งกราด อำเภอบางละมุง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	16 ม.ค. 63	17 เม.ย.63	ยังไม่ส่งมอบ	3,290,000	-	/		
19	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้าน กม.ห้า อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				3,170,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
20	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาล- บ้านเต่าถ่าน อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	16 เม.ย. 63			3,170,000	-	/		
21	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลอง- ตะเคียน อำเภอหนองใหญ่	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	28 ก.พ. 63			3,170,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....*อริษา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอริษา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*กฤษ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
22	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ	1	ประกวดราคา	10 ม.ค. 63	12 มี.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	2,350,000	-		/	
		อำเภอบ่อทอง	โครงการ	(e-bidding)								
23	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลอง-	1	ประกวดราคา	11 ก.พ. 63	20 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	2,270,000	-		/	
		ตาเพชร อำเภอบ่อทอง	โครงการ	(e-bidding)								
24	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์	1	ประกวดราคา	11 ก.พ. 63	7 เม.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	2,270,000	-		/	
		อำเภอบ่อทอง	โครงการ	(e-bidding)								
25	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโปรงเกตุ	1	ประกวดราคา	16 ม.ค. 63	23 มี.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	2,338,000	-		/	
		อำเภอบ่อทอง	โครงการ	(e-bidding)								

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลคีตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
26	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้าน- ขุนชำนาญ	1	ประกวดราคา (e-bidding)	15 ม.ค. 63	23 มี.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	2,300,000	-	/	
27	แผนการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้าน- หนองยายหมาด อำเภอเกาะจันทร์	1	ประกวดราคา (e-bidding)	28 ก.พ. 63	18 พ.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	2,360,000	-	/	
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
28	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน ถนนธารนที หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	12 พ.ย.62	3 ม.ค. 62	12 ก.พ.63	1,280,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
32	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายหนองปรือ - บ้านแหลมเทียน (ช.บ.ถ. 1-0305) หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	15 พ.ค.63			12,197,000	-	/		
33	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.204 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนางใหญ่	1	ประกวดราคา (e-bidding)	28 พ.ย.62	26 มี.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	7,168,000	-	/		
34	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังรี - เขาชะอางค์ ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	15 ม.ค. 62	12 ก.พ. 63	21 พ.ค. 63 (งวดที่1)	2,829,600	-	/	จ้าง 11,790,000	
35	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ตำบลธาตุทอง 3 (สายศาลาลุงนิต - บึงตะกุง) หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	19 พ.ย. 62	21 ก.พ. 63	21 พ.ค. 63 (งวดที่ 2)	6,269,550	-	/	จ้าง 12,795,000	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชิรญา ชลคณานุกูล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิกจ่าย		เป็น	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ไป ตาม แผน (/)	ไป ตาม แผน (/)	
36	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบ่งเขต หมู่ที่ 7 บ้านหลุมมะนาว , หมู่ที่ 5 บ้านเขาพริก ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา (e-bidding)	25 พ.ย. 62	4 ก.พ. 63	13 พ.ค. 63 (งวดที่2)	5,453,600	-		/	จ้าง 16,040,000

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน