



บันทึกข้อความ

ส.ป.อบจ.เลขรับที่	1847
วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔น.
<input type="radio"/> บท	<input type="radio"/> กก
<input type="radio"/> กพ	<input type="radio"/> สบจ.

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โทร.0-3839-8038-43 ต่อ 354,355

ที่ ขบ 51007/2803

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 (ประจำปีไตรมาสที่ 2)


เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546 ข้อ 6 ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณีทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส นั้น

กองพัสดุฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มาเพื่อบันทึกข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันตามรายละเอียด ดังนี้

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 47 แผ่น
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (จ่ายขาดเงินสะสม) จำนวน 6 แผ่น
3. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 บัญชีโอนเงิน (ครั้งที่ 9) จำนวน 15 แผ่น
4. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 บัญชีโอนเงิน (ครั้งที่ 10) จำนวน 11 แผ่น
5. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 บัญชีโอนเงิน (ครั้งที่ 16) จำนวน 1 แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ต่อไป


(นางวิรานุช บุญท้วมมี)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
1	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี (ห้องเรียนอัจฉริยะ 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21) โรงเรียนวัดยุคผล ราษฎร์สามัคคี อำเภอพานทอง	1	เฉพาะเจาะจง				500,000	-		ยังไม่ ดำเนินการ
2	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี (ห้องเรียนอัจฉริยะ 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21) โรงเรียนชุมชนวัด หนองค้อ อำเภอสัตหีบ	1	เฉพาะเจาะจง				500,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
3	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี (ห้องเรียนอัจฉริยะ 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21) โรงเรียนหลวงตา หลวง อำเภอสัตหีบ	1	เฉพาะเจาะจง				500,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....*ชัชวาล*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชัชวาล ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พญ.*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*วิภา*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิภาบุรุษ บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์												
4	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	2 มี.ค.63			2,456,100	-	/		
ครุภัณฑ์อื่น												
5	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	โครงการปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิตมุงสูงนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ สู่สังคมดิจิทัล	1 โครงการ	ประกวดราคา				19,200,200	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
6	แผนงาน การศึกษา	โครงการสนามปลูกปัญญาพัฒนาสมรรถนะ สำหรับโรงเรียน ในสังกัด อบจ.ชลบุรี 11 โรงเรียน	1 โครงการ	ประกวดราคา	21 ส.ค.63	9 ต.ค. 63	2 ก.พ. 64	19,758,000	-	/		
7	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมชาวชล (อาคาร อเนกประสงค์ 1) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมือง	1 โครงการ	ประกวดราคา	19 ต.ค.63	5 ม.ค. 64	29 มี.ค.64	3,210,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....อุไรกา.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณาภกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....[ลายมือ].....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....[ลายมือ].....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราบุรุษ บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
8	แผนงาน การศึกษา	โครงการห้องดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย (Music room) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา				1,420,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
9	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำชั้นเรียน อาคารเรียน 3 ใต้ถุน โล่ง (หลังใหม่) โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมือง ชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา				1,758,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
10	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนเรื่องพลังงานกล พร้อมอุปกรณ์ (ระดับประถมศึกษา) โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา				980,200	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....*ชรีษา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชรีษา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
งาน/โครงการ	รายการ											
11	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำดื่ม โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง				407,100	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
12	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์เครือข่าย การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โรงเรียน พหลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ประกวดราคา	13 ก.ค.63	11 ก.ย.63		428,000	-	/		
13	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล โรงเรียน พหลุดาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ประกวดราคา				1,870,600	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	

ลายมือชื่อ.....*อ.จิ.เว.ก*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*[ลายมือ]*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*[ลายมือ]*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
14	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประจำกลุ่มสาระการ เรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา	22 ก.ย. 63	6 พ.ย. 64	13 ม.ค. 64	310,900	-	/		
15	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาดนตรีสากลและวงโยชวาทิต โรงเรียนบ้าน คลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา				2,590,100	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
16	แผนงาน การศึกษา	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านมือไทรฯ อำเภอบ่อทอง	1	ประกวดราคา				517,900	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	

ลายมือชื่อ.....*อ.ป.ท.*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณาภกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กช.*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*กช.*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราภรณ์ บัญฑิตวิวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		อาคารต่างๆ									
17	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมอาคาร อาคาร 4 กับอาคาร 106 โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอนันทนบุรี	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง				245,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
18	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมบันไดทางขึ้นลงอาคารอเนก ประสงค์ โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอนันทนบุรี	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง				302,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
19	แผนงาน การศึกษา	โครงการซ่อมแซมอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอนันทนบุรี	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง				284,900	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....*อุษิษา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุษิษา ชลคณาบุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กน*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*ศุภ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยวิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
20	แผนงาน	โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกและตาข่ายกันฟุตซอลอาคาร	1	เฉพาะเจาะจง				457,000	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ
	การศึกษา	อเนกประสงค์ โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี อำเภอพานทอง	โครงการ									
21	แผนงาน	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพฐ.101 ล/27	1	เฉพาะเจาะจง				256,200	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ
	การศึกษา	(พิเศษ) โรงเรียนบ้านเขาสก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่	โครงการ									
22	แผนงาน	โครงการซ่อมแซมอาคารที่พักบุคลากร โรงเรียนบ้านเขาสก	1	เฉพาะเจาะจง				486,400	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ
	การศึกษา	(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่	โครงการ									
23	แผนงาน	โครงการปรับปรุงโรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน	1	เฉพาะเจาะจง				355,000	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ
	การศึกษา	บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	โครงการ									

ลายมือชื่อ.....*อ.พิท*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*เอช*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราภรณ์ บัญหัตถ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
24	แผนงาน	โครงการปรับปรุงระบบป้องกันภัยการใช้งานผ่านระบบ	1	ประกวดราคา	6 มี.ค.63	28 ต.ค. 63	20 ม.ค. 64	1,749,450	-	/		
	บริหารงานทั่วไป	เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	โครงการ									
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		อาคารต่างๆ										
25	แผนงาน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 5 ชั้น	1	ประกวดราคา				20,318,100	-	/		ยังไม่
	บริหารงานทั่วไป	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	โครงการ									ดำเนินการ
26	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์อำเภอสัตหีบ อำเภอสัตหีบ	1	ประกวดราคา	7 ส.ค.63	8 ต.ค. 63	18 ก.พ. 64 (งวดที่1)	2,166,750	-	/		จ้าง14,445,000

ลายมือชื่อ.....*อริกา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอริกา ชลคณาบุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*[ลายมือ]*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*[ลายมือ]*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐ บุษย์ท้วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป	ไม่ เป็น	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	ตาม แผน (/)	
		ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ										
27	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการจัดสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอ อำเภอบ่อทอง งบ 42,000,000 บาท ก่อนปี 2564 เป็นเงิน 30,000,000 บาท	1 โครงการ	ประกวดราคา				12,000,000	-		/	ก่อนนี้ ผูกพันปี 2564
28	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนจักรพงษ์พร้อมเส้นทางจักรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ม.3 บ้านท่าวัง ต.ท่าเวียงษ์	1 โครงการ	ประกวดราคา				12,500,000	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ										
29	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าถนน	โครงการก่อสร้างสนามปลูกปัญญา ม.3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา				10,265,100	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราภรณ์ บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ										
30	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างสนามปลูกปัญญา ม.3 ต.บ้านเก่า	1	ประกวดราคา				10,265,100	-	/		ยังไม่ ดำเนินการ
	ไฟฟ้าถนน	อ.พานทอง	โครงการ									
31	แผนงาน	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนนสายสุขุมวิท-	1	ประกวดราคา	25 ม.ค. 64	22 มี.ค. 64	ยังไม่ส่งมอบ	2,220,000	-	/		
	เคหะและ	สวนนงนุช ชุมชนเนินสามัคคี หมู่ที่ 3 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ	โครงการ									
	ชุมชน	ตามแบบ ทต.เกล็ดแก้ว										

ลายมือชื่อ.....*อ.วิภา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*[ลายมือ]*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*[ลายมือ]*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราภรณ์ บุญท่วมมี)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
32	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชน หมู่ 4,5,6,7,8,9 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา	13 เม.ย. 63	10 มิ.ย. 63	4 พ.ย. 63 (งวดที่2)	5,255,000	-	/	จ้าง10,500,000	
33	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ตำบล ทุ่งขวาง หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา	24 ก.พ. 63	20 เม.ย. 63	12 มิ.ย. 63 (งวดที่4)	23,150,000	-	/	จ้าง46,300,000	
34	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบไฟฟ้า แสงสว่างพร้อมระบบระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สายชลบุรี- เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ขบ.ถ.1-0107) ต.บ้านสวน ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	1	ประกวดราคา	27 ส.ค.63	20 ต.ค.63	ยังไม่ส่งมอบ	13,980,000	-	/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลคัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุนท์ทम्मมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
35	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วย ระบบ Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายห้วยตาหนู-บ้านทุ่งกลม (ขบ.ถ.1-0302) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	1	ประกวดราคา	18 ส.ค.63	19 ต.ค. 63	4 ก.พ. 64	8,757,000	-	/		
36	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และผนังกันตลิ่ง คลองสะพาน หมู่ที่ 2 ต.พานทอง อ.พานทอง ตามแบบ อบต.พานทองหนองกะชะ	1	ประกวดราคา				14,160,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
37	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักถนนเทศบาล 9 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา ตามแบบ ทต.บางพระ	1	ประกวดราคา	31 มี.ค. 63	5 มิ.ย. 63	27 พ.ย. 63 (งวดที่2)	4,060,760	-	/	จ้าง9,229,000	

ลายมือชื่อ.....*อ.พิชชา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ.จ.*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*อ.วิรัช*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรัช นุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
38	แผนงาน	ครุภัณฑ์วิทยาาสตร์หรือการแพทย์ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการอย่าง	1	เฉพาะเจาะจง				390,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
	บริหารงานทั่วไป	ปลอดภัย ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ใส่ เครื่องและป้ายสัญลักษณ์ระบุวิธีใช้ จำนวน 3 เครื่อง	โครงการ									
39	แผนงานการ	ครุภัณฑ์กีฬา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการภายใน	1	ประกวดราคา	18 พ.ค. 63	3 ก.พ. 64	ยังไม่ส่งมอบ	1,660,000	-	/		
	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9	โครงการ									
40	แผนงาน	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง เครื่องยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบ	1	ประกวดราคา	22 มี.ย.63	17 ส.ค.63	ยังไม่ส่งมอบ	929,000	-	/		
	บริหารงานทั่วไป	ไม่เกิน 1,800 ซีซี	โครงการ									

ลายมือชื่อ.....ชัชวาล.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....[ลายเซ็น].....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....[ลายเซ็น].....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราบุรุษ บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
41	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	1	ประกวดราคา				868,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
อาคารต่างๆ												
42	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา	16 เม.ย. 63	16 มิ.ย. 63	24 ก.พ. 64 (งวดที่3)	4,124,750	-	/		
43	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา	28 พ.ค. 63	10 ส.ค. 63	15 มี.ค. 64 (งวดที่4)	5,284,200	-	/	จ้าง11,744,000	
44	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา	28 พ.ค. 63	11 ก.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	12,328,900	-	/		

ลายมือชื่อ.....*ศศิภา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*วิรัช*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรัช บัญฑิตวิมล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
45	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเกาะโพธิ์ด้วยงามวิทยา อำเภอเกาะจันทร์	1 โครงการ	ประกวดราคา	16 เม.ย. 63	22 มี.ย.63	22 ก.พ. 64 (งวดที่4)	8,750,000	-	/	จ้าง12,500,000	
ค่าถมที่												
46	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับพื้นที่สระน้ำภายในโรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา	19 ก.พ. 64			587,000	-	/		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
47	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาล เมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา	3 เม.ย 63			1,534,800	-	/		

ลายมือชื่อ.....*อุไร*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุไร ชลคณาภกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*น*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*ก*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		อาคารต่างๆ										
48	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอิมจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาชก (เบญจศิริราชราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอหนองใหญ่	1 โครงการ	ประกวดราคา	7 ส.ค.63	20 ต.ค. 63	20 ม.ค. 64	589,000	-	/		
49	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านชากพุดชา (ทรงนิตย์ประชาชนกุล) อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา	29 มิ.ย. 63	15 ก.ย.63	2 มี.ค. 64 (งวดที่4)	4,674,600	-	/	จ้าง9,540,000	
50	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาล พนัสศึกษาลัย อำเภอพนสนิม	1 โครงการ	ประกวดราคา				8,000,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	

ลายมือชื่อ.....*ชรีษา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณาภกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กนก*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*วิภา*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิภาบุรุษ บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
51	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอศรีราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา	28 พ.ค. 63	24 ส.ค. 63	15 มี.ค. 64 (งวดที่4)	5,199,750	-	/		
52	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพานทองสภาขุบลัมภ์ อำเภอพานทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา	30 มี.ค. 63	18 มิ.ย. 63	8 ม.ค. 64 (งวดที่3)	4,422,950	-	/		
53	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์) บ้านบ่อวิน อำเภอศรีราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา	29 มิ.ย. 63	11 ก.ย. 63	10 มี.ค. 64 (งวดที่3)	3,957,100		/	จ้าง11,306,000	
54	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสุทธาวาส อำเภอบางละมุง	1 โครงการ	ประกวดราคา	1 ก.ย. 63	29 ต.ค. 63	24 ก.พ. 64 (งวดที่2)	4,762,500	-	/	จ้าง19,050,000	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวชिरญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลคัตตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุช บุญหุ้มมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
55	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเนินหลับหวาน อำเภอบางละมุง	1 โครงการ	ประกวดราคา	1 ก.ย.63			20,900,000	-	/	
56	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ประกวดราคา				11,318,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
57	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา อำเภอบ่อทอง งบ 27,820,000 บาท ก่อนนี้ผูกพันปี 2564 เป็นเงิน 19,000,000 บาท	1 โครงการ	ประกวดราคา	26 พ.ย.63	15 ก.พ. 64		8,820,000	-	/	งบปี 2563 8,820,000 งบปี 2564 13,767,257

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		ครุภัณฑ์อื่นๆ									
58	สวนสาธารณะ	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ราชินี สวนกลางบ้าน สวนลานคนเมือง และสวนท่านนารถ	1	ประกวดราคา	23 ก.ค.63	9 ก.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	8,524,000	-	/	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
59	สวนสาธารณะ	โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในสวนสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา	21 ส.ค.63	13 พ.ย. 63	11 ก.พ. 64	479,000	-	/	
60	สวนสาธารณะ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สวนสาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรติ ราชินี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี ของ อบจ.ชลบุรี	1	ประกวดราคา				4,010,300	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....*อินท*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*ฐ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บุษยทั่วมณี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
61	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงสระตาจับ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม ตามแบบ อบต.วัดหลวง	1 โครงการ	ประกวดราคา	24 ก.ย. 63	23 พ.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	11,449,000	-		/	
62	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนเขา น้ำทรัพย์,หนองยายบุญ,ซอยบ้านอัยการ,ซอยแสงประสิทธิ์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1 โครงการ	ประกวดราคา	25 มี.ค. 63	9 ก.ค. 63	27 พ.ย.63 (งวดที่2)	5,142,000	-		/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณาบุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลคัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
63	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้ อบต.เขาคัน ทรง บริเวณชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์ ถึง หมู่ 10 บ้านเจ้า พระยา ตำบลเขาคันทรง อำเภอสัตร์ราชา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา	27 มี.ค. 63	29 มี.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	14,790,000	-	/		
64	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน ซอยข้างสนามกอล์ฟฟีนิกซ์ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา	17 มี.ค. 63	21 ก.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	7,393,000	-	/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนาภรณ์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
65	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชน เทศบาล 1 ซอย 1,ซอยเขมะกอก 13 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา	12 มี.ค. 63	16 ก.ย.63	ยังไม่ส่งมอบ	12,830,000	-	/		
66	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กและเกาะกลาง พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและความปลอดภัย ทางหลวง ท้องถิ่น สายสุขุมวิท-สุขประยูร (ขบ.ถ.1-0106) ตำบลหนอง ไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	1	ประกวดราคา	9 ก.ย. 63	29 ต.ค. 63	5 มี.ค. 64 (งวดที่1)	3,201,000	-	/	จ้าง10,670,000	
67	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเขาไผ่-บ้านเนินหนึ่ง-บ้านหนองผักหนาม (ขบ.ถ.1- 0705) ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	1	ประกวดราคา	12 มี.ค. 64			16,113,600	-	/	จ่ายจากเงินสะสม	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณาณกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐ บัญฑิตวามมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
68	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันกัดเซาะถนนเลียบชายฝั่ง ทะเล บริเวณปลายซอยคลองสังเขป อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	1	ประกวดราคา				18,367,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
69	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักถนนเพิ่มพูนทรัพย์ บรรจบกับถนนไทรหลัก 2 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ	1	ประกวดราคา	13 เม.ย. 63	15 พ.ค.63	4 ส.ค. 63 (งวดที่2)	5,776,000	-	/	จ้าง14,440,000	
70	แผนงาน อุดสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายหนองม่วงเก่า- หนองแซ่แวน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม ตามแบบ อบต.หนองขยาด	1	ประกวดราคา	16 เม.ย. 63	4 มิ.ย.63	ยังไม่ส่งมอบ	12,309,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....*ชชช*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พช*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลคัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*จช*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น	ไม่	หมายเหตุ	
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)		เป็น ตาม แผน (/)
71	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำโจน ใต้-หนองซาก ชุมชนที่ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง ตามแบบ ทด.บ้านบึง	1	ประกวดราคา				13,316,000	-		/	ยังไม่ ดำเนินการ
72	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 344-บ้าน หนองกระไดอุม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง ตามแบบ อบต.หนองไผ่แก้ว	1	ประกวดราคา	8 เม.ย. 63	26 มิ.ย. 63	18 พ.ย. 63 (งวดที่3)	6,240,000	-		/	
73	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านสุรศักดิ์ ซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอสหัสขันธ์ ตามแบบ อบต.เขาคันทรง	1	ประกวดราคา	1 พ.ค. 63	2 ก.ค. 63	16 พ.ย. 63 (งวดที่2)	5,101,440	-		/	

ลายมือชื่อ.....  ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนาภรณ์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....  ผู้รับผิดชอบ
(นางวิธานุรัช บุญทวมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
74	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งคลองกานดา และปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบบคลองกานดา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลสีตหีบ อำเภอสัตหีบ ตามแบบ ทต.เขตรอุดมศักดิ์	1 โครงการ	ประกวดราคา	18 มี.ค. 64			14,794,000	-	/	จ่ายจากเงินสะสม
75	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายค่าภา หมู่ที่ 6,7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ ตามแบบ ทต.เขาชีจรรย์	1 โครงการ	ประกวดราคา	24 เม.ย. 63	19 มี.ย.63	8 ต.ค. 63 (งวดที่2)	4,294,222.68	-	/	

ลายมือชื่อ.....อ.อ.เทา.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....[Signature].....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....[Signature].....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑามณี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
76	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาชก- เขาโคงง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ ตามแบบ อบต.เขาชก	1 โครงการ	ประกวดราคา	23 เม.ย. 63	20 ส.ค. 63	12 มี.ค. 64	12,680,000	-	/		
77	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชบ ถ 98 001 (สายบ้านป่าแดง-บ้านบ่อวางทอง) บ้านป่าแดง หมู่ที่ 1 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ ตามแบบ อบต.ห้างสูง	1 โครงการ	ประกวดราคา	9 เม.ย. 63	24 มี.ย. 63	18 ก.พ. 64	9,478,000	-	/		
78	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 5- เทศบาล 11 หมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ ตามแบบ ทด.เกาะจันทร์	1 โครงการ	ประกวดราคา	16 เม.ย. 63	30 มี.ย. 63	24 ธ.ค. 63 (งวดที่2)	6,239,300	-	/	จ้าง14,510,000	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บัญฑามณี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		อาคารต่างๆ									
79	สาธารณสุข	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 3 ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องคู้ง ตำบลนาป่า อำเภอมือเมืองชลบุรี	1	ประกวดราคา	23 ก.พ.64		5,609,000	-	/		ยังไม่ ดำเนินการ
80	สาธารณสุข	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพลู อำเภอนองใหญ่	1	ประกวดราคา	26 ส.ค.63	20 ต.ค.63	1 ก.พ. 64	1,575,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณากุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราภรณ์ บุษย์ท้วม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
81	สาธารณสุข	โครงการพัฒนางานบริการการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล หนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่	1	ประกวดราคา	20 ม.ค. 64			12,108,300	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ									
82	สาธารณสุข	โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวถนน อำเภอพนัสนิคม	1	ประกวดราคา				20,000,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ									
83	สาธารณสุข	โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านป่ายูบ (บ้านกิโลประชาโนเคราะห์) อำเภอบ้านบึง	1	ประกวดราคา	19 พ.ค. 63	10 ส.ค.63	8 มี.ค.64	5,289,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐ บัญห้วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
84	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง งบ 49,000,000 บาท ก่อนนี้ผูกพันปี 2564 เป็นเงิน 37,000,000 บาท	1 โครงการ	ประกวดราคา				12,000,000	-	/	ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2564	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
85	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอัตรจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ประกวดราคา	21 ธ.ค. 63	19 มี.ค. 64	ยังไม่ส่งมอบ	11,900,376.56	-	/		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
86	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อและรั้ว โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอนันทนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา				1,790,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	

ลายมือชื่อ.....*พิชชา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณาณกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*นุ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*กฤษ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑิตวิมม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
87	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารโรงอาหาร โรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา	1 ก.ย.63	12 พ.ย. 63	15 ม.ค. 64	2,010,000	-		/	
88	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 (โดม) โรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา	1 ก.ย. 63	3 พ.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	3,940,000	-		/	
89	แผนงาน การศึกษา	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา	31 ส.ค.63	21 ต.ค. 63	17 ธ.ค. 63	599,245	-		/	
90	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุง ทาสีอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหัวถนน วิทยา อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา	3 ส.ค. 63	14 ต.ค. 63	15 ธ.ค. 64	874,000	-		/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศักดิ์ยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
91	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงอาคารโดมกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียน บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา				1,454,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
92	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา				4,489,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
93	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนหมู่ 9 บ้านห้วยตาเกล้า หมู่ 8 บ้านมาบแสนสุข ถึง หมู่ 7 บ้านระเวียง ตำบลเขาคนึง อำเภอศรีราชา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1 โครงการ	ประกวดราคา	16 เม.ย. 63	22 ก.ค. 63	ยังไม่ส่งมอบ	29,380,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*อ.เชาว*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กน*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*กษ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณรัช บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
94	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน	1	ประกวดราคา	16 เม.ย. 63	18 ก.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	39,360,000	-		/	
	อุตสาหกรรม	วัดญาณสังวราราม ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ	โครงการ									
	และการโยธา	ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1										
95	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย	1	ประกวดราคา	19 ม.ค. 64			32,418,000	-		/	
	อุตสาหกรรม	น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนหนองข้างคอก-	โครงการ									
	และการโยธา	วังตะโก (บริเวณหน้าแหล่งปูนถึงร้านนายศักดิ์ดา) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอมือขลุ่ย ตามแบบ อบต.หนองข้างคอก										

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณาภกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
96	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย	1	ประกวดราคา				29,168,000	-		/	จ่ายจากเงินสะสม
	อุตสาหกรรม	น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหนองปรือ-หนองไผ่-	โครงการ									
	และการโยธา	หนองแข่ง-ทางหลวง 331 (ต่อจากของเดิม) ตำบลหนองปรือ										
		อำเภอพนัสนิคม ตามแบบ อบต.หนองปรือ										
97	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดหนองเม็ก-	1	ประกวดราคา	1 ก.ย. 63	27 ต.ค.63	16 ก.พ. 64	19,100,000	-		/	
	อุตสาหกรรม	ฟาร์มเกษตรสันติราษฎร์ หมู่ที่ 11 ตำบลนาวังหิน	โครงการ									
	และการโยธา	อำเภอพนัสนิคม ตามแบบ อบต.นาวังหิน										
98	แผนงาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแดง-	1	ประกวดราคา	29 มิ.ย.63	21 ส.ค.63	8 มี.ค. 64	10,620,000	-		/	
	อุตสาหกรรม	เนินหญ้าคา หมู่ที่ 3,5,8,11 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม	โครงการ				(งวดที่4)					
	และการโยธา	ตามแบบ อบต.วัดโบสถ์										

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญห้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	ไป ตาม แผน (/)	
99	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชน พานทอง ถึงโรงไฟฟ้า อำเภอพานทอง งบ 69,918,000 บาท ก่อนนี้ผูกพันปี 2564 เป็นเงิน 40,000,000 บาท ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1	ประกวดราคา	28 เม.ย. 63	15 มิ.ย. 63	22 มี.ค.64 (งวดที่2)	29,918,000	-		/	งบปี 2563 29,918,000 งบปี 2564 39,151,000
100	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก สายตะเคียน เตี้ย (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง งบ 60,107,500 บาท ก่อนนี้ผูกพันปี 2564 เป็นเงิน 45,000,000 บาท ตามแบบ ทต.ตะเคียนเตี้ย	1	ประกวดราคา				15,107,500	-		/	ก่อนนี้ ผูกพัน งบปี 2564

ลายมือชื่อ.....*อ.วิภา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*กฤษ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	แผนงาน	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		อาคารต่างๆ										
101	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา งบ 49,953,000 บาท ก่อนนี้ผูกพันปี 2564 เป็นเงิน 40,000,000 บาท	1 โครงการ	ประกวดราคา				9,953,000	-		/	ก่อนนี้ ผูกพัน งบปี 2564
102	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น โรงเรียนสวนป่า เขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา	28 ส.ค.63	6 พ.ย. 63	ยังไม่ส่งมอบ	2,794,000	-		/	
103	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนศรีราชา อำเภอศรีราชา	1 โครงการ	ประกวดราคา	1 ก.ย. 63	12 พ.ย. 63	15 ก.พ.64 (งวดที่1)	2,593,500	-		/	จ้าง17,290,000

ลายมือชื่อ.....*อนิษา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*นุ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*กฤษ*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐช บุณทุวมณี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดท า โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค												
104	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม	1 โครงการ	ประกวดราคา	18 ส.ค.63	8 ต.ค. 63	6 ม.ค. 64	480,000	-	/		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
105	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าจริง โรงเรียนวัดยุคกล ราษฎร์สามัคคี อำเภอพานทอง	1 โครงการ	ประกวดราคา				710,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	
106	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุม โรงอาหารและ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนพลุดาหลวง อำเภอสัตหีบ	1 โครงการ	ประกวดราคา				7,960,000	-	/	ยังไม่ ดำเนินการ	

ลายมือชื่อ.....*อ.กท*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*uj*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑ์วรมณี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)


ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป	ไม่ เป็น	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
107	แผนงาน	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนแยก	1	ประกวดราคา	8 มี.ค. 64		26,354,000	-		/	ก่อนนี้
	อุดสาหกรรม	กระทั่งลาย ถึงแยกโรงน้ำแข็ง ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง	โครงการ								ผูกพัน
	และการโยธา	งบ 60,354,000 บาท									งบปี 2564
		ก่อนนี้ผูกพันปี 2564 เป็นเงิน 34,000,000 บาท									
		ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1									

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวชिरุญา ชลคณาบุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลคัตตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
108	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนถนน ทางหลวงหมายเลข 331 เขาไม้แก้ว ถึง ห้วยใหญ่,ซากนอก อำเภอบางละมุง งบ 195,718,000 บาท ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 ก่อนนี้ผูกพันปี 2564 เป็นเงิน 160,000,000 บาท	1	ประกวดราคา	16 เม.ย. 63	16 ก.ค.63	8 ธ.ค. 63 (งวดที่3)	59,415,150	-	/	งบปี 2563 35,718,000 งบปี 2564 157,981,000	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
109	แผนงาน การศึกษา	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ลู่วิ่งลานกรีฑาวัด สังเคราะห์และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมืองชลบุรี งบ 70,236,300 บาท ก่อนนี้ผูกพันปี 2564 เป็นเงิน 50,000,000 บาท	1	ประกวดราคา				20,236,300	-	/	ก่อนนี้ ผูกพัน งบปี 2564	

ลายมือชื่อ.....*อาิษา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณาณุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*วิรา*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัด หา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
110	แผนงาน	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ลู่วิ่งลานกรีฑาวัดศุ	1	ประกวดราคา				20,236,300	-		/	ก่อนนี้
	การศึกษา	สังเคราะห์และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	โครงการ									ผูกพัน
		อำเภอเมืองชลบุรี										งบปี 2564
		งบ 70,236,300 บาท										
		ก่อนนี้ผูกพันปี 2564 เป็นเงิน 50,000,000 บาท										
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		อาคารต่างๆ										
111	สังคม	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	1	ประกวดราคา				20,000,000	-		/	ยังไม่
	สงเคราะห์	เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม	โครงการ									ดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บัญฑิตวรมณี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
112	แผนงาน	โครงการวางท่อส่งน้ำและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	1	ประกวดราคา	21 พ.ค. 62	23 ส.ค. 62	ยังไม่ส่งมอบ	65,000,000	-	/	งบปี 62	
	เคหะและชุมชน	โครงการวางท่อส่งน้ำและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา									15,739,000	
		ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม									งบปี 63	
		งบฯ 80,739,000 บาท ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1									64,141,000	
113	แผนงาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	21 พ.ค. 63	21 ก.ค. 63	10 มี.ค. 64	15,000,000	-	/	งบปี 2562	
	เคหะและชุมชน	พร้อมระบบระบายน้ำและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง					(งวดที่4)				=15,000,000	
		ทางหลวงท้องถิ่น สายพนัสนิคม - สระสีเหลี่ยม -									งบปี 2563	
		วัดแก้วศีลาราม (ขบ.ถ.1 - 0510) หมู่ที่ 1,2									=19,000,000	
		และหมู่ที่ 5,8 ตำบลห้วยฉัตร อำเภอพนัสนิคม										
		งบฯ 34,000,000 บาท ตามแบบ อบจ.ชลบุรี										

ลายมือชื่อ.....*อริยา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอริยา ชลคณากุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กนก*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*วิรา*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บัญฑ์ทวมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
114	แผนงาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น	1	ประกวดราคา	27 เม.ย. 63	19 มิ.ย. 63	15 มี.ค. 64	25,885,000	-	/	งบปี2562	
	เคหะและชุมชน	สายบ้านหลุมกลาง - บ้านป่ายุบ (ชบ.ถ.1 - 0903) หมู่ที่ 3	โครงการ								15,589,000	
		ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง, หมู่ที่ 3,4 ตำบลห้างสูง									งบปี2563	
		อำเภอหนองใหญ่ งบฯ 28,589,000 บาท ตามแบบ อบจ.ชลบุรี									13,000,000	
115	แผนงาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ประกวดราคา	18 พ.ย. 62	17 ก.พ. 63	ยังไม่ส่งมอบ	12,000,000	-	/	งบปี62	
	เคหะและชุมชน	และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก	โครงการ								=14,465,000	
		ถนนเทศบาล 9 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา									งบปี63	
		งบฯ 26,465,000 บาท ตามแบบเทศบาลตำบลบางพระ									=12,000,000	

ลายมือชื่อ.....*อ.วิชา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณาบุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*น*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*ก*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)


ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
116	แผนงาน เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอยเนินแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา งบฯ 33,805,000 บาท ตามแบบ อบต.หนองขาม	1	ประกวดราคา	18 พ.ย. 62	18 ก.พ. 63	3 ธ.ค. 63 (งวดที่9) ส่งข้ามงวด	22,178,039.68	-	/	งบปี62 =13,805,000 งบปี63 =20,000,000	
117	แผนงาน เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายสังกะเบี้ยว - หนองแขวะ (ชบ.ถ.1 - 0307) หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง งบฯ 46,363,000 บาท ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	1	ประกวดราคา	27 พ.ย. 62	10 เม.ย. 63	12 มี.ค. 64 (งวดที่8)	30,746,160	-	/	งบ 62 =20,363,000 งบ 63 =26,000,000	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ


(นางสาวชิรณา ชลคณาณุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลคัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
118	แผนงาน เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านมาบข่าหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง งบฯ 32,214,300 บาท ตามแบบ อบต.เขาไม้แก้ว	1	ประกวดราคา	23 ก.ย. 62	7 ม.ค. 63	11 ก.ย. 63 (งวดที่6)	19,776,795	-	/	งบปี 2562 15,214,300 งบปี 2563 17,000,000	
119	แผนงาน เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านอพนม - บ้านเขาพริก (ขบ.ถ.1 - 0804) หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง งบฯ 22,228,000 บาท ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	1	ประกวดราคา	4 ก.พ. 63	17 เม.ย. 63	5 ส.ค.63 (งวดที่7)	18,148,000	-	/	งบ62 10,228,000 งบ63 12,000,000	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชिरญา ชลคณาภกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญทวมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
120	แผนงาน เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทางหลวงหมายเลข 3341 - สายเกาะโพธิ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3245 (ขบ.ถ.1 - 1005) (ตอนที่ 1 กม.ที่ 4+253 ถึง กม.ที่ 8+ 253) หมู่ที่ 7,10,14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ งบฯ 56,456,000 บาท ตามแบบ อบจ.ชลบุรี	1	ประกวดราคา	2 พ.ย. 63	29 ม.ค.64	ยังไม่ส่งมอบ	35,000,000	-	/	งบปี 2562 21,456,000 ก่อนนี้ 2563 33,065,733	
121	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารพลศึกษา โรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอนันทนาค	1	ประกวดราคา	25 พ.ค. 63	11 ส.ค.63	15 มี.ค.64 (งวดที่4)	23,437,200	-	/	งบ62 17,00,000 งบ63 23,000,000	

ลายมือชื่อ.....*นางสาว*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอริญา ชลคณากุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*นางกาญจนา*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนา ฤกษ์ศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*นางวิรา*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรา รัชช บัญฑ์ท้วมมี)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
122	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) อำเภอบ่อทอง งบฯ 18,000,000 บาท	1	ประกวดราคา	3 ก.ย. 63	13 พ.ย. 63	16 มี.ค. 64 (งวดที่2)	5,120,000	-	/		งบปี2562 8,00,000 งบปี 2563 9,410.000
123	แผนงาน การศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี งบฯ 35,902,200 บาท	1	ประกวดราคา	30 ก.ย. 62	5 มี.ค.63	5 พ.ย. 63 (งวดที่4)	12,085,672	-	/		งบ 62 15,902,200 งบ 63 20,000,000

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวชिरญา ชลคณาบุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช ปัญท์วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
124	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขตพระเกียรติ 2 หมู่ที่ 3,7 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหิรา ตามแบบ อบต.บ่อวิน	1	ประกวดราคา	13 พ.ค. 63	29 ก.ค. 63	12 มี.ค. 64	13,399,600	-		/	จ้าง33,499,000
125	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชัยพรวีถึ 8-บ้านหนองใหญ่- แยกสังเล หมู่ที่ 1,11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ตามแบบเทศบาลเมืองหนองปรือ	1	ประกวดราคา				20,500,800	-		/	จ่ายจากเงินสะสม
126	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหลุ- ซากนา-คลองตะเคียน หมู่ที่ 1,3,4 ตำบลซากหลุ เชื่อมต่อ เขตตำบลเขาสก อำเภอนองใหญ่ ตามแบบ อบต.คลองหลุ	1	ประกวดราคา	16 เมย. 63	24 มี.ย.63	10 มี.ค. 64 (งวดที่3)	8,618,720				

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณาบุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณี บุษย์ท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็น ไป ตาม แผน (/)	เป็น ไป ตาม แผน (/)	
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		อาคารต่างๆ										
127	การศาสนา	โครงการก่อสร้างอาคารสรวายน้ำ เทศบาลเมืองแสนสุข	1	ประกวดราคา	27 ม.ค. 63	16 ก.ค.63	10 มี.ค. 64	24,339,000	-	/		งบปี 62
	วัฒนธรรมและ	อำเภอเมืองชลบุรี	โครงการ				(งวดที่6)					18,000,000
	นันทนาการ	งบ 45,000,000 บาท										งบปี 63
												20,000,000

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		<u>งานถนนทางหลวงท้องถิ่น</u>										
1	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายสุขประยูร - วัดหนองแพบ (ชบ.ถ.1-0105) ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				10,497,000			/	
2	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยระบบ Pavement In - Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายชลบุรี - เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ชบ.ถ.1-0170) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				29,812,000			/	

ลายมือชื่อ.....อ.วิภา.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....กน.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....กษ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บัญฑิตถัมภ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
3	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงผิวจราจรสะพานชลมารทวิถิเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตำบลบางทราย อำเภอมือเมืองชลบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	4 ธ.ค. 64	25 ก.พ. 64		14,319,000	-	/	
4	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านสังกะเปีย - บ้านหนองแขวง (ชบ.ถ.1-1037) ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				10,037,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคนานกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐช บัญฑ์ทวมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
5	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเขาชะอางค์ - บ้านคลองยาง (ขบ.ถ.1-0803) ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	18 ก.พ. 64			10,884,000	-	/	
6	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองตะเคียน - สำนักสงฆ์บุญญาวาส (ขบ.ถ.1-0901) (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)				24,550,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*ชิตา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรักษ์ บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (จ่ายขาดเงินสะสม)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดท โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
7	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านบึงตะกู - บ้านอมพนม (ขบ.ถ.1-0801) ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)	12 มี.ค.64			19,124,000	-		/	
8	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเฉลิมลาภ - บ้านท่าจาม (ขบ.ถ.1-0905) หมู่ที่ 4,5 ตำบลหนองเลื้อยช้าง อำเภอหนองใหญ่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)				23,787,000	-		/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลคัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุนทุหมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (จ่ายขาดเงินสะสม)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายสะพานพรหม - ห้าแยก - หนองไม้แก่น หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉะจันทร์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)				33,150,000	-		/	
10	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงโหล่ทางพร้อมระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบ ความปลอดภัยจัดทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงท้องถิ่น สายพนัสนิคม - สระสีเหลี่ยม - วัดแก้วศีลาราม (ขบ.ถ.1-0510) (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลหนองปรือ อำเภอนนทบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา (e-bidding)				20,140,000	-		/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุนท์ห่มมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
11	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแสมสาร (ชบ.ถ.1-0407) (ตอนที่ 2) ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1	ประกวดราคา โครงการ (e-bidding)				31,650,000	-		/	

ลายมือชื่อ.....*๐๗๓๗*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณากุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลคัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราบุรุษ บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 9)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
1	แผนงานเคหะ และชุมชน	ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนองค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				14,750,000	-	/	
2	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณเทศบาล- ตำบลหัวถนน ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	7 ธ.ค. 63	3 ก.พ. 64		1,098,000			

ลายมือชื่อ..... ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ
(นางวิระนุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 9)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยวิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
3	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้องค์การบริหารตำบล หน้าพระธาตุ อำเภอพนสนธิคม ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	8 ธ.ค. 63	3 ก.พ. 64		1,637,000	-	/	
4	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหมู่ 5 ทางหลวงหมายเลข 331 - ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	18 ธ.ค. 63			7,483,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*ช.ช.*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*[ลายมือ]*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*[ลายมือ]*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราลักษณ์ บุญท้วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 9)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
5	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	25 พ.ย. 63	19 ม.ค. 64		8,070,000	-	/		
6	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ชุมชนถนนเลียบ หาดกัปตันยุทธ ถึง ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	1 ธ.ค. 63	8 ก.พ. 64		8,380,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....*อรุณ*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐ บัญฑ์ท้วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 9)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
7	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน ถนนหนองข่า , ถนนห้วยกรุ , ซอยโรงเรียนประเสริฐสุข , ถนนเทศบาล , แยกบ้านแก้ว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	3 ธ.ค. 63	25 ก.พ. 64		7,820,000	-	/	
8	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชน ตลาดหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	11 ม.ค. 64	5 มี.ค. 64		8,900,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*อ.วิภา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*น.ก.ณ.จ.ร.*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*น.ว.ร.น.*.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุช บัญฑ์ทวมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 9)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดท โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
9	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนตลาด- หนองใหญ่ ถึง โรงพยาบาลหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	18 พ.ย.63	21 ม.ค. 64		7,925,000	-	/	
10	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ธ.ค.63	3 ก.พ. 64		2,074,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 9)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
11	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนเกาะจันทร์ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	16 พ.ย.63	27 ม.ค. 64		8,432,000	-	/		
12	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหมู่ที่ 3 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 - องค์การบริหารส่วนตำบล- ท่าบุญมี อำเภอกะฉัง ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	26 พ.ย.63	29 ม.ค.64		4,950,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บัญฑิตวิมัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีไอเอ็นเจ ครั้งที่ 9)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
13	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนท่าบุญมี หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	16 พ.ย. 63	1 ก.พ. 64	17 มี.ค. 64 (งวดที่1)	1,806,900	-	/	จ้าง6,023,000
14	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านหินกอง - บ้านเนินตอง (ชบ.ถ.1-0204) ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	5 ม.ค. 64	25 ก.พ. 64		7,880,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*อรุณา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*ก*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐช บัญฑ์ทวมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีไอออนเงิน ครั้งที่ 9)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
15	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเนินตอง - บ้านไค้ดารา (ขบ.ถ.1-0201) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ธ.ค. 63			6,799,000	-		/	
16	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเนินตอง - บ้านเนินกลาง (ขบ.ถ.1-0503) ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				2,924,000	-		/	

ลายมือชื่อ.....*อริษา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอริษา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 9)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
17	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านอมพนม - บ้านเขาพริก (ชบ.ถ.1-0804) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	4 มี.ค.64			1,231,000	-	(/)	(/)	
18	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวิลาศ - คลอง- กระบกเรียง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอนนทบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	5 ม.ค. 64	23 ก.พ. 64		3,039,900	-	(/)	(/)	

ลายมือชื่อ.....*อ.วิภา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑิตวิมมณี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีไอเอ็นเงิน ครั้งที่ 9)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดท า โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
19	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโปร่งแดง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองเหียง อำเภอนนทบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	7 ม.ค.64	23 ก.พ. 64		2,799,000	-		/	
20	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงกระโดน - เขียนแป (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาก อำเภอบ้านบึง ตามแบบเทศบาลตำบลหนองขาก	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	19 ม.ค.64			1,223,000	-		/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณาณกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิรานุรัช บัญฑิตถัมภ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 9)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
21	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - สายเข็ดน้อย - เกาะไม้แหลม (ชุมชนที่ 14 - ตำราชัย - บุปผชาติ - บึงแลนด์) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านบึง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	19 ม.ค. 64			1,051,500	-	/		
22	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าประตู อำเภอบานทอง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประตู	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	22 มี.ค. 64			1,976,700	-	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณากุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราภรณ์ บุญท่วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 9)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
23	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายข้างที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก หมู่ที่ 4, 6 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	21 ธ.ค. 63	5 ก.พ. 64	19 มี.ค. 64	1,875,000	-	(/)	(/)	
24	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตลาดคลองพลู - ซากนา - คลองตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	23 ธ.ค. 63	18 ก.พ. 64		3,333,000	-	(/)	(/)	

ลายมือชื่อ.....*อริษา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอริษา ชลคณาณกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*pu*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*gs*.....ผู้รับผิดชอบ


(นางวิราณัฐ บุษยทั่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีไอเอ็นเจ ครั้งที่ 9)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
25	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาคาร1 และอาคาร2	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				12,069,400	-	/	
		<u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u>									
26	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย บริเวณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				9,718,000	-	/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราบุรุษ บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 9)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
27	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	พัฒนาและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ สาธารณะเสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคมจังหวัดชลบุรีในเขต รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี และ สถานีตำรวจภูธรแสนสุข	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				24,535,000	-		/	
28	แผนงานสาธารณสุข	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ- ตำบลเขาชก ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				1,652,000	-		/	

ลายมือชื่อ.....*อนิษา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พช*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ.....*วิภา*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิภา นุรักษ์ บุญท้วม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 9)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
29	แผนงานสาธารณสุข	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ- ตำบลชากนา ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่	1	ประกวดราคา โครงการ (e-bidding)				1,647,000				
30	แผนงานสาธารณสุข	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ- ตำบลหนองเสือช้าง ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่	1	ประกวดราคา โครงการ (e-bidding)				1,682,000			/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวชिरญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญฑิตวิมล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 10)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
1	แผนงานการศึกษา	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาล- อนุบาลวัดอุทยานนนท์ (บุญมานุศาสน์) ตำบลโขด อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนนท์	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	29 มี.ค. 64			3,180,000	-		/	
2	แผนงานการศึกษา	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				8,444,000	-		/	

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ


ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีไอเอ็นเจิน ครั้งที่ 10)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
3	แผนงานการศึกษา	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์	1	ประกวดราคา	15 ม.ค. 64			2,100,000	-		/	
		ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม	โครงการ	(e-bidding)								
		ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	โครงการ	(e-bidding)								
4	แผนงานการศึกษา	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองสังข์	1	ประกวดราคา	14 ม.ค. 64	22 มี.ค. 64		1,530,100	-		/	
		อำเภอพนัสนิคม	โครงการ	(e-bidding)								
		ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี										
5	แผนงานการศึกษา	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง	1	ประกวดราคา				20,900,000	-		/	
		(อำนาจคุณูปถัมภ์) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง	โครงการ	(e-bidding)								
		ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี										

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคณากุล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลัตตยาภิรมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางวิราณูริช บุญท้วมมี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีไอเอ็นเจ ครั้งที่ 10)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
6	แผนงานการศึกษา	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)				3,653,000	-		/	
		ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	โครงการ									
7	แผนงานการศึกษา	ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดจุกกะเมือ อำเภอสรีราชา	1	ประกวดราคา (e-bidding)				14,395,000	-		/	
		ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	โครงการ									
8	แผนงานการศึกษา	โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพิทยา10 (บ้านเกาะล้าน) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง	1	ประกวดราคา (e-bidding)				7,800,000	-		/	
		ตามแบบโรงเรียนเมืองพิทยา	โครงการ									

ลายมือชื่อ.....*(พิมพ์)*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอชิรญา ชลคมานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*(พิมพ์)*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*(พิมพ์)*.....ผู้รับผิดชอบ


(นางวิราภรณ์ บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีไอเอ็นเงิน ครั้งที่ 10)


ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
9	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเข็ด อำเภอพนัสนิคม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเข็ด	1	ประกวดราคา โครงการ (e-bidding)	24 มี.ค. 64			1,119,000	-	/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุนยทั่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 10)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
10	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณลานอเนกประสงค์ ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเข็ด ตำบลบ้านเข็ด อำเภอพนัสนิคม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเข็ด	1	ประกวดราคา โครงการ (e-bidding)	23 มี.ค.64			1,123,000	-	/		
11	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โตม) เทศบาลตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง ตามแบบเทศบาลตำบลหนองซาก	1	ประกวดราคา โครงการ (e-bidding)				10,565,000	-	/		

ลายมือชื่อ.....*อ.โพธิ์*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ.ค.*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*ก.ค.*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 10)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
12	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง ตามแบบเทศบาลเมืองบ้านบึง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				27,225,000	-		/	
13	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยข้าวเม่า - เหมือง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองข่างคอก อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่างคอก	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				3,397,000	-		/	

ลายมือชื่อ.....*อริยา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอริยา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญฑ์ท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีไอเอ็นเจ ครั้งที่ 10)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
14	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชบ.ถ. 97-010 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม ตามแบบเทศบาลตำบลหัวถนน	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	3 มี.ค. 64			4,395,400	-	/	
15	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	12 มี.ค.64			3,231,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....*ศวิทย์*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*นุ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*กช*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราภรณ์ บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 10)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
16	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวโขด หมู่ที่ 4 ตำบลวัดหลวง อำเภอนสนิมคม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				1,509,400	-	/	
17	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายชี - วัดเนินสังข์ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดหลวง อำเภอนสนิมคม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				5,094,000	-	/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกูล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานุรัช บัญห้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 10)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
18	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านหนองโคลน - มาบโป่ง สายทาง ขบ.ถ. 82-010 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				10,706,500	-	/	
19	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านช้าง ขอย 3 หมู่ที่ 1ตำบลกุฎไฉ่ อำเภอพนัสนิคม ตามแบบเทศบาลกุฎไฉ่	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)				8,151,300	-	/	

ลายมือชื่อ.....*อึ้งชวา*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*พ.ค.*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*ก.จ.*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บัญห้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีไอเอ็นเจ ครั้งที่ 10)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)			
20	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก สาบบางละมุง 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง ตามแบบเทศบาลตำบลบางละมุง	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	3 มี.ค. 64			2,391,000	-	/	
21	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายขอยสันติสุข 3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ตามแบบเทศบาลเมืองหนองปรือ	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	15 มี.ค. 64			7,819,300	-	/	

ลายมือชื่อ.....*Orina*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณานุกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*M*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศักดิ์ยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*gob*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีไอเอ็นเจ ครั้งที่ 10)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น	ไม่	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมาณราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	ตาม แผน (/)	ไป ตาม แผน (/)	
22	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา/ งานก่อสร้างโครง- สร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตะแบก ซอย 3 หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ ตามแบบเทศบาลเมืองปรกฟ้า	1	ประกวดราคา (e-bidding)	8 มี.ค. 64			3,085,600	-		/	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณาภกุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรานรัช บุญท้วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 16)

ข้อมูลประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็น ไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็น ไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
		<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>										
1	แผนงานเคหะ และ ชุมชน งานไฟฟ้าถนน	ปรับปรุงระบบระบายน้ำทางหลวงท้องถิ่นสาย 315 - เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ชบ.ถ.1-0107) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี	1 โครงการ	ประกวดราคา (e-bidding)	17 ก.ย. 63			1,508,000	-		/	

ลายมือชื่อ.....*อรุณ*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอชิรญา ชลคณากุล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อ.....*กนก*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนการพัสดุ

ลายมือชื่อ.....*วิภา*.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิภาบุรุษ บุญท่วมมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน