



๘. เสริมสร้างความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย การบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการส่วนจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

- ๑.๑ พัฒนาอาคารสถานที่สำหรับการจัดการศึกษา
- ๑.๒ พัฒนาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
- ๑.๓ พัฒนาระบบการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ๑.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลป วัฒนธรรม

ประเพณีและศาสนา

- ๑.๕ ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม

และมีคุณภาพ

- ๑.๖ ขยายและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น

- ๑.๗ สนับสนุนและพัฒนาสถานพยาบาล

- ๑.๘ สนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่จำเป็น

- ๑.๙ พัฒนาระบบการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ทั่วถึง

- ๑.๑๐ พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการท่องเที่ยวและกีฬา

- ๒.๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานสากล

- ๒.๒ พัฒนาการให้บริการการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลสำหรับเป็นศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยวในประเทศและนานาชาติ

- ๒.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

- ๒.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ

- ๒.๕ ส่งเสริมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศสามารถนำไปสู่กีฬาเพื่อการอาชีพได้

- ๒.๖ ส่งเสริมพัฒนากีฬาและสนามกีฬาสำหรับรองรับกีฬาขั้นพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

- ๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

- ๓.๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

- ๓.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

- ๓.๔ พัฒนาระบบทางระบายน้ำ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาสถาบันการเกษตรให้เข้มแข็งยั่งยืน

- ๔.๒ ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล

- ๔.๓ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเป็นแหล่งการ

เรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน



๔.๔ ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทำและมีรายได้เพิ่ม

๔.๕ ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ภูมิภาค และระดับสากล

๕. ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ รมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

๕.๒ รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงวิธีการบำบัดรักษา

๕.๓ พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรให้เข้มแข็ง โดยมีผู้นำท้องถิ่นให้ความสำคัญในการป้องกัน

๕.๔ ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุกและบูรณาการให้ทั่วถึง และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

๕.๕ สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖. ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม

๖.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ พัฒนาและวางระบบชุมชนเมืองและชนบท

๖.๓ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับเป็นปอดของประชาชนให้ยั่งยืน

๖.๔ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตย

๗.๒ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

๗.๓ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ

๗.๔ ส่งเสริมการบริหารงานเชิงรุก โดยเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

๗.๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่


๗.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านบริการ

๗.๗ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบข้อมูลเพื่อการทำงานสู่มีอาชีพภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓/เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕




(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ร.น.	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ระเบียบพัสดุ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	รวม
7	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	3 9,516,400	4 20,462,000	1 52,000,000	12 83,926,761	4 9,000,000	20 165,905,161
7.1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	3 10,470,000	1 52,000,000	8 20,671,661	1 1,000,000	12 83,141,661
7.2	แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	2 3,164,400	1 9,992,000	-	-	3 8,000,000	3 13,156,400
7.3	แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	2 13,238,500	-	2 13,238,500
7.4	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	1 6,352,000	-	-	-	-	1 6,352,000
7.5	แผนงานงบกกลาง	-	-	-	2 50,016,600	-	2 50,016,600
	รวม	65 566,328,350	98 686,180,700	53 552,870,490	272 1,214,339,354.61	20 86,809,100	488 3,019,718,894.61
	เงินจ่ายจากเงินสะสม	-	21 366,613,800	-	-	-	21 366,613,800
	รวมทั้งสิ้น	65 566,328,350	119 1,052,794,500	53 552,870,490	272 1,214,339,354.61	20 86,809,100	509 3,386,332,694.61



สรุปผลการประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จำนวนทั้งสิ้น 509 โครงการ



■ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 53 โครงการ

■ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 53 โครงการ

■ โครงการที่อยู่ระเบียบพัสดุ จำนวน 119 โครงการ

■ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 272 โครงการ

## ส่วนที่ 5

### การประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวม

\*\*\*\*\*

#### 5.1 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาประจำปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2565 แนวทางในการประเมินผลสำเร็จกำหนดตัวชี้วัดจากร้อยละของโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ใช้วิธีการประเมินผลจากการตรวจสอบติดตามจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดให้ค่าคะแนนระดับผลสำเร็จคำนวณเป็นร้อยละ ดังนี้

ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการจริง	ระดับผลสำเร็จ
มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 90	ดีมาก
มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 80	ดี
มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 70	ปานกลาง
มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 60	พอใช้
ต่ำกว่า ร้อยละ 59	ต้องปรับปรุง

จากการประเมินผลการนำแผนพัฒนาประจำปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับดี ซึ่งนำโครงการในแผนพัฒนาฯ ไปปฏิบัติได้ ดังนี้

โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 ถึงเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 จำนวน 585 โครงการ นำโครงการไปดำเนินการจริง จำนวน 509 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.01 และจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ จำนวน 4,093,446,997 บาท นำงบประมาณไปดำเนินการจริง จำนวน 3,386,332,694.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.73 รายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน / โครงการ และงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปีกับแผนงาน / โครงการ และงบประมาณที่ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวน โครงการใน แผนพัฒนา ประจำปี	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ จริง	ร้อยละ	จำนวน งบประมาณ ในแผนพัฒนา ประจำปี (บาท)	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง (บาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	338	315	93.20	1,287,673,505	1,005,493,121.19	78.09
1. แผนงานสาธารณสุข	31	29	93.55	333,940,660	169,670,643	50.81



ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวน โครงการใน แผนพัฒนา ประจำปี	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ จริง	ร้อยละ	จำนวน งบประมาณ ในแผนพัฒนา ประจำปี (บาท)	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง (บาท)	ร้อยละ
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	5	3	60.00	15,300,000	19,808,750	100.00
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	2	2	100.00	3,000,000	602,310	20.08
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1	100.00	16,515,400	16,515,400	100.00
1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	58	57	98.28	65,748,395	60,630,320	92.22
1.6 แผนงานการศึกษา	145	129	88.97	364,345,400	304,874,378.19	83.68
1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	94	93	98.94	474,623,650	428,104,470	90.20
1.8 แผนงานงบกลาง	2	1	50.00	14,200,000	5,286,850	37.23
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว และกีฬา</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>76.19</b>	<b>401,204,900</b>	<b>325,623,130.42</b>	<b>81.16</b>
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	-	100.00	11,300,000	-	100.00
2.2 แผนงานเคหะชุมชน	2	2	100.00	38,600,000	28,750,000	74.48
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	13	11	84.62	303,867,900	250,894,130.42	82.57
2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	3	100.00	47,437,000	45,979,000	96.93

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวน โครงการใน แผนพัฒนา ประจำปี	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ จริง	ร้อยละ	จำนวน งบประมาณ ในแผนพัฒนา ประจำปี (บาท)	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง (บาท)	ร้อยละ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย คมนาคมขนส่ง</b>	150	128	85.33	1,967,960,850	1,796,268,350	91.28
3.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	149	127	85.23	1,963,994,850	1,792,302,350	91.26
3.2 แผนงานการพาณิชย์	1	1	100.00	3,966,000	3,966,000	100.00
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b>	10	8	80.00	27,744,900	19,033,000	68.60
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	2	66.67	9,000,000	4,550,000	50.56
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	1	100.00	9,000,000	9,000,000	100.00
4.3 แผนงานการเกษตร	6	5	83.33	9,744,900	5,483,000	56.27
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน</b>	17	11	64.71	45,885,800	43,024,432	93.76
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	9	3	33.33	34,633,800	33,726,820	97.38
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1	100.00	50,000	50,000	100.00
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	7	7	100.00	11,202,000	9,247,612	82.55



ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวน โครงการใน แผนพัฒนา ประจำปี	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ จริง	ร้อยละ	จำนวน งบประมาณ ในแผนพัฒนา ประจำปี (บาท)	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง (บาท)	ร้อยละ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม</b>	18	11	61.11	109,469,942	30,985,500	28.31
6.1 แผนงานเคหะชุมชน	9	9	100.00	72,682,300	30,285,500	41.67
6.2 แผนงานการเกษตร	4	2	50.00	22,860,000	700,000	3.06
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	-	100.00	13,927,642	-	100.00
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล</b>	31	20	64.52	253,507,100	165,905,161	65.44
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	13	12	92.31	88,747,200	83,141,661	93.68
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	10	3	30.00	61,679,400	13,156,400	21.33
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน	2	2	100.00	13,238,500	13,238,500	100.00
7.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	1	33.34	7,352,000	6,352,000	86.40
7.5 แผนงานพาณิชย์	1	-	100.00	490,000	-	100.00
7.6 แผนงานงบกลาง	2	2	100.00	82,000,000	50,016,600	61.00
<b>รวม 7 ยุทธศาสตร์</b>	585	509	87.01	4,093,446,997	3,386,332,694.61	82.73

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้มีความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประเด็น ดังนี้

1. โครงการพัฒนาที่อยู่ระหว่างประกันสัญญา หากโครงการมีการชำระคูปอง เจ้าของงบประมาณต้อง  
ประสานกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อจะได้เรียกผู้รับจ้างในโครงการนั้นเข้าตรวจสอบการชำระของโครงการ เพื่อ  
ทำการแก้ไขต่อไป

2. การออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เพิ่มระยะเวลาในการตรวจ  
ติดตามจากเดิมระหว่างเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน เปลี่ยนเป็นระหว่างเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายนเนื่องจาก  
มีโครงการที่ต้องตรวจติดตามฯ มากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. มีข้อสังเกตจากเอกสารแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์เพื่อความ  
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำ  
งบประมาณเพิ่มขึ้นสำหรับโครงการพัฒนา ดังนี้

- จากเอกสารฯ ส่วนที่ 2 ข้อ 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านแก้ไขปัญหาคความยากจน
- จากเอกสารฯ ส่วนที่ 2 ข้อ 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โดยรายงานผลและความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะนำเสนอต่อผู้  
บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม  
และประเมินผลฯ ให้ประชาชนทราบต่อไป

\*\*\*\*\*



# สรุปจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565






# สรุปจำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565





สรุปจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



■ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 315 โครงการ

■ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 16 โครงการ

■ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 128 โครงการ


■ ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 8 โครงการ

■ ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 11 โครงการ

■ ยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 11 โครงการ

■ ยุทธศาสตร์ที่ 7 จำนวน 20 โครงการ

สรุปจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



■ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 1,005,493,121.19 บาท

■ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 1,796,268,350 บาท

■ ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 43,024,432 บาท

■ ยุทธศาสตร์ที่ 7 จำนวน 165,905,161 บาท

■ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 325,623,130.42 บาท


■ ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 19,033,000 บาท

■ ยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 30,985,500 บาท





โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ  
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายเขากระปอม - เขาบาล  
หมู่ 6 , 7 ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี  
งบผูกพันปี 2565 จำนวน 7,691,600 บาท งบผูกพันปี 2566 จำนวน 18,000,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วย  
โรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษาด้วยการฉายรังสีด้วยตู้อบกากเทอร์โมฯ  
งบประมาณ 360,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี  
โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง  
สำหรับใช้ในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการฯ  
งบประมาณ 418,500 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ





อุตุนนวัตสำนักบก ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี  
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (คสล.)  
งบประมาณ 1,000,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุตุนนวมัสยิดกลางประจำจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี  
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  
งบประมาณ 748,400 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี  
โครงการแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก  
งบประมาณ 1,053,500 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี  
โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า  
และควบคุมจำนวนสุนัขและแมวจรจัดจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565  
งบประมาณ 497,300 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ





อุดหนุนเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี  
โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีวิ่งควาย  
จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565  
งบประมาณ 2,000,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนสำนักงานคุมประพฤตจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี  
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ  
ในการแก้ไขปัญหาเสพติดของสำนักงานคุมประพฤตฯ  
งบประมาณ 102,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



**โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี**

งบผูกพันปี 2564 จำนวน 5,398,000 บาท



งบผูกพันปี 2565 จำนวน 9,992,000 บาท

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ






โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนระติงอ้อม  
หน้าพระธาตุ กุฎโจ้ง นามะตุ้ม อำเภอพนัสนิคม (ระยะที่ 1)  
งบประมาณผูกพันปี 2564 จำนวน 7,569,000บาท  
งบประมาณผูกพันปี 2565 จำนวน 98,000,000บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ




โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนระติงอ้อม  
หน้าพระธาตุ กุฎโจ้ง นามะตุ้ม อำเภอพนัสนิคม (ระยะที่ 2)  
งบประมาณผูกพันปี 2564 จำนวน 9,700,000บาท  
งบประมาณผูกพันปี 2565 จำนวน 85,000,000บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ





โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านทันตกรรมสาธารณสุขเพื่อรองรับการให้บริการทุกกลุ่มวัย  
โรงพยาบาลทุ่งขวาง อำเภอน้ำสนิคม จังหวัดชลบุรี  
งบประมาณ 1,125,300 บาท  
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ



โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
โรงเรียนวัดแก้วศีลาราม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอน้ำสนิคม  
งบประมาณ 5,486,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ





อุดหนุนวัดนามะตูม ตำบลนามะตูม อำเภอน้ำสนิคม  
โครงการก่อสร้างอาคารหอจตุมุข  
งบประมาณ 2,000,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนวัดทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอน้ำสนิคม  
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งเหียง  
งบประมาณ 2,000,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ






อุดหนุนมัธยมอัล - อิตติพากิยะห์ ตำบลนาเร็ก อำเภอน้ำสนิคม

โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น

งบประมาณ 500,000 บาท

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ




อุดหนุนมัธยมดารุสซอลีฮีน ตำบลหนองเหียง อำเภอน้ำสนิคม

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

งบประมาณ 500,000 บาท

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ






อุดหนุนโรงเรียนวัดเข็ดสำราญ ตำบลบ้านเข็ด อำเภอน้ำยืน  
โครงการแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก  
งบประมาณ 451,500 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม ตำบลหมอนนาง อำเภอน้ำยืน  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  
ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
งบประมาณ 150,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนวัดพยอม ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง  
โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์  
งบประมาณ 1,000,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนวัดนิมมานราษฎร์บำรุง ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง  
โครงการบูรณะซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์  
งบประมาณ 1,000,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ





อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง  
โครงการปรับปรุงอาคารแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
งบประมาณ 4,815,900 บาท  
อยู่ระหว่างดำเนินการ



อุดหนุนโรงเรียนหนองชันจันทนาราม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง  
โครงการแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติกฯ  
งบประมาณ 150,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ




อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง  
โครงการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12  
จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565  
งบประมาณ 450,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนเรือนจำกลางชลบุรี อำเภอบ้านบึง  
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดของเรือนจำกลางชลบุรี  
งบประมาณ 500,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ






โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง  
 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง  
 งบประมาณผูกพันปี 2564 จำนวน 4,307,000บาท  
 งบประมาณผูกพันปี 2565 จำนวน 15,522,000บาท  
 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง  
 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง  
 งบประมาณผูกพันปี 2565 จำนวน 4,964,000บาท  
 งบประมาณผูกพันปี 2565 จำนวน 10,000,000บาท  
 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ






โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบ้านจิว (แถมบุญชูอุทิศ)

ตำบลหนองกะขะ อำเภอบ้านทอน

งบประมาณ 2,523,000บาท

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ



โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนปฐมวัย  
โรงเรียนวัดยุคลดราษฎรสามัคคี ตำบลเกาะลอย อำเภอบ้านทอน

งบประมาณ 495,000บาท

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ





อุดหนุนโรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง

จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยฯ งบประมาณ 1,050,000 บาท
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ฯ งบประมาณ 7,520,000 บาท

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ





อุดหนุนวัดโคกท่าเจริญ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง


โครงการก่อสร้างอาคารปริยัติธรรม

งบประมาณ 2,000,000 บาท

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ




อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาการ) อำเภอพานทอง  
โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดเกาะลอย  
งบประมาณ 582,800 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนโรงเรียนพานทอง ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง  
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
งบประมาณ 631,500 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ





โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนทางหลวงหมายเลข 331  
บริเวณตู้สมาร์ตถึงถนนหนองยายปู่ – ท่อน้ำ ตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา

งบประมาณ 14,110,000 บาท

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ




โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดมโนรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา

งบประมาณผูกพันปี 2564 จำนวน 2,900,000บาท

งบประมาณผูกพันปี 2565 จำนวน 18,000,000บาท

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ





อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา  
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้บริการผู้ป่วย

งบประมาณ 20,000,000 บาท

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ



อุดหนุนโรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา  
โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ แบบซีอาร์เอ็ม  
และกล่องส่งตรวจกระดาษเพาะอาหารและลำไส้เล็กแบบรักษา

งบประมาณ 4,700,000 บาท

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ





อุดหนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อำเภอสรีราชา  
โครงการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

งบประมาณ 600,000 บาท

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ





อุดหนุนโรงเรียนวัดนาพริ้ว อำเภอสรีราชา  
โครงการแกนนำจัดการเรียนร่วมระดับการศึกษา

ชั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก

งบประมาณ 451,500 บาท

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ





อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ 2 ตำบลบางพระ

งบประมาณ 30,000,000 บาท

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ







อุดหนุนวัดพันเสด็จนอก ตำบลเขาคันทรง อำเภอสรีราชา  
โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์  
งบประมาณ 1,000,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนมัสยิดอัลอิตติฮาดอำเภอสรีราชา  
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
งบประมาณ 500,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ





อุดหนุนวัดสามัคคีประชาราม ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  
โครงการสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญฯ  
งบประมาณ 500,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ




อุดหนุนวัดหนองใหญ่ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง  
โครงการบูรณะศาลาการเปรียญ  
งบประมาณ 1,000,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ





อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง  
โครงการก่อสร้างหลังคาสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี  
งบประมาณ 1,000,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนมัสยิดอิตาย่าตุสซาลีกิน ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง  
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ฯ  
งบประมาณ 500,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง

1. โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

งบประมาณ 10,000,000 บาท

2. โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา

งบประมาณ 20,000,000 บาท

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ




อุดหนุนเรือนจำพิเศษพัทยา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง  
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

งบประมาณ 300,000 บาท

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ







โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  
สายโรงไฟฟ้าย่อย – ถนนสาย 332 หมู่ 6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ  
งบประมาณผูกพันปี 2564 จำนวน 3,363,200บาท  
งบประมาณผูกพันปี 2565 จำนวน 25,000,000บาท  
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ



โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ  
งบประมาณ 5,685,000 บาท  
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ





อุดหนุนโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ อำเภอสัตหีบ จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

งบประมาณ 951,200 บาท

2. โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการผู้สูงอายุ

และผู้ป่วยติดเตียง

งบประมาณ 377,500 บาท

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ






อุดหนุนมัธยมอัลฮุดา ตำบลสตึก อำเภอสตึก  
โครงการปรับปรุงอาคารมัธยม (ห้องละหมาด ชั้น 2)  
งบประมาณ 500,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินวง ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสตึก  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  
ประจำปีงบประมาณ 2565  
งบประมาณ 150,500 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ





โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพลู – ชากนา - คลองตะเคียน

หมู่ 1 , 3 , 4 ตำบลคลองพลูเชื่อมตำบลเขาชกอำเภอหนองใหญ่

งบประมาณผูกพันปี 2564 จำนวน 5,949,000บาท

งบประมาณผูกพันปี 2565 จำนวน 30,000,000บาท

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนเทศบาลตำบลหนองใหญ่


ถึงอ่างแก้ว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่

งบประมาณผูกพันปี 2565 จำนวน 8,138,000บาท

งบประมาณผูกพันปี 2566 จำนวน 20,000,000บาท

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ






อุดหนุนโรงพยาบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่

โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินโรงพยาบาลหนองใหญ่ฯ

งบประมาณ 486,000 บาท

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนวัดป่าน้ำซับ ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์

งบประมาณ 500,000 บาท

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิเศษรัฐวิทยาทาน) อำเภอหนองใหญ่

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

งบประมาณ 301,000 บาท

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี อำเภอหนองใหญ่

โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ

ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

งบประมาณ 150,000 บาท

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ





โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อทอง - คลองตะเคียน  
หมู่ 4 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง  
งบประมาณ 21,000,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 6 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์  
ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง  
งบประมาณ 492,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนโรงพยาบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง  
โครงการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย  
ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลบ่อทองฯ  
งบประมาณ 4,080,900 บาท  
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ



อุดหนุนวัดเขาช้างแก้ว ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง  
โครงการบูรณะศาลาอเนกประสงค์  
งบประมาณ 1,000,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ





อุดหนุนมัสยิดเอี้ยะซานุลอิบาคะห์ ตำบลธาตุทอง อำเภอป่องทอง  
โครงการต่อเติมมัสยิด  
งบประมาณ 500,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนมัสยิดดารู้ลมูฮายีรีน ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอป่องทอง  
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารู้ลมูฮายีรีน  
งบประมาณ 320,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง  
โครงการจัดงาน รำลึก 169 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ  
สมเด็จพระปิยะมหาราช ครั้งที่ 23 ของชาวเกาะสีชัง  
งบประมาณ 1,500,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ




อุดหนุนเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง  
โครงการก่อสร้างฟุ้งผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ  
(เรือโป๊ะ) บริเวณหินกองใน (หมายเลข 32)  
งบประมาณ 3,893,200 บาท  
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ






อุดหนุนวัดเกาะโพธิาวาส ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะเจันท์  
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  
งบประมาณ 1,000,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนวัดหนองงูเห่า ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะเจันท์  
โครงการก่อสร้างศาลาพระพุทธโสธร  
งบประมาณ 1,000,000 บาท  
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



อุดหนุนวัดท่าบุญมี ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะเจ็ญจันทร  
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  
งบประมาณ 1,000,000 บาท  
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ



อุดหนุนมัสยิดดารุ้ลยันนะห์ ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะเจ็ญจันทร  
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มัสยิดดารุ้ลยันนะห์  
งบประมาณ 500,000 บาท  
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ