

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาเลขที่ ๑๖๗/๒๕๖๘

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ๓๓๓/๕๕๕ หมู่ที่ ๓ ถนนนารวมทศวิ ๑ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕/๑๐๐ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวชนากานต์ อยู่เจริญพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๒๐๑๐๔๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๕๑,๖๖๑.๖๕ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบพบว่าตามแบบรูปรายการกำหนดงานวางท่อขยายเขตฯ ขุดวางท่อ HDPEขนาด ๒๒๕ มม. PN ๖(Class ๑๐๐) รวมความยาวทั้งหมด ๓,๕๔๐ เมตร จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พื้นที่ดำเนินงานขุดวางท่อ HDPEขนาด ๒๒๕ มม. PN ๖(Class ๑๐๐) ดำเนินงานได้ความยาวเพียง ๓,๕๐๐ เมตร ทำให้งานวางท่อ HDPE ๔ ขาดหายไปจำนวน ๔๐ เมตร

ข้อ ๒ จากการแก้ไขทำให้ต้องปรับลดวงเงินและปริมาณงานในงวดที่ ๑ ลง เป็นเงิน ๔๓,๓๓๘.๓๑ บาท คงเหลือวงเงินในงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๔๕๗,๖๖๑.๖๕ บาท รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย คงเหลือเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๔,๑๕๑,๖๖๑.๖๕ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)


ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลด - ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง จำนวน ๒ (สอง) หน้า




บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด
PANACHOK PANIT CO., LTD.



ข้อ ๔ ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๑๕๑,๖๖๑.๖๕ บาท (สี่ล้าน หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๕๓,๖๖๑.๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม 60.00% ตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)



บริษัท ปาชะโชค พาณิช จำกัด
PANACHOK PANIT CO., LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวชนากานต์ อยู่เจริญพงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวिरานรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสมพิส ทองดารา)

บัญชีปรับลด - ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม

ลำดับ	รายการ	งานตามสัญญาเดิม	งานที่เพิ่มเติม/ รวมงานเพิ่มขึ้น (บาท)	งานที่ลดลง/รวม งานลดลง (บาท)	Factor F	รวมงานที่ลดลง (บาท)	หมายเหตุ
๑	รายการท่อและวัสดุอุปกรณ์						
	- วางท่อ HDPE ขนาด ๒๒๕ มม. PN ๖ (Class ๑๐๐)	๒,๙๔๑,๙๔๐.๐๐	-	- ๓๓,๒๔๐.๐๐	๑.๓๐๓๘	- ๔๓,๓๓๘.๓๑	
สรุปคิดเป็นงานปรับลดลงขึ้น		(สี่หมื่นสามพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)				- ๔๓,๓๓๘.๓๑	

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายกรฤทธ์ ผลกาย)

นายช่างโยธาอาวุโส



บริษัท ปานะโชด วิศวกรรม จำกัด
PANACHON ENGINEERING CO., LTD.

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....

.....

.....พยาน

บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลวัดหลวง อำเภอน้ำขุ่น

สถานที่ บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลวัดหลวง อำเภอน้ำขุ่น

ตามแบบเลขที่ PWA1- 67- PN 018 แผ่นที่ 1/5 - 5/5

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานลด-เพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)		
			ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงาน (บาท)	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานลด-เพิ่ม (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
1	รายการท่อและวัสดุอุปกรณ์														
	วางท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	3,540	545.00	1,929,300.00	186.00	658,440.00	2,587,740.00	3,500	545.00	1,907,500.00	186.00	651,000.00	2,558,500.00	- 29,240.00
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม. (รองดิน)	ม.	3,540	100.00	354,000.00	-	-	354,000.00	3,500	100.00	350,000.00	-	-	350,000.00	- 4,000.00
	รวมงานปรับลด - เพิ่ม							2,941,740.00						2,908,500.00	- 33,240.00
ปรับลดงานเป็นเงินทั้งสิ้น													Factor F	1.3038	(43,338.31)

(สี่หมื่นสามพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)



บริษัท ดามาโชค ปานิช จำกัด
DAMACHOK PANIT CO., LTD.

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

บัญชีปรับลด - ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม

ลำดับ	รายการ	งานตามสัญญาเดิม	งานที่เพิ่มเติม/ รวมงานเพิ่มขึ้น (บาท)	งานที่ลดลง/รวม งานลดลง (บาท)	Factor F	รวมงานที่ลดลง (บาท)	หมายเหตุ
๑	รายการท่อและวัสดุอุปกรณ์						
	- วางท่อ HDPE ขนาด ๒๒๕ มม. PN ๖ (Class ๑๐๐)	๒,๙๔๑,๗๔๐.๐๐	-	- ๓๓,๒๔๐.๐๐	๑.๓๐๓๘	- ๔๓,๓๓๘.๓๑	
สรุปคิดเป็นงานปรับลดลงขึ้น		(สี่หมื่นสามพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)				- ๔๓,๓๓๘.๓๑	

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายกรฤทธ์ ผลกาย)

นายช่างโยธาอาวุโส



บริษัท ปานะโชด ปานิต จำกัด
PANACHOK PANIT CO., LTD.

..... (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

บัญชีปรับลด-ปรับเพิ่ม รายการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนสนิม

สถานที่ บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนสนิม

ตามแบบเลขที่ PWA1- 67- PN 018 แผ่นที่ 1/5 - 5/5

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม						งานลด-เพิ่ม						งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)
			ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงาน (บาท)	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมงานลด-เพิ่ม (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	รายการท่อและวัสดุอุปกรณ์														
	วางท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	3,540	545.00	1,929,300.00	186.00	658,440.00	2,587,740.00	3,500	545.00	1,907,500.00	186.00	651,000.00	2,558,500.00	- 29,240.00
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม. (รองดิน)	ม.	3,540	100.00	354,000.00	-	-	354,000.00	3,500	100.00	350,000.00	-	-	350,000.00	- 4,000.00
	รวมงานปรับลด - เพิ่ม							2,941,740.00						2,908,500.00	- 33,240.00
ปรับลดงานเป็นเงินทั้งสิ้น													Factor F	1.3038	(43,338.31)

(สี่หมื่นสามพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)



บริษัท ปานะโชด พาณิช จำกัด
PANACHOK PANIT CO., LTD.

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้จัดการ (ลงชื่อ) [Signature] วิศวกร (ลงชื่อ) [Signature] พยาน (ลงชื่อ) [Signature] พยาน