

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๖๗/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารทมณฑลเสวี ๑ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวณชา บุญวิสุทธิวานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ หมู่ ๓ โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๒๗๐๐๐๒๔๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เทศบาลตำบลหมอนนาง (ถนนสาย ๓๓๑) ระยะที่ ๓ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างรอการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑,การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม แก้ไขแบบแปลนฯ พร้อมราคา ขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ตรวจสอบและแก้ไขแบบแล้วเสร็จ และอนุญาตให้วางท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอนเนิน โมก - แปลงยาว ระหว่าง กม.๘๐+๖๖๔-กม.๘๖+๘๕๒ ด้านขวาทาง โดยยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑-๖๒ PN ๐๓๓ แผ่นที่ ๑๕/๒๓ และ๒๒/๒๓, แบบเลขที่ กรก.๑-๑๖ ๐๑๒-BB แผ่นที่ ๒/๔,๓/๔ และ ๔/๔ และแบบเลขที่ กรก. ๑/๖๑ ๐๑๒-BB-(EE)-(REV.๑) แผ่นที่ ๒/๔,๓/๔ และ๔/๔ และให้ใช้แบบที่แก้ไขเลขที่ PWA ๑-๖๒ PN ๐๓๓(PL) REV-1 แผ่นที่ ๑๕/๒๓ และ ๒๒/๒๓,แบบเลขที่ กรก.๑/๖๑ ๐๑๒ -BB-REV.๑แผ่นที่ ๒/๔,๓/๔และ ๔/๔ และแบบเลขที่ กรก.๑/๖๑ ๐๑๒-BB-(EE)(REV.๒)แผ่นที่ ๒/๔,๓/๔ และ๔/๔ แทน ซึ่งมีวงเงินประมาณราคาเพิ่มขึ้น ๒,๔๑๕.๕๒ บาท และสำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทางจก.ป.วิไล อินดิจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองทั้งสิ้น

ข้อ ๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อให้วางท่อขยายจำหน่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่ตามโครงการดังกล่าว ขณะนี้ได้อนุญาตให้เข้าดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๔๘๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔) นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 25 เมษายน 2563 โดยขยายเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างออกไปตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑ ใบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ หมวด ๒ แบบแปลนฯ จำนวน ๘ แผ่น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

และข้อ ๙(ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิานนท์)

*Port Amt*

(นางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวีรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองคารา)