



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๖/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐/๘ หมู่ ๕ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสาวิตรี สุวพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กและเกาะกลางพร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น สายสุขุมวิท-สุขประยูร (ชบ.ถ.๑ - ๐๑๐๖) ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี ปรับปรุงทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๑.๖๐-๒.๒๐ เมตร และเกาะกลาง คสล. ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๑+๒๓๕ พร้อมปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ระยะทาง ๑,๘๕๕.๐๐ เมตร และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยอนุมัติให้ดำเนินการ ใช้แบบแปลนที่แก้ไขใหม่ โดยทำการปรับลดความสูงของทางเท้าเพื่อให้ประชาชนสามารถขึ้นจอดหน้าอาคารได้ ดังนี้

- ปรับลดความสูงของทางเท้าเป็น ทางเท้ากว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร พร้อมกันหินสูง ๐.๑๐ เมตร และ ทางเท้ากว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร พร้อมกันหินสูง ๐.๑๐ เมตร

- มีค่างานเพิ่มขึ้น จำนวน ๗๗๐.๓๕ บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) โดยผู้รับจ้าง ยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

- ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก จำนวน ๓๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


๓.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน



จำนวน ๓ แผ่น

๓.๒ ผนวก ๒ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน/งบประมาณ


จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔. บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายจคมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสาวิตรี สุวพงษ์) 
P. A. I. SUPPLY COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญห้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)