

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๓๗๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ป.วิไล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๒๗๐๐๐๒๔๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหนองยายบู่ อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๖๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้เข้าดำเนินการในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๔๐๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) จึงอนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๔๐๓ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดในสัญญาจ้าง (ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕) และอนุมัติแก้ไขแบบแปลนดังนี้

๑.๑ อนุมัติยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑ -๖๑ LBo๐๔ (๑/๗,๔/๗,๕/๗)

๑.๒ อนุมัติใช้แบบเลขที่ PWA๑ -๖๒ LBo๐๔ (R๑)(๑/๗,๔/๗,๕/๗) ซึ่งการแก้ไขแบบดังกล่าว ทำให้มีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๘๖๒,๓๒๒ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้







๒.๑ ผวนก ๑. ยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑ -๖๑ LBo๐๔ (๑/๗,๔/๗,๕/๗) จำนวน ๓ แผ่น ๓ หน้า

๒.๒ หมวด ๒. ใช้แบบเลขที่ PWA๑-๖๒ LBo๑๔ (R๑)(๑/๗,๔/๗,๕/๗) จำนวน ๓ แผ่น ๓ หน้า
๒.๓ หมวด ๓. บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๓ แผ่น ๓ หน้า

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญา ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดที่ ๒(งวดสุดท้าย) และแก้ไขสัญญา
ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๔ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ )
(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง
(นางสาวรุ่งตะวัน )
(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางวีรานุรัช บุญท่วมมี)
(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางปริยาลักษณ์ ตันติราพันธ์)