

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ...๔/๒๕๖๔....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ที.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐/๘ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง หนองไม้แดง อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดย นายพิสิษฐพงศ์ ศรีวิวัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๖๐๑๕๖๐๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อำเภอสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง และขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง ดังนี้

๑.๑ แก้ไขแบบแปลนก่อสร้างโดยให้ยกเลิกแบบแปลนก่อสร้างแผ่นที่ ๖-๘, ๑๐, ๑๒-๑๕, ๑๘-๒๐, ๒๔-๒๖ และ แผ่นที่ ๓๓ จำนวน ๑๖ แผ่น และใช้แบบแปลนก่อสร้างแผ่นที่ ๖-๘, ๑๐, ๑๒-๑๕, ๑๘-๒๐, ๒๔-๒๖ และแผ่นที่ ๓๓ (แบบแก้ไข) จำนวน ๑๖ แผ่น แทน และในส่วนปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

๑.๒ ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๘๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยขยายเวลาดังแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนก่อสร้าง (ฉบับแก้ไข) จำนวน ๑๖ แผ่น


๒.๒ ผนวก ๒ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น



ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายเววัต ผลลูกอินทร์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง 
(นายทิลัฐพงศ์ ศรีวิพัฒน์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางวิรานุรัช นุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)