

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๘/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรีธัญญาด คอน สตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๐/๕๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายสมชาย เพ็ญเกษม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้น ส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๗๐๒๑๓๗๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายศิรินคร ๘ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบความยาวของงานวางท่อระบายน้ำฯ ซึ่งในสัญญาจ้างกำหนดไว้ ๒ ขนาด ประกอบด้วย ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ปรากฏว่าท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก วัดความยาวได้ ๑,๒๘๓.๐๐ เมตร ขาดหายไป ๕๐.๐๐ เมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก วัดความยาวได้ ๕๐๕.๐๐ เมตร ขาดหายไป ๑๑.๐๐ เมตร ทำให้ผู้รับจ้างไม่ สามารถวางท่อระบายน้ำฯ ดังกล่าวได้ตามความยาวที่สัญญาจ้างกำหนด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และร่วมประชุม พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่างานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ๑.๐๐ เมตร พร้อม บ่อพัก และขนาด ๑ ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบสัญญาจ้าง กำหนด เนื่องจากเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบปรับลดเนื้อ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร และขนาด ๑ ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ๑๑.๐๐ เมตร รายละเอียดอื่นๆคงเดิม พร้อมปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน

๕๐๓,๕๒๑.๕๗ บาท (ห้าแสนสามพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) โดยปรับลดเงินในงวดงานที่ ๑ ส่วน
งวดงานงวดเงินอื่นๆ ยังคงเดิม คงเหลือวงเงินค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๗๒๖,๔๗๘.๔๓ บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ด
แสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบสามสตางค์)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ใบปริมาณงาน (งานปรับลด) จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔.๖. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสาม
ล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว
โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๘๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาท
ถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขุดวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ จำนวน ๕๒๐.๐๐ เมตร พร้อมผลทดสอบ
ตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีตบ่อพักที่ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า (ไม่รวมงานต่อปากบ่อและฝาบ่อ) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐
มกราคม ๒๕๖๕


แก้ไขใหม่เป็น


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๒,๗๒๖,๔๗๘.๔๓ บาท (ยี่สิบ
สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษี
อากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๘๔,๐๗๘.๔๓ (สองล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดสิบแปดบาทสี่
สิบสามสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขุด
วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ จำนวน ๕๐๘.๐๐ เมตร พร้อมผล
ทดสอบตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีตบ่อพักที่ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า (ไม่รวมงานต่อปากบ่อและฝาบ่อ)
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด


ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย
ละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)



(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายสมชาย เผือกกระอุ่ม)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวिरานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นายอภิโชติ เย็นชนากุล)