

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เสฏฐวุฒิ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๔๔/๑๗ หมู่ ๕ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวธนิศร ฉวีนิवल (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๔๐๐๔๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแสมสาร (ขบ.ถ.๑-๐๔๐๗) ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ใ้ค้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ ปรับลดปริมาณงานดังนี้

ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๔+๘๔๐ ถึง กม.ที่ ๕+๒๐๐ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๕+๒๐๐ ถึง กม.ที่ ๕+๖๗๕ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีรางระบายน้ำ

ช่วงที่ ๓ กม.ที่ ๕+๖๗๕ ถึง กม.ที่ ๖+๒๗๕ ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีรางระบายน้ำ

ช่วงที่ ๔ กม.ที่ ๖+๒๗๕ ถึง กม.ที่ ๖+๖๘๐ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง คงเหลือ จำนวน ๗,๕๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๕ แผ่น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๕๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๑๘,๗๑๕.๖๓ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงจ่ายแล้ว โดยถือราคาเหมา รวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๒,๕๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามบัญชีโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการติดตั้งป้ายชั่วคราวและดำเนินการรื้อพื้นทางเดิม ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และทำการทดสอบความหนาแน่นในสนาม พร้อมทั้งดำเนินการเทคอนกรีตผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมส่งผลทดสอบตัวอย่างแท่งคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๒๓,๖๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามบัญชีโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการรื้อผิวทางเดิมทั้งหมดพร้อมทดสอบความหนาแน่นในสนามและดำเนินการเทคอนกรีต ๒,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมส่งผลทดสอบตัวอย่างแท่งคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๖๕,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน) ตามบัญชีโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการเทคอนกรีตที่เหลือทั้งหมด พร้อมส่งผลทดสอบตัวอย่างแท่งคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่า และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๒,๕๓๓,๒๘๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามบัญชีโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการปูยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตและเสร็จ และดำเนินการตีเส้นจราจรทั้งหมด และดำเนินการติดตั้งป้ายจราจรทั้งหมด ติดตั้งป้ายโครงการ ดาวร และทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๔ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้ว เสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วง ไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ ตามสัญญา

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวธนิศร มวีณัจจุ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)

