

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๖๗/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรี ซี.เอส.เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ เลขที่ ๖๕ ถนนเจริญน้อย ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดย นายปิติพัฒน์ ล้วนธนเศรษฐ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๖๔๐๒๑๕๐๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหนองบอนแดง ซอย ๖ ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติดังนี้

๑.๑ อนุมัติยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑ - ๖๔ BB๐๒๕ แผ่นที่ ๑/๒ และ ๒/๒ และให้ใช้แบบเลขที่ PWA๑ - ๖๔ BB๐๒๕ RE๑ แผ่นที่ ๑/๒ และ ๒/๒

๑.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ส่วนบุคคลจึงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้องแก้ไขแบบแปลน และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕) จึงขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๔๘ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยขยายเวลาดังตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....

(นายปิณฑน์ ถ้วนธนเศรษฐ์)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรมิตา จรรยาوارโสภณ)