

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา ๑๙๙๙ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ชั้นที่ ๒ เลขที่ ๕๘/๗๖ หมู่ ๓ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนางสาวณัฐภร ทะนุรกรณ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๔๒๐๐๑๕๐๑ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ หมู่ที่ ๘ ซอยหมู่บ้านบึงการาจ ตำบลคลองกiew อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติดังนี้

๑.๑ อนุมัติยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑ - ๖๔ BB๐๑๖ แผ่นที่ ๑/๒ และให้ใช้แบบเลขที่ PWA๑ - ๖๔ BB๐๑๖ (R๑) แผ่นที่ ๑/๒

๑.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๖๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕) เห็นควรขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๖๘ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยขยายเวลาดังตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล จึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลน

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น


ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ และ ข้อ ๘ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้อำนวยการในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐภพร ทะบุรกรณ)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณัฐช บุษุทั่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรมิดา จรรยาจร โสภณ)