

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๓๗๖/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด  
ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปใน  
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ป.วิไล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียน  
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ หมู่ ๓  
ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนาม  
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจ  
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๒๗๐๐๐๒๔๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลง  
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ  
ชุมชนมาบเอียง อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น  
๘,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญา ได้ตกลงแก้ไข  
เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติแก้ไขแบบแปลน และอนุมัติขยายระยะเวลา  
สัญญาจ้าง ดังนี้

๑.๑ อนุมัติยกเลิกแบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ แบบเลขที่ PWA๑-๖๒ LB๐๑๔ แผ่นที่ ๕/๖

๑.๒ อนุมัติให้ใช้แบบวางท่อโครงการตาม แบบเลขที่ PWA๑-๖๒ LB๐๑๔ R๒ แผ่นที่ ๕/๖

โดยมีวงเงินก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากเดิม ๖๓,๔๗๘.๖๕ บาท แต่ผู้รับจ้างยินดีที่จะดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
แต่อย่างใด

๑.๓ อนุมัติให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

๑.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  
และให้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๕๒๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม  
๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕) จึงอนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๕๒๗ วัน นับถัด  
จากวันสิ้นสุดในสัญญาจ้างวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยขยายเวลา (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐  
มิถุนายน ๒๕๖๕)

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญา ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑. ยกเลิกแบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ แบบเลขที่ PWA๑-๖๒ LBo๑๔  
แผ่นที่ ๕/๖ จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒. อนุมัติให้ใช้แบบวางท่อโครงการตาม แบบเลขที่ PWA๑-๖๒ LBo๑๔ R๒ แผ่นที่  
๕/๖ จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓. บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื้องาน จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

ข้อ ๓. แก้ไขสัญญาข้อ ๔ (ข) งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) และข้อ ๗ (ข) ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ  
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ ๔. สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้  
ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวงศ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางปรียาถักยณ์ ตันติราพันธ์)