



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ...๑๘๓/๒๕๖๖...

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารอดมนตเสวี ๑ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓...๑๓...๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สงวนการ โยธา (๑๙๙๖) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๔/๗ ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยนายหาญพล หาญจกกล (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๓๙๑๐๐๓๕๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายหนองโคลน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๗๐,๖๐๕.๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกร้อยห้าบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างได้พบกับปัญหาอุปสรรค โดยราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเกรงว่าเมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบตามสัญญานั้นจะเกิดปัญหาการจราจรกลับรถที่สัญจรไปมาจะเกิดอันตรายได้ ประกอบกับจะต้องมีการรื้อผิวจราจรเดิม จึงอนุมัติให้ย้ายแนววางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักเดิมที่วางในผิวจราจรย้ายออกมาวางข้างผิวจราจร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก และปรับลดมูลค่าก่อสร้างลงงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๒๖๙,๓๕๕.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)



ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนฯ แบบแก้ไข จำนวน ๓ (สาม) แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ประมาณราคาฯ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้รับจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๓,๔๗๐,๖๐๕.๐๐ บาท(สิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกร้อยห้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๘๑,๒๕๔.๕๓ บาท(แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๖๕๔,๒๐๕.บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าบาทถ้วน)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..........  
(นายหาญพล หาญจงกล)



(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางวิรานุช นุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสมพิศ ทองดารา)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
 ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายทองโคลน  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลนาเวจ อำเภอนันทบุรี  
 ตามแบบ อบต.นาเวจ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14/6/2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานที่ปรับลดปริมาณงาน								
	งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	4,317.00	51.64	222,929.88	1.2800	66.10	285,350.25	
	รวมค่าก่อสร้าง				222,929.88			285,350.25	
2	งานที่ปรับเพิ่มปริมาณงาน								
	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	1.75	219.00	383.25	1.2800	280.32	490.56	
	คอนกรีตหนา 0.20 ม. 320 ksc แท่งลูกบาศก์	ตร.ม.	35.00	345.21	12,082.35	1.2800	441.87	15,465.41	
	รวมค่าก่อสร้าง				12,465.60	2.56	722.19	15,955.97	-


งานที่ปรับลดคิดเป็นเงิน 285,350.25 - งานที่ปรับเพิ่มคิดเป็นเงิน 15,955.97

สรุป ปรับลดมูลค่างานก่อสร้างลง

(สองแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

269,394.28






269,395.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ  
 (นางสาวณงษา บุญวิสุธานนท์)

ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
 (นายจิรยุทธ อินทวาริ)

ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
 (นายศุภชัย เปรมจารุพันธ์)

ลงชื่อ..........ผู้ควบคุมงาน  
 (นายศุภเดช น้อยศรี)

ลงชื่อ..........ผู้สร้าง (ลงชื่อ).......... (ลงชื่อ).......... (ลงชื่อ).......... (ลงชื่อ)..........  
