

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 3 ถนนนารณมตเสวี 1 ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลคนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๐/๕ ถนนเปรมใจราษฎร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวรัชพร แก้วลำควน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๖๐๐๘๐๘๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งบริษัท ก่อแก้วชลบุรี จำกัด ได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๒(๑.๒.๒) และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๒(๒.๒) และจำนวนวันที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ดังนี้


- ค่าปรับร้อยละศูนย์ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับ เมื่อส่งงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) จำนวน ๒๕๕ วัน ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๕๗,๗๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ข้อ ๒ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ  
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและขีดชื่อไว้ฝ่ายละฉบับ


(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)




(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นางสาวรัชพร แก้วลำควน)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสมพิศ ทองดารา)