



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)


สัญญาเลขที่ ...๘๘/๒๕๖๖.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารอดมนตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง
เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่.....๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖.....ระหว่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ที.อาร์.วอยเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘/๑ หมู่ ๘
ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายณรงค์วิทย์ หิรัญ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๔๕๕๕๗๐๐๑๓๘๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมไหล่ทางและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สายพนัสนิคม-สระสี่เหลี่ยม-วัดแก้วศิลาาราม (ขบ.ถ.๑-๐๕๑๐)(ตอนที่ ๓)
หมู่ที่ ๓,๔,๕ ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น
๒๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้ว่าจ้างได้ตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ เนื่องจากงานวางท่อระบายน้ำปริมาณงานกับแบบไม่สอดคล้องกันทำให้เมื่อวางท่อไปแล้ว ไม่ตรงกับแบบ
คือปริมาณงานท่อและบ่อพักในใบเสนอราคาค่าก่อสร้าง รวมกันแล้วได้ระยะทาง ๒,๔๘๓ เมตร แต่ตามแบบจะ
เป็นระยะทั้งสองฝั่งรวม ๓,๐๐๐ เมตร ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง ซึ่งตามสภาพหน้างานจริงคือระยะทั้งสองฝั่งรวม
๒,๕๐๐ เมตร ทำให้รูปแบบมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงที่กำหนดสภาพหน้างานจริง จึงขอแก้ไขดังนี้

x - [Signature]



- [Signature]

[Signature]

จากเดิม ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๒ แผ่นที่ ๓

- ผังซ้ายทาง จุดสิ้นสุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ϕ ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักระยะทางรวม ๕๐๐ เมตร

- ผังขวาทาง จุดสิ้นสุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ϕ ๑.๐๐ เมตรพร้อมบ่อพักระยะทาง รวม ๒,๕๐๐ เมตร

แก้ไขเป็น ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๒ แผ่นที่ ๓

- จุดสิ้นสุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ϕ ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม ๒,๐๐๐ เมตร

ซึ่งการปรับแก้ไขไม่กระทบต่อปริมาณงานและวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างฯ

ข้อ ๒ เอกสารอื่นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๒ แผ่นที่ ๓ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายณรงค์วิทย์ หิรัญ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิราณรัช บุญทวมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสมพิศ ทองดารา)