

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๑๑/๒๕๖๕

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พี.วี.ไอ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๑๒๐๕๕๖๔๐๐๓๖๐๖ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ ๓ ชุมชนหนองโกสลด ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HOPE และอุปกรณ์ บริเวณหมู่ที่ ๓ ชุมชนหนองโกสลด ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติดังนี้

๑.๑ อนุมัติยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑ - ๖๔ BB๐๒๔ (๑/๔) แผ่นที่ ๑ และให้ใช้แบบเลขที่ PWA๑ - ๖๔ BB๐๒๔ Re.๑ (๑/๕) แผ่นที่ ๑

๑.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ส่วนบุคคลจึงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงต้องแก้ไขแบบแปลน และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๕๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕) จึงขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๕๕ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๔ข และข้อ ๔ข

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ นุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชลิต โรจนนท์)

