

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวิธธา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท นวพล เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘/๑ หมู่ ๒ ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายนวพล ตั้งกฤตสิริสุข ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๔๗๐๑๕๘๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลังโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ ปรับลดความยาวชายคาและทางเท้าด้านข้างของอาคารลง จากความยาว ๑.๐๐ เมตร เป็นความยาว ๐.๓๐ เมตร และปรับลดความยาวชายคาด้านหลังของอาคาร จากความยาว ๑.๐๐ เมตร เป็นความยาว ๐.๘๐ เมตร และเพิ่มงานรางน้ำสแตนเลสตลอดแนวชายคาด้านหลัง ยาว ๑๗.๖๐ เมตร

- งานปรับลดปริมาณงานคิดเป็นจำนวนเงิน ๑๔,๕๑๘.๓๓ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์)

- งานปรับเพิ่มปริมาณงานคิดเป็นจำนวนเงิน ๒๒,๕๒๖.๘๕ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์)


จากการเปรียบเทียบงานและผู้รับจ้างก่อสร้างเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๘.๖๒ บาท (แปดพันแปดบาทหกสิบสองสตางค์) ในส่วนของงานที่เพิ่มขึ้นนี้ ผู้รับจ้างยินดีทำให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีเปรียบเทียบปรับเพิ่ม-ปรับลด ปริมาณงาน จำนวน ๓ แผ่น












ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวิวัฒนา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนवल ตั้งกฤตสิริสุข)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชลิต โรจนนนท์)

สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบประมาณราคางานปรับเพิ่ม-ปรับลด

โครงการ ก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลัังโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทหาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอมืองชลบุรี


สถานที่ก่อสร้าง ตำบลห้วยกะปิ อำเภอมืองชลบุรี

รายการปริมาณงานตามการเสนอราคาของผู้รับจ้าง (BOQ)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ-แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปริมาณงานปรับลด								
	งานโครงหลังคา								
1.1	เหล็กคิ้วซี ขนาด 75x45x15x2.3mm.	35.10	กก.	28.00	982.80	5.00	175.50	1,158.30	
1.2	เหล็กคิ้วซี ขนาด 100x50x20x2.3mm.	7.30	กก.	28.00	204.40	5.00	36.50	240.90	
1.3	ทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน	3.42	ตร.ม.	35.00	119.70	28.12	96.17	215.87	
1.4	หลังคา Metal Sheet หนา 0.47 มม. เคลือบสี	7.60	ตร.ม.	200.00	1,520.00	36.50	277.40	1,797.40	
1.5	Flashing Metal Sheet เคลือบสี	0.80	ม	85.00	68.00	36.50	29.20	107.20	
1.6	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 6"	1.20	ม.	110.00	132.00	60.00	72.00	204.00	
1.7	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8"	1.20	ม.	120.00	144.00	60.00	72.00	216.00	
1.8	ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม. เซาะร่อง 3"ระบายอากาศ	7.60	ตร.ม.	368.64	2,801.66	60.00	456.00	3,257.66	
1.9	หรือมค้ายาโยแกว				-		-	-	
1.10	สีน้ำพลาสติกสีฟ้า (ภายนอก)	7.60	ตร.ม.	45.00	342.00	26.65	202.54	544.54	

(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน/ประมาณราคา
(นายวงศ์พล กฤษณานุกัตร์)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง



Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature and the text 'นายวงศ์พล กฤษณานุกัตร์'.


สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบประมาณราคางานปรับเพิ่ม-ปรับลด

โครงการ ก่อสร้างอาคารเสริมพัฒนาการเด็กกำลัังโต โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอมืองชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลห้วยกะปิ อำเภอมืองชลบุรี


รายการปริมาณงานตามที่ได้รับจ้างทำจริง									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปริมาณงานปรับเพิ่ม								
1	งานรวางน้ำแสดนเลส								
1.1	งานรวางน้ำแสดนเลส หนา 0.40	17.80	เมตร	850.00	15,130.00	120.00	2,136.00	17,266.00	
	รวมราคา							17,266.00	
	Factor F = 1.3047							5,260.95	
	รวมราคาทั้งสิ้น							22,526.95	



งานที่ปรับลด = 14,518.33 บาท
 งานที่ปรับเพิ่ม = 22,526.95 บาท
 สรุปลุลค่างานเพิ่มขึ้น 8,008.62 บาท

(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน/ประมาณราคา
 (นายวงศ์พล กฤษณานูวัตร์)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ) ตรวจสอบ
 (นายกฤต โภกแก้ว)

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a signature at the top and a signature at the bottom.