



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๗๗/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ศิริมาเจริญ ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๖/๑ หมู่ ๖ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางจิรภัฏญากิจ เอกากุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๕๐๔๐๐๒๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลังบ้านกำนัน หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบางทราย เป็นเงิน ๑๔,๗๒๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยอนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

- ๑. งานต่อปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน ๓๖๐ บ่อ จากเดิมกำหนดไว้จำนวน ๕๗๒ บ่อ ขาดหายไปจำนวน ๒๑๒ บ่อ
- ๒. ปรับลดงบประมาณ งานต่อปากบ่อพัก คสล. และฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ขาดหายไปจำนวน ๒๑๒ บ่อ เป็นเงิน ๓,๕๗๕,๐๔๘.๘๑ บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่สิบบแปดบาทแปดสิบบเอ็ดสตางค์) (ตามตารางปรับลด-เพิ่มเนื้องานและงบประมาณ)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
๓.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลด-เพิ่มเนื้องานและงบประมาณ จำนวน ๖ แผ่น

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง
" บริษัท CONSTRUCTION CO., LTD
ข้อ ๕ (ข) ค่าจ้างและค่าธรรมเนียม
๑๑. บริษัท ก่อสร้าง จำกัด

(Handwritten signatures and initials)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๔,๗๒๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๗๕,๐๔๘.๘๑ บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่สิบแปดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) คงเหลือ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๑๔๕,๙๕๑.๑๙ บาท (สี่เอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสิบเก้าบาทถ้วน)

(งวดที่ ๓) จำนวนเงิน ๒,๕๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๑,๑๕๓,๐๑๖.๒๗ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสิบหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๒,๙๓๓.๗๓ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

(งวดที่ ๔) จำนวนเงิน ๒,๕๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๑,๑๕๓,๐๑๖.๒๗ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสิบหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๒,๙๓๓.๗๓ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

(งวดที่ ๕) จำนวนเงิน ๒,๕๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๑,๑๕๓,๐๑๖.๒๗ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสิบหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๒,๙๓๓.๗๓ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

ข้อ ๕. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

บริษัท KROEN CONSTRUCTION CO.,LTD.

บริษัท ศรีมาเจริญ ก่อสร้าง จำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางจิตต์ญาภัค เอกากุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนรัตน์ กุลศักดิ์ยาภิรมย์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รวมประมาณราคางานปรับลด งานเพิ่ม ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลังบ้านกำนัน


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 . 4 ตำบลบางทราย อำเภอมือเมืองชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,870.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 11,220.00 ตารางเมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลบางทราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ปรับลดเนื่องงานปรับปรุงบ่อพัก จำนวน 214.00 บ่อ								แผ่นที่ 1/2
	1.1 งานต่อปาก และฝาบ่อพัก								
	-ต่อปากบ่อพัก คสล.	บ่อ	212.00	4,641.00	983,892.00	1.2806	5,943.26	1,259,972.10	
	-ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ	บ่อ	212.00	8,900.00	1,886,800.00	1.2806	11,397.34	2,416,236.08	
	รวมค่าก่อสร้าง				2,870,692.00			3,676,208.18	
2	งานเพิ่มเนื่องงานปรับปรุงบ่อพัก จำนวน 214.00 บ่อ								
	2.1 งานผิวจราจรเพิ่ม								
	-ค่าทำความสะอาดผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	261.36	2.00	522.72	1.2806	2.56	669.40	
	-TACK COAT	ตร.ม.	261.36	15.07	3,938.70	1.2806	19.30	5,043.89	
	-แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทน 0.05 ม. (บนผิว Tack Coat)	ตร.ม.	261.36	273.22	71,408.59	1.2806	349.89	91,446.08	

 (ชื่อ).....

 (ชื่อ).....

 (ชื่อ).....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
รวมประมาณราคางานปรับลด งานเพิ่ม ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลังบ้านกำนัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2.4 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,870.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 11,220.00 ตารางเมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลบางทราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	รวมค่าก่อสร้าง				75,870.19			97,159.37	แผ่นที่ 2/2

- 1 มูลค่างานที่ปรับลด
- 2 มูลค่างานตามที่ได้เพิ่ม
- 3 สรุปลยอดเงินที่ปรับลด

3,676,208.18
97,159.37
3,579,048.81

(หากเกินห้ามเสนอเจ้า thầuยื่นแก้พื้นที่สีส้มแปลตามแปลฉบับอิเล็กทรอนิกส์)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายคมกฤษ บัญศิริ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายนรินทร์ รักฉายา)


ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

บริษัท JARON CONSTRUCTION CO., LTD.

บริษัท สิริมาเจริญ ก่อสร้าง จำกัด




(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

พยาน (ลงชื่อ)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ประมาณราคางานเพิ่ม ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลังบ้านก้านัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2, 4 ตำบลบางทราย อำเภอมืองชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,870.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 11,220.00 ตารางเมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลบางทราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานเพิ่มเนื้องานปรับปรุงบ่อพัก จำนวน 214.00 บ่อ								แผ่นที่ 1/2
	1.1 งานผิวจราจร								
	-ค่าทำความสะอาดผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	261.36	2.00	522.72	1.2806	2.56	669.40	
	-TACK COAT	ตร.ม.	261.36	15.07	3,938.70	1.2806	19.30	5,043.89	
	-แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทน 0.05 ม. (บนผิว Tack Coat)	ตร.ม.	261.36	273.22	71,408.78	1.2806	349.89	91,446.08	
	รวมค่าก่อสร้าง				75,870.19			97,159.37	

- 1 งานทาง
- 2 งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม)
- 3 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4 Factor F (งานทาง)
- 5 Factor F (งานสะพาน)
- 6 F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

75,870.19
1.2806
-
-

บริษัท IARON CONSTRUCTION CO.,LTD.
 บริษัท สิริมาเจริญ ก่อสร้าง จำกัด

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) 



ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ประมาณราคางานเพิ่ม ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลังบ้านกำนัน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 . 4 ตำบลบางทราย อำเภอมืองชลบุรี
 ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,870.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 11,220.00 ตารางเมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลบางทราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
7	Factor F_{II} (งานทาง) (4x6)							1.2806	แผนที่ 2/2
8	Factor F_{II} (งานสะพาน) (5x6)								
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							97,159.37	บาท
	ปรับราคาเป็น							97,159.37	บาท

(ถ้ามีเป็นเจ้าทำเหมืองร้อยละห้าสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นายคมกฤษ บุญศิริ)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
 (นายรินทร์ รักฉายา)

บริษัท IARON CONSTRUCTION CO. จำกัด
 บริษัท สิริมเจริญ ก่อสร้าง จำกัด

.....

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ประมาณราคางานปรับลด ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลังบ้านก้านัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 , 4 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,870.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 11,220.00 ตารางเมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลบางทราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ปรับลดเนื้องานปรับปรุงบ่อพัก จำนวน 214.00 บ่อ								
	1.1 งานต่อปาก และฝาบ่อพัก								
	-ต่อปากบ่อพัก คสล.	บ่อ	212.00	4,641.00	983,892.00	1.2806	5,943.26	1,259,972.10	แผ่นที่ 1/2
	-ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ	บ่อ	212.00	8,900.00	1,886,800.00	1.2806	11,397.34	2,416,236.08	
	รวมค่าก่อสร้าง				2,870,692.00			3,676,208.18	

- 1 งานทาง
 - 2 งานสะพาน (สะพานท่อเหลี่ยม)
 - 3 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 4 Factor F (งานทาง)
 - 5 Factor F (งานสะพาน)
 - 6 F (งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
 - 7 Factor F_n (งานทาง) (4x6)
 - 8 Factor F_n (งานสะพาน) (5x6)
- รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

2,870,692.00
1.2806
-
-
1.2806

3,676,208.18 บาท

บริษัท JAROEN CONSTRUCTION CO., LTD.
 บริษัท ธีรวิม แจริญ ก่อสร้าง จำกัด

..... (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ประมาณราคางานปรับลด ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลังบ้านก้านัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 , 4 ตำบลบางทราย อำเภอมืองชลบุรี

ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,870.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 11,220.00 ตารางเมตร

ตามแบบ เทศบาลตำบลบางทราย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ปรับราคาเป็น							3,676,208.18	บาท
									แผนที่ ๖/๖

(สามตัวแรกและสามตัวหลังเป็นทศนิยมสองร้อยแปดบาทสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายคมกฤษ บุญศิริ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายรินทร์ รักฉายา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

บริษัท JAROEN CONSTRUCTION CO., LTD

บริษัท ทีริบ นจรีณ ก่อสร้าง จำกัด

.....ผู้จ้าง (ลงชื่อ).....ผู้จ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....