



จำนวนเงิน ๗๗,๕๗๕.๘๑ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบบเอ็ดสตางค์) และปรับลดระยะเวลาวางท่อลดลง ๔๓.๐๐ เมตร บริเวณชุมชน k-๘ เชื่อมทุ่งกลมศาลหมัน (ฝั่งซ้ายทาง) ตามแบบเลขที่ กป.ข.๑-นส.(R)-๐๑/๖๕ แผ่นที่ ๒๓/๒๕ สามารถวางท่อขนาด ๒๒๕.๐๐ มม. PN๖ (Class ๑๐๐) ได้ระยะ ๕๓๒.๐๐ เมตร จากระยะที่กำหนด ๕๗๕.๐๐ เมตร และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างในงวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๕,๔๕๕.๐๐ บาท รวมปรับลดวงเงินในงวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๗,๐๕๒.๖๑ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทหกสิบบเอ็ดสตางค์)

รวมปรับลดวงเงินค่าจ้างในงวดที่ ๒, ๓, ๔ ทั้งสิ้น ๓๒๘,๑๕๖.๗๕ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์)

#### ข้อ ๔. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑ บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๕ หน้า

#### ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันปรับลดวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

##### ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๓,๔๐๒,๕๔๐.๒๕ บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๑๐,๕๔๐.๒๕ บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

##### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๓,๐๗๔,๗๔๓.๔๖ บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๘๘,๕๔๓.๓๕ (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๔๘,๖๒๑.๘๗ (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบบาทแปดสิบบเอ็ดสตางค์)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๓๗,๕๗๘.๒๔ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ นอกจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... 

(นายวิชา คุณป้อม)

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน


(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)



บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง (ครั้งที่ 2)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง

ลำดับ	รายการ	งานตามสัญญาเดิม	งานที่แก้ไข (บาท)	ราคาลดลง-เพิ่มขึ้น (- +) (บาท)	Factor F	(คุณค่าปรับลด)	รวมราคาลด (บาท)
1	บริเวณชุมชนพัฒนาการ	1,582,492.00	1,532,667.00	- 49,825.00	1.2509	0.99987625294	- 62,318.38
2	บริเวณเลียบริมทางรถไฟถึงปากซอยบุญสัมพันธ์	978,460.00	883,456.00	- 95,004.00	1.2509	0.99987625294	- 118,825.80
3	บริเวณชุมชนซอย K-9 เชื่อมทุ่งกลมตาลหมัน(ฝั่งขวาทาง)	1,459,960.00	1,397,944.00	- 62,016.00	1.2509	0.99987625294	- 77,566.21
4	บริเวณชุมชนซอย K-9 เชื่อมทุ่งกลมตาลหมัน(ฝั่งซ้ายทาง)	1,259,700.00	1,204,144.00	- 55,556.00	1.2509	0.99987625294	- 69,486.40
	รวมข้อค่างานที่ลดลง						- 328,196.79



..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายปรัชญา กระจ่างศรี)




Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name 'นายปรัชญา กระจ่างศรี' and other illegible text.

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง (ครั้งที่ 2)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานที่ทำได้จริง					จำนวน(-)/งานเพิ่ม(+)		
			จำนวน	ค่าวัสดุ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
	บริเวณชุมชนพัฒนาการ														
	รายการท่อ,อุปกรณ์														
	ท่อ HDPE ขนาด 315 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	874	1,055	922,070	-	-	922,070	849	1,055	895,695	-	-	895,695	26,375
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 300 มม.	ม.	874	275	240,350	-	-	240,350	849	275	233,475	-	-	233,475	6,875
	ค่าแรงงาน														
	ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 315 มม.(PN6)	ม.	874	-	-	303.00	264,822	264,822	849	-	-	303.00	257,247	257,247	7,575
	ค่าข้อมถนบกอนกรีต	ตร.ม.	9	-	-	500.00	4,500	4,500	-	-	-	500.00	-	4,500	4,500
	ค่าข้อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	603	-	-	250.00	150,750	150,750	585	-	-	250.00	146,250	146,250	4,500
								1,582,492						1,532,667	49,825.00



Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มงานการก่อสร้าง (ครั้งที่ 2)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานที่ทำได้จริง					รวมลด(-)/งานเพิ่ม(+)		
			จำนวน	ค่าวัสดุ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
	บริเวณเลียบรินทางรถไฟถึงปากซอยบุญสัมพันธ์														
	รายการท่อ,อุปกรณ์														
	ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	1,205	533	642,265	-	-	642,265	1,088	533	579,904	-	-	579,904	62,361
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม.	ม.	1,205	100	120,500	-	-	120,500	1,088	100	108,800	-	-	108,800	11,700
	ค่าแรงงาน														
	ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 225 มม.(PN6)	ม.	1,205	-	-	179	215,695	215,695	1,088	-	-	179	194,752	194,752	20,943
								978,460						883,456	95,004.00



(ลงชื่อ) นาย... (ลงชื่อ) นาย...  
 (ลงชื่อ) นาย... (ลงชื่อ) นาย...

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง (ครั้งที่ 2)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานที่ทำได้จริง					จำนวนลด(-)/งานเพิ่ม(+)		
			จำนวน	ค่าวัสดุ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
	บริเวณชุมชนซอย K-9 เชื่อมทุ่งกลมตาลหมัน(ฝั่งขวาทาง)														
	รายการท่อ,อุปกรณ์														
	ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	1,130	533	602,290	-	-	602,290	1,082	533	576,706	-	-	576,706	25,584
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม.(ผิวจราจร)	ม.	1,130	180	203,400	-	-	203,400	1,082	180	194,760	-	-	194,760	8,640
	ค่าแรงงาน														
	ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 225 มม.(PN6)	ม.	1,130	-	-	179.00	202,270	202,270	1,082	-	-	179.00	193,678	193,678	8,592
	ค่าซ่อมตัวหนอน	ตร.ม.	1,130	-	-	150.00	169,500	169,500	1,082	-	-	150.00	162,300	162,300	7,200
	ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	1,130	-	-	250.00	282,500	282,500	1,082	-	-	250.00	270,500	270,500	12,000
								1,459,960						1,397,944	62,016.00



Handwritten signature or initials in blue ink.

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื่องงานการก่อสร้าง (ครั้งที่ 2)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม					งานที่ทำได้จริง					จำนวน(-)/งานเพิ่ม(+)		
			จำนวน	ค่าวัสดุ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			จำนวนเงิน
	บริเวณชุมชนซอย K-9 เชื่อมทุ่งกลมตาลหมัน(ฝั่งซ้ายทาง)														
	รายการท่อ,อุปกรณ์														
	ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	975	533	519,675	-	-	519,675	932	533	496,756	-	-	496,756	22,919
	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 200 มม.(ผิวจราจร)	ม.	975	180	175,500	-	-	175,500	932	180	167,760	-	-	167,760	7,740
	ค่าแรงงาน														
	ค่าแรงวางท่อ HDPE ขนาด 225 มม.(PN6)	ม.	975	-	-	179	174,525	174,525	932	-	-	179	166,828	166,828	7,697
	ค่าซ่อมตัวหนอน	ตร.ม.	975	-	-	150	146,250	146,250	932	-	-	150	139,800	139,800	6,450
	ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	975	-	-	250	243,750	243,750	932	-	-	250	233,000	233,000	10,750
								1,259,700						1,201,144	55,556.00



ชื่อ: ...