

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๖๕/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ดอำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มะลิทอง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๖/๑๕ หมู่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท โดยนางสาวเกศศิริพันธ์ สุกุลนอก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้พื้นที่เทศบาลตำบลเหมือง ระยะที่ ๑ อำเภอเมืองชลบุรี ง่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ ให้พื้นที่เทศบาลตำบลเหมือง ระยะที่ ๑ อำเภอเมืองชลบุรี ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๖๕,๕๕๕.๑๖ บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจาก พื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่สามารถวางท่อประปาได้ตามแบบแปลนกำหนด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงต้องมีการปรับลดปริมาณงานและงบประมาณลงตามข้อเท็จจริง ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ใค้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและงบประมาณลง และให้ดำเนินการ ดังนี้

- วางท่อขยายเขตประปา HDPE ขนาด ๑๑๐ ม.ม. PN๖ (class ๑๐๐) ได้ความยาว ๑๘๖ ม. ตามแบบกำหนดไว้ที่ความยาว ๒๔๕ ม. ทำให้ระยะการวางท่อขาดหายไปจำนวน ๕๕ ม.

- วางท่อขยายเขตประปา HDPE ขนาด ๑๖๐ ม.ม. PN๖ (class ๑๐๐) ได้ความยาว ๑,๕๑๖ ม. ตามแบบกำหนดไว้ที่ความยาว ๑,๕๔๐ ม. ทำให้ระยะการวางท่อขาดหายไปจำนวน ๒๔ ม.

- ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๓๑๑,๔๘๔.๔๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) ในงวดที่ ๑

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๘,๕๕๘,๐๖๐.๘๖ บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันหกสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


(งวดที่ ๑) เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๖๘,๘๔๗.๔๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ


(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)



(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง

(นางสาวเอกศิริรินทร์ สุกุลนอก)

(ลงชื่อ).....  พยาน

(นางวิรานุรัช นุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....  พยาน

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัทยาภิรมย์)

บัญชีปรับลดเนื่องจากการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เทศบาลเมือง ระยะที่ 3 บริเวณบ้านนางเพ็ญ


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานลด					งานเพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)		
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน					
1	ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	59	129.00	7,611.00	88.00	5,192.00	12,803.00	-	-	-	-	-	-	12,803.00	
2	ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	424	275.00	116,600.00	116.00	49,184.00	165,784.00	-	-	-	-	-	-	165,784.00	
3	ท่อปลอก S ขนาด 200 มม.	ม.	14	1,464.00	20,496.00	131.00	1,834.00	22,330.00	-	-	-	-	-	-	22,330.00	
4	ค่าทรายรองและหุ้มท่อประปาขนาด 100 มม.(ร่องดิน)	ม.	59	70.00	4,130.00	-	-	4,130.00	-	-	-	-	-	-	4,130.00	
5	ค่าทรายรองและหุ้มท่อประปาขนาด 150 มม.(ร่องดิน)	ม.	424	85.00	36,040.00	-	-	36,040.00	-	-	-	-	-	-	36,040.00	
	รวม							241,087.00							241,087.00	
															รวม Factor F 1.2920	311,484.40

หมายเหตุ ราคาเปลี่ยนแปลง ลด -

สรุปจำนวนเงินที่ขอปรับลด

311,484.40 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน
(นายปรัชญา กระแสร์ชล)



(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

