

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๘๐/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓

ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง"
ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ที.อาร์.วาย.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘/๑
หมู่ ๘ โดยนายชีวะ วรมงคลชัยกุล (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ
รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ ๐๒๔๕๕๔๗๐๐๑๓๘๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายท่ากระดาน - คลองชลประทาน (ท่ากระดาน - หมอสอ) ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพลาะ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง
ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างดังกล่าวพบว่า
ลักษณะงานเป็นการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร โดยปูทับบน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซึ่งข้อเท็จจริงพบว่าถนนที่จะทำการ
ปรับปรุงตามรูปแบบสัญญาจ้างสภาพเดิมที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร
มีขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงถนนใหม่ให้กว้างได้ ๖.๐๐ เมตร แต่อย่างไร
ประกอบกับหน้างานยังมีสะพาน คสล. จำนวน ๑ แห่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร
ไม่สามารถปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตได้กว้าง ๖.๐๐ เมตร ทำให้ปริมาณพื้นที่ผิวจราจรขาดหายไป
จำนวน ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร จึงต้องมีการปรับเนื้องานพื้นที่ผิวจราจรลงจำนวน ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร
และปรับลดวงเงินค่าจ้างลงจำนวน ๔๒,๐๐๒.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันสองบาทถ้วน) โดยปรับลดวงเงิน
ค่าก่อสร้างงวดที่ ๑ คงเหลือเป็นเงิน ๓,๐๕๒,๙๙๘.๐๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบ
แปดบาทถ้วน)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา นี้

๒.๑ ผนวก ๑ ปริมาณงานที่ปรับลด


จำนวน ๑ แผ่น


ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและกรจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๑๔๗,๙๙๘.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๐๒,๒๐๕.๔๘ บาท (สี่แสนสองพันสองร้อยห้าบาทสี่สิบบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๕๒,๙๙๘.๐๐ (สามล้านห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบแปดบาทถ้วน)


ข้อ ๒ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างเดิม
ทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้
ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับ
(นายชีวะ วรมงคลชัยกุล)



(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสมพิศ ทองดารา)

ตารางปรับลดปริมาณงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่ากระดาน - คลองชลประทาน (ท่ากระดาน - หมอฮ่อ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนสนิม จังหวัดชลบุรี

ประมาณราคาวันที่ 31/7/2562

ตามแบบ อบต. โคกเพลาะ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม	ราคาต่อหน่วย	รวม	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
1	ROAD WORKS									
	1.1 งานแทคโคต									
	- แทคโคต	ตร.ม	156.00	12.00	1,872.00	1.2700	15.24	2,377.44		
	1.2 งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต									
	- ชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม	156.00	200.00	31,200.00	1.2700	254.00	39,624.00		
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				33,072.00			42,001.44	บาท	
	ปรับราคาเป็น							42,002.00	บาท	

(สี่หมื่นสองพันสองบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ช่างควบคุมงาน

(นายศุภเดช น้อยศรี)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

พยาน