

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๓๘/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒/๕ ถนนบางแสนสาย ๓ โดยนางสาวจันทร์เพ็ญ โทนะพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๔๘๐๐๕๘๐๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง วางทอขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแก้ว ระยะที่ ๑ อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติดังนี้

๑.๑ ยกเลิกแบบเลขที่ กรค.๑/๖๐-๐๗๕-BB(ME)

๑.๒ ยกเลิกแบบเลขที่ กรค.๑/๖๐-๐๗๕-BB(EE)

๑.๓ อนุมัติให้ใช้แบบเลขที่ PWA๑-๖๐BB๐๐๑(EE-REV)

๑.๔ อนุมัติให้ใช้แบบเลขที่ PWA๑-๖๐BB(EE)-REV๑

๑.๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๖๒ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒) โดยอนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๖๒ วัน นับตั้งจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแก้ไข จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๑ บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง จำนวน ๗ แผ่น


ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ และข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือ ไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปดิม)



(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจันทร์เพ็ญ โทนะพันธ์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางรมิดา จรรยาพรโสภณ)