

สัญญาจ้างทั่วไป  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๔/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด  
ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายก  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหธนชล จำกัด ซึ่ง  
จดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง  
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวสารีพร  
คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด  
ชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๓๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ แนบท้าย  
สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้  
อบต.เขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้ง  
สิ้น ๔๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไข  
เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติแก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง ซึ่งในการแก้ไขแบบแปลน  
ดังกล่าว ทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้นจำนวน ๓๐,๒๖๖ บาท (สามหมื่นสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) แต่ผู้รับจ้างยินดี  
สมทบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้น จึงอนุมัติแก้ไขแบบแปลน และขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง ดังนี้

๑.๑ อนุมัติยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑-๖๐ SR๐๓๕ (PL) แผ่นที่ ๒๓/๓๑

๑.๒ อนุมัติแบบเลขที่ PWA๑-๖๐ SR๐๓๕ (R)(PL) แผ่นที่ ๒๓/๓๑

๑.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม  
๒๕๖๒ เป็นต้นไป และให้เข้าดำเนินการภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๕๘ วัน (ตั้งแต่  
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยอนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก  
จำนวน ๕๘ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดในสัญญาจ้าง (ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  
๒๕๖๒)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ผนวก ๑ บัญชีเปรียบเทียบราคา

จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

ผนวก ๒ แบบเลขที่ PWA๑-๖๐ SR๐๓๕ (R)(PL) แผ่นที่ ๒๓/๓๑

จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

ข้อ ๓. แก้ไขสัญญาข้อ ๕ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา  
แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ  
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถ  
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือ  
จะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย  
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจ  
จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วง  
ไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ  
สัญญา

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้วจึง ได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือ  
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสารีพฐ คุณจักร)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางปรียาลักษณ์ ดันติราพันธ์)