

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ )

สัญญาเลขที่ ๑๖๘/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท นະลิตอง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๖/๑๕ หมู่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท โดยนางสาวเกศศิริรินทร์ สกุลนอก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ความที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้พื้นที่เทศบาลตำบลเหมือง ระยะที่ ๓ อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๕๘,๐๖๐.๘๖ บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันหกสิบบาทเก้าสิบบาทสามสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และบันทึกแนบท้ายสัญญา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ส่วนนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่สามารถวางท่อประปาได้ตามแบบแปลนกำหนด จากเดิม วางท่อขยายเขตประปา HDPE ขนาด ๓๑๕ ม.ม. PN๖ (class ๑๐๐) ความยาว ๑,๒๗๕ เมตร ข้อเท็จจริง สามารถวางท่อขยายเขตประปา HDPE ขนาด ๓๑๕ ม.ม. PN๖ (class ๑๐๐) ได้ความยาว ๑,๒๔๘ เมตร ระยะท่อที่ไม่สามารถวางได้ความยาวลดลง ๒๗ เมตร ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เห็นควร อนุมัติให้ดำเนินการตัดทอนงานให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยทำการปรับลดปริมาณงานวางท่อลง จำนวน ๒๗ เมตร และปรับลดงบประมาณลง โฉงงาน (งวดที่ ๒) เป็นจำนวนเงิน ๕๑,๘๐๗.๑๘ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดบาทสามสิบบาทสามสตางค์) (รายละเอียดตารางเปรียบเทียบปรับลด)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ตารางเปรียบเทียบราคาปรับลด

จำนวน ๑ หน้า

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง


ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๘,๕๕๘,๐๖๐.๘๖ บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันหกสิบบาทเก้าสิบบาทหกสตางค์) ปรับลดลงจำนวน ๕๑,๘๐๗.๗๘ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดบาทสามสิบบาทหกสตางค์) คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๐๖,๑๕๓.๐๘ บาท (เก้าล้านห้าแสนหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(งวดที่ ๒) เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๑๕,๔๗๘.๘๕ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบาทห้าสตางค์)

ข้อ ๔. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวเกศศิริินทร์ สกุสนอก)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางวิราวุธ บุญท่วมหัว)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศักดิ์ยาภิรมย์)