

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ...๒๐๖/๒๕๖๒...

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารทมณฑลเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ กิจการร่วมค้า บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑/๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นายพิสิฐพงศ์ ศรีวิวัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๕๕๓๐๐๐๔๑๓๗๗๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสระว่ายน้ำ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๕ (สวนหลวงชลบุรี) อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและปรับลดมูลค่างานและขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง ดังนี้

๑.๑ อนุมัติแก้ไขความสูงของเสาอาคารจากเดิมสูง ๕.๐๘ เมตร เป็นสูง ๕.๓๘ เมตร แก้ไขรูปแบบโครงสร้างหลังคา (FRAME) และรายละเอียดประกอบ จำนวน ๘ แผ่น

๑.๒ ปรับลดมูลค่างานก่อสร้างลงจำนวน ๖๗๔,๗๖๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยปรับลดในงานงวดที่ ๒ รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

๑.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี แจ้งหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ จึงอนุมัติขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๖๒ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง ซึ่งสัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงขยายระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนก่อสร้างแก้ไข จำนวน ๘ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง (๑๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงิน จำนวน ๖๗๔,๗๖๐.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวน ๑๓,๙๗๕,๒๔๐.๐๐ (สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๑๔,๒๖๘.๐๔ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบแปดบาทสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้


งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๒๗,๒๔๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จัดส่งเอกสาร Shop Drawing, ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานและวิธีการติดตั้งงาน โครงสร้างเหล็ก เฟรม ๑ (F๑), จัดส่งชิ้นงาน โครงสร้างเหล็ก เฟรม ๑ (F ๑) พร้อมพันทราบและทาสี (ยังไม่ประกอบและติดตั้ง) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



ข้อ ๔ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตก เป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่ กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ ตามสัญญา

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

 (ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง
P.A.I. SUPPLY COMPANY LIMITED (นายพิสิฐพงศ์ ศรีวิพัฒน์)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)