

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ...๒๐๗/๒๕๖๒....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารวมตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พี.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐/๘ หมู่ ๕ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นาย พิสิษฐพงศ์ ศรีวิวัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๗๐๑๕๖๐๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอิมจันทร์พร้อมอาคาร ๓ ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๒๕,๕๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและปรับลดเนื้องานและขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง ดังนี้

๑.๑ อนุมัติให้แก้ไขฐานรากจากฐานรากชนิดคอกเสาเข็มเป็นฐานรากชนิดรากแผ่ โดยยกเลิกแบบแปลนแผ่นที่ ๔/๒๖, แผ่นที่ ๑๔/๒๖, แผ่นที่ ๑๕/๒๖, แผ่นที่ ๑๘/๒๖ และแผ่นที่ ๑๙/๒๖ รวมจำนวน ๕ แผ่น และใช้แบบแปลนแผ่นที่ ๔/๒๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๔/๒๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๕/๒๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๘/๒๖ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๙/๒๖ (แก้ไข) และแบบฐานรากเพิ่มเติม

๑.๒ ปรับลดมูลค่างานก่อสร้างลงจำนวน ๓๐,๒๙๔ บาท (สามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) โดยปรับลดในงานงวดที่ ๑ รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

๑.๓ ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๑๓๖ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง ซึ่งสัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ จึงขยายระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๑๓๖ วัน

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนก่อสร้างแก้ไข จำนวน ๖ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ตารางเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน จำนวน ๓ แผ่น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง (๑๓,๔๒๕,๕๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงิน จำนวน ๓๐,๒๗๔.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวน ๑๓,๓๙๕,๒๒๖.๐๐ (สิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๖๖,๕๘๔.๘๘ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๐,๑๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว, งานฐานราก, งานเสาตอม่อ, งานคานชั้นล่าง, งานพื้นชั้นล่างแล้วเสร็จ (ยกเว้นพื้นเทพบนดิน), เสารับคานชั้นที่ ๒, วาง SLEEVE งานระบบต่างๆ ถ้ามี แล้วเสร็จพร้อมใบรับรองผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่าที่อายุ ๑๖ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อ ๔ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ  
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง


(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง


(นายพิสิฐพงศ์ ศรีวิวัฒน์)

**P.A.I**

P.A.I SUPPLY COMPANY LTD.

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)