

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๑/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมือง
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์
เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อ
ไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.ธนกรธรรา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๕ หมู่ ๑ โดย นางสาว
วรารัตน์ เข็นใจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๔๓๕๔๑๐๐๐๒๔๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ แนบ
ท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองกิ้ว ระยะที่ ๔ อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๑๕,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติดังนี้

๑.๑ ยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑-๖๑BB๐๒๒๒ แผ่นที่ (๑๐/๑๖ และ ๑๒/๑๖-๑๔/๑๖)

๑.๒ อนุมัติใช้ แบบเลขที่ PWA๑-๖๑BB๐๒๒๒(R) แผ่นที่ (๑๐/๑๖ และ ๑๒/๑๖-๑๔/๑๖)

๑.๓ อนุมัติให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป


๑.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ และให้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ รวมหยุดงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๘๐ วัน (ตั้ง
แต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓) เห็นควรขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๘๐ วัน
นับตั้งจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยขยายเวลาดังตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๔ แผ่น

๒.๒ หมวด ๒ บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวงศ์)

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง
(นางสาววรรตน์ ยืนใจ)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางวิรานุช บุญทวมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางรมิตา จรรยาوار โสภณ)