

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๘๒/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน จิตดีโฮมสายไหม เลขที่ ๕๘/๓ หมู่ ๒ ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยนายชาญชัย วีรจินดาณัติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า-กระทรวงพาณิชย์ที่๐๑๐๕๕๕๓๐๕๑๘๖๕ลงวันที่๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมายบายเลียย ๔๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๘๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญา จ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้ว นั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โดย อนุมัติปรับลดเนื้องานถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตร.ม.และท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดเหลี่ยม ขนาด ๑๕.๐๐ x ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕.๐๐ ม. และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นเงิน ๒๐๗,๒๕๔.๘๘ บาท(สองแสนเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปด สตางค์)ตามรายละเอียดประมาณราคาแนบ โดยปรับลดในงวดงานที่ ๓

ข้อ ๒.แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ประมาณราคาปรับลดเนื้องาน จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๔.(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๔๘๕,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงิน ลงจำนวน ๒๐๗,๒๕๔.๘๘ บาท คงเหลือจำนวน ๗,๒๗๗,๗๔๕.๑๒ บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน เจ็ดร้อยสี่สิบบาทสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยแก้ไขสัญญาใน งวดที่ ๓

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๗๑,๘๕๐.๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง ๒๐๗,๒๕๔.๘๘ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๓๖๔,๕๙๕.๑๒ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาท สิบสองสตางค์)

ข้อ ๔ แก้ไขสัญญาข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๑๘,๑๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ ๕ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นั้นให้เป็นไปตามสัญญาเดิม

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ชิดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาข้างดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด  
THAI VIJITPRAPA CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายชาญชัย ธีรจินดาณี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางปรียาลักษณ์ ตันตราพันธ์)