

สัญญาจ้างทำของ
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๒๔๖/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณนตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕ หมู่ ๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยนายสถาณ โดคติเทพย (ผู้รับมอบอำนาจ)ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๗๕๓๘๐๐๐๖๓๑ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคม บริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัยชุมชน ในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ สถานีตำรวจภูธรพลูดาวหลวง สถานีตำรวจภูธรพนสนิคม และสถานีตำรวจภูธรคลองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดปริมาณงานและมูลค่างาน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวงงาน ดังนี้

๑.๑ อนุมัติปรับลดปริมาณงานและมูลค่างาน

งวดที่ ๑ สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ จำนวนเงินที่ปรับลด ๓๐,๗๐๘ บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
งานปรับปรุงห้องควบคุมและสั่งการ (CCR)

๑. ติดฟิล์มกรองแสง และความร้อน ป้องกัน UV ๘๐% ติดที่หน้าต่าง และประตูห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เดิม ๓๕ ตารางเมตร เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท ติดตั้งจริง ๑๖.๓๒ ตารางเมตร เป็นเงิน ๘,๗๘๒ บาท รวมเป็นเงินที่ปรับลด ๑๑,๒๑๘ บาท

๒. กระจกอลูมิเนียมสำหรับตู้ Rack เดิม ๕ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๕,๕๐๐ บาท
หน้างานจริงไม่มีการติดตั้ง รวมเป็นเงินที่ปรับลด ๑๕,๕๐๐ บาท

สรุปงวดที่ ๑ จำนวนเงินตามสัญญา ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๓๐,๗๐๘ บาท คงเหลือ
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๖๙,๒๙๒ บาท

งวดที่ ๒ สถานีตำรวจภูธรพหลุดาหลวง จำนวนเงินที่ปรับลด ๓๖,๗๔๔ บาท ตามรายละเอียด
ดังนี้

งานปรับปรุงห้องควบคุมและสั่งการ (CCR)

๑. ติดฟิล์มกรองแสง และความร้อน ป้องกัน UV ๘๐% ติดที่หน้าต่าง และประตูห้อง
ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เดิม ๓๕ ตารางเมตร เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท ติดตั้งจริง ๖.๒๖ ตารางเมตร
เป็นเงิน ๓,๗๕๖ บาท รวมเป็นเงินที่ปรับลด ๑๗,๒๔๔ บาท

๒. กระจกอลูมิเนียมสำหรับตู้ Rack เดิม ๕ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๕,๕๐๐ บาท หน่วยงาน
จริงไม่มีการติดตั้ง รวมเป็นเงินที่ปรับลด ๑๕,๕๐๐ บาท

สรุปงวดที่ ๒ จำนวนเงินตามสัญญา ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๓๖,๗๔๔ บาท คงเหลือ
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๖๓,๒๕๖ บาท

งวดที่ ๓ สถานีตำรวจภูธรพนสนิมคม จำนวนเงินที่ปรับลด ๓๐,๗๐๘ บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

งานปรับปรุงห้องควบคุมและสั่งการ (CCR)

๑. ติดฟิล์มกรองแสง และความร้อน ป้องกัน UV ๘๐% ติดที่หน้าต่าง และประตูห้อง
ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เดิม ๓๕ ตารางเมตร เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท ติดตั้งจริง ๑๖.๓๒ ตารางเมตร
เป็นเงิน ๘,๗๕๒ บาท รวมเป็นเงินที่ปรับลด ๑๑,๒๐๘ บาท

๒. กระจกอลูมิเนียมสำหรับตู้ Rack เดิม ๕ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๕,๕๐๐ บาท หน่วยงาน
จริงไม่มีการติดตั้ง รวมเป็นเงินที่ปรับลด ๑๕,๕๐๐ บาท

สรุปงวดที่ ๓ จำนวนเงินตามสัญญา ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๓๐,๗๐๘ บาท คงเหลือ
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๖๙,๒๙๒ บาท

งวดที่ ๔ สถานีตำรวจภูธรคลองแก้ว จำนวนเงินที่ปรับลด ๘๔,๘๖๔ บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

งานปรับปรุงห้องควบคุมและสั่งการ (CCR)

๑. ติดฟิล์มกรองแสง และความร้อน ป้องกัน UV ๘๐% ติดที่หน้าต่าง และประตูห้อง
ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เดิม ๓๕ ตารางเมตร เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท ติดตั้งจริง ๑๖.๓๒ ตารางเมตร
เป็นเงิน ๘,๗๕๒ บาท รวมเป็นเงินที่ปรับลด ๑๑,๒๐๘ บาท

๒. ปรับแต่งพื้นยกห้องควบคุม ผิวหน้าลามิเนท Raise Floor รวม คิว บัวยางอุปกรณ์
เปิดพื้น Raise Floor เดิม ๒๕ ตารางเมตร เป็นเงิน ๘๗,๕๐๐ บาท ติดตั้งจริง ๑๑.๑๖ ตารางเมตร เป็นเงิน ๔๓,๕๒๔
บาท รวมเป็นเงินที่ปรับลด ๕๓,๙๗๖ บาท

๓. กระจกอลูมิเนียมสำหรับตู้ Rack เดิม ๕ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๕,๕๐๐ บาท หน้
งานจริงไม่มีการติดตั้ง รวมเป็นเงินที่ปรับลด ๑๕,๕๐๐ บาท

สรุปงวดที่ ๔ จำนวนเงินตามสัญญา ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๘๔,๘๖๔ บาท

คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๑๕,๓๑๖ บาท

๑.๒ อนุมัติปรับลดปรับเพิ่มงานในส่วนของงานติดตั้งระบบไฟฟ้า โครงสร้าง ท่อและสายนำสัญญาณภาพ รวมทั้งงานติดตั้งระบบเครือข่ายปลายทางของงานทั้งหมดภายใต้วงเงินจัดจ้างเดิม โดยรวมเนื้องานในงวดที่ ๕-๘ รวมเป็นเงินตามสัญญาจ้าง ๓๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลด ๗,๘๕๐ บาท คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๕๘๒,๑๕๐ บาท ให้เป็นงวดที่ ๕ เพียงงวดเดียว ดังนี้

งวดที่ ๕ วงเงิน ๓๘,๕๘๒,๑๕๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งสายนำสัญญาณ อุปกรณ์ภาคสนาม ก่อสร้างโครงท่อน้ำวงจรปิดตามแบบเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ สถานีตำรวจภูธรพยุหะคีรี สถานีตำรวจภูธรพนสนธิคม และสถานีตำรวจภูธรคลองแก้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ส่วนงวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) จำนวนทั้งสิ้น ๑๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท งานเชื่อมต่อระบบภาพ การควบคุมกล้องระหว่างจุดติดตั้งภาคสนาม กับห้องควบคุมได้ตามแบบที่กำหนดได้ทั้งหมด และฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ผู้รับจ้างกำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน ๔ ป้าย (ติดตั้ง สก.ละ ๑ ป้าย) ปรับเปลี่ยนเป็นงวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินและรายละเอียด

รวมปรับลดปริมาณงานและมูลค่างานในงวดที่ ๑-๔ รวมเป็นเงิน ๑๘๒,๘๔๔ บาท และปรับลดในงวดที่ ๕-๘ รวมเป็นเงิน ๗,๘๕๐ บาท รวมเป็นเงินปรับลดทั้งสิ้น ๑๙๐,๖๙๔ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบลบาทถ้วน) ซึ่งค่าจ้างตามสัญญาจำนวน ๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท หักปรับลด ๑๙๐,๖๙๔ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๘๗,๘๐๙,๓๐๖ บาท (เก้าสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๑.๓ อนุมัติแก้ไขงวดงานใหม่ จาก ๘ งวด เป็น ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘,๘๖๘,๒๘๒ บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายชั่วคราว ติดตั้งระบบควบคุมกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบแม่ข่าย ระบบลูกข่าย ของกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ภายในห้องควบคุมของสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (จ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๘) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘,๗๖๓,๒๕๖ บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งระบบควบคุมกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบแม่ข่าย ระบบลูกข่าย ของกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ภายในห้องควบคุมของสถานีตำรวจภูธรพยุหะคีรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (จ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๘) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๘,๘๖๘,๒๘๒ บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งระบบควบคุมกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบแม่ข่าย ระบบลูกข่าย ของกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด ภายในห้องควบคุมของสถานีตำรวจภูธรพนสนธิคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (จ่ายจากงบประมาณปี

๒๕๕๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๑๕,๓๑๖ บาท (เก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสิบหก บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบแม่ข่าย ระบบลูกข่าย ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในห้องควบคุมของสถานีตำรวจภูธรคลองกiewเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (จ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ กันยายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๕๕๒,๑๑๐ บาท (สามสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบ บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งสายนำสัญญาณ อุปกรณ์ภาคสนาม กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามแบบเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ สถานีตำรวจภูธรพหลุตาหลวง สถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม และสถานีตำรวจภูธรคลองกiew เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (จ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเชื่อมต่อระบบภาพ การควบคุมกล้องระหว่างจุดติดตั้งภาคสนามกับห้องควบคุม ได้ตามแบบที่กำหนดได้ทั้งหมด และฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ผู้รับจ้างกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน ๔ ป้าย (ติดตั้ง สก.ละ ๑ ป้าย) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (จ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ งบประมาณการปรับลดเนื่องงานและปรับลดวงเงินค่าจ้าง จำนวน ๓ แสน ๓ หมื่น

ข้อ ๓. แก้ไขสัญญาข้อ ๔.(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หัก ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๑๕๐,๗๓๔ บาท คงเหลือ ๕๔,๘๔๙,๒๖๖ บาท (เก้าล้านแปดแสนแปดแสนเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปรังด้วยแล้ว โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบจัดงาน เหลือเพียง ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๖๕,๒๕๒ บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายชั่วคราว ติดตั้งระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบแม่ข่าย ระบบลูกข่าย ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในห้องควบคุมของสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (จ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๗๖๓,๒๕๖ บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบแม่ข่าย ระบบลูกข่าย ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในห้องควบคุมของสถานีตำรวจภูธรพุดตาลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (จ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๘,๘๖๕,๒๘๒ บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบแม่ข่าย ระบบลูกข่าย ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในห้องควบคุมของสถานีตำรวจภูธรพนัสนิคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (จ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๘,๘๑๕,๓๑๖ บาท (เก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งระบบควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบแม่ข่าย ระบบลูกข่าย ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในห้องควบคุมของสถานีตำรวจภูธรคลองแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (จ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ กันยายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๘,๕๕๒,๑๑๐ บาท (สามสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งสายนำสัญญาณ อุปกรณ์ภาคสนาม กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามแบบเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ สถานีตำรวจภูธรพุดตาลวง สถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม และสถานีตำรวจภูธรคลองแก้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (จ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเชื่อมต่อระบบภาพ การควบคุมกล้องระหว่างจุดติดตั้งภาคสนามกับห้องควบคุมได้ตามแบบที่กำหนดได้ทั้งหมด และฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ผู้รับจ้างกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และติดตั้งป้ายโครงการถาวรจำนวน ๔ ป้าย (ติดตั้ง สก.ละ ๑ ป้าย) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (จ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔

ข้อ ๔ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นั้นให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ชิดถือไว้ฝ่ายละฉบับราย
ละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....

(นายสถาณ โตอคเทพย์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางปรีชาลักษณ์ ตันติราพันธ์)