

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕)

สัญญาเลขที่ ๓๑๕/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณดเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองกิจการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ป.วิไล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๔๐๐๓๖๐๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง บริเวณชุมชนหมู่ ๕ บ้านสุรศักดิ์ ถึง หมู่ ๑๐ บ้านเจ้าพระยา ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติตัดทอนเนื่องงาน และปรับลดวงเงิน ดังนี้

๑.๑ อนุมัติตัดทอนงานและปรับลดวงเงิน วงดที่ ๑ จำนวน ๑๓,๕๔๘.๖๒ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์) โดยตัดทอนเนื่องงาน ดังนี้

- ตัดทอนเนื่องงานการวางท่อ จำนวน ๑๓ ม. เนื่องจากแนวการวางท่อ HDPE ขนาด ๒๒๕ม.ม. PN ๖ (Class ๑๐๐) สามารถวางท่อได้ตามหน้างานจริงยาวรวม ๔,๕๕๐ ม.ตามรูปแบบรายการกำหนดไว้ที่ความยาวรวมทั้งหมด ๔,๕๖๓ ม. ทำให้ระยะการวางท่อขาดหายไป ๑๓ ม.

๑.๒ อนุมัติตัดทอนเนื่องงานและปรับลดวงเงิน วงดที่ ๓ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๑,๓๓๐.๕๘ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์) โดยตัดทอนเนื่องงาน ดังนี้

- ตัดทอนเนื่องงานการวางท่อ ๑๐๐ ม. เนื่องจากแนวการวางท่อ HDPE ขนาด ๓๑๕ม.ม. PN ๖ (Class ๑๐๐) สามารถวางท่อได้ตามหน้างานจริงยาวรวม ๓,๔๗๔ ม.ตามรูปแบบรายการกำหนดไว้ที่ความยาวรวมทั้งหมด ๓,๕๗๔ ม. ทำให้ระยะการวางท่อขาดหายไป ๑๐๐ ม.

- คัดทอนเนื่องงานการวางท่อ ๒๐ ม. เนื่องจากแนวการวางท่อเหล็ก S บนดิน ขนาด ๒๐๐ มม.สามารถวางท่อได้ตามหน้างานจริงยาวรวม ๓๓ ม.ตามรูปแบบรายการกำหนดไว้ที่ความยาวรวมทั้งหมด ๕๓ ม. ทำให้ระยะการวางท่อขาดหายไป ๒๐ ม.

- คัดทอนเนื่องงานการวางท่อ ๔๘ ม. เนื่องจากแนวการวางท่อเหล็ก S บนดิน ขนาด ๓๐๐ มม.สามารถวางท่อได้ตามหน้างานจริงยาวรวม ๔๑ ม.ตามรูปแบบรายการกำหนดไว้ที่ความยาวรวมทั้งหมด ๘๙ ม. ทำให้ระยะการวางท่อขาดหายไป ๔๘ ม.

รวมค่าตัดทอนเนื่องงานและปรับลดวงเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔๗๔,๘๗๕.๖๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) (รายละเอียดตามเอกสารประมาณการปรับลดราคาที่เหมาะสม)

ข้อ ๒. เพิ่มเติมสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ บัญชีปรับลดเนื่องงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๔.(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท





หัก ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๔๗๔,๘๗๕.๖๐ บาท คงเหลือ ๑๔,๓๑๕,๑๒๐.๔๐ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสี่สิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวง ด้วยแล้ว โดยแก้ไขสัญญา งวดที่ ๑ และงวดที่ ๓ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๕๗,๕๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๑๓,๕๔๘.๖๒ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างจำนวน ๓,๖๘๓,๙๕๑.๓๘ บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๑๖,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๔๖๑,๓๓๐.๘๘ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างจำนวน ๕,๔๕๔,๖๖๙.๑๒ บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบเก้าบาทสองสตางค์)

ข้อ ๔ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นอกจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... 
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวงษ์)
(ลงชื่อ)..... 
(นางสาวรุ่งตะวัน สุขทอง)
(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวีรานุช บุญท่วมมี)
(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางปริยาลักษณ์ ดันติราพันธ์)

