

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๘๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารทมณฑลเสวี 1 หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวฉันทา บุญวิสุทธิธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองมนมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒/๘ ถนนบางแสนสาย ๓ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวจันทร์เทัญ โทณะพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๖๕๔๘๐๐๕๘๐๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HDPE และอุปกรณ์ บริเวณชุมชนท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้วนับัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างรอแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อนุญาตให้วางท่อประปาในเขตพื้นที่ตามโครงการดังกล่าว ขณะนี้ได้อนุญาตให้เข้าดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๑๓๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔) นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยขยายเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างออกไปตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔

และ ข้อ ๕ ข กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ  
บริบูรณ์ ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิทานนท์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ โทนะพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองดารา)