



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองสั่งการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บ.ที.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐/๘ หมู่ ๕ โดยนางสาวสาวิตรี สุวพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมระบบระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สายชลบุรี-เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ขบ.ถ.๑ - ๐๑๐๗) ตำบลบ้านสวน, ตำบลนาป่า อำเภอ เมืองชลบุรีปรับปรุงทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐-๕.๕๐ เมตร ช่วง กม. ๐+๘๓๐ ถึง กม. ๓+๐๐๐ และวางท่อ ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๕๒,๐๓๓.๑๒ บาท (สิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสามสิบสามบาทสิบสอง สตางค์) สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยอนุมัติให้ดำเนินการ ใช้แบบแปลนที่แก้ไขใหม่ โดยทำการปรับลด-เพิ่มเนื้องานและงบประมาณ ดังนี้

ปรับลดขนาดทางเท้า คิดเป็นพื้นที่ ๒๘.๐๐ ตร.ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๑๒.๐๐ ตร.ม. และกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๑๖.๐๐ ตร.ม. ปรับลด เนื้องานทางเท้า เป็นเงิน ๒๒,๑๖๗.๘๔ บาท (งวดที่ ๒)

ปรับเพิ่มทางเชื่อม คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๒๘.๐๐ ตร.ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๑๒.๐๐ ตร.ม. และกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. คิดเป็นพื้นที่ ๑๖.๐๐ ตร.ม. เพิ่มงานทางเชื่อม เป็นเงิน ๕,๖๘๘.๑๔ บาท (งวดที่ ๓)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๑ แผ่น

๓.๒ ผนวก ๒ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน/งบประมาณ

จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ข ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๓,๖๕๒,๐๓๓.๑๒ บาท (สิบสาม ล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสามสิบสามบาทสิบสองสตางค์) ปรึบลดเงินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๔๗๕.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๓๕,๕๕๖.๓๒ บาท (สิบสาม ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์)


งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๖๔,๕๕๕.๐๕ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสตางค์)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๖๑,๘๘๘.๑๔ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสิบสี่สตางค์)


ข้อ ๕ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสาวิตรี สุวงษ์)

**P A I**  
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางวีรานุช บุญทั่วม)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัทยาภิรมย์)